Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«21» августа 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», РК, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, БУХАР ЖЫРАУ, 349, 87058149823**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Букенов Ж.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту**: «Строительство водопроводных сетей в селе Жарсай Кобдинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Мадияр Т.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Талдыкорган АСУ», ТОО «Азия Строй KZ», ТОО «Универсал плюс», ТОО «Портал ПВ», ТОО «СК ЭкоСтройГрупп»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актюбводпроект», ГСЛ №12015134 от 07.05.2012 г. Субподрядчик ТОО «МастИнжПроект» Лицензия 06 ГСЛ №15015445, Рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 53 от 08.11.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Скважина со скважинными насосами	шт	2		2	
Напорный водовод от НС I-го подъема до НС II-го подъема, диаметр 63х7,1мм	м	1726		1726	
Водонапорная башня 50м3	шт	1		1	
Водопроводная насосная станция II-го подъема, здание кирпичное, с размерами в осях 4,4х7,5 м; Насосная станция количество – 2 рабочих, 1 резервный;	шт	1		1	
Водопроводная сеть внутрипоселковая - ПЭ трубы PE100 SDR 26 д.110мм; - ПЭ трубы PE100 SDR26 д.63мм; - ПЭ трубы PE100 SDR17 д.25мм;	 м м м	 8166,8 109,8 2858,4		 8166,8 109,8 2858,4	

ВЛ – 10 кВ	м	2400		2400	
КЛ – 10 кВ	м	185		185	
КТПН 10/0,4 кВ 63 кВА	шт	1		1	
КТПН 10/0,4 кВ 25 кВА	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено бурение двух скважин водозабора, с учетом одной резервной. Две эксплуатационные скважины расположены на одной площадке рядом с разведочной скважиной №420. Размер площадок 110х100м.

Площадки снаружи ограждаются забором из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки. Высота ограждения 2,0 м и 0,5 м насадка. Общий периметр ограждения каждой площадки 415,5м. Глубина скважин 145 м. Дебит скважин 1,89 дм3/с. Диаметр эксплуатационной колонны – 168 мм. Площадь проектируемых площадок – 1,1 га. Площадь застройки - 11 м2.

Насосная станция II -го подъема (Водопроводная насосная станция) Степень огнестойкости - II. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0. Уровень ответственности здания - II нормальный.

Здание одноэтажное с подземной частью. Размеры в осях 10.0 х5.0 м, высота от уровня планировочной отметки земли до максимальной точки 4,22 м. Высота помещений до низа плит перекрытия 3.0 м. Глубина подземной части -2,45м. В здании запроектированы операторная, санузел, машинный зал. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. Фундаменты - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-79 и ж.б. фундаментных плит по СТ РК 956-93. Фундаменты устраиваются по песчаной подушке, толщиной 100мм. Все конструкции фундаментов выполнять на сульфатостойком цементе. Вертикальная гидроизоляция - обмазка морозостойкой битумно-масляной мастикой МБ-50 за 2 раза в местах, соприкасающихся с грунтом до планировочной отметки земли. Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола ГИ-Г по ГОСТ 7415-86 на битумной мастике МБК-Г-65 по ГОСТ 2889-80. В подземной части насосной выполнить оклеечную гидроизоляцию. Наружные стены многослойные, толщиной 530 мм, выполнены из газоблоков объемным весом 600 кг/м³ по ГОСТ 21520-89 толщиной 400мм , с облицовкой силикатным кирпичом СУР-100/25 (ГОСТ 379-2015) на растворе М50, толщиной 120мм. Внутренняя перегородка, толщиной 120 мм из силикатного кирпича СУР-100/25 на растворе М50. Перекрытие из сборных ж.б. плит с круглыми пустотами по СТ РК 949-92. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 Кровля -двускатная,плоская. Покрытие кровли -2-х слойное из Техноэласта (ТУ - 5774-003-00287852-99). Утеплитель -минплита ППЖ200 (ГОСТ 9573-2012) толщиной 100мм. Окна - ПВХ-профиль с с поворотно-откидным открыванием одной створки, с одинарным стеклопакетом.

Двери внутренние - деревянные, наружные - металлические утепленные.

Внутренняя отделка помещений - согласно "Ведомости отделки". Наружная отделка-облицовка лицевым силикатным кирпичом. Цоколь облицовывается плиткой типа Кабанчик . Крыльцо из бетона класса В15. По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1500 мм.

Напорный водовод от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема. Протяженность трассы проектируемого водовода с учетом расстояния между скважинами составляет 1,71 км.

От насосной станции второго подъема вода подается в поселковую сеть. Протяженность внутрипоселковой сети составляет 8,2766 км. Протяженность трубопроводов подводки равна 2,8584 км.

ВЛ-10кВ проходит вдоль трассы напорного водовода. Протяженность трассы ЛЭП – 7 553 м.

Водонапорная башня. Водонапорная стальная башня вместимостью 50 м³ представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с конической крышей и днищем, и цилиндрической водозаполняющейся опорой высотой 18 м. Наружная лестница стальная, с предохранительным ограждением. Внутри башни предусмотрены скобы для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни. Фундамент башни из монолитного бетона марки 150, укладываемого на уплотненный со щебнем грунт основания.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **август 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12;**
фактически, месяц: **12;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопроводных сетей в селе Жарсай Кобдинского района Актюбинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор_ ТОО «КазЕвроСтрой» Букенов Ж.Б _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата