К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

Декларация о соответствии

г.Талдыкорган «30» ноября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тур-Газ», Республика Казахстан 050010 г. Алматы ул. Богенбай батыра 52

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Турдалиева Сембека Сапарбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту:

Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган.
Внутриквартальные сети газоснабжения (III-очередь строительства -12 пусковой комплекс)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», в лице руководителя
Беркимбаева Айдара Чарльзовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями
Мейрбекова Сундетбека Маликовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК » 63/17.2017-07-19-12-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 24.12.2015г. приказом за № 348/н-1 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.из мер	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный, надземный газопроводсреднего и низкого давления	км	55,271	55,271	56,071	56,071
Подземный газопровод среднего давления	км	42,206	42,206	42,861	42,861
Подземный газопровод низкого давления	км	1,016	1,016	1,038	1,038
Надземный газопровод низкого давления	км	12,049	12,049	12,172	12,172
ГРПШ-6	шт	844	844	844	844
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК-32-2Н	шт	3	3	3	3
ГРПШ-10	шт	340	340	340	340
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК 50/400	шт	5	5	5	5

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø225x13,4мм		2,896	2,912
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø160x9,5мм		1,565	1,571
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17Ø110x6,6мм		6,13	6,641
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø90x5,4мм		2,734	3,274
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø63x3,8мм	км	22,792	23,408
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø32x2,3мм		6,089	6,093
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø89x3,5 мм		1,451	1,535
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø57x3,0 мм		3,248	3,287
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø20x2,0 мм		7,35	7,35
Площадь земельного участка одной единицы			
ГРПШ-6	м2	0,336	0,336
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК-32-2Н		8	8

ГРПШ-10	0,478	0,478
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК 50/400	8	8

5. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III- очередь строительства,12 пусковой комплекс) ТОО «ГазKZ» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ратушного Ю. 40

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям. Инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2018г**
месяц, год
окончание работ **ноябрь2018г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 (одиннадцать);**
фактически, месяц: **9 (девять);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ЦЕХО «Алматытелеком» зам.начальника Аульбеков Ч.Б. 20.11.2018
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата М.П.

ГГКП «Талдыкоргантеплосервис» директор Ахимбеков М.А. 20.11.2018
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата М.П.

ГГКП «ЖетысуВодоканал» директор Ким В.Ф. 20.11.2018
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата М.П.

ТК РЭС г. Талдыкорган и.о.начальника Чильменбетов А.Ж 11.2018
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО «Тур-Газ», Республика Казахстан 050010 г. Алматы ул. Богенбай батыра 52

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Турдалиева Сембека Сапарбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

считает объект: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-очередь строительства, 12 пусковой комплекс) готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)директор Турдалиев Сембек Сапарбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

30.11.2018

подпись,дата М.П.

ТУР-ГАЗ