К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

Декларация о соответствии

г.Талдыкорган «19» августа 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тур-Газ», Республика Казахстан 050010 г. Алматы ул. Богенбай батыра 52

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Турдалиева Сембека Сапарбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства -9 пусковой комплекс)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйтва Алматинской области», в лице руководителя Канагатова Асет Сериковича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК » 62/17.2017-07-19-9.2-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 24.12.2015г. приказом за № 348/н-1 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления	км	39,380	39,380	39,491	39,491
ГРПШ-6	шт	730	730	730	730
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК-32-2Н	шт	8	8	8	8
ГРПШ-10	шт	205	205	205	205
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК 50/400	шт	4	4	4	4
ГРПб (от 160 до 500 м3/час)	шт	1	1	1	1
ГРПб (от 500 до 1000 м3/час)	шт	2	2	2	2
ГРПб (от 1000 до 3000 м3/час)	шт	2	2	2	2
ГРПб (до 5000 м3/час)	шт	3	3	3	3
ГРПб (до 10000 м3/час) с РДП-100-2В	шт	1	1	1	1

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 11 Ø280x25,4мм	км	0,601	0,617
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 11 Ø200x18,2мм		0,267	0,273
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 11 Ø160x14,6мм		0,012	0,015
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 11 Ø110x10,4мм		1,160	1,160
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø225x13,4мм		1,385	1,392
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø160x9,5мм		0,211	0,221
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17Ø110x6,6мм		1,855	1,863

Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø90х5,4мм		3,470	3,477
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø63х3,8мм	км	15,634	15,652
Труба полиэтиленовая PE 100 ГАЗ SDR 17 Ø32х2,3мм		4,375	4,375
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø89х3,5 мм		1,361	1,373
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø57х3,0 мм		3,549	3,573
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ø20х2,0 мм		5,500	5,500
Площадь земельного участка одной единицы			
ГРПШ-6		0,336	0,336
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК-32-2Н		8	8
ГРПШ-10		0,478	0,478
ГРПШ-3ПГО-У-РДНК 50/400		8	8
ГРПб (от 160 до 500 м3/час)		15	15
ГРПб (от 500 до 1000 м3/час)		15	15
ГРПб (от 1000 до 3000 м3/час)		15	15
ГРПб (до 5000 м3/час)		60	60
ГРПб (до 10000 м3/час) с РДП-100-2В		72	72

5. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства -9 пусковой комплекс) ТОО «ГазKZ» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ратушного Ю. 40

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям. Инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Октябрь 2017г**
месяц, год
окончание работ **Август 2018г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 (одиннадцать);**
фактически, месяц: **11 (одиннадцать);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ЦЕХО «Алматытелеком» зам.начальника Аульбеков Ч.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П.

ГГКП «Талдыкоргантеплосервис» директор Ахимбеков М.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П.

ГГКП «ЖетысуВодоканал» директор Ким В.Ф.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П.

ТК РЭС г. Талдыкорган и.о.начальник Чильменбетов А.Ж
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тур-Газ», Республика Казахстан 050010 г. Алматы ул. Богенбай батыра 52
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Турдалиева Сембек Сапарбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

считает объект: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства, 9 пусковой комплекс) готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор Турдалиев Сембек Сапарбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата М.П.