Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района" Туркестанской области
Технический надзор: ТОО "Raymbek&Company"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование строительства и его адрес -Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам А.Омарова, А.Шылгаубаева, Токаева. Корректировка

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2021-55	**26.07.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам А.Омарова, А.Шылгаубаева, Токаева. Корректировка	**37 449 440**	**7 664 679**							**919 761**	**8 584 440**
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**37 449 440**	**7 664 679**							**919 761**	**8 584 440**

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"** _____ **Баигабылов М.**

М.П. **Технический надзор:** **Директор ТОО "Raymbek&Company"** _____ **Анарбеков Б.Н**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** _____ **Талипов Г.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"Туркестанской области**
Технический надзор: **ТОО "Raymbek&Company"**
Подрядчик: **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

Наименование объекта: **Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам А.Омарова, А.Шылгаубаева, Токаева. Корректировка**

Акт
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Освещение улиц									
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ									
1	**Е11-330204-0206**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в**	**км линии**	**0,005**	**157802,09**	**91116,30**	**789**	**456**	**17**	**366**	**1248**
		НР - 80%; СП - 8%			**63108,50**	**28503,42**	**316**	**143**		**92**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2555	1236,79		316,00				
		СП - 8%			--	--	--	--		**305**	
3	**Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 прим.**	**Индикатор короткого замыкания.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**16995,71**	**1947,44**	**16996**	**1947**	**1567**	**8561**	**27601**
		НР - 61%; СП - 8%			**13482,00**	**551,76**	**13482**	**552**		**2045**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	9	1498,00		13482,00				
					--	--	--	--	**66606**	--	
4.1		*Отпускная цена -*			*65816,00*				*65816,00*		
5	**Прайс-лист ТОО**	**Кронштейн РА-1**	**шт**	**1**	**8938,66**	--	**8939**	--	**8939**	--	**9654**
		СП - 8%			--	--	--	--		**715**	
6	**Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6**	**Кронштейн РА-2**	**шт**	**1**	**2313,21**	--	**2313**	--	**2313**	--	**2498**
		СП - 8%			--	--	--	--		**185**	
7	**Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7**	**Вал привода РА-3**	**шт**	**2**	**7772,04**	--	**15544**	--	**15544**	--	**16788**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1244**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
7	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Вал привода РА-3	шт	2	7772,04	--	15544	--	15544	--	16788
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
8	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	Кронштейн РА-4	шт	1	971,73	--	972	--	972	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
9	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	Кронштейн РА-5	шт	3	971,73	--	2915	--	2915	--	3148
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
10	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Хомут Х-7	шт	3	925,29	--	2776	--	2776	--	2998
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
11	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Хомут Х-8	шт	1	925,29	--	925	--	925	--	999
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
12	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	925,29	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
13	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1780,00	--	7120	--	7120	--	7690
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
14	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
15	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление провода-скоба (проволочная вязка ВШ-1,проволока d=4мм L=3м)	кг	0,35	373,00	--	131	--	131	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
16	С124-040204-1303 2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	314,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
17	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1.Монтаж оборудования	шт.	1	3492,43	675,38	3492	675	309	1968	5897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			2508,00	224,66	2508	225		437	
18	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
19	С123-061004-0106 2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 /Ошиновка провод ВЛ/	т	0,00117	977560,00	--	1144	--	1144	--	1235
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
20	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	499537,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
21	С124-040206-0706 2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	819,00	--	4914	--	4914	--	5307
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243663				
		Сметная заработная плата	Тенге				146046				
		РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция									
22	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%, СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
23	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/фундаментный блок ФБС-12.6.6/	м3	0,796	18857,00	--	15010	--	15010	--	16211
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
24	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%, СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
25	51-080102-0401 5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	922571,00	--	922571	--		--	922571
					--	--	--	--	922571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
		Внешний контур заземления для КТПН									
27	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	8,1	165,21	158,85	1338	1287	--	312	1783
		НР - 72%, СП - 8%			6,36	47,19	51	382		132	
28	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1	34,02	34,02	276	276	--	70	374
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,07	--	98		28	
29	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	45	441,58	18,45	19871	830	10300	6431	28407
		НР - 72%, СП - 8%			194,24	4,26	8741	192		2104	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00279	221225,00	--	617	--	617	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
31	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3020,42	172,86	21143	1210	13984	4498	27692
		НР - 72%, СП - 8%			849,80	42,63	5949	298		2051	
32	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01106	216827,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1447980				
		Сметная заработная плата	Тенге				1299303				
		РАЗДЕЛ 3. Сети ВЛИ-0,4кВ									
33	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,697859	34113,46	13981,86	57920	23739	2116	33214	98425
		НР - 80%, СП - 8%			18885,30	5567,76	32065	9453		7291	
34	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,697859	314790,00	--	534469	--	534469	--	577227
		СП - 8%			--	--	--	--		42758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения концевая Н=11м /6 шт/									
35	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	3	16414,82	26,40	49244	79	44507	3726	57208
		НР - 80%, СП - 8%			1552,52	--	4658	--		4238	
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,084	19362,43	1089,24	1626	91	1435	108	1873
		НР - 91%, СП - 8%			1185,30	227,35	100	19		139	
37	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	6	7307,32	4824,40	43844	28946	--	21486	70557
		НР - 80%, СП - 8%			2482,92	1993,41	14898	11960		5226	
38	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,618	485073,00	--	299775	--	299775	--	323757
		СП - 8%			--	--	--	--		23982	
39	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	6	1792,66	157,80	10756	947	103	8126	20392
		НР - 80%, СП - 8%			1617,66	75,24	9706	451		1511	
40	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	6	77462,00	--	464772	--	464772	--	501954
		СП - 8%			--	--	--	--		37182	
41	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	80,93	0,88	1457	16	348	791	2427
		НР - 72%, СП - 8%			60,70	0,30	1093	5		180	
42	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	168498,00	--	3033	--	3033	--	3276
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
43	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	44,4	520,71	23,29	23120	1034	12384	7171	32713
		НР - 72%, СП - 8%			218,52	5,79	9702	257		2423	
44	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10968	216827,00	--	23782	--	23782	--	25684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
45	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	48	137,88	0,79	6618	38	--	4553	12065
		НР - 69%, СП - 8%			137,09	0,38	6580	18		894	
46	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000384	711235,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
47	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	500004,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
48	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4508,86	201,00	27053	1206	19291	4970	34585
		НР - 72%, СП - 8%			1092,60	57,86	6556	347		2562	
49	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05658	314570,00	--	17798	--	17798	--	19222
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
50	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	383,66	16,28	5755	244	2415	2265	8662
		НР - 72%, СП - 8%			206,38	3,35	3096	50		642	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	221225,00	--	743	--	743	--	803
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
52	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	86,4	383,66	16,28	33148	1407	13910	13047	49891
		НР - 72%, СП - 8%			206,38	3,35	17831	289		3696	
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0342	221225,00	--	7566	--	7566	--	8171
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
54	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	72	137,88	0,79	9927	57	--	6829	18097
		НР - 69%, СП - 8%			137,09	0,38	9870	27		1341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	779122,00	--	1496	--	1496	--	1616
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
56	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,000264	841,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
57	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1845,00	--	11070	--	11070	--	11956
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
58	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	410,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
59	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	153,00	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
60	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1254,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
61	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2630,00	--	15780	--	15780	--	17042
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
62	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015 прим.	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	384,00	--	9216	--	9216	--	9953
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
63	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2182,00	--	13092	--	13092	--	14139
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
64	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	317,77	147,15	953	441	136	364	1423
		НР - 72% СП - 8%			125,40	43,35	376	130		105	
65	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000204	1239724,00	--	253	--	253	--	273
		СП - 8%			--	--	--	--		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1928,00	--	11568	--	11568	--	12493
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
67	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25А	шт	6	3462,54	--	20775	--	20775	--	22437
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
68	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25А,габарит II	шт	6	651,16	--	3907	--	3907	--	4220
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная Н=11 м /116 шт/									
72	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,927	485073,00	--	449663	--	449663	--	485636
		СП - 8%			--	--	--	--		35973	
73	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	9	1792,66	157,80	16134	1420	155	12189	30589
		НР - 80%, СП - 8%			1617,66	75,24	14559	677		2266	
74	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48,мощность 59 Вт,световой поток 8300 лм	шт.	9	77462,00	--	697158	--	697158	--	752931
		СП - 8%			--	--	--	--		55773	
75	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	27	80,93	0,88	2185	24	522	1186	3641
		НР - 72%, СП - 8%			60,70	0,30	1639	8		270	
76	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	168498,00	--	4549	--	4549	--	4913
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
77	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	66,6	520,71	23,29	34679	1551	18575	10756	49070
		НР - 72%, СП - 8%			218,52	5,79	14553	385		3635	
78	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16452	216827,00	--	35672	--	35672	--	38526
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	72	137,88	0,79	9927	57	--	6829	18097
		НР - 69%, СП - 8%			137,09	0,38	9870	27		1341	
80	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000576	711235,00	--	410	--	410	--	442
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
81	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00144	500004,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
82	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	9	4508,86	201,00	40580	1809	28938	7455	51877
		НР - 72%, СП - 8%			1092,60	57,86	9833	521		3843	
83	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,08487	314570,00	--	26698	--	26698	--	28833
		СП - 8%			--	--	--	--		2136	
84	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	22,5	383,66	16,28	8632	366	3622	3398	12992
		НР - 72%, СП - 8%			206,38	3,35	4644	75		962	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	221225,00	--	1115	--	1115	--	1204
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
86	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	129,6	383,66	16,28	49722	2110	20865	19570	74836
		НР - 72%, СП - 8%			206,38	3,35	26747	434		5543	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0513	221225,00	--	11349	--	11349	--	12257
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
88	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	108	137,88	0,79	14891	85	--	10244	27145
		НР - 69%, СП - 8%			137,09	0,38	14806	41		2011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00288	779122,00	--	2244	--	2244	--	2423
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
90	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные,диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,000396	841,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
91	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1845,00	--	16605	--	16605	--	17933
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
92	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	410,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
93	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	153,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
94	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2815,00	--	25335	--	25335	--	27362
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
95	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1928,00	--	17352	--	17352	--	18740
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
96	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25А	шт	9	3462,54	--	31163	--	31163	--	33656
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
97	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25А,габарит II	шт	9	651,16	--	5860	--	5860	--	6329
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения ответвительная Н=11м /5 шт/									
98	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	2,5	16414,82	26,40	41037	66	37090	3105	47673
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	3881	--		3531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	19362,43	1089,24	1355	76	1196	90	1561
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	83	16		116	
100	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	5	7307,32	4824,40	36537	24122	--	17905	58797
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	12415	9967		4355	
101	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,515	485073,00	--	249813	--	249813	--	269798
		СП - 8%			--	--	--	--		19985	
102	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	5	1792,66	157,80	8963	789	86	6772	16994
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	8088	376		1259	
103	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	5	77462,00	--	387310	--	387310	--	418295
		СП - 8%			--	--	--	--		30985	
104	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	80,93	0,88	1214	13	290	659	2023
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	911	5		150	
105	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	168498,00	--	2527	--	2527	--	2730
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
106	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	37	520,71	23,29	19266	862	10319	5975	27261
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	8085	214		2019	
107	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0914	216827,00	--	19818	--	19818	--	21403
		СП - 8%			--	--	--	--		1585	
108	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	40	137,88	0,79	5515	32	--	3794	10054
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	5484	15		745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00032	711235,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
110	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	500004,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
111	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4508,86	201,00	22544	1005	16076	4142	28821
		НР - 72%, СП - 8%			1092,60	57,86	5463	289		2135	
112	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/	т	0,04715	314570,00	--	14832	--	14832	--	16019
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
113	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм.Монтаж по строительным основаниям	м	12,5	383,66	16,28	4796	204	2012	1888	7218
		НР - 72%, СП - 8%			206,38	3,35	2580	42		535	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	221225,00	--	619	--	619	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
115	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	72	383,66	16,28	27623	1172	11592	10872	41576
		НР - 72%, СП - 8%			206,38	3,35	14859	241		3080	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	221225,00	--	6305	--	6305	--	6809
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
117	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	137,88	0,79	8273	47	--	5691	15081
		НР - 69%, СП - 8%			137,09	0,38	8225	23		1117	
118	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	779122,00	--	1247	--	1247	--	1346
		СП - 8%			--	--	--	--		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные,диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,00022	841,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
120	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845,00	--	18450	--	18450	--	19926
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
121	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС Т Р 51177-98	м	10	410,00	--	4100	--	4100	--	4428
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
122	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	153,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
123	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2815,00	--	14075	--	14075	--	15201
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
124	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОС Т Р 51177-98	шт.	5	1254,00	--	6270	--	6270	--	6772
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
125	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1912,00	--	38240	--	38240	--	41299
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
126	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM 6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	4595,00	--	45950	--	45950	--	49626
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
127	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1м до 1 кг	м	2,5	317,77	147,15	794	368	112	304	1186
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	314	108		88	
128	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевы е А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00017	1239724,00	--	211	--	211	--	228
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
129	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1928,00	--	9640	--	9640	--	10411
		СП - 8%			--	--	--	--		771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25A	шт	5	3462,54	--	17313	--	17313	--	18698
		СП - 8%			--	--	--	--		1385	
131	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25A,габарит II	шт	5	651,16	--	3256	--	3256	--	3516
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4862236				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6553878				
		Сметная заработная плата	Тенге				1445349				
		Локальная смета 7-1. Ограждение									
		РАЗДЕЛ 4. Покрытия									
		Гравийно-песчаное покрытие тип 1 S 27,3м2 /на участке/									
132	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных илищебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	27,3	123,29	87,25	3366	2382	7	1779	5557
		НР - 108%, СП - 8%			35,79	24,55	977	670		412	
133	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	3,4671	1097,00	--	3803	--	3803	--	4108
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
		Гравийно-песчаное покрытие тип 1 S 10,5м2 /вне участка/									
134	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных илищебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	10,5	123,29	87,25	1295	916	3	684	2137
		НР - 108%, СП - 8%			35,79	24,55	376	258		158	
135	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1,3335	1097,00	--	1463	--	1463	--	1580
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13381				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение									
136	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	9	39632,00	2107,00	356688	18963	300213	40221	428662
					4168,00	743,00	37512	6687		31753	
137	86-010602-0201(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,5) к=0,5	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	3	19816,00	1053,50	59448	3161	50035	6704	71444
					2084,00	371,50	6252	1115		5292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	70652,00	156,00	70652	156	60128	9482	86545
					10368,00	52,00	10368	52		6411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				586650				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				600032				
		Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				7 153 908				
в том числе оборудование			Тенге				1 445 349				
в том числе СМР			Тенге				5 708 559				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	137 005				
Итого с временными			Тенге				5 845 564				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%*1			Тенге			0,7%	40 919				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге				5 886 483				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				1 445 349				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге				7 331 832				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	117 730				
Сметная стоимость в текущих ценах 2020г. К=1,049901			Тенге			1,049901	7 821 303				
Понижающий коэфицент К=0,97997			Тенге			0,97997	7 664 678				
НДС 12%			Тенге			12%	919 761				
Стоимость строительства			Тенге				8 584 440				

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"** _____ **Бангабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Инженер-эксперт ТОО "Raymbek&Company"** _____ **Адил Н.И**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** _____ **Талипов Г.**