Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование строительства и его адрес -Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам А.Омарова, А.Шылгаубаева, Токаева. Корректировка

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2021-55	**26.07.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам А.Омарова, А.Шылгаубаева, Токаева. Корректировка	**28 865 000**	**22 321 429**	**24 547 382**	**21 260 508**					**2 678 571**	**25 000 000**
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**28 865 000**	**22 321 429**							**2 678 571**	**25 000 000**

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"** **Бангабулов М.**

М.П. **Инженер:** **Директор ТОО "Raiymbek & company"** **Аимбеков Б.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** **Галипов Г.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**
Инженер: **ТОО "Raiymbek &Company"**
Подрядчик: **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

Наименование объекта: **Благоустройство и освещение улиц г.Сарыагаш. Освещение по улицам А.Омарова, А.Шылгаубаева, Токаева. Корректировка**

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Сети ВЛИ-0,4кВ									
33	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,8592601	34113,46	13981,86	97539	39978	3563	55934	165751
		НР - 80%; СП - 8%			18885,30	5567,76	53998	15920		12278	
34	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,8592601	314790,00	--	900066	--	900066	--	972072
		СП - 8%			--	--	--	--		72005	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная Н=11 м /116 шт/									
69	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство**	м3	46	16414,82	26,40	755082	1214	682452	57133	877192
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	71416	--		64977	
70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	1,288	19362,43	1089,24	24939	1403	22009	1656	28722
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1527	293		2128	
71	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м**	опора	92	7307,32	4824,40	672273	443845	--	329458	1081870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	228429	183394		80139	
72	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	9,476	485073,00	--	4596552	--	4596552	--	4964276
		СП - 8%			--	--	--	--		367724	
73	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Установка**	светильник	92	1792,66	157,80	164925	14518	1582	124597	312684
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	148825	6922		23162	
74	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48,мощность 59 Вт,световой поток 8300 лм**	шт.	92	77462,00	--	7126504	--	7126504	--	7696624
		СП - 8%			--	--	--	--		570120	
75	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	276	80,93	0,88	22338	242	5343	12123	37218
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	16753	84		2757	
76	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,276	168498,00	--	46505	--	46505	--	50226
		СП - 8%			--	--	--	--		3720	
77	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительным основаниям**	м	680,8	520,71	23,29	354500	15854	189878	109949	501605
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	148768	3939		37156	
78	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,68176	216827,00	--	364651	--	364651	--	393823
		СП - 8%			--	--	--	--		29172	
79	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	736	137,88	0,79	101477	581	--	69810	184990
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	100897	277		13703	
80	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,005888	711235,00	--	4188	--	4188	--	4523
		СП - 8%			--	--	--	--		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01472	500004,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
82	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	92	4508,86	201,00	414815	18492	295804	76206	530303
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	100519	5323		39282	
83	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,86756	314570,00	--	272908	--	272908	--	294741
		СП - 8%			--	--	--	--		21833	
84	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	230	383,66	16,28	88242	3745	37030	34731	132811
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	47467	770		9838	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05152	221225,00	--	11398	--	11398	--	12309
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
86	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	1324,8	383,66	16,28	508272	21572	213288	200052	764990
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	273412	4437		56666	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5244	221225,00	--	116010	--	116010	--	125291
		СП - 8%			--	--	--	--		9281	
88	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1104	137,88	0,79	152216	871	--	104715	277485
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	151345	415		20554	
89	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,02944	779122,00	--	22937	--	22937	--	24772
		СП - 8%			--	--	--	--		1835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные,диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004048	841,00	--	3	--	3	--	4
					--	--	--	--		--	
91	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	1845,00	--	169740	--	169740	--	183319
		СП - 8%			--	--	--	--		13579	
92	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	239,2	410,00	--	98072	--	98072	--	105918
		СП - 8%			--	--	--	--		7846	
93	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	153,00	--	14076	--	14076	--	15202
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
94	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	2815,00	--	258980	--	258980	--	279698
		СП - 8%			--	--	--	--		20718	
95	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	1928,00	--	177376	--	177376	--	191566
		СП - 8%			--	--	--	--		14190	
96	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Корпус для предохранителя SV 29.25 25A	шт	92	3462,54	--	318553	--	318553	--	344038
		СП - 8%			--	--	--	--		25484	
97	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	Плавкая вставка SVV 10.25 25A,габарит II	шт	92	651,16	--	59907	--	59907	--	64699
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20626673				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				20626673				
		Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				20 626 673				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				20 626 673				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	495 040				
Итого с временными			Тенге				21 121 713				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%*1			Тенге			0,7%	147 852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			**Тенге**				**21 269 565**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				-				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			**Тенге**				**21 269 565**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			**Тенге**			**2%**	**425 391**				
Сметная стоимость в текущих ценах 2020г. К=1,049901			**Тенге**			**1,049901**	**22 777 556**				
Понижающий коэфицент К=0,97997			Тенге			0,97997	22 321 429				
НДС 12%			Тенге			12%	2 678 571				
Стоимость строительства			**Тенге**				**25 000 000**				

М.П. **Заказчик:** **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района,Туркестанской области "** **Байгабулов М.**

М.П. Инженер: **Директор ТОО "Raiymbek & company** **Андрбеков Б.Н**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"** **Галипов Д.**