Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Подрядчик: ТОО "Электро-Лидер"
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры мкр.Каратау города Кентау ЮКО. Электроснабжение
Договор №2 от 19.05.2020г.

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат от 12.04.2021г

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	73 884 321	82 750 440	73 884 321	82 750 440	5 058 298	5 665 294
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	73 884 321	82 750 440	73 884 321	82 750 440	5 058 298	5 665 294

Заказчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Т.С.Буркитов

Подрядчик :
Директор ТОО "Электро-Лидер"
Г.А.Кумарбеков

Форма 2-В

Заказчик ПК "Агроспецмонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Электро-Лидер"
(организация, адрес, телефон)

Объект Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2 от 19.05.2020г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.04.2021	01.04.2021	12.04.2021

Акт приемки выполненных работ № 4

за апрель месяц 2021г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ3-10 кВ , Л1 к КТПГ №6								
2	Е11-330202-0103	ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1.С / 1 ШТ/ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка								
			1	18521,35	11264,33	18521	11264	7483	9,00	9
		опора		6938,01	3475,25	6938	3475	61,7	3,21	3
		Накладные расходы -		*7482,70*		*7483*				
		СП от ПЗ · НР (Н30) - 8%		*2080,32*		*2080*				
		Сметная стоимость				*28084*				
3	С121-040405-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013								
			3	29361,81	--	88085	--	3735	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1244,94*		*3735*				
		СП от ПЗ · НР (Н30) - 8%		*2448,54*		*7346*				
		Сметная стоимость				*99165*				
4	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.6	Траверса ТМ-73								
			1	12492,15	--	12492	--	530	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,67*		*530*				
		СП от ПЗ · НР (Н30) - 8%		*1041,74*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14063*				
5	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.7	Траверса ТМs-60								
			1	2873,19	--	2873	--	122	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*121,82*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,60*		*240*				
		Сметная стоимость				*3234*				
6	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Накладка ОГ-52	шт	1 2485,94 --	-- --	2486 --	-- --	105 --	--	--
		Накладные расходы -		*105,40*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,31*		*207*				
		Сметная стоимость				*2799*				
7	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.6	Хомут Х51	шт	2 1374,14 --	-- --	2748 --	-- --	117 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*58,26*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,59*		*229*				
		Сметная стоимость				*3094*				
8	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Крепление подкоса У1	шт	2 4059,95 --	-- --	8120 --	-- --	344 --	--	--
		Накладные расходы -		*172,14*		*344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,57*		*677*				
		Сметная стоимость				*9141*				
9	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Крепление изолятора КиС1	шт	1 2286,06 --	-- --	2286 --	-- --	97 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*96,93*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,64*		*191*				
		Сметная стоимость				*2574*				
10	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Проводник ЗП 21	м	4 1186,75 --	-- --	4747 --	-- --	201 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*50,32*		*201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,97*		*396*				
		Сметная стоимость				*5344*				
11	С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001429 599993,93 --	-- --	86 --	-- --	4 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*25439,74*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50034,69*		*7*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С124-040207-3127 в ценах IV квартала 2017 года	*Сметная стоимость* Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	818,13 -- --	-- --	4909 -- *97*	-- --	208 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -			*34,69*		*208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*68,23*		*409*				
		Сметная стоимость					*5526*				
13	С124-040207-5202 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	361,11 -- --	-- --	2167 -- --	-- --	92 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -			*15,31*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*30,11*		*181*				
		Сметная стоимость					*2440*				
14	С124-040109-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10198,98 -- --	-- --	30597 -- --	-- --	1297 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -			*432,44*		*1297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*850,51*		*2552*				
		Сметная стоимость					*34446*				
15	С124-040207-4714 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	16501,08 -- --	-- --	99006 -- --	-- --	4198 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -			*699,65*		*4198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1376,06*		*8256*				
		Сметная стоимость					*111460*				
16	С124-040201-0602 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	530,73 -- --	-- --	3184 -- --	-- --	135 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -			*22,50*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*44,26*		*266*				
		Сметная стоимость					*3585*				
17	С124-040109-1308 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		6	14182,11	--	85093	--	3608	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										72850
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601.32*		*3608*				
		Сметная стоимость		*1182.67*		*7096*				
18	С124-040207-3247 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98				*95797*				
			6	11931,93	--	71592	--	3035	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505,91*		*3035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*995,03*		*5970*				
		Сметная стоимость				*80598*				
19	С124-040207-5018 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98								
			3	2891,91	--	8676	--	368	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*723*				
		Сметная стоимость				*9767*				
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯР УП10-1.1.С / 1 ШТ/								
20	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка								
			1	11904,87	6975,93	11905	6976	4859	5,98	6
			опора	4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4858,59*		*4859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1341,08*		*1341*				
		Сметная стоимость				*18105*				
21	С121-040405-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013								
			2	29361,81	--	58724	--	2490	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1244,94*		*2490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2448,54*		*4897*				
		Сметная стоимость				*66111*				
22	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3								
			2	1764,47	956,45	3529	1913	1650	1,01	2
			шт	808,02	358,05	1616	716	61.7	0,33	1
		Накладные расходы -		*824,79*		*1650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,14*		*414*				
		Сметная стоимость				*5593*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С121-040408-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92								
			шт.	2 2358,21 -- *99,99* *196,66*	-- --	4716 -- *200* *393* *5309*	-- --	200 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
24	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Оголовок ОГ-59								
			шт	1 13966,22 -- *592,17* *1164,67*	-- --	13966 -- *592* *1165* *15723*	-- --	592 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
25	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Крепление подкоса У1								
			шт	1 4059,95 -- *172,14* *338,57*	-- --	4060 -- *172* *339* *4571*	-- --	172 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
26	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Проводник ЗП 21								
			м	2 1186,75 -- *50,32* *98,97*	-- --	2374 -- *101* *198* *2673*	-- --	101 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
27	С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87								
			т	0,0000714 599993,93 -- *25439,74* *50034,69*	-- --	43 -- *2* *4* *48*	-- --	2 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
28	С124-040207-3127 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98								
			шт.	3 818,13 -- *34,69* *68,23*	-- --	2454 -- *104* *205* *2763*	-- --	104 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6						72850
29	С124-040207-5202 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98								
			шт.	3	361,11	--	1083	--	46	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*15,31*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*30,11*		*90*				
		Сметная стоимость					*1219*				
30	С124-040109-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
			шт.	3	10198,98	--	30597	--	1297	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*432,44*		*1297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*850,51*		*2552*				
		Сметная стоимость					*34446*				
31	С124-040207-4714 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115 9585 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	6	16501,08	--	99006	--	4198	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*699,65*		*4198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1376,06*		*8256*				
		Сметная стоимость					*111460*				
		Устройство отвевления от существующей опоры ВЛ-10кВ. УОП									
32	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1									
			ответвление	1	1334,16	318,14	1334	318	792	1,27	1
					1016,03	127,23	1016	127	61,7	0,15	--
		Накладные расходы -			*791,86*		*792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*170,08*		*170*				
		Сметная стоимость					*2296*				
33	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.7	Траверса ТМ-2									
			шт	1	5996,23	--	5996	--	254	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*254,24*		*254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*500,04*		*500*				
		Сметная стоимость					*6750*				
34	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.6	Хомут Х1									
			шт	1	1307,51	--	1308	--	55	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*55,44*		*55*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,04*		*109*				
		Сметная стоимость				*1472*				
35	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Проводник ЗП 1	м	2 1300,85 --	-- --	2602 --	-- --	110 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*55,16*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,48*		*217*				
		Сметная стоимость				*2929*				
36	С124-040102-0225 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3 1536,12 --	-- --	4608 --	-- --	195 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*65,13*		*195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,10*		*384*				
		Сметная стоимость				*5188*				
37	С124-040109-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3 43,41 --	-- --	130 --	-- --	6 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1,84*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*11*				
		Сметная стоимость				*146*				
38	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Крепление провода СШ-2	шт	2 487,19 --	-- --	974 --	-- --	41 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*20,66*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,63*		*81*				
		Сметная стоимость				*1097*				
39	С124-040204-1301 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6 144,90 --	-- --	869 --	-- --	37 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6,14*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,08*		*73*				
		Сметная стоимость				*978*				
40	Е11-330202-0102	ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ. ПЕРЕХОД СИП-3 В КАБЕЛЬ / 2ШТ/ПРОВЕРИТЬ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2 11904,87 4609,92	6975,93 2159,49	23810 9220	13952 4319	9717 61,7	5,98 2,00	12 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4858,59*		*9717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1341,08*		*2682*				
		Сметная стоимость				*36209*				
41	С121-040405-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	4	31389,41	--	125558	--	5324	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1330,91*		*5324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2617,63*		*10471*				
		Сметная стоимость				*141352*				
42	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.6	Траверса ТМ-73	2	12492,15	--	24984	--	1059	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,67*		*1059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041,74*		*2083*				
		Сметная стоимость				*28127*				
43	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.6	Траверса ТМ-96И	2	5379,95	--	10760	--	456	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,11*		*456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,64*		*897*				
		Сметная стоимость				*12114*				
44	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.6	Траверса ТМ-80	2	1857,17	--	3714	--	157	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,74*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,87*		*310*				
		Сметная стоимость				*4181*				
45	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.6	Хомут Х62И	2	1786,38	--	3573	--	151	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,74*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,97*		*298*				
		Сметная стоимость				*4022*				
46	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.6	Хомут Х51	4	1374,14	--	5497	--	233	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,26*		*233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,59*		*458*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										72850
47	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.9	*Сметная стоимость* Шина алюминиевая, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм (Ши2, размерами 5 мм х 70 мм х 551 мм				*6188*				
			м	6	222,56 -- --	-- --	1335 -- --	-- --	57 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*9,44* *18,56*		*57* *111*				
		Сметная стоимость					*1503*				
48	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Крепление подкоса У52									
			шт	2	5937,93 -- --	-- --	11876 -- --	-- --	504 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*251,77* *495,18*		*504* *990*				
		Сметная стоимость					*13370*				
49	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Проводник ЗП 21									
			м	4	1186,75 -- --	-- --	4747 -- --	-- --	201 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*50,32* *98,97*		*201* *396*				
		Сметная стоимость					*5344*				
50	С121-130201-0902 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87(0,001взято)									
			т	0,0021044	349084,80 -- --	-- --	735 -- --	-- --	31 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14801,20* *29110,88*		*31* *61*				
		Сметная стоимость					*827*				
51	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Упор УП-50									
			шт	2	953,57 -- --	-- --	1907 -- --	-- --	81 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*40,43* *79,52*		*81* *159*				
		Сметная стоимость					*2147*				
52	С124-040207-3119 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98(взято 4)									
			шт.	18	1386,29 -- --	-- --	24953 -- --	-- --	1058 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы - СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*58,78* *115,61*		*1058* *2081*				
		Сметная стоимость					*28092*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						72850
53	С124-040207-5202 в ценах IV квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98(взято 2)	шт.	18 361,11 -- *15,31* *30,11*	-- --	6500 -- *276* *542* *7318*	-- --	276 -- *--* *--*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
54	С124-040201-0602 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6 530,73 -- *22,50* *44,26*	-- --	3184 -- *135* *266* *3585*	-- --	135 -- *--* *--*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
55	С124-040109-1308 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012(взято 1)	шт.	6 14182,11 -- *601,32* *1182,67*	-- --	85093 -- *3608* *7096* *95797*	-- --	3608 -- *--* *--*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
56	С124-040207-3248 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6 10202,21 -- *432,57* *850,78*	-- --	61213 -- *2595* *5105* *68913*	-- --	2595 -- *--* *--*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
57	С124-040207-4315 в ценах IV квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6 24280,27 -- *1029,48* *2024,78*	-- --	145682 -- *6177* *12149* *164008*	-- --	6177 -- *--* *--*	-- --	-- --
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*								
58	С124-040207-1819 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6 3199,78 --	-- --	19199 --	-- --	814 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*135,67*		*814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,84*		*1601*				
		Сметная стоимость				*21614*				
59	Ц13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования								
			2	23588,73	18432,42	47177	36865	11144	6,00	12
		шт.		5089,02	5158,21	10178	10316	42,8	5,28	11
		Накладные расходы -		*5571,93*		*11144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2332,85*		*4666*				
		Сметная стоимость				*62987*				
60	Прайс ТОО"ATEK-Энерго.KZ" стр.20	Муфта концевая HOTP3/1292RL								
			2	78010,12	--	156020	--	6615	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3307,63*		*6615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6505,42*		*13011*				
		Сметная стоимость				*175646*				
61	С124-040207-5316 в ценах IV квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98								
			6	7220,61	--	43324	--	1837	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*306,15*		*1837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*602,14*		*3613*				
		Сметная стоимость				*48774*				
62	С124-040207-4402 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								
			10,2	477,46	--	4870	--	206	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*406*				
		Сметная стоимость				*5483*				
63	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98								
			6	147,91	--	887	--	38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,27*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,33*		*74*				
		Сметная стоимость				*999*				
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭСН-14								
64	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет								
			0,97	136,09	128,59	132	125	39	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										72850
		м3 грунта		7,49	48,64	7	47	59,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*40,35*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
65	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			0,03	1364,90	--	41	--	27	1,85	--
		м3 грунта		1364,90	--	41	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				
66	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			0,4	22,10	22,10	9	9	2	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	3	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*1*				
		Сметная стоимость				*12*				
67	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			0,1	594,22	--	59	--	39	0,89	--
		м3		594,22	--	59	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*8*				
		Сметная стоимость				*106*				
68	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			0,4	119,35	50,94	48	20	24	0,11	--
		м3		68,41	22,26	27	9	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,92*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
69	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			3	331,21	280,32	994	841	243	0,06	--
		м		50,89	99,09	153	297	42,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*80,96*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*99*				
		Сметная стоимость				*1336*				
70	С123-060137-0630 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,015	1313989,65	--	19710	--	836	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55713,16*		*836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109576,22*		*1644*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22189*				
71	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
		м кабеля	3	234,06 101,78	105,54 35,31	702 305	317 106	213 42,8	0,12 0,04	-- --
		Накладные расходы -		*71,09*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,41*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
72	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами								
		м	2,5	401,47 289,99	58,46 15,89	1004 725	146 40	384 42,8	0,35 0,02	1 --
		Накладные расходы -		*153,49*		*384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,40*		*111*				
		Сметная стоимость				*1499*				
73	С123-010201-0124 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	2,5	418,46 --	-- --	1046 --	-- --	44 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*17,74*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,90*		*87*				
		Сметная стоимость				*1178*				
74	Ц13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
		м	2,5	343,65 289,99	22,47 7,94	859 725	56 20	369 42,8	0,35 0,01	1 --
		Накладные расходы -		*147,49*		*369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,29*		*98*				
		Сметная стоимость				*1326*				
75	Ц13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
		м кабеля	8,5	673,38 135,71	346,37 104,05	5724 1154	2944 884	1152 42,8	0,16 0,12	1 1
		Накладные расходы -		*135,52*		*1152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,71*		*550*				
		Сметная стоимость				*7426*				
76	Ц13-080201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования								
		шт.	2	1860,15 1696,34	56,18 19,86	3720 3393	112 40	1689 42,8	2,00 0,02	4 --
		Накладные расходы -		*844,55*		*1689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,38*		*433*				
		Сметная стоимость				*5842*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С123-061703-1102 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КаТп-3-70 120-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86								
		шт.	2	9606,83	--	19214	--	815	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*407,33*		*815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*801,13*		*1602*				
		Сметная стоимость				*21631*				
78	Ц13-100904-0101 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3								
		км кабеля	0,003	17951,47	12364,63	54	37	13	6,30	--
				5586,84	2682,34	17	8	42,8	9,04	--
		Накладные расходы -		*4450,41*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,15*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				
79	Прайс ТОО"АлмаЭлектри к" стр.15	Лента сигнальная ЛСЭ 150 "Осторожно кабель"								
		м	3	37,87	--	114	--	5	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,61*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*		*9*				
		Сметная стоимость				*128*				
		СЕТИ ВЛИ -0,4кВ (Фидеры от КТПГ №6)								
80	Е11-330202-0102	ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ К3 /4 ШТ/ Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	4	12161,91	6975,93	48648	27904	19478	5,98	24
				4609,92	2159,49	18440	8638	61,7	2,00	8
		Накладные расходы -		*4869,49*		*19478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*5450*				
		Сметная стоимость				*73576*				
81	С121-040405-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013								
		шт.	8	27901,04	--	223208	--	9464	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1183,00*		*9464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2326,72*		*18614*				
		Сметная стоимость				*251286*				
82	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3								
		шт	8	1764,47	956,45	14116	7652	6598	1,01	8
				808,02	358,05	6464	2864	61,7	0,33	3
		Накладные расходы -		*824,79*		*6598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,14*		*1657*				
		Сметная стоимость				*22371*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15						72850
83	С121-040408-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	8 шт.	2358,21 --	-- --	18866 --	-- --	800 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*99,99*		*800*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,66*		*1573*				
		Сметная стоимость				*21239*				
84	С124-040207-4910 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01	4 шт.	3250,94 --	-- --	13004 --	-- --	551 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*137,84*		*551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,10*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14640*				
85	С124-040207-4938 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98								
86	С124-040207-4920 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	4 шт.	3660,24 --	-- --	14641 --	-- --	621 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*155,19*		*621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,23*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16483*				
87	С124-040207-4402 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	4 шт.	1679,54 --	-- --	6718 --	-- --	285 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*71,21*		*285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,06*		*560*				
		Сметная стоимость				*7563*				
88	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	10,4 м	477,46 --	-- --	4966 --	-- --	211 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*20,24*		*211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*414*				
		Сметная стоимость				*5591*				
			8 шт.	147,91 --	-- --	1183 --	-- --	50 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6,27*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,33*		*99*				
		Сметная стоимость				*1332*				
89	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130								
			4	3326,48	--	13306	--	564	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*141,04*		*564*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,40*		*1110*				
		Сметная стоимость				*14980*				
90	С124-040207-3223 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98								
			8	12003,39	--	96027	--	4072	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*508,94*		*4072*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1000,99*		*8008*				
		Сметная стоимость				*108106*				
91	С124-040207-5013 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98								
			16	1851,41	--	29623	--	1256	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,50*		*1256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*2470*				
		Сметная стоимость				*33349*				
92	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127								
			4	1851,41	--	7406	--	314	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,50*		*314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*618*				
		Сметная стоимость				*8338*				
93	С124-040207-3123 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21								
			4	1961,58	--	7846	--	333	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,17*		*333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,58*		*654*				
		Сметная стоимость				*8833*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								
		км	0,002	455849,60	--	912	--	39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19328,02*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38014,21*		*76*				
		Сметная стоимость				*1027*				
95	С124-040207-3127 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	4	818,13	--	3273	--	139	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,69*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*273*				
		Сметная стоимость				*3685*				
96	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Заземляющий проводник ЗП6								
		м	4,6	1236,72	--	5689	--	241	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,44*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,13*		*474*				
		Сметная стоимость				*6405*				
97	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Кронштейн У4								
		шт	4	5216,72	--	20867	--	885	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*221,19*		*885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,03*		*1740*				
		Сметная стоимость				*23492*				
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1 /18ШТ/								
98	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	18	5935,53	3000,55	106839	54010	42660	3,06	55
				2358,92	934,75	42461	16825	61,7	0,87	16
		Накладные расходы -		*2370,03*		*42660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,44*		*11960*				
		Сметная стоимость				*161459*				
99	С121-040405-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013								
		шт.	18	27901,04	--	502219	--	21294	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1183,00*		*21294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2326,72*		*41881*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*565394*				
100	С124-040207-4918 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98								
			шт.	18 --	2776,16 --	-- --	49971 --	-- --	2119 --	-- --	--
		Накладные расходы -			*117,71*		*2119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*231,51*		*4167*				
		Сметная стоимость					*56257*				
101	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130								
			шт.	18 --	3326,48 --	-- --	59877 --	-- --	2539 --	-- --	--
		Накладные расходы -			*141,04*		*2539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*277,40*		*4993*				
		Сметная стоимость					*67409*				
102	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98								
			шт.	18 --	1851,41 --	-- --	33325 --	-- --	1413 --	-- --	--
		Накладные расходы -			*78,50*		*1413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*154,39*		*2779*				
		Сметная стоимость					*37517*				
103	С124-040207-3123 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98								
			шт.	18 --	1961,58 --	-- --	35308 --	-- --	1497 --	-- --	--
		Накладные расходы -			*83,17*		*1497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*163,58*		*2944*				
		Сметная стоимость					*39750*				
104	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								
			км	0,009 --	455849,60 --	-- --	4103 --	-- --	174 --	-- --	--
		Накладные расходы -			*19328,02*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*38014,21*		*342*				
		Сметная стоимость					*4619*				
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УАЗ /1 ШТ/								
105	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
				1	12161,91	6975,93	12162	6976	4869	5,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4869,49*		*4869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18394*				
106	С121-040405-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013								
		шт.	2	27901,04	--	55802	--	2366	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1183,00*		*2366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2326,72*		*4653*				
		Сметная стоимость				*62821*				
107	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3								
		шт	2	1764,47	956,45	3529	1913	1650	1,01	2
				808,02	358,05	1616	716	61,7	0,33	1
		Накладные расходы -		*824,79*		*1650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,14*		*414*				
		Сметная стоимость				*5593*				
108	С121-040408-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92								
		шт.	2	2358,21	--	4716	--	200	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,99*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,66*		*393*				
		Сметная стоимость				*5309*				
109	С124-040207-4910 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01								
		шт.	1	3250,94	--	3251	--	138	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,84*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,10*		*271*				
		Сметная стоимость				*3660*				
110	С124-040207-4938 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	1	3660,24	--	3660	--	155	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,19*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,23*		*305*				
		Сметная стоимость				*4120*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С124-040207-4920 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	1 шт.	1679,54 -- --	-- --	1680 -- --	-- --	71 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*71,21*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,06*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				
112	С124-040207-4402 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	2,6 м	477,46 -- --	-- --	1241 -- --	-- --	53 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*20,24*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*104*				
		Сметная стоимость				*1397*				
113	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	2 шт.	147,91 -- --	-- --	296 -- --	-- --	13 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6,27*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,33*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
114	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130	1 шт.	3326,48 -- --	-- --	3326 -- --	-- --	141 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*141,04*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,40*		*277*				
		Сметная стоимость				*3744*				
115	С124-040207-3223 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	2 шт.	12003,39 -- --	-- --	24007 -- --	-- --	1018 -- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*508,94*		*1018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1000,99*		*2002*				
		Сметная стоимость				*27027*				
116	С124-040207-5013 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	4 шт.	1851,41 --	-- --	7406 --	-- --	314 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*78,50*		*314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*618*				
		Сметная стоимость				*8338*				
117	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98								
			1	1851,41	--	1851	--	78	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,50*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*154*				
		Сметная стоимость				*2084*				
118	С124-040207-3123 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98								
			1	1961,58	--	1962	--	83	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,17*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,58*		*164*				
		Сметная стоимость				*2209*				
119	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								
			0.0005	455849,60	--	228	--	10	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19328,02*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38014,21*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
120	С124-040207-3127 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98								
			1	818,13	--	818	--	35	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,69*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*68*				
		Сметная стоимость				*921*				
121	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Заземляющий проводник ЗП6								
			1,15	1236,72	--	1422	--	60	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,44*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,13*		*119*				
		Сметная стоимость				*1601*				
122	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Кронштейн У3								
			1	5565,67	--	5566	--	236	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*235,98*		*236*				
		СП от ПЗ-НР (Н30) - 8%		*464,13*		*464*				
		Сметная стоимость				*6266*				
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОА3 /1 ШТ/								
123	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4869	5,98	6
				4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4869,49*		*4869*				
		СП от ПЗ-НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18394*				
124	С121-040405-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013								
		шт.	2	27901,04	--	55802	--	2366	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1183,00*		*2366*				
		СП от ПЗ-НР (Н30) - 8%		*2326,72*		*4653*				
		Сметная стоимость				*62821*				
125	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3								
		шт	2	1764,47	956,45	3529	1913	1650	1,01	2
				808,02	358,05	1616	716	61,7	0,33	1
		Накладные расходы -		*824,79*		*1650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,14*		*414*				
		Сметная стоимость				*5593*				
126	С121-040408-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92								
		шт.	2	2358,21	--	4716	--	200	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,99*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,66*		*393*				
		Сметная стоимость				*5309*				
127	С124-040207-4910 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	1	3250,94	--	3251	--	138	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,84*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,10*		*271*				
		Сметная стоимость				*3660*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С124-040207-4938 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98								
			1	3660,24	--	3660	--	155	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,19*		*155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,23*		*305*				
		Сметная стоимость				*4120*				
129	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98								
			2	3326,48	--	6653	--	282	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*141,04*		*282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,40*		*555*				
		Сметная стоимость				*7490*				
130	С124-040207-3223 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98								
			2	12003,39	--	24007	--	1018	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*508,94*		*1018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1000,99*		*2002*				
		Сметная стоимость				*27027*				
131	С124-040207-5013 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98								
			1	1851,41	--	1851	--	78	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,50*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*154*				
		Сметная стоимость				*2084*				
132	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98								
			2	1851,41	--	3703	--	157	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,50*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*309*				
		Сметная стоимость				*4169*				
133	С124-040207-3123 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98								
			1	1961,58	--	1962	--	83	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*83,17*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,58*		*164*				
		Сметная стоимость				*2209*				
134	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								
		км	0,0005	455849,60	--	228	--	10	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19328,02*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38014,21*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
135	С124-040207-3127 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	1	818,13	--	818	--	35	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,69*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*68*				
		Сметная стоимость				*921*				
136	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Заземляющий проводник ЗП6								
		м	1,15	1236,72	--	1422	--	60	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,44*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,13*		*119*				
		Сметная стоимость				*1601*				
137	Прайс ТОО"ЭлектроПром Снаб KZ" стр.8	Кронштейн У4								
		шт	1	5216,72	--	5217	--	221	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*221,19*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,03*		*435*				
		Сметная стоимость				*5873*				
138	Е11-330204-0103	ПРОВОД Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов								
		км линии	0,731	49377,27	16592,61	36085	12126	17739	34,90	26
				28252,60	6234,05	20647	4556	61,7	7,35	5
		Накладные расходы -		*24274,06*		*17739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5892,11*		*4306*				
		Сметная стоимость				*58130*				
139	С123-061201-1319 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0.6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,196	746976,13	--	146457	--	6210	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*31671,79*		*6210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62291,83*		*12213*				
		Сметная стоимость				*164880*				
140	С123-061201-1321 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,535	1356605,06	--	725413	--	30758	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57520,05*		*30758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113130,01*		*60494*				
		Сметная стоимость				*816664*				
141	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм								
		шт	45,452	886,26	93,37	40282	4244	13791	0,70	32
				579,97	15,89	26361	722	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*303,42*		*13791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,17*		*4326*				
		Сметная стоимость				*58399*				
142	С121-050304-0111 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
		т	0,4117	146039,72	--	60122	--	2549	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6192,08*		*2549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12178,54*		*5014*				
		Сметная стоимость				*67685*				
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ /ЭСН-14/								
143	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет								
		м3 грунта	8,73	136,09	128,59	1188	1123	352	0,01	--
				7,49	48,64	65	425	59,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*40,35*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*123*				
		Сметная стоимость				*1663*				
144	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,27	1364,90	--	369	--	243	1,85	--
				1364,90	--	369	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*49*				
		Сметная стоимость				*661*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	6,4	22,10	22,10	141	141	37	--	--
				--	7,87	--	50	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*37*				
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*2,23*		*14*				
		Сметная стоимость				*192*				
146	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	1,6	594,22	--	951	--	626	0,89	1
				594,22	--	951	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*626*				
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*78,84*		*126*				
		Сметная стоимость				*1703*				
147	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	6,4	119,35	50,94	764	326	390	0,11	1
				68,41	22,26	438	142	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,92*		*390*				
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*14,42*		*92*				
		Сметная стоимость				*1246*				
148	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м	10	331,21	280,32	3312	2803	810	0,06	1
				50,89	99,09	509	991	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*80,96*		*810*				
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*32,97*		*330*				
		Сметная стоимость				*4451*				
149	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами								
		м	7,5	401,47	58,46	3011	438	1151	0,35	3
				289,99	15,89	2175	119	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*153,49*		*1151*				
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*44,40*		*333*				
		Сметная стоимость				*4495*				
150	С123-010201-0124 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	7,5	418,46	--	3138	--	133	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,74*		*133*				
		СП от ПЗ=НР (Н30) - 8%		*34,90*		*262*				
		Сметная стоимость				*3533*				
151	С123-060137-0683 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,034	1949734,27	--	66291	--	2811	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*82668,73*		*2811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162592,24*		*5528*				
		Сметная стоимость				*74630*				
152	С123-060137-0729 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,017	945968,15	--	16081	--	682	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40109,05*		*682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78886,18*		*1341*				
		Сметная стоимость				*18104*				
153	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
		м кабеля	10	234,06	105,54	2341	1055	711	0,12	1
				101,78	35,31	1018	353	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*71,09*		*711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,41*		*244*				
		Сметная стоимость				*3296*				
154	Ц13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
		м	5	343,65	22,47	1718	112	737	0,35	2
				289,99	7,94	1450	40	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*147,49*		*737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,29*		*196*				
		Сметная стоимость				*2652*				
155	Ц13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
		м кабеля	22	673,38	346,37	14814	7620	2981	0,16	4
				135,71	104,05	2986	2289	42,8	0,12	3
		Накладные расходы -		*135,52*		*2981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,71*		*1424*				
		Сметная стоимость				*19219*				
156	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
		м кабеля	5	216,03	95,99	1080	480	325	0,11	1
				93,30	31,93	466	160	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*65,03*		*325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,48*		*112*				
		Сметная стоимость				*1518*				
157	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
		м кабеля	11	606,23	296,19	6669	3258	1301	0,14	2
				118,74	88,70	1306	976	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*118,25*		*1301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,96*		*638*				
		Сметная стоимость				*8607*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				28						72850
158	Ц13-080206-2212	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,5	114,78	14,04	287	35	110	0,10	--
		Накладные расходы -			82,85	4,96	207	12	42,8	0,01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*44,05*		*110*				
		Сметная стоимость			*12,71*		*32*				
							429				
159	Ц13-080201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1860,15	56,18	3720	112	1689	2,00	4
		Накладные расходы -			1696,34	19,86	3393	40	42,8	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*844,55*		*1689*				
		Сметная стоимость			*216,38*		*433*				
							5842				
160	С123-061703-1103 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	11325,10	--	22650	--	960	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*480,18*		*960*				
		Сметная стоимость			*944,42*		*1889*				
							25499				
161	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1011,98	56,18	1012	56	430	1,00	1
		Накладные расходы -			848,17	19,86	848	20	42,8	0,02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*430,18*		*430*				
		Сметная стоимость			*115,37*		*115*				
							1558				
162	С123-061703-1601 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	7152,56	--	7153	--	303	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*303,27*		*303*				
		Сметная стоимость			*596,47*		*596*				
							8053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			46905				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			633213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				74883			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3787015				
	Материалы -		Тенге			18413				
	Всего заработная плата -		Тенге				175929			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3487145				
		Накладные расходы -	Тенге			273649				
		Сметная прибыль -	Тенге			324853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4385516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				175929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 018 737				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			65 244				
		Итого	Тенге			5 083 981				
		Зимнее удорожание 1,044848262%	Тенге			53 120				
		Итого	Тенге			5 137 100				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 77 %, К=1,0599383	Тенге			4 192 657				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 23 %, К=1,112825	Тенге			1 314 840				
		Итого	Тенге			5 507 497				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9184386087...	Тенге			5 058 298				
		НДС-12%	Тенге			606 996				
		ИТОГО:	**Тенге**			**5 665 294**				

Субподрядчик
ТОО "Электро-Лидер"

С.Кумарбеков

Заказчик:
Директор ВК "Агроспецмонтаж"

Т.С.Буркитов