Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

« 10 » октября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ДЕЛО ФБК», Акмолинская область, г. Кокшетау, Горького 3/7***
ёнаименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенбекова Н.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: ***«Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области.***

заказчиком которого является **руководитель *ГУ «Управление строительства, архетектуры и градостроительство Акмолинской области» Аубакиров М.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Alfa building group»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «СК-ВАМПроект»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ «Управление троительство Акмолинской области» № 01-08/167 от 29.12.2018г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Поликлиника имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь земельного участка	гектар	0,9668	0,9668
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - м^2)	1875,83	
Площадь покрытий проездов, тротуаров, отмостки	м^2	5555,34	
Площадь озеленения	м^2	1985,73	
Этажность здания	этаж	2	2
Общая площадь здания	м^2	3696,76	
Полезная площадь здания	м^2	3457,63	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание поликлиники на 100 посещений в смену двухэтажное с цокольным этажом, сложной конфигурации в плане с размерами в крайних осях 51,320х51,320м. Высота этажа – 3,3 м, цокольного этажа – 2,70 м;

Фундаменты под стены – сборные бетонные и фундаментные плиты;

Фундаменты под колонны – столбчатые монолитные;

Колонны – монолитные железобетонные;

Балки – монолитные железобетонные;

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные;

Лестницы – наборные железобетонные ступени по металлическим косоурам;

Наружные стены – облегченная кладка «А-64» по серии 2.130-8.1-03 из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 толщиной 640мм;

Внутренние стены – сплошная кладка из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 толщиной 380мм;

Перегородки - кирпич керамический КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М25 толщиной 120мм;

Перемычки – сборные железобетонные;

Наружная отделка фасадов – лицевой керамический кирпич ГОСТ530-2012, участки из натурального гранита;

Цоколь – облицовка гранитной плиткой;

Крыша – шатровая, деревянная, с холодным чердаком. Водосток наружный организованный;

Кровля –по деревянной обрешетке;

Оконные блоки - в переплете из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99 с двухкамерными стеклопакетами;

Витражи – однокамерные стеклопакеты;

Двери наружные входные - стальные по ГОСТ 31173-2003, из ПВХ профилей по ГОСТ30673-2013;

Потолки – улучшенная водоэмульсионная окраска, улучшенная масляная окраска, известковая побелка, подвесные потолки;

Стены и перегородки - улучшенная водоэмульсионная окраска, улучшенная масляная окраска, облицовка керамической глазурованной, известковая побелка;

Двери – металлопластиковые ГОСТ 30673-2013, металлические ГОСТ31173-2003, деревянные ГОСТ 6629-88;

Полы – линолеум ПВХ, керамическая плитка, бетон класса В25, керамогранитные плитки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6,3 месяца**

по норме или по проекту организации строительства **6,3** месяца;

фактически _____месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1 города Косшы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

АО «Транстелеком» – филиал Астанатранстелеком» управляющий директор Жанболат А.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» при акимате Целиноградского района – генеральный директор Джаркинбеков Р.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Целиноградские РЭС АО «АРЭК» – начальник Козубцев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Косшы»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДЕЛОФБК» Сарсенбеков Нурсултан Темирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати