Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление недропользование, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области,Республика Казахстан, 140000, город Павлодар, пл. Победы, 17, тел.: 32-66-18** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140340002470**
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940140001393**
Договор (контракт)	Договор №25 от 24.03.2023г. (Талинка)	

Номер документа	Дата составления
43	**19.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Повышение водности и улучшение гидрологического режима протоки Талинка реки Иртыш, водообеспечения систем орошения сельскохозяйственных угодий актогайского района Павлодарской области			усл	1	321 667 669,20	321 667 669,20	34 464 393,13
				Итого	1	x	321 667 669,20	34 464 393,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Нурсеитов Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2023

М.П.

Форма по приказу Приложение 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктуры Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 139

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер и ли индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Акционерное общество "Павлодарский речной порт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **ПОВЫШЕНИЕ ВОДНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПРОТОКИ ТАЛИНКА РЕКИ ИРТЫШ, ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект: **ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 24.03.2023**

Акт выполненных работ №3 за 18.07.2023

за июль от 18.07.2023 (месяц, год) на 6-1-1 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	22	E11-440101-0614	**Грунты группы 4. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными и землесосными снарядами (на отсос) производительностью 30 м3/ч. На реках, озерах, водохранилищах.**	м3 грунта	45087.2803	4041.03 0	4041.03 1723.55	182199051 0	182199051 77710181	0	68384960 20046721	270630733	
			Итого по разделу: 5. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					182199052 0	182199052 77710182		68384960 20046721	270630733	
			ИТОГО:										
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			4.3 %		11637122					282267855
			Итого с временными										287913212
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5645357					302319237
			Итого с непредвиденными работами и затратами										338597546
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1.050036			12 %		36278308					321667669
			НДС										
			Итого с НДС										
			Итого со скидочным коэффициентом 0.95										

Сдал (Подрядчик)

Нурсеитов Т Р
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и ли индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и ли индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО фирма "Строитех"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: Повышение водности и улучшение гидрологического режима протоки Талинка реки Иртыш, водообеспечения систем орошения сельскохозяйственных угодий актогайского района Павлодарской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	24.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение водности и улучшение гидрологического режима протоки Талинка реки Иртыш, водообеспечения систем орошения сельскохозяйственных угодий актогайского района Павлодарской области	620 643 054	554 145 584	390 195 483,24	89 692 616	96 500 301	204 002 566	298 975 385	620 643 054	321 667 669	225 167 368
Удержание 5%										**16 083 383**
Аванс, 30 %										**96 500 301**
Итого к оплате										**209 083 985**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель **Кабылтаева А.Ж.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления **Нурсеитов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт **Рахметулин Д.Х.**

Авторский надзор:
ТОО фирма "Строй-тех"

Эксперт **Ахметов Ж.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: Повышение водности и улучшение гидрологического режима протоки Талинка реки Иртыш, водообеспечения систем орошения сельскохозяйственных угодий актогайского района Павлодарской области"

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2023 году		Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь	Июль		
1-1	Вынос проекта в натуру	678 719	678 719	678 719		678 719	0
6-1	Гидротехнические решения	1 599 543 902	619 964 335	298 296 666	321 667 669	619 964 335	979 579 567
	ВСЕГО	1 600 222 621	620 643 054	298 975 385	321 667 669	620 643 054	979 579 567

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель_____**Кабылтаева А.Ж.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления_____**Нурсентов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____**Рахметуллин Д.Х.**

Авторский надзор:
ТОО фирма "Строй-тех"

Эксперт_____**Ахметов Ж.К.**