экз Заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за май месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№23 №1	11.04.2019г 13.04.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май 2019 года без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО	66 000 000,19	58 928 571,59							7 071 428,59	66 000 000,19
Всего к оплате										66 000 000,19

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Кокпектинского района"
РК, ВКО, Кокпектинский район, с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ Т.Бакытбекулы

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г. г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ Д.Кайрат

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор №2^ от 11.04.2019г

Доп. сог №1 от 13.04.2019г

Акт №1 от 20.05.2019г
приемки выполненных работ
за Май месяц 2019г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Наружний водопровод НВ2									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Поселковые сети									
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	547	45,34	45,34	24803	24803	–	6558	33870
					–	16,65	–	9109	–	2509	

2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1641	38,8	38,8	63669	63669	–	16834	86943
					–	14,25	–	23381	–	6440	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	547	45,34	45,34	24803	24803	–	6558	33870
					–	16,65	–	9109	–	2509	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2208	143,31	135,78	316419	299792	–	65052	411989
					7,53	33,39	16627	73723	–	30518	
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	68,28	2584,56	–	176474	–	–	127061	327818
					2584,56	–	176474	–	–	24283	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	84	189,82	181,39	15945	15237	7	3490	20990
					8,35	49,36	701	4146	–	1555	
7	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	129,5	339		43901		–		47413

Раздел 2 Водопроводные колодцы

2.1 Диаметр 1500мм

45	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	209	24649	5151641	5151641	5563772
46	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	187	13920	2603040	2603040	2811283
47	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а.Прим.	шт.	158	13920	2199360	2199360	2375309
48	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	51	16566	844866	844866	912455
49	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	213	16566	3528558	3528558	3810843
50	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	20073	983577	983577	1062263
51	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	160	22349	3575840	3575840	3861907
52	2104-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	160	43512	6961920	6961920	7518874
53	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	424	2629	1114696	1114696	1203872
54	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	96	3142	301632	301632	325763
2.2 Диаметр 2000мм								
59	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	17	46208	785536	785536	848379

60	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6а.Прим.	шт.	16	22303	356848	356848	385396
61	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	22303	401454	401454	433570
62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28210	28210	28210	30467
63	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90.Прим.	шт.	18	28210	507780	507780	548402
64	2104-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	43512	391608	391608	422937
65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	35374	282992	282992	305631
66	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	43668	393012	393012	424453
67	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	26	2629	68354	68354	73822
68	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	8	3142	25136	25136	27147
	2.3 Пожарные гидранты 1500мм						–	
73	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	58	24649	1429642	1429642	1544013

74	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а.Прим.	шт.	52	13920	723840	723840	781747
75	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	13920	737760	737760	796781
76	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16566	99396	99396	107348
77	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	16566	960828	960828	1037694
78	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	41	20073	822993	822993	888832
79	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	41	22349	916309	916309	989614
80	2104-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	41	43512	1783992	1783992	1926711
81	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	109	2629	286561	286561	309486
82	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	23	3142	72266	72266	78047
	2.4 Пожарные гидранты 2000мм							
87	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	24	46208	1108992	1108992	1197711

88	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 и КС20.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	22303	1070544	1070544	1156188
89	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	28210	677040	677040	731203
90	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	35374	106122	106122	114612
91	2104-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	43512	913752	913752	986852
92	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	47	2629	123563	123563	133448
93	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	3142	9426	9426	10180
	2.5 Мокрые колодцы							
98	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	21	24649	517629	517629	559039
99	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3	13920	41760	41760	45101
100	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а.Прим.	шт.	5	13920	69600	69600	75168
101	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	16566	480414	480414	518847

102	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	16566	579810	579810	626195
103	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	20073	200730	200730	216788
104	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	22349	245839	245839	265506
105	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	35374	389114	389114	420243
106	2104-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	43512	478632	478632	516923
107	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	35	2629	92015	92015	99376
108	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	27	3142	84834	84834	91621
	3.7 Трубопроводы							
227	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4615,7	1840	8492888	8492888	9172319

Итого	**59 307 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	193 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	428 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 022 358

	- перевозка грузов, тенге				43 901		
	Накладные расходы, тенге				225 553		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 393 113		
	Всего				**59 307 031**		

(локальная смета 5-1-1)

Транспорт привозных материалов

Раздел 1 Раздел без наименования

1	4101-0105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2600	664	1726400	–	1864512
2	4101-0105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К=6,000;	т·км	15600	14	218400	–	235872
							–
	Итого					**2 100 384**		
	в том числе							
	- перевозка грузов, тенге					1 944 800		
	Сметная прибыль (8 %), тенге					155 584		
	Всего					**2 100 384**		
	Всего					**61 407 415**		
	Оборудование					**0**		
	Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8					638 637		
	Всего					**62 046 052**		
	Затраты в зимнее время (3,3%)					2 047 520		
	Затраты, связанные с командированием рабочих					105 005		

Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	0
Итого	64 198 577
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	1 281 871
Итого	**65 480 448**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,89)	**58 928 571,59**
НДС 12%	7 071 428,59
Всего	**66 000 000,19**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК, ВКО, Кокпектинский район, с.Кокпекти, Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Т.Бакытбекулы**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г. г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.Кайрат**