Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за июнь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№23 №1	11.04.2019г 13.04.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2019 года без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО	136 000 000,24	62 500 000,05							7 500 000,01	70 000 000,05
Всего к оплате										70 000 000,05

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ Т.Бакытбекулы

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ Д.Каирбаев

...ие стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

...енование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор №23 от 11.04.2019г

Доп. сог №1 от 13.04.2019г

Акт №2 от 14.06.2019г
приемки выполненных работ

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Наружний водопровод НВ2										
	1.1 Поселковые сети										
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	2930	45,34	45,34	132859	132859	–	35129	181427
					–	16,65	–	48790	–	13439	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	8790	38,8	38,8	341044	341044	–	90175	465717
					–	14,25	–	125243	–	34498	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	2930	45,34	45,34	132859	132859	–	35129	181427
					–	16,65	–	48790	–	13439	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11829	143,31	135,78	1695163	1606088	–	348504	2207160
					7,53	33,39	89075	394958	–	163493	

	-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	365,7	2584,56	–	945174	–	–	680525	1755755
					2584,56	–	945174	–	–	130056	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	453	189,82	181,4	85990	82172	38	18820	113195
					8,34	49,36	3780	22359	–	8385	
7	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	815,5	339		276455		–		298571
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	316	2919,5	152,6	922563	48222	574583	310020	1331190
					948,6	42,39	299758	13394	–	98607	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9393	31,78	31,78	298515	298515	–	78930	407641
					–	11,67	–	109625	–	30196	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	2348,2	786,35	–	1846507	–	–	1329481	3430067
					786,35	–	1846502	–	–	254079	
1.2 Водоводы											
12	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	845	45,34	45,34	38316	38316	–	10131	52323
					–	16,65	–	14071	–	3876	
13	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	2535	38,8	38,8	98356	98356	–	26006	134311
					–	14,25	–	36119	–	9949	
14	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	845	45,34	45,34	38316	38316	–	10131	52323

				–	16,65	–	14071	–	3876		
15	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3275	143,31	135,78	469327	444665	–	96488	611080
					7,53	33,39	24662	109349	–	45265	
16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	98,25	2584,56	–	253933	–	–	182832	471706
					2584,56	–	253933	–	–	34941	
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	93	189,83	181,4	17654	16870	8	3864	23239
					8,34	49,35	776	4590	–	1721	
18	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	162,75	339		55172		–		59586
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	91	2919,51	152,6	265675	13887	165465	89278	383349
					948,6	42,38	86323	3857	–	28396	
20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2626	31,78	31,78	83456	83456	–	22067	113965
					–	11,67	–	30648	–	8442	
21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	425,8	786,35	–	334828	–	–	241075	621975
					786,35	–	334827	–	–	46072	
	1.3 Подводка к домам										
23	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	4467	45,34	45,34	202554	202554	–	53556	276599
					–	16,65	–	74384	–	20489	

0104- 10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	13401	38,8	38,8	519947	519947	–	137478	710019
				–	14,25	–	190942	–	52594	
25 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	4467	45,34	45,34	202554	202554	–	53556	276599
				–	16,65	–	74384	–	20489	
26 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14743	143,31	135,78	2112756	2001738	–	434356	2750881
				7,53	33,39	111018	492254	–	203769	
27 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	455,97	2584,56	–	1178482	–	–	848507	2189148
				2584,56	–	1178482	–	–	162159	
28 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	313	189,82	181,39	59414	56776	26	13004	78211
				8,35	49,36	2612	15449	–	5793	
29 4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	547,75	339		185687		–		200542
30 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	313	2919,5	152,6	913804	47764	569128	307077	1318551
				948,6	42,39	296912	13267	–	97670	
31 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11909	31,78	31,78	378475	378475	–	100072	516831
				–	11,67	–	138989	–	38284	
32 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	2977,2	786,35	–	2341121	–	–	1685603	4348862
				786,35	–	2341115	–	–	322138	

	Восстановление щебеночного покрытия									
01-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2700	989		2670300		2670300		2883924
	Раздел 2 Водопроводные колодцы									
	2.1 Диаметр 1500мм									
44 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24	55403,38	8537,92	1329681	204910	740130	462252	1935288
				16026,71	3428,33	384641	82280	–	143355	
	2.2 Диаметр 2000мм									
	2.3 Пожарные гидранты 1500мм									
	2.4 Пожарные гидранты 2000мм									
86 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18	55403,33	8537,89	997260	153682	555097	346689	1451465
				16026,72	3428,33	288481	61710	–	107516	
	Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод									
	3.7 Трубопроводы									
220 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	266784,33	66404	800353	199212	2734	649340	1565668
				199469	19164	598407	57492	–	115975	
221 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3000,71	159		477113		477113		515282
226 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	322081,67	95149,33	966245	285448	9751	746666	1849944
				223682	27720,67	671046	83162	–	137033	
227 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3001,72	1840		5523165		5523165		5965018

0501- 105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140-160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,9	423085,79	134734,21	803863	255995	16151	601028	1517282
				279851,05	39674,74	531717	75382	–	112391	
230 2301-0501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	963,54	3232		3114161		3114161		3363294
231 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3799,62	3829		14548745		14548745		15712645
	Итого					**62 322 060**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 289 241				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 884 680				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 335 559				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 966 595				
	- перевозка грузов, тенге					517 314				
	Накладные расходы, тенге					10 047 769				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 616 449				
	Всего					**62 322 060**				

(локальная смета 2-8-1)

Сторожка

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	69,7	143,31	135,78	9989	9464	–	2053	13005
				7,53	33,39	525	2327	–	963	
2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	17,4	2913,51	–	50695	–	–	36500	94171
				2913,51	–	50695	–	–	6976	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишний грунт во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	52,3	45,35	45,35	2372	2372	–	627	3239
				–	16,65	–	871	–	240	

1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	156,9	38,8	38,8	6088	6088	–	1610	8314
				–	14,25	–	2236	–	616	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.Замена грунта не пучинистого НР = 72 %	м3 грунта	37,7	31,78	31,78	1198	1198	–	317	1636
				–	11,67	–	440	–	121	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,4	786,38	–	7392	–	–	5322	13731
				786,38	–	7392	–	–	1017	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	47,1	142,68	65,99	6720	3108	–	3678	11230
				76,69	31,78	3612	1497	–	832	
Раздел 2 Фундаменты										
8 1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно - гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9	5948,33	1521	53535	13689	32731	12250	71048
				790,56	673	7115	6057	–	5263	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9	142,67	66	1284	594	–	703	2146
				76,67	31,78	690	286	–	159	
10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	8	1557,38	771,25	12459	6170	2275	7436	21487
				501,75	286	4014	2288	–	1592	
11 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000;	м3	1,56	22609		35270		35270		38092
12 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	8	2203,63	1082,5	17629	8660	3336	10449	30324
				704,13	402,75	5633	3222	–	2246	

201- 03	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000;	м3	2,12	22609		47931		47931		51765
14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	3340,42	1712,88	80170	41109	14482	47232	137594
				1024,13	643,67	24579	15448	–	10192	
15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=24,000;	м3	13,032	22609		294640		294640		318211
16 1106-0701-0202	Армопояс. Устройство НР = 91 %	м3	1,24	26956,45	3843,55	33426	4766	23035	5963	42540
				4536,29	748,39	5625	928	–	3151	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05475	215893		11820		11820		12766
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	219456		11192		11192		12087
19 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057	268302		15293		15293		16516
20 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитного участка (прим.3 АС-3) НР = 91 %	м3	0,45	22651,11	51,11	10193	23	8858	1201	12306
				2915,56	17,78	1312	8	–	912	
21 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	84,98	619,63	35	52656	2974	20318	27844	86940
				345,54	3,02	29364	257	–	6440	
22 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	84,98	230,5	19,98	19588	1698	7981	9531	31449
				116,6	2,71	9909	230	–	2330	

Раздел 3 Стены

1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	23,5	27762,04	2330,81	652408	54774	476821	122942	837378
				5140,98	484,38	120813	11383	–	62028	
24 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	268302		16098		16098		17386
25 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	4032	25,67	48384	308	34659	12183	65412
				1118,08	10	13417	120	–	4845	
26 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2150	1259	2150	1259	34	1320	3748
				857	262	857	262	–	278	
27 2104-0105-0315	Перемычки железобетонные плитные 3ПП18-71-п ГОСТ 948-84	шт.	1	8047,3		8047		8047		8691
								–	644	

Итого	**1 963 212**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	285 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 254
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 064 821
Накладные расходы, тенге	309 161
Сметная прибыль (8 %), тенге	145 424
Всего	**1 963 212**

Всего	**64 285 272**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	668 567
Всего	64 953 839
Затраты в зимнее время (3,3%)	2 143 477
Затраты, связанные с командированием рабочих	395 058
Затраты на доп. оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	614 640
Итого	68 107 014

Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	1 341 946
Итого	69 448 960
Итого по акту с учетом скидки (К=0,89)	62 500 000,05
НДС 12%	7 500 000,01
Всего	70 000 000,05

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель отдела _____ **Т.Бакытбекулы**

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Директор _____ **Д.Кайрат**