Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"

Договор №23 от 11.04.2019г

Доп. сог №1 от 13.04.2019г,Доп.сог№2 от 27.06.2019г

Акт №3 от 03.07.2019г
приемки выполненных работ

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Наружний водопровод НВ2										
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Поселковые сети										
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	3462	45,34	45,34	156983	156983	–	41507	214369
					–	16,65	–	57649	–	15879	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	10386	38,8	38,8	402968	402968	–	106548	550277
					–	14,25	–	147983	–	40761	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	3462	45,34	45,34	156983	156983	–	41507	214369
					–	16,65	–	57649	–	15879	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	13975	143,31	135,78	2002698	1897463	–	411729	2607581
					7,53	33,39	105235	466611	–	193154	
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	432,06	2584,56	–	1116685	–	–	804013	2074354
					2584,56	–	1116685				

6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	535	189,82	181,39	101555	97046	45	22226	133683
					8,34	49,36	4464	26406	–	9902	
7	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	936,25	339		317389		–		342780
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	373,8	2919,5	152,6	1091310	57042	679681	366727	1574680
					948,6	42,39	354587	15844	–	116643	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11098	31,78	31,78	352701	352701	–	93257	481635
					–	11,67	–	129523	–	35677	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	2774,4	786,35	–	2181649	–	–	1570784	4052628
					786,35	–	2181644	–	–	300195	
	1.2 Водоводы										
12	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	3889,4	45,34	45,34	176363	176363	–	46632	240835
					–	16,65	–	64766	–	17840	
13	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	11668,2	38,8	38,8	452716	452716	–	119701	618210
					–	14,25	–	166252	–	45793	
14	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	3889,4	45,34	45,34	176363	176363	–	46632	240835
					–	16,65	–	64766	–	17840	
15	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15070,852	143,31	135,78	2159739	2046252	–	444015	2812054
					7,53	33,39	113487	503201	–	208300	

16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	469,13556	2584,56	–	1212509	–	–	873006	2252356
					2584,56	–	1212509	–	–	166841	
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	429,05	189,82	181,39	81443	77827	36	17824	107208
					8,34	49,36	3580	21176	–	7941	
18	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	750,8375	339		254534		–		274897
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	420,1	2919,5	152,6	1226482	64107	763868	412150	1769723
					948,6	42,39	398507	17806	–	131091	
20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12087,192	31,78	31,78	384138	384138	–	101569	524564
					–	11,67	–	141068	–	38857	
21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	3252,4384	786,35	–	2557555	–	–	1841435	4750909
					786,35	–	2557548	–	–	351919	
1.5 Линейный дренаж											
41	1101-0107-3601	Дренаж закрытый из керамических труб диаметром до 10 см. Устройство вручную. Грунты природной влажности, группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м дренажа	12998	122,75	39,72	1595525	516298	–	888772	2683041
					83,03	11,94	1079227	155179	–	198744	
42	2301-1301-0301	Трубы дренажные керамические раструбные Ду 100 мм ГОСТ 8411-74 (трубы разбираются и используются повторно) К=0,300;	м	3899,4	95		370443		370443		400078
43	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	5874	1504,36	1504,36	8836611	8836611	–	3072318	12861643
					–	726,44	–	4267109	–	952714	

Раздел 2 Водопроводные колодцы

2.1 Диаметр 1500мм

44	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	95,76	55403,44	8537,93	5305433	817592	2953124	1844385	7721803
					16026,7	3428,34	1534717	328298	–	571985	
	2.2 Диаметр 2000мм										
58	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,53	55403,42	8537,89	583398	89904	324733	202813	849108
					16026,69	3428,4	168761	36101	–	62897	
	2.3 Пожарные гидранты 1500мм										
72	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,91	55403,49	8537,94	1490908	229756	829874	518300	2169945
					16026,68	3428,35	431278	92257	–	160737	
	2.4 Пожарные гидранты 2000мм										
86	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,88	55403,46	8537,97	769000	118507	428042	267336	1119243
					16026,73	3428,31	222451	47585	–	82907	
	2.7 Сталь на соединительные элементы ж/б колодцев										
117	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,473	229226,22	1217,76	108424	576	77314	28007	147345
					64553,91	513,74	30534	243	–	10914	
	Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод										
	3.7 Трубопроводы										
226	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4	322081,75	95149,5	1288327	380598	13001	995555	2466593
					223682	27720,75	894728	110883	–	182711	

227	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1800,83	1840		3313527		3313527		3578609
									–	265082	

Итого	**59 835 355**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 409 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 488 794
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 918 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 753 688
- перевозка грузов, тенге	571 923
Накладные расходы, тенге	15 178 748
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 432 248

Всего **59 835 355**

(локальная смета 2-9-1)
Уборная
Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,32	143,35	135,76	906	858	–	186	1179
					7,59	33,39	48	211	–	87	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,300; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	1,896	1809,07	–	3430	–	–	2470	6372
					1809,07	–	3430	–	–	472	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,64	31,71	31,71	52	52	–	14	71
					–	11,59	–	19	–	5	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,351	145,3	68,38	51	24	–	27	84
					76,92	31,34	27	11	–	6	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	0,492	786,59	–	387	–	–	279	719
					786,59	–	387	–	–	53	

Раздел 2 Фундаменты и стены

2.1 Днище										
6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	23608,89	1060	10624	477	9632	559	12078
				1144,44	220	515	99	–	895	
7 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,5	727,11	26,44	3272	119	1742	1381	5025
				313,56	12,89	1411	58	–	372	
8 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,5	1351,33	76,44	6081	344	2974	2644	9423
				614	11,11	2763	50	–	698	
9 1111-0101-0601	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 поверхности	4,5	2069,78	377,56	9314	1699	3833	4366	14774
				840,44	191,78	3782	863	–	1094	
10 1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1543,78	84	6947	378	1882	3995	11817
				1041,56	68,22	4687	307	–	875	
11 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,3	25910,93	1622,09	111417	6975	96637	8487	129496
				1815,12	353,72	7805	1521	–	9592	
12 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0557	228485		12727		12727		13745
2.2 Стены и фундаменты								–	1018	
13 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 % К=0,050;	м3 изолирующего слоя	0,585	9509,4	1442,74	5563	844	1281	3580	9874
				5876,92	702,56	3438	411	–	731	
14 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7	32053,14	2401,71	224372	16812	141232	63652	311066
				9475,43	517	66328	3619	–	23042	
15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033	215893		712		712		769

16	1106-0101-0119	Фундаменты. Устройство цементно-песчаного слоя НР = 91 %	м3	0,4	21492,5	1292,5	8597	517	6914	1161	10539
					2915	275	1166	110	–	781	
	Раздел 3 Деревянные конструкции										
	3.0 Подраздел без наименования										
17	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	27	633,11	13,44	17094	363	12057	4360	23170
					173,11	6,3	4674	170	–	1716	
18	1110-0102-0401	Установка деревянных конструкций НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,8187	59324,24	980,37	107893	1783	66049	36769	156235
					22027,27	436,03	40061	793	–	11573	
19	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,8187	10063,78	53,33	18303	97	16739	1358	21234
					806,62	23,09	1467	42	–	1573	
	Раздел 4 Кровля										
20	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	2,376	186,87	13,47	444	32	27	362	870
					162,04	3,79	385	9	–	64	
	Раздел 5 Проемы										
21	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,71	33033,33	519,88	56487	889	53856	1765	62912
					1018,71	128,07	1742	219	–	4660	
22	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,17955	1141,74	16,71	205	3	163	32	256
					217,21	5,57	39	1	–	19	

Раздел 6 Разные работы

23	1115-0401-0203	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,4	42,45	0,73	1630	28	209	1125	2975
					36,28	0,34	1393	13	–	220	
24	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3	22414,33	1059	67243	3177	60632	3725	76645
					1144,67	219,67	3434	659	–	5677	
25	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	10	138,6	93,2	1386	932	47	741	2297
					40,7	27,9	407	279	–	170	
		Итого					**883 625**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					149 389				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 403				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 464				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					489 345				
		Накладные расходы, тенге					143 038				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					65 450				
		Всего					**883 625**				

(локальная смета 2-6-1)
Резервуар чистой воды емкостью 150 м3
Общестроительные работы
Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	38,48	1850,31	–	71200	–	–	51264	132261
					1850,31	–	71200	–	–	9797	

Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции
2.1 Днище

7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	24,2	937,77	808,6	22694	19568	–	8084	33240
					129,17	180,12	3126	4359	–	2462	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,2	989		23934		23934		25849
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,06	21308,56	1058,93	171747	8535	153985	10007	196294

				1144,79	219,6	9227	1770	–	14540	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54	644,15	26,28	34784	1419	16429	16573	55466
					313,63	12,87	16936	695	–	4109	
11	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54	1433,06	76,33	77385	4122	40106	31732	117846
					614,02	11,11	33157	600	–	8729	
12	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54	905,65	37,94	48905	2049	26850	19127	73475
					370,48	6,33	20006	342	–	5443	
13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54	644,15	26,28	34784	1419	16429	16573	55466
					313,63	12,87	16936	695	–	4109	
14	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	39	33414,9	2916,21	1303181	113732	891636	306642	1738609
					7636,23	1004	297813	39156	–	128786	
15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,61	208548		544310		544310		587855
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,297	215893		280013		280013		302414
17	1106-0101-0101	Устройство набетонки для создания разуклонки НР = 91 %	м3	4,4	21308,64	1059,09	93758	4660	84061	5463	107159
					1144,77	219,55	5037	966	–	7938	
18	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54	623,15	38,54	33650	2081	12910	17786	55551
					345,54	4,85	18659	262	–	4115	
2.2 Стены											
19	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	53,1	33414,82	2916,16	1774327	154848	1213995	417504	2367177

					7636,23	1003,99	405484	53312	–	175346		
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50376	219456		110553		110553			119397
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,18222	215893		471126		471126			508816
22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05368	208548		219743		219743			237322
									–	17579		
		Итого					**6 714 197**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					897 581					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					312 433					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					102 157					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 106 080					
		Накладные расходы, тенге					900 755					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					497 348					
		Всего					**6 714 197**					
		(локальная смета 2-7-1)										
		Резервуар чистой воды емкостью 150 м3										
		Общестроительные работы										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	38,48	1850,31	–	71200	–	–	51264		132261
					1850,31	–	71200	–	–	9797		
		Раздел 2 Монолитные и сборные железобетонные конструкции										
		2.1 Днище										
7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	24,2	937,77	808,6	22694	19568	–	8084		33240
					129,17	180,12	3126	4359	–	2462		
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,2	989		23934		23934			25849
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,06	21308,56	1058,93	171747	8535	153985	10007		196294

				1144,79	219,6	9227	1770	–	14540		
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54	644,15	26,28	34784	1419	16429	16573	55466
					313,63	12,87	16936	695	–	4109	
11	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54	1433,06	76,33	77385	4122	40106	31732	117846
					614,02	11,11	33157	600	–	8729	
12	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54	905,65	37,94	48905	2049	26850	19127	73475
					370,48	6,33	20006	342	–	5443	
13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54	644,15	26,28	34784	1419	16429	16573	55466
					313,63	12,87	16936	695	–	4109	
14	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	39	33414,9	2916,21	1303181	113732	891636	306642	1738609
					7636,23	1004	297813	39156	–	128786	
15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,61	208548		544310		544310		587855
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,297	215893		280013		280013		302414
17	1106-0101-0101	Устройство набетонки для создания разуклонки НР = 91 %	м3	4,4	21308,64	1059,09	93758	4660	84061	5463	107159
					1144,77	219,55	5037	966	–	7938	
18	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54	623,15	38,54	33650	2081	12910	17786	55551
					345,54	4,85	18659	262	–	4115	
	2.2 Стены										
19	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	53,1	33414,82	2916,16	1774327	154848	1213995	417504	2367177
					7636,23	1003,99	405484	53312	–	175346	

20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром ст 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50376	219456		110553		110553		119397
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,18222	215893		471126		471126		508816
22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05368	208548		219743		219743		237322
									–	17579	
		Итого					**6 714 197**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					897 581				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					312 433				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					102 157				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 106 080				
		Накладные расходы, тенге					900 755				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					497 348				
		Всего					**6 714 197**				

(локальная смета 2-8-1)
Сторожка
Общестроительные работы
Раздел 4 Перекрытие

28	1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	6088,75	28,5	24355	114	11953	14526	41991
					3072	5,5	12288	22	–	3110	
29	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,44	5779		112344		112344		121332
30	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка карнизных плит НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	1481,2	814,8	7406	4074	1128	4162	12493
					440,8	264,6	2204	1323	–	925	

31	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Карнизные плиты К=5,000;	м3	0,36	40748		14669		14669		15843
32	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МП1 НР = 91 %	м3	1,7	33552,94	4474,12	57040	7606	34105	15311	78139
					9017,06	880	15329	1496	–	5788	
33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08733	215893		18854		18854		20362
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02517	219456		5524		5524		5966

Всего	74 479 702
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	[illegible]
Всего	75 254 231
Затраты в зимнее время (3,3%)	2 483 392
Затраты, связанные с командированием рабочих	44 502
Затраты на доп. оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 025 431
Итого	78 807 615
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	1 554 754
Итого	**80 362 369**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,89)	**72 321 429,16**
НДС 12%	8 678 571,50
Всего	31 000 000,66

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Т.Бакытбекулы**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Подрядчик:
ТОО "ДОРОГИ ВОСТОКА"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.Кайрат**