Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

ф-3

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №5
за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№23	11.04.2019г				
		№1	13.04.2019г				
		№2	27.06.2019 г				
		№3	08.08.2019 г				
		№4	12.06.2020 г				
		№5	19.06.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО	328 374 310,90	45 222 032							5 426 644	50 648 676
Всего к оплате										50 648 676

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Т.Бакытбекулы**

Технадзор:
ТОО "УК ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Железнодорожная,94
ИИК KZ148580000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Авторский надзор:
ТОО "АқжарЖоба"
РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Аюкар, ул. ЖАМБЫЛ, 11
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор _____ **А.Б.Кунафиянова**

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001658
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Р.К.Аккизов**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Договор №23 от 11.04.2019г

Доп. сог №1 от 13.04.2019г; доп согл №2 от 27.06.2019 г; доп согл №3 от 08.08.2019 г; доп согл №4 от 12.06.2020 г; доп согл №5 от 19.06.2020 г

Акт №5 от 29.07.2020г
приемки выполненных работ

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Наружний водопровод НВ2										
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Поселковые сети										
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	2399	45,34	45,34	108781	108781	–	28763	148548
					–	16,65	–	39948	–	11004	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	7197	38,8	38,8	279237	279237	–	73832	381315
					–	14,25	–	102545	–	28246	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	2399	45,34	45,34	108781	108781	–	28763	148548
					–	16,65	–	39948	–	11004	

4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9682	143,31	135,78	1387486	1314578	–	285250	1806555
					7,53	33,39	72908	323272	–	133819	
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	299,43	2584,56	–	773895	–	–	557204	1437587
					2584,56	–	773895	–	–	106488	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	371	189,82	181,39	70424	67297	31	15413	92704
					8,35	49,36	3096	18311	–	6867	
7	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	649,25	339		220096		–		237704
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	259	2919,5	152,6	756150	39523	470940	254098	1091068
					948,6	42,39	245687	10978	–	80820	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7688	31,78	31,78	244329	244329	–	64603	333647
					–	11,67	–	89726	–	24715	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1922	786,35	–	1511365	–	–	1088180	2807509
					786,35	–	1511361	–	–	207964	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7396	142,67	65,99	1055205	488080	–	577609	1763439
					76,68	31,79	567125	235110	–	130625	
1.2 Водоводы											
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14713,192	142,67	65,99	2099168	970960	–	1149064	3508091
					76,68	31,79	1128208	467714	–	259859	
1.5 Линейный дренаж											

43	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2973	1504,36	1504,36	4472462	4472462	–	1554988	6509646
					–	726,44	–	2159706	–	482196	
	Раздел 2 Водопроводные колодцы										
	2.1 Диаметр 1500мм										
44	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	65,2	55403,44	8537,93	3612304	556673	2010690	1255783	5257534
					16026,7	3428,33	1044941	223527	–	389447	
	2.2 Диаметр 2000мм										
58	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,44	55403,48	8537,93	1464868	225743	815379	509248	2132045
					16026,7	3428,37	423746	90646	–	157929	
	2.3 Пожарные гидранты 1500мм										
72	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,2	55403,44	8537,95	1950201	300536	1085525	677969	2838424
					16026,7	3428,32	564140	120677	–	210254	
	2.6 Отмостка для колодцев										
113	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка для колодцев НР = 94 % К=288,000;	м3 подстилающего слоя	136,8	8466,52	1536,1	1158220	210138	553688	456379	1743767
					2883	666,05	394394	91116	–	129168	
114	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками.Отмостка для колодцев НР = 94 % К=288,000;	м3 подстилающего слоя	27,648	22787,72	6,73	630035	186	535741	88462	775977
					3403,79	–	94108	–	–	57480	

	2.7 Сталь на соединительные элементы ж/б колодцев										
117	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,353	229226,63	1218,13	80917	430	57699	20903	109966
					64555,24	515,58	22788	182	–	8146	
	Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод										
	3.1 Основные элементы										
153	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	226	2991		675966		675966		730043
155	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 140 ГОСТ 12816-80	шт.	62	5069		314278		314278		339420
156	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	755		24160		24160		26093
157	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	226	1485		335610		335610		362459
158	2302-0302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	2413		149606		149606		161574
	3.7 Трубопроводы										
226	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,354	322080,71	95148,68	758178	223980	7651	585883	1451586
					223681,82	27720,48	526547	65254	–	107525	
227	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2,37754	1840		4375		4375		4725
229	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140-160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,9	423085,52	134734,14	1226948	390729	24651	917360	2315853
					279851,03	39675,17	811568	115058	–	171545	
230	2301-0501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2354,31	3232		7609130		7609130		8217860
									–	608730	

Итого	**46 733 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 184 512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 002 443
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 193 718
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 675 120
- перевозка грузов, тенге	220 096
Накладные расходы, тенге	10 189 754
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 461 758
Всего	**46 733 687**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	486 030
Всего	**47 219 717**
Затраты в зимнее время (3,3%)	1 558 251
Затраты, связанные с командированием рабочих	142 900
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	353 542
Итого	49 274 410
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	975 559
Итого	**50 249 970**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,89)	**45 222 032**
НДС 12%	5 426 644
Всего	**50 648 676**

Восемьдесят миллион тенге 0 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
ВКО,Кокпектинский р-н,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Авторский надзор:
ТОО "АкжарЖоба"
РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул. ЖАМБЫЛ, 11
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор
_____ **А.Б.Кунафиянова**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
_____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт ТОО "VK ETNA"
_____ **Бекенов Б.Б.**

Специалист по СДО
_____ 20____ г.

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Р.К.Аккизов**