Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" **ф-3**

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №7
за сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№23	11.04.2019г				
		№1	13.04.2019г				
		№2	27.06.2019 г				
		№3	08.08.2019 г				
		№4	12.06.2020 г				
		№5	19.06.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО	372 804 016,90	37 232 579							4 467 909	41 700 488
Всего к оплате										41 700 488

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Т.Бакытбекулы**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001089
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Авторский надзор:
ТОО "Акжарқоба"
РК, ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул. ЖАМБЫЛ, 14
ИИК KZ250826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор _____ **А.Б.Кунафиянова**

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Р.К.Аккизов**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Договор №23 от 11.04.2019г

Доп. сог №1 от 13.04.2019г; доп согл №2 от 27.06.2019 г; доп согл №3 от 08.08.2019 г; доп согл №4 от 12.06.2020 г; доп согл №5 от 19.06.2020 г

Акт №7 от 25.09.2020г
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Наружний водопровод НВ2										
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Поселковые сети										
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	2680	45,34	45,34	121523	121523	–	32131	165946
					–	16,65	–	44627	–	12292	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	8040	38,8	38,8	311945	311945	–	82480	425979
					–	14,25	–	114556	–	31554	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	2680	45,34	45,34	121523	121523	–	32131	165946
					–	16,65	–	44627	–	12292	

4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10816	143,31	135,78	1549995	1468548	–	318659	2018146
					7,53	33,39	81447	361135	–	149492	
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	334,53	2584,56	–	864613	–	–	622521	1606105
					2584,56	–	864613	–	–	118971	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	414	189,82	181,39	78586	75097	34	17200	103449
					8,34	49,36	3455	20434	–	7663	
7	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	724,5	339		245606		–		265254
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	298	2919,5	152,6	870011	45475	541853	292361	1255362
					948,6	42,39	282683	12631	–	92990	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8589	31,78	31,78	272963	272963	–	72174	372748
					–	11,67	–	100241	–	27611	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	2147,2	786,35	–	1688451	–	–	1215681	3136463
					786,35	–	1688446	–	–	232331	
1.3 Подводка к домам											
23	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	872	45,34	45,34	39540	39540	–	10455	53995
					–	16,65	–	14521	–	4000	

24	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	2616	38,8	38,8	101498	101498	–	26837	138602
					–	14,25	–	37274	–	10267	
25	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	872	45,34	45,34	39540	39540	–	10455	53995
					–	16,65	–	14521	–	4000	
26	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2879	143,31	135,78	412578	390898	–	84821	537191
					7,53	33,39	21680	96127	–	39792	
27	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	89,04	2584,56	–	230129	–	–	165693	427488
					2584,56	–	230129	–	–	31666	
28	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	61	189,82	181,39	11579	11065	5	2534	15242
					8,34	49,36	509	3010	–	1129	
29	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	106,75	339		36188		–		39083
30	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	60	2919,5	152,6	175170	9156	109098	58864	252757
					948,6	42,39	56916	2543	–	18723	
31	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2326	31,78	31,78	73922	73922	–	19545	100944
					–	11,67	–	27146	–	7477	

32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	581,4	786,35	–	457184	–	–	329172	849264
					786,35	–	457183	–	–	62908	
	1.5 Линейный дренаж										
43	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1639,144	1504,36	1504,36	2465863	2465863	–	857333	3589052
					–	726,44	–	1190740	–	265856	
	Раздел 2 Водопроводные колодцы										
	2.1 Диаметр 1500мм										
44	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	85	55403,42	8537,92	4709293	725723	2621300	1637142	6854150
					16026,7	3428,34	1362270	291409	–	507715	
	2.2 Диаметр 2000мм										
58	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,212	55403,41	8537,91	67149	10348	37377	23343	97731
					16026,7	3428,34	19424	4155	–	7239	
	2.3 Пожарные гидранты 1500мм										
72	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21	55403,42	8537,93	1163473	179296	647616	404470	1693378
					16026,7	3428,34	336561	71995	–	125435	
	2.4 Пожарные гидранты 2000мм										

86	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,5	55403,43	8537,91	1246578	192104	693873	433362	1814335
					16026,7	3428,33	360601	77138	–	134395	
	2.5 Мокрые колодцы										
97	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,3	55403,45	8537,93	1290900	198934	718544	448770	1878844
					16026,71	3428,35	373422	79881	–	139174	
	2.7 Сталь на соединительные элементы ж/б колодцев										
117	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,24	229225,2	1217,39	55014	292	39229	14211	74763
					64554,07	513,94	15493	123	–	5538	
	Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод										
	3.1 Основные элементы										
166	1122-1401-0604	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 377 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	93	15300,16	6801,97	1422916	632584	702709	204077	1757152
					942,18	1274,35	87623	118515	–	130159	
167	1122-1401-0604	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 426 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	26	15300,19	6802	397805	176852	196456	57054	491248
					942,19	1274,35	24497	33133	–	36389	
169	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,020;	м	94,86	14822		1406015		1406015		1518496
										112481	

170	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,020;	м	26,52	20142		534166		534166		576899
									–	42733	
3.7 Трубопроводы											
220	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6	266784,39	66403,9	160071	39843	547	129868	313134
					199468,96	19163,75	119681	11499	–	23195	
221	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	606	159		96354		96354		104062
										7708	
226	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	322081,7	95149,35	483122	142724	4875	373334	924972
					223681,97	27720,77	335523	41582	–	68516	
227	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1515	1840		2787600		2787600		3010608
										223008	
229	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140-160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,247	423085,43	134734,07	950673	302748	19100	710794	1794384
					279851	39674,76	628825	89149	–	132917	

Итого	**38 477 167**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 350 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 150 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 902 712
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 156 751
- перевозка грузов, тенге	281 794
Накладные расходы, тенге	8 687 472
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 850 159
Всего	**38 477 167**
Оборудование	**0**

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	400 163
Всего	**38 877 330**
Затраты в зимнее время (3,3%)	1 282 952
Затраты, связанные с командированием рабочих	117 654
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	291 080
Итого	**40 569 016**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	803 206
Итого	**41 372 222**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,899941481)	**37 232 579**
НДС 12%	4 467 909
Всего	**41 700 488**

сорок один миллион семьсот тысяч четыреста восемьдесят восемь тенге 0 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
ВКО,Кокпектинский р-н,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Авторский надзор:
ТОО "АкжарЖоба"
РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул. ЖАМБЫЛ, 11
ИИК KZ508261OKZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор
_____ **А.Б.Кунафиянова**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
_____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт ТОО "VK ETNA"
_____ **Бекенов Б.Б.**

Специалист по СДО
_____ **Милютина М.В.**

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Р.К.Аккизов**