Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №9
за ноября месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№23	11.04.2019г				
		№1	13.04.2019г				
		№2	27.06.2019 г				
		№3	08.08.2019 г				
		№4	12.06.2020 г				
		№5	19.06.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО	453 028 370,90	26 986 030							3 238 324	30 224 354
Всего к оплате										30 224 354

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела Т.Бакытбекулы

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор Ж.А.Каребаева

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
пр.Сатпаева, 64
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор М.Т.Джаксылыкбаев

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 980940001668
АО "БанкЦентрКредит"

Директор Р.К.Аккизов

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Договор №23 от 11.04.2019г

Доп. сог №1 от 13.04.2019г; доп согл №2 от 27.06.2019 г; доп согл №3 от 08.08.2019 г; доп согл №4 от 12.06.2020 г; доп согл №5 от 19.06.2020 г

Акт №9 от 24.11.2020 г.
приемки выполненных работ
за ноября месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Наружний водопровод НВ2									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Поселковые сети									
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7276,704	142,67	65,99	1038186	480208	0	568292	1734996
					76,68	31,79	557978	231317	0	128518	
		1.3 Подводка к домам									
33	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7849,0352	142,67	65,99	1119841	517977	0	612990	1871457
					76,68	31,79	601864	249511	0	138626	
		1.4 Восстановление щебеночного покрытия									
35	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт (Вывоз 30%) К=1,750;	т	1260	339		427140		0		461311
										34171	

36	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	4800	1136,27	1007,11	5454112	4834106	0	1799524	7833927
					129,17	217,96	620006	1046220	0	580291	
37	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2100	989		2076900		2076900		2243052
										166152	
38	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	720	18,77	15,87	13514	11427	60	4748	19723
					2,82	6,34	2027	4567	0	1461	
39	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Недостающий щебень К=1,750;	т	1260	339		427140		–		461311
									–	34171	
Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод											
3.1 Основные элементы											
121	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50	шт.	10	24141		241410		241410		260723
									–	19313	
122	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100	шт.	50	42488		2124400		2124400		2294352
									–	169952	
123	2304-0102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 125	шт.	5	71462		357310		357310		385895
									–	28585	
125	2304-0902-1713	Воздухоотводчик тройного действия Ду50мм.Прим.	шт.	5	9034		45170		45170		48784
									–	3614	
127	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	41	69320		2842120		2842120		3069490

131	2304-1012-3403					–	227370	
		Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80 °C, PN 16, DN 50	шт.	8	11298	90384	90384	97615
132	2304-1012-3406					–	7231	
		Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80 °C, PN 16, DN 100	шт.	113	20278	2291414	2291414	2474727
133	2304-1012-3407					–	183313	
		Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80 °C, PN 16, DN 125	шт.	5	25204	126020	126020	136102
145	2302-0302-1212					–	10082	
		Отвод полиэтиленовый разные собственного изготовления	шт.	106	4998	529788	529788	572171
151	2302-0103-0207					–	42383	
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1616	16160	16160	17453
153	2302-0103-0210					–	1293	
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	270	2991	807570	807570	872176
154	2302-0103-0211					–	64606	
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	64	3020	193280	193280	208742
168	2301-0201-0244					–	15462	
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 K=1,020;	м	42,84	15525	665091	665091	718298
	3.2 Узел "А"							
172	2302-0301-1730					–	53207	
		Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 140x3/4, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010 K=38,000;	шт.	38	912	34656	34656	37428
						–	2772	

174	2304-0905-1226	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 К=38,000;	шт.	38	1408	53504	53504	57784
							–	4280
179	2302-0301-0307	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=38,000;	шт.	38	174	6612	6612	7141
							–	529
180	2302-0301-0304	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=38,000;	шт.	38	149	5662	5662	6115
							–	453
181	2302-0301-0604	Муфта полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x3/4x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=38,000;	шт.	38	267	10146	10146	10958
							–	812
	3.3 Узел "Б"							
183	2302-0301-1713	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=265,000;	шт.	159	474	75366	75366	81395
							–	6029
185	2304-0905-1226	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 К=265,000;	шт.	159	1408	223872	223872	241782
							–	17910
190	2302-0301-0307	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=265,000;	шт.	159	174	27666	27666	29879
							–	2213
191	2302-0301-0304	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=265,000;	шт.	159	149	23691	23691	25586
							–	1895

192	2302-0301-0604	Муфта полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x3/4x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=265,000;	шт.	159	267	42453	42453	45849
							–	3396
	3.4 Узел "В"							
196	2304-0902-2304	Краны шаровые Х 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230 °С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 .прим. К=19,000;	шт.	19	34433	654227	654227	706565
							–	52338
	3.5 Узел "Г"							
205	2304-0902-2304	Краны шаровые Х 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230 °С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 .прим. К=46,000;	шт.	23	34433	791959	791959	855316
							–	63357

Итого	**27 888 103**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 781 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 843 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 531 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 356 891
- перевозка грузов, тенге	854 280
Накладные расходы, тенге	2 985 554
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 065 785
Всего	**27 888 103**

Всего	**27 888 103**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	290 036
Всего	**28 178 139**
Затраты в зимнее время (3,3%)	929 879
Затраты, связанные с командированием рабочих	85 274
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	210 975
Итого	**29 404 267**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	582 160

Итого	29 986 427
Итого по акту с учетом скидки (К=0,899941481)	26 986 030
НДС 12%	3 238 324
Всего	30 224 354

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
ВКО,Кокпектинский р-н,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, 64
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор
_____ **М.Т.Джаксылыкбаев**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
_____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт ТОО "VK ETNA"
Технический надзор
ФИО _____ **Беженов Б.Б.**
Подпись
«____» Специалист по СДО 20____ г.
_____ **Милютина М.Е.**
расчеты соответствуют

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
_____ **Р.К.Аксизов**