Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" **ф-3**

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №10
за декабрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№23	11.04.2019г				
		№1	13.04.2019г				
		№2	27.06.2019 г				
		№3	08.08.2019 г				
		№4	12.06.2020 г				
		№5	19.06.2020 г				
		№6	15.12.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО	504 999 000,24	46 402 347,34							5 568 282	51 970 629,34
Всего к оплате										51 970 629,34

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский район,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Т.Бакытбекулы**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
пр.Сатпаева, 64
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор _____ **М.Т.Джаксылыкбаев**

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Р.К.Аккизов**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Договор №23 от 11.04.2019г

Доп. сог №1 от 13.04.2019г; доп согл №2 от 27.06.2019 г; доп согл №3 от 08.08.2019 г; доп согл №4 от 12.06.2020 г; доп согл №5 от 19.06.2020 г; доп согл №6 от 15.12.2020 г.

Акт №10 от 20.12.2020 г.
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Наружний водопровод НВ2										
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Поселковые сети										
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	-566	45,34	45,34	-25665	-25665	–	-6786	-35047
					–	16,65	–	-9425	–	-2596	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	-1698	38,8	38,8	-65881	-65881	–	-17420	-89965
					–	14,25	–	-24194	–	-6664	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	-566	45,34	45,34	-25665	-25665	–	-6786	-35047
					–	16,65	–	-9425	–	-2596	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-2283	143,31	135,78	-327167	-309975	–	-67262	-425983
					7,53	33,39	-17192	-76227	–	-31554	
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	-70,62	2584,56	–	-182522	–	–	-131416	-339053
					2584,56	–	-182522	–	–	-25115	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	-87	189,82	181,39	-16514	-15781	-7	-3614	-21738
					8,34	49,36	-726	-4294	–	-1610	

7 4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	-152,25	339		-51613		–		-55742
								–	-4129	
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	-61	2919,5	152,6	-178090	-9309	-110916	-59846	-256971
				948,6	42,39	-57865	-2585	–	-19035	
9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-1813	31,78	31,78	-57618	-57618	–	-15234	-78680
				–	11,67	–	-21159	–	-5828	
10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	-453,2	786,35	–	-356374	–	–	-256589	-662000
				786,35	–	-356373	–	–	-49037	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-1744	142,67	65,99	-248821	-115091	–	-136202	-415825
				76,68	31,79	-133730	-55440	–	-30802	
1.3 Подводка к домам										
23 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	-375	45,34	45,34	-17004	-17004	–	-4496	-23220
				–	16,65	–	-6245	–	-1720	
24 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	-1125	38,8	38,8	-43649	-43649	–	-11541	-59605
				–	14,25	–	-16029	–	-4415	
25 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	-375	45,34	45,34	-17004	-17004	–	-4496	-23220
				–	16,65	–	-6245	–	-1720	
26 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-1238	143,31	135,78	-177412	-168090	–	-36474	-230997
				7,53	33,39	-9322	-41336	–	-17111	
27 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	-38,25	2584,56	–	-98859	–	–	-71178	-183640
				2584,56	–	-98859	–	–	-13603	
28 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	-26	189,82	181,39	-4935	-4716	-2	-1081	-6497
				8,34	49,36	-217	-1284	–	-481	

29	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	-45,5	339		-15425		–		-16659
									–	-1234	
30	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	-26	2919,5	152,6	-75908	-3968	-47276	-25508	-109529
					948,6	42,39	-24664	-1102	–	-8113	
31	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-1000	31,78	31,78	-31781	-31781	–	-8403	-43399
					–	11,67	–	-11671	–	-3215	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	-250	786,35	–	-196588	–	–	-141543	-365181
					786,35	–	-196587	–	–	-27050	
33	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-1000	142,67	65,99	-142673	-65993	–	-78098	-238433
					76,68	31,79	-76680	-31789	–	-17662	
	Раздел 2 Водопроводные колодцы										
	2.2 Диаметр 2000мм										
58	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-26,435	55403,41	8537,91	-1464590	-225700	-815224	-509152	-2131641
					16026,7	3428,34	-423666	-90629	–	-157899	
	2.4 Пожарные гидранты 2000мм										
86	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-8,226	55403,43	8537,91	-455748	-70232	-253680	-158437	-663320
					16026,7	3428,33	-131836	-28201	–	-49135	
	2.7 Сталь на соединительные элементы ж/б колодцев										
117	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,064	229225,2	1217,39	-14670	-78	-10461	-3789	-19936
					64554,07	513,94	-4131	-33	–	-1477	
	Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод										
	3.1 Основные элементы										
169	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,020;	м	-42,84	14822		-634974		-634974		-685772
									–	-50798	
	3.7 Трубопроводы										
220	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	-0,258	266784,39	66403,9	-68831	-17133	-235	-55843	-134648
					199468,96	19163,75	-51463	-4944	–	-9974	
221	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	-260,58	159		-41432		-41432		-44747

									–	-3315	
226	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	-0,791	322081,7	95149,35	-254766	-75263	-2571	-196870	-487767
					223681,97	27720,77	-176932	-21927	–	-36131	
227	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	-798,91	1840		-1469994		-1469994		-1587594
									–	-117600	
		Итого					**-9 471 856**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 942 765				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 365 596				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-464 184				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-3 386 772				
		- перевозка грузов, тенге					-67 038				
		Накладные расходы, тенге					-2 008 064				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-701 619				
		Всего					**-9 471 856**				
		Раздел 2 Водопроводные колодцы									
		2.1 Диаметр 1500мм									
57	2106-0304-1001	Стремянки	т	4,1221	811162		3343691		3343691		3611186
									–	267495	
71	2106-0304-1001	Стремянки	т	0,3298	811162		267521		267521		288923
		2.3 Пожарные гидранты 1500мм							–	21402	
85	2106-0304-1001	Стремянки	т	1,1225	811162		910529		910529		983371
									–	72842	
		2.4 Пожарные гидранты 2000мм									
96	2106-0304-1001	Стремянки	т	0,4656	811162		377677		377677		407891
		2.5 Мокрые колодцы							–	30214	
111	2106-0304-1001	Стремянки	т	0,5028	811162		407852		407852		440480
									–	32628	
		Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод									
		3.1 Основные элементы									
118	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	1410,85	129,31	9876	905	2361	6964	18187
					944,23	60,54	6610	424	–	1347	
119	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	50	1910,25	77,58	95513	3879	16524	76158	185405
					1502,2	36,33	75110	1817	–	13734	
120	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2217,8	25,8	11089	129	874	10046	22826

				2017,2	12,2	10086	61	–	1691	
126 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	41	2572,85	167,49	105487	6867	22955	77788	197937
				1845,48	70,93	75665	2909	–	14662	
128 1122-0901-0101	Установка компенсаторов резиновых фланцевых Ду50мм НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1144,88	25,88	9159	207	1398	7574	18072
				944,25	12,13	7554	97	–	1339	
129 1122-0901-0103	Установка компенсаторов резиновых фланцевых Ду100мм НР = 99 %	задвижка или клапан	113	1910,26	77,58	215859	8767	37344	172115	419012
				1502,2	36,33	169749	4105	–	31038	
130 1122-0901-0104	Установка компенсаторов резиновых фланцевых Ду125мм НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2483,83	129,3	12419	647	1686	10285	24520
				2017,23	60,55	10086	303	–	1816	
135 1122-0801-0105	Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка пожарной подставки с тройником двойной стальная фланцевая Ду100мм НР = 99 %	т фасонных частей	0,2	1278585,42	463542,11	255717	92708	72451	116585	402086
				452789,7	136027,48	90558	27205	–	29784	
137 2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	8	196545		1572360		1572360		1698149
								–	125789	
138 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников и переходов НР = 99 %	т фасонных частей	0,297	471127,81	196,29	139926	59	5388	133153	294925
				452790,08	63,93	134479	19	–	21846	
139 2302-0101-0007	Тройники, крестовина и переходы разные (ГОСТ 17376-2001)	шт.	35	633		22155		22155		23927
								–	1772	
142 2302-0803-0410	Крест фланцевый ППКФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	172835		1209845		1209845		1306633
								–	96788	
148 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50-63 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	1285,91	822,54	12859	8225	–	6862	21299
				463,36	229,8	4634	2297	–	1578	
149 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	135	915,94	25,92	123652	3499	2865	116115	258948
				868,8	–	117288	–	–	19181	
150 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125-140 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	32	1141,47	51,84	36528	1659	1970	32570	74626
				1028,09	–	32899	–	–	5528	
3.2 Узел "А"										
171 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=38,000;	шт.	19	1276,61	815,82	24255	15500	–	12940	40171
				460,79	227,13	8755	4316	–	2976	

173	1122-1301-0401	Краны водоразборные путевые. Устройство НР = 99 % К=38,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзкс1=0,8; кмат1=0;	кран	19	7268,84	1235,47	138108	23474	–	122258	281195
					6033,37	466,26	114634	8859	–	20829	
175	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % К=38,000;	фильтр	19	13721,29	135,05	260705	2566	241424	17202	300140
					879,76	44,11	16715	838	–	22233	
178	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфт НР = 99 % К=38,000;	шт.	19	1283,32	822,54	24383	15628	–	12991	40364
					460,78	229,8	8755	4367	–	2990	
	3.3 Узел "Б"										
182	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка седелок НР = 99 % К=265,000;	шт.	106	1276,59	815,81	135319	86476	–	72190	224110
					460,78	227,14	48843	24076	–	16601	
184	1122-1301-0401	Краны шаровые. Устройство НР = 99 % К=265,000;	кран	106	176382,16	1427,79	18696509	151346	17745743	840355	21099813
					7541,7	466,25	799420	49423	–	1562949	
186	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % К=265,000;	фильтр	106	13721,29	135,04	1454457	14314	1346889	95972	1674463
					879,75	44,12	93254	4677	–	124034	
189	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфт НР = 99 % К=265,000;	шт.	106	1283,32	822,54	136032	87189	–	72468	225180
					460,78	229,79	48843	24357	–	16680	

Итого	**34 583 839**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 873 937
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	524 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 611 502
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	2 012 591
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 561 766
Всего	**34 583 839**

(локальная смета 2-2-2)
Наружний водопровод НВ-1
Раздел 2 Колодцы
2.1 Водовод свежей воды В9

10	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	24649		73947		73947		79863
									–	5916	
11	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13920		55680		55680		60134
									–	4454	

12	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16566	49698	49698	53674
							–	3976
13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16566	49698	49698	53674
							–	3976
14	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20073	60219	60219	65037
							–	4818
15	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2629	15774	15774	17036
							–	1262
16	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3142	3142	3142	3393
							–	251
17	2303-0101-0204	Люк с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	3	40521	121563	121563	131288
							–	9725
18	2106-0304-1001	Стремянки	т	0,0774	811162	62784	62784	67807
							–	5023
	2.2 Переливной трубопровод, В10							
21	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	24649	49298	49298	53242
							–	3944
22	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13920	55680	55680	60134
							–	4454
23	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16566	33132	33132	35783
							–	2651
24	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20073	40146	40146	43358
							–	3212
25	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2629	5258	5258	5679
							–	421
26	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3142	6284	6284	6787
							–	503
27	2303-0101-0204	Люк с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	2	40521	81042	81042	87525
							–	6483
28	2106-0304-1001	Стремянки	т	0,0474	811162	38449	38449	41525

2.3 Спускной трубопровод, К3						–	3076	
30	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	24649	24649	24649	26621
						–	1972	
31	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16566	49698	49698	53674
						–	3976	
32	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16566	16566	16566	17891
						–	1325	
33	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20073	20073	20073	21679
						–	1606	
34	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2629	7887	7887	8518
						–	631	
35	2303-0101-0204	Люк с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	1	40521	40521	40521	43763
						–	3242	
36	2106-0304-1001	Стремянки	т	0,0258	811162	20928	20928	22602
2.4 Спускной трубопровод, К3						–	1674	
42	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	24649	49298	49298	53242
						–	3944	
43	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13920	27840	27840	30067
						–	2227	
44	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16566	66264	66264	71565
						–	5301	
45	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20073	40146	40146	43358
						–	3212	
46	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2629	5258	5258	5679
						–	421	
47	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3142	9426	9426	10180
						–	754	
48	2303-0101-0204	Люк с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	2	40521	81042	81042	87525
						–	6483	

49	2106-0304-1001	Стремянки	т	0,0516	811162	41856	41856	45204
							–	3348
		Итого				**1 407 507**		
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 303 246		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				104 261		
		Всего				**1 407 507**		

(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы
Раздел 2 Фундаменты

11	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 9.4.6 К=24,000;	м3	4,68	22609	105810	105810	114275
							–	8465
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=10,000;	м3	5,43	22609	122767	122767	132588
							–	9821
	Раздел 3 Стены							
25	2104-0105-0315	Перемычки железобетонные плитные 3ПП18-71-п ГОСТ 948-84	шт.	4	8047,3	32189	32189	34764
							–	2575
		Итого				**281 627**		
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				260 766		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				20 861		
		Всего				**281 627**		

(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы
Раздел 2 Фундаменты

11	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. ФБС 9.4.6 К=24,000;	м3	4,68	22609	105810	105810	114275
							–	8465
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=10,000;	м3	5,43	22609	122767	122767	132588
							–	9821
	Раздел 3 Стены							
25	2104-0105-0315	Перемычки железобетонные плитные 3ПП18-71-п ГОСТ 948-84	шт.	4	8047,3	32189	32189	34764
							–	2575
		Итого				**281 627**		
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				260 766		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				20 861		

	Всего				281 627			
	(локальная смета 2-5-1)							
	Общестроительные работы							
	Раздел 2 Фундаменты							
	2.1 Фундаменты здания							
13	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6 К=41,000;	м3	7,995	22609	180759	180759	195220
							–	14461
14	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6 К=27,000;	м3	7,155	23235	166246	166246	179546
							–	13300
15	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6 К=47,000;	м3	25,521	21714	554163	554163	598496
							–	44333
	Раздел 3 Стены							
	3.0 Подраздел без наименования							
38	2104-0105-0321	Перемычки железобетонные плитные 3ПП27-71-п ГОСТ 948-84	шт.	3	18280,87	54843	54843	59230
							–	4387
39	2104-0105-0315	Перемычки железобетонные плитные 3ПП18-71-п ГОСТ 948-84 (над отверстием №1)	шт.	1	8047,3	8047	8047	8691
							–	644
40	2104-0105-0323	Перемычки железобетонные плитные 3ПП30-10-п ГОСТ 948-84	шт.	1	10818,41	10818	10818	11683
							–	865
	Раздел 4 Перекрытие							
	4.1 Покрытие на отм.+4,000,+0.000							
42	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92. П1,П2	м2	27,9	5779	161234	161234	174133
							–	12899
	Итого				**1 226 999**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 136 110			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				90 889			
	Всего				1 226 999			
	(локальная смета 4-3-4)							
	Наружнее освещение территории							
	Раздел 1 Наружное освещение							
5	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013 К=19,000;	шт.	19	29618	562742	562742	607761
							–	45019

Итого		**607 761**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		562 742
Сметная прибыль (8 %), тенге		45 019
Всего		**607 761**

(локальная смета 5-1-1)
Транспорт привозных материалов
Раздел 1 Раздел без наименования

1	4101-0105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6000	664	3984000	–	4302720
							–	318720
2	4101-0105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К=6,000;	т км	36000	14	504000	–	544320
							–	40320
3	4101-0205-1084	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 84 км	т	8232,9	1491	12275254	–	13257274
							–	982020
4	4101-0105-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	210	781	164010	–	177131
							–	13121
5	4101-0105-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км К=6,000;	т км	1260	16	20160	–	21773
							–	1613
6	4101-0205-2084	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 84 км	т	210	1754	368340	–	397807
							–	29467

7	4101-0108-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	75	1089	81675	–	88209
							–	6534
8	4101-0105-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км К=6,000;	т·км	450	23	10350	–	11178
							–	828
9	4101-0205-3084	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 84 км	т	75	2444	183300	–	197964
							–	14664
10	4101-0105-4030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км	т	7	1476	10332	–	11159
							–	827
11	4101-0105-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км К=6,000;	т·км	42	31	1302	–	1406
							–	104
12	4101-0205-4084	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 84 км	т	7	3313	23191	–	25046
							–	1855

Итого	**19 035 987**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	17 625 914
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 410 073
Всего	**19 035 987**
Всего	**47 953 491**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	498 716
Всего	**48 452 207**
Затраты в зимнее время (3,3%)	1 598 923
Затраты, связанные с командированием рабочих	146 593
Затраты на доп. оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	362 770
Итого	**50 560 493**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	1 001 023

Итого	**51 561 516**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,899941481)	**46 402 347,34**
НДС 12%	5 568 282
Всего	**51 970 629,34**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
ВКО,Кокпектинский р-н,с Кокпекти,Кабанбай Батыр,69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ **Т.Бакытбекулы**

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
пр.Сатпаева, 64
ИИК KZ508261BKKZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор _____ **М.Т.Джаксылыкбаев**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная,94
ИИК KZ748560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт ТОО "VK ETNA"
_____ **Бекенов Б.Б.**

Специалист по СДО
_____ **Милютина М.Е.**

ТОО «VK ETNA»
Технический надзор
ФИО
Подпись
«____» _____ 20____ г.

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Р.К.Аккизов**