Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №14
за сентябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		№23	11.04.2019г				
		№1	13.04.2019г				
		№2	27.06.2019 г				
		№3	08.08.2019 г				
		№4	12.06.2020 г				
		№5	19.06.2020 г				
		№6	15.12.2020 г				
		№7	09.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО	818 810 222,24	53 648 046					16 366 647	12 254 902	6 437 766	60 085 812
Всего к оплате										60 085 812

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский р-н,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,70
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **Д.М.Ордаханов**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540000085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт технического надзора
(аттестат №KZ16VJE00049961, ИИН 600316301211
Приказ №69 от 04.06.2020 г.)
_____ **Бекенов Б.Д.**

ФИО
Подпись

Специалист по СДО
Милютина М.Е.
«_____» _____ г.

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
пр.Сатпаева, 64
ИИК KZ508261FIKZTD2002595
БИК ATMKZKZA
БИН 110840010573
АО "АТФБанк"

Директор _____ **М.Т.Джаксылыкбаев**

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.Кайрат**

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Договор №23 от 11.04.2019г

Доп. сог №1 от 13.04.2019г; доп согл №2 от 27.06.2019 г; доп согл №3 от 08.08.2019 г; доп согл №4 от 12.06.2020 г; доп согл №5 от 19.06.2020 г; доп согл №6 от 15.12.2020 г; доп согл №7 от 09.04.2021 г.

Акт №14 от 27.09.2021 г.
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Наружний водопровод НВ2									
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.4 Восстановление щебеночного покрытия									
38	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	-720	18,77	15,87	-13514	-11427	-60	-4748	-19723
					2,82	6,34	-2027	-4567	–	-1461	
39	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Недостающий щебень К=1,750;	т	-1260	339		-427140		–		-461311
		1.5 Линейный дренаж							–	-34171	
		Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод									
		3.5 Узел "Г"									
207	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=46,000;	счетчик (водомер)	23	528,3	25,87	12150	595	494	11113	25124
					480,93	12,11	11061	279	–	1861	

208	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели M-T 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus.Прим. K=46,000;	шт.	23	47989		1103747		1103747		1192047
	3.6 Узел "Д"										
216	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % K=18,000;	счетчик (водомер)	9	528,22	25,83	4755	233	194	88300	9831
					480,94	12,11	4328	109	–	4348	
217	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели M-T 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus.Прим. K=18,000;	шт.	9	47989		431901		431901		466453
									–	34552	

Итого	**1 212 421**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-10 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-4 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 536 276
- перевозка грузов, тенге	-427 140
Накладные расходы, тенге	10 713
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 809
Всего	**1 212 421**

(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы
Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-27,17	191,15	181,4	-5194	-4929	–	-1037	-6729
					9,75	43,25	-265	-1175	–	-498	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	-3,63	2584,55	–	-9382	–	–	-6755	-17428
					2584,55	–	-9382	–	–	-1291	

3	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	-7,455	339		-2527		–	-2729
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %							–	-202
			м3 грунта	-21,4	16,44	16,44	-352	-352	–	-102	-490
					–	6,57	–	-141	–	-36
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-5,12	786,35	–	-4026	–	–	-2899	-7479
					786,35	–	-4026	–	–	-554
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-21,4	142,67	65,99	-3053	-1412	–	-1671	-5102
					76,68	31,79	-1641	-680	–	-378

Итого	**-39 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-15 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-6 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 996
- перевозка грузов, тенге	-2 527
Накладные расходы, тенге	-12 464
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 959
Всего	**-39 957**

(локальная смета 6-1-2)

Технологическая часть

1	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	задвижка или клапан	2	5919,5	1898	11840	3797	1154	7940	21362
					3444,25	565,75	6889	1131	–	1582	
2	2304-0104-0423	Задвижки ножевые фланцевые шиберные под телескопичесикй шток, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002.Прим. К=2,000;	шт.	2	343140		686280		686280		741182

3	2304-0105-0502							–	54902	
		Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 0,65 м до 1,10 м К=2,000;	шт.	2	38203		76406	76406		82518
4	1122-1201-0106							–	6112	
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 % К=2,000;	фланец	8	8978,92	161,17	71832	1290	53977	16495	95393
					2070,67	12,08	16565	97	–	7066	
5	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % К=2,000;	шт.	2	70028	167,5	140056	335	136030	3795	155359
					1845,5	70,75	3691	142	–	11508	
6	1122-0801-0105										
		Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка пожарной подставки стальная фланцевая НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,14166	1278585,53	463542,76	181124	65665	51317	82578	284798
					452789,47	136026,32	64142	19270	–	21096	

Итого	**1 380 612**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 640
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 005 164
Накладные расходы, тенге	110 808
Сметная прибыль (8 %), тенге	102 266
Всего	**1 380 612**

По техническому решению
Локальная смета № 2-1-2
Раздел 1 Земляные работы
1.1 Поселковые сети

1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	530,64	45,35	45,35	24062	24062	–	6362	32858
					–	16,65	–	8836	–	2434	

2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1591,92	38,8	38,8	61765	61765	–	16331	84344
					–	14,25	–	22682	–	6248	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	530,64	45,35	45,35	24062	24062	–	6362	32858
					–	16,65	–	8836	–	2434	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2141,8673	143,31	135,78	306942	290813	–	63104	399650
					7,53	33,39	16129	71515	–	29604	
5	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	66,24332	2584,56	–	171210	–	–	123271	318039
					2584,56	–	171210	–	–	23558	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	80,835	189,83	181,39	15345	14663	7	3359	20200
					8,35	49,36	675	3990	–	1496	
7	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	111,125	339		37671		–	–	40685
					–		–		–	3014	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	57,285	2919,51	152,61	167244	8742	104161	56201	241321
					948,61	42,38	54341	2428	–	17876	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1701,8205	31,78	31,78	54085	54085	–	14301	73857
					–	11,67	–	19862	–	5471	

10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	425,45513	786,35	–	334557	–	–	240880	621472
					786,35	–	334556	–	–	46035	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1701,8205	142,67	65,99	242804	112308	–	132908	405769
					76,68	31,79	130496	54099	–	30057	
1.3 Подводка к домам											
12	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	1831,1704	45,34	45,34	83034	83034	–	21955	113388
					–	16,65	–	30493	–	8399	
13	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	5493,5112	38,8	38,8	213143	213143	–	56357	291060
					–	14,25	–	78273	–	21560	
14	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	1831,1704	45,34	45,34	83034	83034	–	21955	113388
					–	16,65	–	30493	–	8399	
15	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6043,3069	143,31	135,78	866041	820533	–	178047	1127615
					7,53	33,39	45508	201780	–	83527	
16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	186,9064	2584,56	–	483071	–	–	347811	897353
					2584,56	–	483071	–	–	66471	
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	125,6945	189,82	181,39	23859	22800	10	5221	31406
					8,35	49,35	1049	6203	–	2326	

18	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунт К=1,750;	т	219,96538	339		74568		–	–	80533
					–		–		–	5965	
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	125,6945	2919,5	152,6	366965	19181	228550	123316	529503
					948,6	42,39	119234	5328	–	39222	
20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4883,615	31,78	31,78	155204	155204	–	41037	211940
					–	11,67	–	56996	–	15699	
21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1220,9038	786,35	–	960058	–	–	691240	1783402
					786,35	–	960055	–	–	132104	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4883,615	142,67	65,99	696758	322282	–	381398	1164408
					76,68	31,79	374476	155244	–	86252	
	1.4 Восстановление щебеночного покрытия										
23	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Недостающий грунт НР = 72 %	м3 грунта	6044,046	189,82	181,39	1147287	1096350	504	251099	1510257
					8,34	49,36	50433	298316	–	111871	
24	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км. Недостающий грунт К=1,750;	т	10577,081	339		3585630		–	–	3872480
					–		–		–	286850	
25	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6044,046	1136,27	1007,11	6867689	6086992	–	2265920	9864298
					129,17	217,96	780697	1317377	–	730689	

26	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6044,046	989		5977561		5977561	–	6455766
					–		–		–	478205	
		Итого по разделу 1					**30 317 850**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 521 930				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 493 053				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 372 751				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 310 793				
		- перевозка грузов, тенге					3 697 869				
		Накладные расходы, тенге					5 048 435				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 245 766				

Раздел 2 Водопроводные колодцы

2.1 Диаметр 1500мм

27	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	55403,02	8537,92	165101	25443	91898	57397	240298
					16026,85	3428,52	47760	10217	–	17800	
28	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	24649		49298		49298	–	53242
					–		–		–	3944	
29	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а.Прим.	шт.	4	13920		55680		55680	–	60134
					–		–		–	4454	
30	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	16566		33132		33132	–	35783
					–		–		–	2651	
31	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20073		40146		40146	–	43358
					–		–		–	3212	
32	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2629		5258		5258	–	5679

33	2303-0101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	комплект	2	– 48947		– 97894		– 97894	421 – 105726
34	2106-0304-1001	Стремянки	т	0,045	– 811162		– 36502		– 36502	7832 – 39422
		Итого по разделу 2			–		–		–	2920
		в том числе					**583 642**			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 760			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 443			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 217			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					409 808			
		Накладные расходы, тенге					57 397			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 234			
	Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод									
35	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников и переходов НР = 99 %	т фасонных частей	0,0045	471333,33	222,22	2121	1	82	2018 4470
36	2302-0101-0607	Тройники, крестовина и переходы разные (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	452888,89 633	–	2038 633	–	– 633	331 – 684
37	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	– 2991		– 8973		– 8973	51 – 9691
38	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	– 1485		– 4455		– 4455	718 – 4811
39	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 219 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,8	– 1748,75	11,25	– 1399	9	– 511	356 873 2454
					1098,75	3,75	879	3	–	182

40	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	6571		5257		5257	–	5678
					–		–		–	421	
3.3 Узел "Б"											
41	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка седелок НР = 99 % К=24,000;	шт.	24	1276,58	815,79	30638	19579	–	16345	50742
					460,79	227,13	11059	5451	–	3759	
42	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010 К=24,000;	шт.	24	912		21888		21888	–	23639
					–		–		–	1751	
43	1122-1301-0401	Краны шаровые. Устройство НР = 99 % К=24,000;	кран	24	176382,17	1427,79	4233172	34267	4017904	190269	4777316
					7541,71	466,25	181001	11190	–	353875	
44	2304-0905-1226	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 К=24,000;	шт.	24	1408		33792		33792	–	36495
					–		–		–	2703	
45	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % К=24,000;	фильтр	24	13721,29	135,04	329311	3241	304956	21730	379124
					879,75	44,13	21114	1059	–	28083	
46	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=24,000;	счетчик (водомер)	24	528,29	25,88	12679	621	516	11596	26217
					480,92	12,13	11542	291	–	1942	
47	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели М-Т 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °С, типа Sensus.Прим. К=24,000;	шт.	24	47989		1151736		1151736	–	1243875
					–		–		–	92139	
48	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфт НР = 99 % К=24,000;	шт.	72	1283,31	822,53	92398	59222	–	49224	152952
					460,78	229,79	33176	16545	–	11330	

49	2302-0301-0307	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=24,000;	шт.	24	174		4176		4176	–	4510
					–		–		–	334	
50	2302-0301-0304	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=24,000;	шт.	24	149		3576		3576	–	3862
					–		–		–	286	
51	2302-0301-0604	Муфта полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x3/4x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=24,000;	шт.	24	267		6408		6408	–	6921
					–		–		–	513	
3.7 Трубопроводы											
52	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,2056	266785	66404,28	321636	80057	1099	260948	629191
					199469,14	19163,9	240480	23104	–	46607	
53	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1217,656	159		193607		193607	–	209096
					–		–		–	15489	
54	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1175	282936,17	75097,87	33245	8824	171	26523	64549
					206382,98	21625,53	24250	2541	–	4781	
55	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	118,675	645		76545		76545	–	82669
					–		–		–	6124	
56	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,3231	54493,24	–	72100	–	3006	68403	151743
					52221,3	–	69094	–	–	11240	
57	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,603	322081,26	95150,91	194215	57376	1959	150079	371838
					223681,59	27719,73	134880	16715	–	27544	

58	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	609,03	1840		1120615		1120615	–	1210264
					–		–		–	89649	
59	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,603	61270,32	–	36946	–	5457	31174	73570
					52220,56	–	31489	–	–	5450	

Итого по разделу 3 **9 526 361**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 761 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 263 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 76 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 967 322

Накладные расходы, тенге 829 182

Сметная прибыль (8 %), тенге 705 658

Итого по смете **40 427 853**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 330 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 781 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 459 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 687 923
- перевозка грузов, тенге 3 697 869

Накладные расходы, тенге 5 935 014

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 994 658

Всего **40 427 853**

Локальная смета № 6-1-3

Раздел 4 Установка пожарных резервуаров объемом 25 м2 2 шт

4.1 Расчистка территорий

1	1101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	20	250,3	9,85	5006	197	–	3462	9145
					240,45	–	4809	–	–	677	
2	1101-0207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	20	569,3	445,5	11386	8910	–	4082	16705

				123,8	159,7	2476	3194	–	1237	
3 1101-0207-1901	Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с) НР = 72 %	га	0,195	114148,72	114148,72	22259	22259	–	5082	29528
				–	36200	–	7059	–	2187	
4.2 Земляные работы										
4 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	32,4	45,34	45,34	1469	1469	–	389	2007
				–	16,67	–	540	–	149	
5 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	97,2	38,8	38,8	3771	3771	–	997	5149
				–	14,25	–	1385	–	381	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	32,4	45,34	45,34	1469	1469	–	389	2007
				–	16,67	–	540	–	149	
7 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	94,5	143,31	135,78	13543	12831	–	2784	17633
				7,53	33,39	712	3155	–	1306	
8 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	2,835	2584,48	–	7327	–	–	5275	13610
				2584,48	–	7327	–	–	1008	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,4	786,32	–	11323	–	–	8153	21034
				786,32	–	11323	–	–	1558	

10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	80,1	31,79	31,79	2546	2546	–	673	3477
					–	11,67	–	935	–	258	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	80,1	142,67	65,99	11428	5286	–	6255	19098
					76,68	31,79	6142	2546	–	1415	
12	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Недостающий грунт НР = 72 %	м3 грунта	189	189,83	181,4	35877	34284	16	7852	47227
					8,34	49,35	1577	9328	–	3498	
13	4102-0103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км. Недостающий грунт К=1,750;	т	330,75	339		112124		–	–	121094
					–		–		–	8970	
14	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. Обваловка резервуара НР = 72 %	м3 грунта	189	31,78	31,78	6007	6007	–	1588	8203
					–	11,67	–	2206	–	608	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	189	142,68	65,99	26966	12473	–	14761	45065
					76,68	31,79	14493	6008	–	3338	
4.3 Пожарный резервуар											
16	1107-0102-0107	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	9939,75	1691,5	39759	6766	23884	13187	57182
					2277,25	516,5	9109	2066	–	4236	
17	2104-0109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 220 мм ГОСТ 12767-94	м3	7,92	68968		546227		546227	–	589925
					–		–		–	43698	

18	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2062,63	1177,38	16501	9419	–	12311	31117
					885,25	418,88	7082	3351	–	2305	
19	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	21714		94326		94326	–	101872
					–		–		–	7546	
20	1337-0101-0109	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	2	188936	57849,5	377872	115699	35573	156341	576950
					113300	14848	226600	29696	–	42737	
21	5800-0000-0000 (пл) (об)	Резервуар стальной с гидроизоляционным покрытием, объемом 25 м3	шт	2	6127451		12254902		–	–	12254902
					–		–		12254902	–	

Итого по разделу 4	**13 972 930**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	291 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 009
- материалы, изделия и конструкции, тенге	700 026
- оборудование, тенге	12 254 902
- перевозка грузов, тенге	112 124
Накладные расходы, тенге	243 581
Сметная прибыль (8 %), тенге	127 261
Итого по смете	**13 972 930**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	291 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 009
- материалы, изделия и конструкции, тенге	700 026
- оборудование, тенге	12 254 902
- перевозка грузов, тенге	112 124
Накладные расходы, тенге	243 581
Сметная прибыль (8 %), тенге	127 261
Всего	**13 972 930**

(локальная смета 7-4-1)

Ограждение территории

Раздел 1 Железобетонное ограждение

6	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	-4	2865,75	1468,53	-11463	-5874	-653	-8501	-21561
					1233,95	567,07	-4936	-2268	–	-1597	
7	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские и столбы из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92.П5В	м3	-0,5	47443		-23722		-23722		-25620
									–	-1898	

Итого **-47 181**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -4 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -5 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -2 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге -24 375

Накладные расходы, тенге -8 501

Сметная прибыль (8 %), тенге -3 495

Всего **-47 181**

(локальная смета 4-3-4)

Наружнее освещение территории

Раздел 1 Наружное освещение

5	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013 К=19,000;	шт.	-19	29618		-562742		-562742		-607761
									–	-45019	

Итого **-607 761**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге -562 742

Сметная прибыль (8 %), тенге -45 019

Всего **-607 761**

Всего **56 298 917**

Оборудование **12 254 902**

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8 458 058

Всего **56 756 975**

Затраты в зимнее время (3,3%)	1 468 568
Затраты, связанные с командированием рабочих	134 676
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	333 184
Итого	**58 693 403**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	919 413
Итого	**59 612 816**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,899941481)	**53 648 046**
НДС 12%	6 437 766
Всего	**60 085 812**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
ВКО, Кокпектинский р-н, с.Кокпекти, Кабанбай Батыр, 69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
Д.М.Ордаханов

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева, 64
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИК ALMNKZKA
БИН 110400010573
АО "ДБ "Альфа-Банк"

Директор
М.Е.Джакеешыкбаев

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Железнодорожная 94
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
Ж.А.Каребаева

Эксперт технического надзора (аттестат №KZ16VJE00049961, ИИН 600316301211, Приказ №69 от 04.06.2020 г.)
Бекенов Б.Б.

Специалист по СДО
Милютина М.Е.

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Д.Кайрат