Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района" ф-3

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №15
за октябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		№23	11.04.2019г				
		№1	13.04.2019г				
		№2	27.06.2019 г				
		№3	08.08.2019 г				
		№4	12.06.2020 г				
		№5	19.06.2020 г				
		№6	15.12.2020 г				
		№7	09.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО	839 959 187,93	18 883 005,08					17 653 297		2 265 960,61	21 148 965,69
Всего к оплате										21 148 965,69

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
РК,ВКО,Кокпектинский р-н,с.Кокпекти,Кабанбай Батыр,70
ИИК KZ250701031KSN1824600
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740020573
ГУ Комитет Казначейства МФРК

Руководитель отдела Д.М.Ордаханов

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центркредит"

Директор А.А.Кадырбаева

Эксперт технического надзора
(аттестат №KZ16VJE00049961, ПБ111,600316301211
Приказ №69 от 04.06.2010 г.) Бекенов Б.Б.

Специалист по СДО
Милютина М.Е.

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940000653
АО "Банк Центркредит"

Директор А.Кайрат

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Улкенбокен Кокпектинского района ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Подрядчик: ТОО "СК KazAlem"

Договор №23 от 11.04.2019г

Доп. сог №1 от 13.04.2019г; доп согл №2 от 27.06.2019 г; доп согл №3 от 08.08.2019 г; доп согл №4 от 12.06.2020 г; доп согл №5 от 19.06.2020 г; доп согл №6 от 15.12.2020 г; доп согл №7 от 09.04.2021 г.

Акт №15 от 19.10.2021 г.
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(локальная смета 2-1-1)										
	Наружний водопровод НВ2										
	Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод										
	3.1 Основные элементы										
	3.2 Узел "А"										
176	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=38,000;	счетчик (водомер)	38	528,26	25,87	20074	983	816	18360	41509
					480,92	12,11	18275	460	–	3075	
177	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели M-T 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus.Прим. К=38,000;	шт.	38	47989		1823582		1823582		1969469
	3.3 Узел "Б"								–	145887	
187	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=265,000;	счетчик (водомер)	265	528,28	25,86	139994	6853	5695	128042	289479
					480,93	12,11	127446	3209	–	21443	

188	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели M-T 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus.Прим. К=265,000;	шт.	265	47989		12717085		12717085		13734452
	3.4 Узел "В"								–	1017367	
198	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=19,000;	счетчик (водомер)	19	528,26	25,84	10037	491	408	9181	20755
					480,95	12,11	9138	230	–	1537	
199	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели M-T 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus.Прим. К=19,000;	шт.	19	47989		911791		911791		984734
	3.5 Узел "Г"								–	72943	
207	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=46,000;	счетчик (водомер)	23	528,3	25,87	12150	595	494	11113	25124
					480,93	12,11	11061	279	–	1861	
208	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели M-T 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus.Прим. К=46,000;	шт.	23	47989		1103747		1103747		1192047
	3.6 Узел "Д"								–	88300	
216	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=18,000;	счетчик (водомер)	9	528,22	25,83	4755	233	194	4348	9831
					480,94	12,11	4328	109	–	728	
217	2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели M-T 130 QN 1,5 AN K 10, DN 20, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus.Прим. К=18,000;	шт.	9	47989		431901		431901		466453
	3.7 Трубопроводы								–	34552	
	3.8 Прочие работы										
248	1110-0111-0202	Установка деревянных крышек для колодца с гидрантом НР = 90 %	блок	82	481,57	58,23	39489	4775	11893	21880	66279
					278,3	18,17	22821	1490	–	4910	
250	2107-0602-0104	Деревянные крышки для Ду2000 К=31,000;	м2	76,26	4690		357659		357659		386272
									–	28613	

	Итого					19 186 404				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					193 069				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 930				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 777				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 365 265				
	Накладные расходы, тенге					192 924				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 421 216				
	Всего					**19 186 404**				

(локальная смета 6-1-2)

Технологическая часть

6	1122-0801-0105	Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка пожарной подставки стальная фланцевая НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,01034	1278585,53	463542,76	13221	4793	3746	6028	20789
					452789,47	136026,32	4682	1407	–	1540	
7	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200*100 ГОСТ 5525-88 К=2,000;	шт.	2	97730		195460		195460		211097
									–	15637	
8	2302-0101-0607	Тройник фланцевый (ГОСТ 17376-2001) К=2,000;	шт.	2	633		1266		1266		1367
									–	101	
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=2,000;	шт.	8	2629		21032		21032		22715
									–	1683	
20	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 К=2,000;	шт.	6	3142		18852		18852		20360
									–	1508	
22	2106-0304-1001	Стремянки	т	0,05877	811162		47672		47672		51486
									–	3814	
	Итого						327 814				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 682				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						4 793				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 407
- материалы, изделия и конструкции, тенге	288 028
Накладные расходы, тенге	6 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 283
Всего	**327 814**

Всего	**19 514 218**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	202 948
Всего	**19 717 166**
Затраты в зимнее время (3,3%)	650 666
Затраты, связанные с командированием рабочих	59 666
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	147 626
Итого	**20 575 124**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	407 357
Итого	**20 982 481**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,899941481)	**18 883 005,08**
НДС 12%	2 265 960,61
Всего	**21 148 965,69**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
ВКО, Кокпектинский р-н, с.Кокпекти, Кабанбай Батыр, 69
ИИК KZ25070103KSN1824000
БИК KKMFKZ2A
БИН 180740029573
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела
_____ Д.М.Ордаханов

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
РК, г.алматы, Ауэзовский район
ул.Жандосова, 87, офис 204
ИИК KZ02998LTB0000947792
БИК TSESKZKA
БИН 110840010573
АО "Центр Кредит Jysan Bank"

Директор
_____ Кунафиянова А.Б.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"
ИИК KZ148560000000015552
БИК KCJBKZKX
БИН 990540001085
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
_____ Ж.А.Каребаева

Эксперт технического надзора
(аттестат №KZ16VIW00049961,
ИИН 600316650124)
Приказ №69 от 04.06.2020 г.)
ФИО Бекенов Б.Б.
Подпись
«____» _____ 20____ г.

Специалист по СДО
_____ Милютина М.Е.

расценки соответствуют

Подрядчик:
ТОО "СК KazAlem"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
с.Меновное, Шоссейная,26
ИИК KZ748560000000003705
БИК KCJBKZKX
БИН 960940001653
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Д.Кайрат