Генподрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "Alfa building group"

Наименование объекта: Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области

Акт № 1 от "03" октября 2022 г

приемки выполненных работ за октябрь 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02. Надземная строительная часть											
Окна											
243	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 К=1,08**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (Раздел 21-09, п. 16 табл. 9 К 1,08 - Доплата за солнцезащитные стеклопакеты)**	**м2**	**13,14**	**22658,40**	**--**	**297731**	**--**	**297731**	**--**	**321550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23819**	

247	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015 К=1,08	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (Раздел 21-09, п. 16 табл. 9 К 1,08 - Доплата за солнцезащитные стеклопакеты)	м2	1,304	19961,64	--	26030	--	26030	--	28112
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
249	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 К=1,08	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (Раздел 21-09, п. 16 табл. 9 К 1,08 - Доплата за солнцезащитные стеклопакеты)	м2	2,614	22658,40	--	59229	--	59229	--	63967
		СП - 8%			--	--	--	--		4738	
		Двери наружные									
279	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	11632,98	2,21	46532	9	42368	2867	53351
		НР - 69%; СП - 8%			1038,77	--	4155	--		3952	

		РАЗДЕЛ 22. Устройство крыльца №2									
		Отделка									
570	**Е11-150101-0104 1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2**	**26,4**	**23037,22**	**102,11**	**608182**	**2696**	**28649**	**462323**	**1156146**
		НР - 80%; СП - 8%			**21849,90**	**40,42**	**576837**	**1067**		**85640**	
571	**Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2**	**26,4**	**-640,72**	**-34,48**	**-16915**	**-910**	**--**	**-13090**	**-32406**
		НР - 80%; СП - 8%			**-606,24**	**-13,57**	**-16005**	**-358**		**-2400**	
		Облицовка стоек СТ-1									
595	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами**	**м2**	**1,25697**	**3117,01**	**30,02**	**3918**	**38**	**334**	**2843**	**7302**
		НР - 80%; СП - 8%			**2821,54**	**6,12**	**3547**	**8**		**541**	
596	**С122-010101-0323 2201-0101-0323 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**12,648**	**6108,00**	**--**	**77254**	**--**	**77254**	**--**	**83434**

		СП - 8%			--	--	--	--		6180	
597	С121-130815-0306 2113-0815-0306 РСНБ РК 2015	**Профиль монтажный**	м	57,6	431,00	--	24826	--	24826	--	26812
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
598	С121-130211-0416 2113-0211-0416 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм**	шт.	1920	3,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
599	С121-061001-0401 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П (Прим. SP-5.6, SP-5.8)**	м	9,6	259,00	--	2486	--	2486	--	2685
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
600	С123-061710-2508 2306-1710-2508 РСНБ РК 2015	**Профиль К237 Г-образный 50х36 мм, толщиной 2 мм (Прим. SP-5.14)**	м	41,6	1049,00	--	43638	--	43638	--	47129
		СП - 8%			--	--	--	--		3491	
		Ограждения ОМ-4, ОМ-5									

601	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,8	581,79	72,32	5702	709	686	5402	11992
		НР - 118%; СП - 8%	0		439,49	27,65	4307	271		888	
		РАЗДЕЛ 23. Устройство крыльца №3									
				ПВХ-1							
615	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	20,82	15637,76	2,68	325578	56	307756	15990	368893
		НР - 90%; СП - 8%	6		853,33	--	17766	--		27325	
		РАЗДЕЛ 24. Устройство входа в подвал									
				Отделка							
645	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,8	4074,94	115,98	84759	2412	64240	17981	110959

		НР - 94%; СП - 8%			870,55	49,11	18107	1022		8219	
646	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	19,6	5678,53	27,63	111299	542	54715	45026	168831
		НР - 80%; СП - 8%			2859,30	12,27	56042	241		12506	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04. Водопровод и канализация									
		В1									
59	Ц13-121101-0303 1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5126,64	98,84	5127	99	105	3030	8809
		НР - 61%; СП - 8%			4923,00	43,76	4923	44		653	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06. Электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование									
		Щиты									
		ЩС-2									
114	К.П. ТОО"ЭлектроКомплект"	Шина медная М1	м.	0,31	3410,71	--	1057	--		--	1057
					--	--	--	--	1057	--	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02. Устройство наружных сетей водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1

27	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	428907,89	96688,01	429	97	8	354	846
		НР - 99%; СП - 8%			323730,00	33995,11	324	34		63	
28	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	-60,07	--	-60	--	--	-59	-128
		НР - 98%; СП - 8%			-60,07	--	-60	--		-10	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01. Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

38	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	395,5	537,53	--	212594	--	65574	129378	369329
		НР - 88%; СП - 8%			371,73	--	147020	--		27358	
39	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	395,5	1695,44	445,23	670547	176088	22434	446642	1206564
		НР - 88%; СП - 8%			1193,49	89,82	472025	35523		89375	
40	С125-020101-0101 2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	6644,4	48,00	--	318931	--	318931	--	344446
		СП - 8%			--	--	--	--		25514	

41	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1897,73	456,85	14,10	866978	26758	235983	536479	1515733
		НР - 88%; СП - 8%			318,40	2,84	604237	5398		112277	
42	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1897,73	305,24	148,59	579259	281984	207707	128879	764789
		НР - 88%; СП - 8%			47,20	29,98	89568	56886		56651	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01. Расчет затрат на транспортировку материалов

1	С342-010201-1731 4201-0201-1731 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 201 до 220 км, загрузка вагона 31 т (Из Караганды до Астаны)	т	26,497	2267,00	–	60069	--		--	64874

		СП - 8%			--	--	--	--	**4805**	
		Итого								**6701298**

Налог на добавленную стоимость (12%)	0
Итого по акту с учетом НДС	**6701298**

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Alfa building group"
Директор Окас М.С.