Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Рем публиком Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш" Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова, 5 БИН 131040023017**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148, г.Балхаш 90 квартал, 29 дом**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш**

Справка №9 от 16.10.2024 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата				код			Наименование
		55	31.08.2023 г.							
	доп.согл	№1	26.01.2024 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 город Балхаш	662 363 999,32	84 676 480,36								94 837 658,00
Удержание аванса	198 709 199,80	**25402944,11**								28 451 297,40
Итого с учетом удержания аванса	463 654 799,52	**59 273 536,25**								66 386 360,60
ИТОГО к оплате		59 273 536,25							7 112 824,35	**66 386 360,60**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

БИН 1310400230177

Руководитель **Мусин С.К.**

(подпись) (ФИО)

Представитель технического надзора Заказчика:

ТОО "TN stroy"

Эксперт **Терешина И.А.**

(подпись) (ФИО)

Подрядчик

ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

Директор **Иманбеков Ж.Т.**

(подпись) (ФИО)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация МСК-Строй"

Договор № 55 от 31 августа 2022 г., доп. согалшение №1 от 26.01.2024 г.

А К Т № 9

выполненных строительно-монтажных работ за 16.10.2024 года

Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора, из них:	689 344 908,39
2	Сумма договора на 2023 год	19 686 657,32
3	Сумма договора на 2024 год	669 658 251,070
4	Ранее заактированные суммы выполненных работ	567 526 341,32
5	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 2023 год	5 905 997,20
6	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 2024 год	183 559 298,13
7	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	383 967 043,19
8	Виды выполняемых работ	Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш
9	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	662 363 999,32
10	Сумма выполненных работ за октябрь 2024 года	**94 837 658,00**
11	Удержание аванса	28 451 297,40
12	Итого с учетом удержания аванса	66 386 360,60
13	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом НДС	**66 386 360,60**
	в том числе НДС	7 112 824,35

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Балхаш"
Карагандинская область, г. Балхаш, Уалиханова 5
БИН 131040023017
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Мусин С.К.

Исполнитель:
ТОО "Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш 90 квартал, 29 дом
ИИК KZ118562203102154648
БИН 101040002148
БИК банка KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Иманбеков Ж.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 45-ти квартирного жилого дома №11 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 45-ти квартирного жилого дома №11 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55** от **31.08.2023 г.**

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	74	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Обшивка карниза	м^2 покрытия	5,4	1697,71	22,57	9168	121	187	8177	18733	
						1640,58	5,45	8859	29		1388		
2	75	С1224-102-0403	Металлический софит	м^2	35,4	3128		110731		110731		119589	Казахстан
											8858		
3	76	С1224-105-0104	Фаска,лобовая доска	м	20,7	1510		31257		31257		33758	Казахстан
											2501		
4	77	С1224-105-0103	Профиль	м	45,6	1177		53671		53671		57965	Казахстан
											4294		
5	78	С1224-105-0108	Финишный профиль	м	35,1	941		33029		33029		35671	
											2642		
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									265716	
			Раздел: 2. ЛЕСТНИЦЫ										
6	104	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1411,46424	191,3	4,71	270013	6648	157886	73523	371017	
						74,73	0,76	105479	1073		27481		
7	117	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	32,4567	191,3	4,71	6209	153	3631	1691	8532	
						74,73	0,76	2425	25		632		
			Итого по разделу: 2. ЛЕСТНИЦЫ									379549	
			Раздел: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
8	149	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м^2 покрытия	8,1	2305,55	97,54	18675	790	3632	13770	35041	
						1759,56	48,96	14252	397		2596		
9	150	С1233-202-0104	Плитки керамические неглазурованные для полов многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м^2	8,262	2551		21076		21076		22762	
											1686		
10	151	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения,лестницы,перила.Монтаж	т конструкций	0,033488	178517,93	51421,89	5978	1722	376	3080	9783	
						115854,48	17428,6	3880	584		725		
11	152	С1222-519-0101	Площадки посадочные,мостики,кронштейны,маршевые лестницы,пожарные щиты переходных площадок,ограждения	т	0,033488	1139868		38172		38172		41226	Казахстан
											3054		
12	153	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж		0,05708	39248,52	17652,89	2240	1008	622	630	3100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	154	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,04654	10701,6	5306,77	611	303	256	230	3239	
						44277,65	14051,08	2061	654		938		
				т конструкций		24730,27	4488,57	1151	209		240		
14	155	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10362	1018274		105514		105514		113955	Казахстан
15	156	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	3,27324	191,3	4,71	626	15	366	8441	861	
						74,73	0,76	245	2		171		
16	164	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	18,4	2305,55	97,54	42422	1795	8251	64	79598	
						1759,56	48,96	32376	901		31280		
17	165	С1233-202-0104	Плитки керамические неглазурованные для полов многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²	18,768	2551		47877		47877	5896	51707	
18	166	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения,лестницы,перила.Монтаж	т конструкций	0,186576	178517,93	51421,89	33307	9594	2097	3830	54503	
						115854,48	17428,6	21616	3252		17159		
19	167	С1222-519-0101	Площадки посадочные,мостики,кронштейны,маршевые лестницы,пожарные щиты,переходных площадок,ограждения	т	0,186576	1139868		212672		212672	4037	229686	Казахстан
20	168	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,05708	39248,52	17652,89	2240	1008	622	17014	3100	
						10701,6	5306,77	611	303		630		
21	169	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,04654	44277,65	14051,08	2061	654	256	230	3239	
						24730,27	4488,57	1151	209		938		
22	170	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10362	1018274		105514		105514	240	113955	Казахстан
23	171	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	8,70588	191,3	4,71	1665	41	974	8441	2288	
						74,73	0,76	651	7		453		
24	179	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	19,5	2305,55	97,54	44958	1902	8745	170	84357	
						1759,56	48,96	34311	955		33150		
25	180	С1233-202-0104	Плитки керамические неглазурованные для полов многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²	19,89	2551		50739		50739	6249	54798	
26	181	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения,лестницы,перила.Монтаж	т конструкций	0,2691	178517,93	51421,89	48039	13838	3025	4059	78610	
						115854,48	17428,6	31176	4690		24748		
27	182	С1222-519-0101	Площадки посадочные,мостики,кронштейны,маршевые лестницы,пожарные щиты,переходных площадок,ограждения	т	0,2691	1139868		306738		306738	5823	331277	Казахстан
28	183	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,05708	39248,52	17652,89	2240	1008	622	24539	3100	
						10701,6	5306,77	611	303		630		
29	184	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,04654	44277,65	14051,08	2061	654	256	230	3239	
						24730,27	4488,57	1151	209		938		
30	185	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10362	1018274		105514		105514	240	113955	Казахстан
31	186	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		11,1816	191,3	4,71	2139	52	1251	8441	2939	
											582		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	м²		74,73	0,76	836	8		218	1440318	
			Раздел: 4. Двери										
32	30	С1223-502-0304	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	213	5075		1080975		1080975	86478	1167453	
33	31	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80	пара	213	4001		852213		852213	68177	920390	
34	32	Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники.Установка и крепление	м коробок	1072,5	486	1,79	521235	1920	389403	117707	690057	
						121,13	0,81	129912	869		51115		
35	33	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях.Установка блоков люков	м²	2,6	4507,09	1117,13	11718	2904	3570	5351	18435	
						2016,81	270,02	5244	702		1366		
36	34	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	2,6	43654		113500		113500	9080	122580	
			Итого по разделу: 4. Двери									2918915	
			Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
37	87	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1121,544	608,25	4,49	682179	5036	230881	358872	1124337	
						397,9	2,07	446262	2322		83286		
38	92	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	986,262	608,25	4,49	599894	4429	203032	315584	988718	
						397,9	2,07	392434	2042		73240		
39	97	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	850,044	608,25	4,49	517039	3817	174990	271997	852160	
						397,9	2,07	338233	1760		63124		
40	103	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	126,276	608,25	4,49	76807	567	25995	40406	126590	
						397,9	2,07	50245	261		9377		
41	108	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	588,864	608,25	4,49	358177	2644	121224	188425	590331	
						397,9	2,07	234309	1219		43729		
42	109	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	93,816	1247,3	9,79	117017	919	21857	75651	208081	
						1004,53	3,44	94241	323		15413		
43	110	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	93,816	677,62	4,49	63572	421	21135	33768	105127	
						447,85	2,07	42015	194		7787		
44	113	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	35,371	1247,3	9,79	44118	347	8241	28522	78451	
						1004,53	3,44	35531	122		5811		
45	114	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	35,371	677,62	4,49	23968	159	7968	12731	39635	
						447,85	2,07	15841	73		2936		
46	117	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	142,674	1247,3	9,79	177957	1397	33240	115049	316446	
						1004,53	3,44	143320	491		23440		
47	118	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		142,674	677,62	4,49	96679	640	32142	51354	159875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м^2 окрашиваемой поверхности			447,85	2,07	63897	295		11842		
48	120	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе		425,705	930,21	6,26	395995	2665	160474	187029	629664	
			м^2 отделываемой поверхности			546,99	2,19	232856	932		46640		
49	121	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		425,705	608,25	4,49	258935	1911	87636	136217	426765	
			м^2 окрашиваемой поверхности			397,9	2,07	169388	881		31613		
50	122	Е11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе		105,714	1247,3	9,79	131857	1035	24629	85246	234471	
			м^2 отделываемой поверхности			1004,53	3,44	106193	364		17368		
51	123	Е11-150405-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		105,714	677,62	4,49	71634	475	23815	38051	118459	
			м^2 окрашиваемой поверхности			447,85	2,07	47344	219		8774		
52	125	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе		405,874	930,21	6,26	377548	2541	152998	178317	600333	
			м^2 отделываемой поверхности			546,99	2,19	222009	889		44468		
53	126	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска глубокоматовой краской на водной основе улучшенная по сборным конструкциям		405,874	3062,75	4,49	1243091	1822	1079771	129872	1482801	
			м^2 окрашиваемой поверхности			397,9	2,07	161497	840		109838		
54	130	Е11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе		11,648	1247,3	9,79	14529	114	2714	9393	25836	
			м^2 отделываемой поверхности			1004,53	3,44	11701	40		1914		
55	131	Е11-150405-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		11,648	677,62	4,49	7893	52	2624	4193	13053	
			м^2 окрашиваемой поверхности			447,85	2,07	5217	24		967		
56	132	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		15,533	2000,51	109,04	31074	1694	8131	18099	53107	
			м^2 оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	21249	1375		3934		
57	133	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе		15,533	930,21	6,26	14449	97	5855	6824	22975	
			м^2 отделываемой поверхности			546,99	2,19	8496	34		1702		
58	134	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска глубокоматовой краской на водной основе улучшенная по сборным конструкциям		15,533	3062,75	4,49	47574	70	41323	4970	56748	
			м^2 окрашиваемой поверхности			397,9	2,07	6181	32		4204		
59	140	Е11-150206-0207 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе		152,25	922,57	2,44	140461	372	26291	91134	250122	
			м^2 отделываемой поверхности			747,45	0,78	113799	119		18527		
60	141	Е11-150405-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		152,25	677,62	4,49	103168	683	34299	54801	170606	
			м^2 окрашиваемой поверхности			447,85	2,07	68185	315		12637		
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									8674691	
			Раздел: 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
61	146	Е11-150402-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая		198,64	734,72	4,7	145945	933	111665	27011	186793	
			м^2			167,87	2,1	33346	417		13837		
			Итого по разделу: 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									186793	
			Раздел: 7. ОТОПЛЕНИЕ										
62	1	Е11-180301-0407 Кзтр и Кзм=1,06	Регистры из стальных труб свар ных,диаметр нитки 80 мм.Установка		3	3825,54	46,97	11477	141	10040	1329	13830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	2	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	м труб нитки регистра		431,85	20,28	1296	61		1024		
				квт	252,79	1196,47	20,97	302456	5301	50616	243586	589724	
64	3	С1245-103-0110	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005			975,27	7,99	246539	2020		43682		
65	33	С1245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15	секция	1487	3065		4557655		4557655		4922267	Казахстан
66	34	С1245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	шт.	135	6333		854955		854955	364612	923351	
67	41	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	135	11602		1566270		1566270	68396	1691572	
				шт.	1	3015,31	132,82	3015	133	304	125302		
68	42	С1242-204-0701	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 15 ГОСТ 21345-2005			2578,82	19,09	2579	19		2546	6006	
69	45	С1241-211-1505	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x1	шт.	1	6896		6896		6896	445	7448	
70	56	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	7	681		4767		4767	552	5148	Казахстан
71	64	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	85	65		5525		5525	381	5967	
72	67	Е11-160501-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	шт.	96	42		4032		4032	442	4355	
				м трубопровода	110	1434,01	2,95	157741	325	1285	323		
73	68	С1241-205-2101	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные			1419,38	0,28	156132	31		153040	335643	
74	69	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	108,9	273		29730		29730	24862	32108	Казахстан
				м трубопровода	673,8	1432,17	2,52	964996	1698	7944	2378		
75	70	С1241-205-2201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные			1417,86	0,42	955354	283		936521	2053641	
76	78	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м	667,062	314		209457		209457	152124	226214	Казахстан
77	81	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	3,2	1777,77	27,9	5689	89	3785	16757		
						566,99	10,12	1814	32		1810	8099	
78	82	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	104	5710,78	122,23	593921	12711	434548	600		
						1410,2	34,61	146661	3599		147255	800471	
				м трубопровода	2641	126,04	1,64	332872	4331	8900	59295		
			Итого по разделу: 7. ОТОПЛЕНИЕ			121,03	0	319640	0		313249	697805	
											51684		
			Раздел: 8. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									12323649	
79	91	Е11-180801-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы тепловые.Установка										
				узел	1	38265,72	1505,68	38266	1506	18080	18909	61749	
80	92	513-201-0308 РСНБ РК 2022	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-150/250,с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт,типа ЭнКо			18680,15	615,09	18680	615		4574		
					1	7525655		7525655				7525655	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						7525655			
			Отпускная цена			7525655		7525655					
			Сметная стоимость оборудования					7525655					
81	93	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 32 мм.Прокладка		5	1940,79	69,15	9704	346	3980	5373	16283	
				м трубопровода		1075,65	20,81	5378	104		1206		
82	94	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		5	3879,69	69,15	19398	346	13674	5373	26753	
				м трубопровода		1075,65	20,81	5378	104		1982		
83	95	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка		8	4637,88	84,36	37103	675	26220	10194	51081	
				м трубопровода		1275,99	24,33	10208	195		3784		
84	96	Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка		8	5710,78	122,23	45686	978	33427	11327	61574	
				м трубопровода		1410,2	34,61	11282	277		4561		
			Итого по разделу: 8. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									7743095	
			Раздел: 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
85	99	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м^2.Установка		7	2225,82	81,8	15581	572	1462	13413	31314	
				решетка		1935,23	20,04	13547	140		2320		
86	100	Коммерческое предложение	Вентиляционная решетка приточная АМН 300х300		1	5742,05		5742		5742		6201	
				шт							459		
87	101	Коммерческое предложение	Наружная вентиляционная решетка АРН-С- 300х300		4	11138,04		44552		44552		48116	
				шт							3564		
88	102	Коммерческое предложение	Решетка переточная РП 200х200		2	7900,45		15801		15801		17065	
				шт							1264		
89	103	Е11-200201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители,предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону,масса до 20 кг.Установка		255	2567,6	135,55	654738	34565	67550	546580	1297422	
				воздухораспределитель		2167,15	20,04	552623	5110		96104		
90	104	Коммерческое предложение	Вентиляционный диффузор для круглых каналов ДПУ-М-100		60	2053,66		123220		123220		133077	
				шт							9857		
91	105	Коммерческое предложение	Вентиляционный диффузор для круглых каналов ДПУ-М-125		105	2864,2		300741		300741		324801	
				шт							24060		
92	106	Коммерческое предложение	Приточный клапан регулируемый 12,5КП1-002		90	10517,63		946587		946587		1022314	
				шт							75727		
93	107	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка		3,03	10041,05	60,69	30424	184	23797	6385	39754	
				м^2 поверхности воздуховодов		2126,41	23,96	6443	73		2945		
94	108	Е11-200101-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка		748,43	9219,01	76,45	6899784	57217	4833660	1991116	9602170	
				м^2 поверхности воздуховодов		2684,16	30,52	2008906	22842		711270		
95	109	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка		11,87	9671,01	76,45	114795	907	82026	31579	158084	
				м^2 поверхности воздуховодов		2684,16	30,52	31861	362		11710		
96	110	Е11-200101-0318 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 1 мм,диаметр 315 мм.Прокладка		45,9	11762,99	49,66	539921	2279	478281	58904	646731	
				м^2 поверхности воздуховодов		1293,27	16,23	59361	745		47906		
97	111	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов		417,8	790		330062		330062		356467	Казахстан
				кг							26405		
			Итого по разделу: 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ									13683516	
			Раздел: 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
98	5	Е11-210502-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг.Установка в готовой нише или на стене		15	7791,37	552,87	116871	8293	16391	68882	200613	
				шкаф		6145,8	232,15	92187	3482		14860		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	7	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		180	3778,02	35,27	680044	6349	325832	250461	1004946	
				шт.		1932,57	0	347863	0		74441		
100	8	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне		45	7139,08	174,83	321259	7867	139460	126775	483877	
				шт.		3865,14	47,67	173931	2145		35843		
101	9	С1247-204-0187	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 100мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)		45	5650		254250		254250		274590	
				шт.							20340		
102	10	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		45	4903		220635		220635		238286	
				шт.							17651		
103	11	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		90	4903		441270		441270		476572	
				шт.							35302		
104	12	С1247-204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		45	594		26730		26730		28868	
				шт.							2138		
105	13	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании		45	842,8	112,52	37926	5063	1677	23998	66878	
				шт.		693,02	47,67	31186	2145		4954		
106	14	С1247-301-0112	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC,многотарифные,типа Меркурий 200.04 (М),230 В,5(60) А,ЖКИ,А/R-1		45	17911		805995		805995		870475	
				шт.							64480		
107	58	Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		184	136,22	1,6	25064	295	2318	16175	44538	
				м		122,02	0,08	22452	15		3299		
108	59	Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		43,2	155,76	1,72	6729	75	609	4357	11973	
				м		139,94	0,13	6045	6		887		
109	60	Е11-210201-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Добавлять на каждый следующий провод		86,4	55,46	0,23	4792	20	779	2881	8286	
				м		46,21	0,1	3993	9		613		
110	63	Е11-210101-0203 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением		102,4	602,23	5,49	61668	562	4357	40898	110771	
				м		554,19	0,52	56749	53		8205		
111	64	Е11-210101-0205 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола		3477,6	295,89	3,83	1028987	13319	18814	718055	1886807	
				м		286,65	0,13	996854	452		139765		
			Итого по разделу: 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									5707480	
			Раздел: 11. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ										
112	17	Ц13-101001-0801 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное.Монтаж оборудования		3	8796,84	8,48	26391	25	0	16086	45875	
				шт.		8788,36	1,77	26365	5		3398		
113	18	Ц13-101001-0802 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное.Монтаж абонентских устройств		45	1032,16	0,94	46447	42	0	28307	80735	
				шт.		1031,22	0	46405	0		5981		
114	19	С1248-401-0215	Блок вызова и управления домофонов,видеодомофонов многоабонентских БВД-312R,для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300,встроенный считыватель ключей VIZIT RF-2		3	17760		53280		53280		57542	
				шт.							4262		
115	20	С1248-401-0608	Блок коммутации домофона БК-401,предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB		3	9696		29088		29088		31415	
				шт.							2327		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	21	С1248-401-0501	Устройство квартирное переговорное УКП-12М,с регулировкой громкости вызова	шт.	45	3228		145260		145260		156881	
											11621		
117	22	С1248-401-0301	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	3	12485		37455		37455		40451	
											2996		
118	23	С1248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6740		20220		20220		21838	Казахстан
											1618		
119	24	С1248-401-0201	Блок питания домофона/видеодомофона БП,Д18/12-1-1,количество абонентов до 200,функции: кодового замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов,2400 ключей TM и RF)	шт.	3	20897		62691		62691		67706	
											5015		
120	25	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные.Установка	шт.	3	1919,26	3,04	5758	9	0	3967	10503	
						1916,22	0	5749	0		778		
121	26	С1223-502-0106	Доводчик дверной 7 класса,на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	12681		38043		38043		41086	
											3043		
122	27	Ц13-100408-0504 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	6	6779,34	0	40676	0	1253	24048	69902	
						6570,52	0	39423	0		5178		
123	28	С1243-905-0101	Коробка телефонная распределительная.ГОСТ 12434-93 серия ТВС-SID 10	шт.	6	4142		24852		24852		26840	
											1988		
124	29	Ц13-100105-0502 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	560	890,89	113,16	498898	63369	102161	213618	769518	
						595,3	30,04	333368	16822		57002		
125	30	С1243-303-0415	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	км	0,08	180172		14414		14414		15567	Казахстан
											1153		
126	31	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,45	47824		21521		21521		23243	Казахстан
											1722		
127	32	С1243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,03	86368		2591		2591		2798	Казахстан
											207		
			Итого по разделу: 11. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									1461900	
			Раздел: 12. Включить в смету согласно протокола №2										
128		Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	783,3	3112,56	10,44	2438068	8178	1836948	474351	3145412	
						756,98	0	592942	0		232993		
129		Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	651,84	3112,56	10,44	2028891	6805	1528656	394741	2617522	
						756,98	0	493430	0		193890		
130		Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	487,74	3112,56	10,44	1518120	5092	1143819	295366	1958564	
						756,98	0	369209	0		145078		
131		Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	38,77	3112,56	10,44	120674	405	90921	23478	155684	
						756,98	0	29348	0		11532		
132		Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	321,64	3112,56	10,44	1001124	3358	754291	194779	1291575	
						756,98	0	243475	0		95672		
133		С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	24	757		18168		18168		19621	
											1453		
134		С1241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	62	92		5704		5704		6160	
											456		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135		С1241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	4	70		280		280		302	
											22		
136		С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	332	28		9296		9296		10040	
											744		
137		С1241-213-0401	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	6	22		132		132		143	Казахстан
											11		
138		С1241-208-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	583	37		21571		21571		23297	
											1726		
139		С1241-601-1301	Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 15 мм, проходная	шт.	30	10749		322470		322470		348268	
											25798		
140		С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	30	28		840		840		907	
											67		
141		С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25	шт.	312	65		20280		20280		21902	
											1622		
142		С1242-303-0202	Кран ПП DN 20	шт.	197	2876		566572		566572		611898	
											45326		
143		С1242-303-0203	Кран ПП DN 25	шт.	92	3966		364872		364872		394062	
											29190		
144		С1242-207-1306	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	17642		35284		35284		38107	
											2823		
145		Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3	3015,31	132,82	9046	398	911	7638	18019	
						2578,82	19,09	7736	57		1335		
146		С1242-204-0701	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6896		20688		20688		22343	
											1655		
147		С1241-211-1505	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25х1	шт.	328	681		223368		223368		241237	Казахстан
											17869		
148		Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	651,2	1432,17	2,52	932629	1642	7678	905109	1984759	
						1417,86	0,42	923310	274		147021		
149		С1241-205-2201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные	м	644,688	314		202432		202432		218627	Казахстан
											16195		
150		Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	926,8	1777,77	27,9	1647637	25858	1096293	524170	2345554	
						566,99	10,12	525486	9379		173747		
151		Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	172	5710,78	122,23	982254	21024	718676	243537	1323855	
						1410,2	34,61	242554	5953		98064		
			Итого по разделу: 12. Включить в смету согласно протокола №2									16797858	
			Раздел: 13. Включить в смету согласно протокола №3										
152		Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	15	3606,38	1226,66	54096	18400	19751	23167	83444	
						1062,99	245,89	15945	3688		6181		
153		С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	67,5	14914		1006695		1006695		1087231	Казахстан
											80536		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00994	1029630		10235		10235		11054	Казахстан
											819		
155		Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,2982	191,3	4,71	57	1	33	16	79	
						74,73	0,76	22	0		6		
156		Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /прим.2 лист 10АС/	м² поверхности облицовки	3,456	5006,06	21,71	17301	75	8181	7263	26529	
						2617,15	9,84	9045	34		1965		
157		Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /прим.2 лист 10АС/	м² поверхности облицовки	67,2408	5006,06	21,71	336611	1460	159172	141313	516158	
						2617,15	9,84	175979	662		38234		
158		Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /прим.2 лист 10АС/	м² поверхности облицовки	31,8744	5006,06	21,71	159565	692	75453	66987	244676	
						2617,15	9,84	83420	314		18124		
159		Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	327	4386,45	53,72	1434369	17567	353353	859369	2477237	
						3252,14	32,91	1063450	10762		183499		
160		Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	327	930,21	6,26	304179	2047	123266	143664	483669	
						546,99	2,19	178866	716		35826		
161		Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	327	608,25	4,49	198898	1468	67316	104633	327814	
						397,9	2,07	130113	677		24283		
162		Е11-200801-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	10	11042,41	97,3	110424	973	65003	43756	166514	
						4444,82	20,04	44448	200		12334		
163		Коммерческое предложение	Турбодефлектор диам.160	шт	10	31875		318750		318750	25500	344250	
164		Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	3068	447,95	194,34	1374311	596235	175796	583564	2114496	
						196,31	67,87	602279	208225		156621		
165		С1243-106-0501	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,801	372858		298659		298659	23893	322552	Казахстан
166		С1243-106-0301	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,407	249386		101500		101500	8120	109620	Казахстан
167		С1243-106-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	1317184		205481		205481	16438	221919	Казахстан
168		С1243-106-0502	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,704	574495		978939		978939	78315	1057254	Казахстан
169		Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1305	447,95	194,34	584575	253613	74777	248224	899419	
						196,31	67,87	256185	88570		66620		
170		Коммерческое предложение	Оптический патчкорд SC/APS	м	1305	2094,64		2733505		2733505	218679	2952184	
171		С1243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, типа ОК 2	км	0,14	85358		11950		11950	956	12906	Казахстан
172		Ц13-100603-0114 Кзтр и Кзм=1,09	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 7 4	муфта		33224,29	0	33224	0	0	20267	57770	
						33224,29	0	33224	0		4279		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173		Коммерческое предложение	Муфта оптическая FOSC-A8-24F	шт	1	22767,86		22768		22768	1821	24589	
174		Е11-210102-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	720	420,82	5,75	302990	4140	8114	209534	553528	
175		С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	720	403,8	0,4	290736	288	124560	41004	134525	
176		Ц13-100408-0504 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	3	173		124560		626	9965	34951	
177		С1243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	3	6779,34	0	20338	0	12426	12024	13420	
178		Ц13-100408-0507 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка оптическая. Монтаж оборудования	шт.	45	6570,52	0	19712	0	903	2589	129504	
179		С1247-214-0204	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	45	4142		12426		25875	994	27945	
			Итого по разделу: 13. Включить в смету согласно протокола №3			1662,69	0	74821	0		45090	14435237	
			ИТОГО:			1642,63	0	73918	0		9593	86018717	
			В том числе :			575		25875		25875	2070		
			Стоимость оборудования, всего					65796328	1280344	40388904	14408099		
			в том числе, оборудование поставки заказчика					16601421	422158	7525655	5814290		
			Временные здания и сооружения							7525655			
			Итого с временными			0,9 %		706438		0			
			Зимние удорожания									86725155	
			Итого с зимними удорожаниями			1,02 %		807835					
			Непредвиденные работы и затраты									87532990	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1600147					
			С коэффициентом скидки к=0,95									89133137	
			НДС									84676480	
			Итого с НДС			12 %		10161177,62					
												94837658	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TN stroy"

Эксперт Теренина И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Бизнес

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Рем публик Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш" Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова, 5 БИН 131040023017**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148, г.Балхаш 90 квартал, 29 дом**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш**

Справка № 6 от 30.07.2024 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно-правовая форма код			Организационно-правовая форма Наименование
		55	31.08.2023 г.							
	доп.согл	№1	26.01.2024 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце СМР	из них: оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 город Балхаш	418 269 696,32	47 310 758,93								52 988 050,00
Удержание аванса	125 480 908,90	**14193227,68**								15 896 415,00
Итого с учетом удержания аванса	292 788 787,42	**33 117 531,25**								37 091 635,00
ИТОГО к оплате		33 117 531,25							3 974 103,75	**37 091 635,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
БИН 1310400230177
Руководитель **Мусин С.К.**
(подпись) (ФИО)

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО "TN stroy"
Эксперт **Терешина И.А.**
(подпись) (ФИО)

Подрядчик
ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
Директор **Иманбеков Ж.Т.**
(подпись) (ФИО)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома №11 микрорайона 10 города Балхаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома №11 микрорайона 10 города Балхаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55** от **31.08.2023 г.**

Акт выполненных работ №6

за июль 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛЕСТНИЦЫ										
1	107	Е11-060801-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м^3	4	72342,71	4619,02	289371	18476	191020	75960	394557	
						19968,7	899,4	79875	3598		29226		
2	108	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08856	383478		33961		33961		36678	Казахстан
											2717		
3	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01584	399352		6326		6326		6832	Казахстан
											506		
4	113	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Опорная подушка.Укладка	шт.сборных конструкций	72	917,76	387,94	66079	27932	19483	28861	102535	
						259,22	80,48	18664	5795		7595		
5	114	С1222-203-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4,размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	72	2566		184752		184752		199532	Казахстан
											14780		
6	115	Е11-070519-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород.Установка	м ограждения	89,016	6000,35	134,84	534127	12003	197727	388622	996569	
						3644,26	55,53	324397	4943		73820		
7	116	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,08189	1004968		1087265		1087265		1174246	Казахстан
											86981		
			Итого по разделу: 1. ЛЕСТНИЦЫ									2910949	
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ										
8	17	Е11-100501-0704 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м^2	295,507	2487,51	42,58	735077	12583	141684	524770	1360636	
						1965,47	7,67	580810	2267		100789		
9	18	С1223-103-0202	Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм с однокамерным стеклопакетом,с поворотной фурнитурой ГОСТ 21519-2003	м^2	295,507	85838		25365730		25365730		27394988	
											2029258		
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ									28755624	
			Раздел: 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
10	85	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	747,696	2000,51	109,04	1495773	81529	391404	871208	2556342	
						1367,99	88,5	1022841	66171		189361		
11	90	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	986,262	2000,51	109,04	1973027	107542	516288	1149183	3371991	
						1367,99	88,5	1349197	87284		249781		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	95	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		729,97	2000,51	109,04	1460312	79596	382125	850554	2495738	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	998592	64602		184872		
13	101	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		84,184	2000,51	109,04	168411	9179	44069	98090	287821	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	115163	7450		21320		
14	106	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		392,576	2000,51	109,04	785352	42807	205506	457426	1342202	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	537040	34743		99424		
15	111	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		420,255	2000,51	109,04	840724	45825	219995	489677	1436835	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	574905	37193		106434		
16	115	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		199,215	2000,51	109,04	398532	21723	104285	232123	681108	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	272524	17631		50453		
17	119	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		608,15	2000,51	109,04	1216610	66312	318354	708610	2079240	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	831943	53821		154020		
18	124	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		579,82	2000,51	109,04	1159936	63224	303524	675600	1982381	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1367,99	88,5	793188	51314		146845		
			Итого по разделу: 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									16233658	
			ИТОГО:					37801365	588731	29713498	6550684	47900231	
								7499139	436812		3548182		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		431102					
			Итого с временными									48331333	
			Зимние удорожания			1,02 %		492980					
			Итого с зимними удорожаниями									48824313	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		976486					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49800799	
			С коэффициентом скидки к=0,95									47310759	
			НДС			12 %		5677291,086					
			Итого с НДС									52988050	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ОО "СтройБизнесКонсалтинг"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш" БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TN Stroy"
Эксперт Теренина И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Бизнес Консалтинг"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Рембликм Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш" Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова, 5 БИН 131040023017**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148, г.Балхаш 90 квартал, 29 дом**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш**

Справка № 1 от 11.12.2022 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата				код			Наименование
		55	31.08.2023 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 город Балхаш	19 686 657,32									19 686 657,32
Удержание аванса	5 905 997,20									5 905 997,20
Итого с учетом удержания аванса	13 780 660,12									13 780 660,12
ИТОГО	13 780 660,12	12 304 160,83							1 476 499,30	**13 780 660,12**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
БИН 1310400230177
Руководитель **Мусин С.К.**
(подпись) (ФИО)

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО "TN stroy"
Эксперт **Теренина И.А.**
(подпись) (ФИО)

Подрядчик
ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
Директор **Иманбеков Ж.Т.**
(подпись) (ФИО)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация МСК-Строй"

Договор № 55 от 31 августа 2022 г.

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ за 11.12.2023 года

Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора, из них:	689 344 908,39
2	Сумма договора на 2023 год	19 686 657,32
3	Сумма договора на 2024 год	669 658 251,07
4	Ранее заактированные суммы выполненных работ	0,00
5	Сумма аванса, перечисленная исполнителю в 2023 году	5 905 997,20
6	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
7	Виды выполняемых работ	Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	19 686 657,32
9	Сумма выполненных работ за декабрь 2023 года	19 686 657,32
10	Удержание аванса	5 905 997,20
11	Итого с учетом удержания аванса	13 780 660,12
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом НДС	**13 780 660,12**
	в том числе НДС	1 476 499,30

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Балхаш"
Карагандинская область, г. Балхаш, Уалиханова 5
БИН 131040023017
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____ **Мусин С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш 90 квартал, 29 дом
ИИК KZ118562203102154648
БИН 101040002148
БИК банка KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

_____ **Иманбеков Ж.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017, г. Балхаш ул. Уалиханова 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148, г. Балхаш, 90 квартал, 29 дом**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55** от **31.08.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

декабрь 2023 г. Подземная строительная часть работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕРЕКРЫТИЕ										
1	23	Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	4641,74	1448,72	129969	40564	53325	51978	196503	
						1288,57	284,62	36080	7969		14556		
2	24	С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1092,6769	14914		16296183		16296183		17599877	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ПЕРЕКРЫТИЕ								1303695		
												17796380	
			ИТОГО:					**16426151**	**40564**	**16349507**	**51978**	**17796380**	
								36080	**7969**		**1318251**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**160167**					
			Итого с временными									**17956547**	
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**183157**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**18139704**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**362794**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18502498**	
			С коэффициентом скидки К=0,95									**17577372,61**	
			НДС			**12 %**		**2109284,71**					
			Итого с НДС									**19686657,32**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Теренина И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
инженер Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Рембубликм Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш" Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова, 5 БИН 131040023017**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148, г.Балхаш 90 квартал, 29 дом**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш**

Справка № 3 от 02.05.2024 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата				код			Наименование
		55	31.08.2023 г.							
	доп.согл	№1	26.01.2024 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 город Балхаш	200 259 428,32									93 364 224,00
Удержание аванса	60 077 828,50									28 009 267,20
Итого с учетом удержания аванса	140 181 599,82									65 354 956,80
ИТОГО к оплате		58 352 640,00							7 002 316,80	**65 354 956,80**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
БИН 1310400230177
Руководитель **Мусин С.К.**
(подпись) (ФИО)

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО "TN stroy"
Эксперт **Терешина И.А.**
(подпись) (ФИО)

Подрядчик
ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
Директор **Иманбеков Ж.Т.**
(подпись) (ФИО)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 45-ти квартирного жилого дома №11 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 45-ти квартирного жилого дома №11 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55** от **31.08.2023 г.**

Акт выполненных работ №3

за **май 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ										
1	1	Е11-080201-1003 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича,толщиной 510 мм.Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	159,096	55046,62	3208,5	8757697	510459	6704137	1533572	11114570	
						9699,18	665,65	1543101	105902		823301		
2	2	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	292,6363637	959	4,29	280638	1255	167008	90243	400551	
						384,01	1,47	112375	430		29670		
3	3	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	33,7995	41869		1415151		1415151		1528363	Казахстан
											113212		
4	4	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	51,33	57068,5	4514,37	2929326	231723	2198401	515871	3720813	
						9725,36	1081,18	499203	55497		275616		
5	5	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	22,9909091	959	4,29	22048	99	13121	7090	31469	
						384,01	1,47	8829	34		2331		
6	6	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	2,65545	41869		111181		111181		120075	Казахстан
											8894		
7	7	Е11-080201-1001 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича,толщиной 380 мм.Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	64,263	57292,19	3597,41	3681768	231180	2728103	716515	4750145	
						11242,63	746,33	722485	47961		351862		
8	8	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания.Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм	$м^2$	162,85	959	4,29	156173	698	92938	50220	222904	
						384,01	1,47	62536	239		16511		
9	9	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	10,25955	41869		429557		429557		463922	Казахстан
											34365		
10	10	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		154,371	56569,96	4514,37	8732761	696888	6611520	1479868	11029639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ кладки		9226,82	1081,18	1424353	166903		817010		
11	11	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	30,6	56569,96	4514,37	1731041	138140	1310560	293345	2186337	
						9226,82	1081,18	282341	33084		161951		
12	12	Е11-210103-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки металлические оцинкованные шириной 100 мм.Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	8,46	1888,67	5,34	15978	45	8885	5087	22750	
						833,15	2,02	7048	17		1685		
13	13	С1243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 100 мм,шириной 100 мм	м	8,46	3734		31590		31590		34117	
											2527		
14	14	С1243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	8,46	1221		10330		10330		11156	Казахстан
											826		
15	15	Е11-210103-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм.Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	11,52	2661,31	5,35	30658	61	21396	6641	40283	
						798,69	2,02	9201	23		2984		
16	16	С1243-907-1026	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 100 мм,шириной 200 мм	м	11,52	4892		56356		56356		60864	
											4508		
17	17	С1243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	11,52	2308		26588		26588		28715	Казахстан
											2127		
18	18	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	4,423902	1143808,9	10410,06	5060098	46053	4603602	495169	5999688	
						92778,56	2077,63	410443	9191		444421		
19	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	132,71706	191,3	4,71	25389	625	14846	6913	34886	
						74,73	0,76	9918	101		2584		
20	20	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	2,463888	586203,68	3621,55	1444340	8923	1187017	233508	1812076	
						100816,13	1089,24	248400	2684		134228		
21	21	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые.Установка /прим.16 лист 24АС/	т стальных элементов	0,026136	784425,93	18658,77	20502	487	10360	11458	34517	
						369376	2158,32	9654	56		2557		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ									43647840	
			Раздел: 2. ПЕРЕКРЫТИЕ										
22	22	Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	30	3606,38	1226,66	108191	36800	39502	46334	166887	
						1062,99	245,89	31890	7377		12362		
23	23	Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	150	4641,74	1448,72	696261	217308	285668	278454	1052693	
						1288,57	284,62	193286	42693		77978		
24	25	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,163152	1029630		167986		167986		181425	Казахстан
											13439		
25	26	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	4,89456	191,3	4,71	936	23	548	255	1286	
						74,73	0,76	366	4		95		
26	27	Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	3,08	62556,68	4240,5	192675	13061	136084	41999	253448	
						14133,02	851,59	43530	2623		18774		
27	28	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03784	403617		15273		15273		16495	
											1222		
28	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11594	399352		46301		46301		50005	Казахстан
											3704		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	30	Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м³	10,88	62556,68	4240,5	680617	46136	480713	148360	895295	
						1413,02	851,59	153767	9265		66318		
30	31	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,11008	403617		44430		44430		47984	
											3554		
31	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36704	399352		146578		146578		158304	Казахстан
											11726		
32	33	Е11-060801-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м²,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м³	1,4	62556,68	4240,5	87579	5936	61856	19090	115203	
						1413,02	851,59	19786	1192		8534		
33	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01166	399352		4656		4656		5029	Казахстан
											373		
34	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0716	372799		26692		26692		28827	Казахстан
											2135		
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕКРЫТИЕ									2972881	
			Раздел: 3. ПЕРЕГОРОДКИ										
35	85	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	14,154	13187,47	4278	186655	60551	35466	95977	305243	
						6403,76	887,53	90639	12562		22611		
36	86	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5,D600 ГОСТ 31360-2007	м³	13,02168	33685		438635		438635		473726	Казахстан
											35091		
37	87	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	563,275	7366,41	415,55	4149315	234069	2427941	1434233	6030231	
						2640,46	97,43	1487305	54880		446683		
38	88	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	96,275	8559,07	415,55	824024	40007	529807	245139	1154696	
						2640,46	97,43	254210	9380		85533		
39	89	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания.Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	м²	67,3125	959	4,29	64553	289	38415	20758	92136	
						384,01	1,47	25849	99		6825		
40	90	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м³	5,65425	41869		236738		236738		255677	Казахстан
											18939		
41	91	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,09171	1143808,9	10410,06	104899	955	95435	10265	124377	
						92778,56	2077,63	8509	191		9213		
42	92	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,7513	191,3	4,71	526	13	308	143	723	
						74,73	0,76	206	2		54		
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕГОРОДКИ									8436809	
			Раздел: 4. ПЕРЕМЫЧКИ										
43	43	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	180	917,76	387,94	165197	69829	48708	72153	256338	
						259,22	80,48	46660	14486		18988		
44	44	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.Укладка.Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.сборных конструкций	30	3575,45	2100,11	107264	63003	1482	65902	187019	
						1425,94	435,7	42778	13071		13853		
45	45	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		10,7658	173826		1871376		1871376		2021086	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							149710		
46	46	Е11-070107-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Накладки арматурные стыковые.Установка		0,011106	411626,93	18658,77	4572	207	262	4869	10196	
			т стальных элементов			369376	2158,32	4102	24		755		
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,011106	399352		4435		4435		4790	Казахстан
				т							355		
48	48	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,1265904	1143808,9	10410,06	144795	1318	131733	14169	171681	
			т стальных элементов			92778,56	2077,63	11745	263		12717		
49	49	Е11-070107-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка		0,7903152	1116212,59	10113,96	882160	7993	820247	65544	1023520	
			т стальных элементов			68225,92	2057,46	53920	1626		75816		
50	50	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		27,840348	191,3	4,71	5326	131	3114	1450	7318	
				$м^2$		74,73	0,76	2081	21		542		
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕМЫЧКИ									3681947	
			Раздел: 5. ЛЕСТНИЦЫ										
51	101	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж		2,14836	109259,23	37273,15	234728	80076	33378	102496	364202	
			т конструкций			56449,79	12693,95	121274	27271		26978		
52	102	С1222-503-0101	Косоуры		0,86784	981243		851562		851562		919687	Казахстан
				т							68125		
53	103	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,28052	973588		1246699		1246699		1346435	Казахстан
				т							99736		
54	105	Е11-070518-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие.Устройство по готовому основанию		232,2	2136,76	81,17	496156	18848	12469	558032	1138523	
				м ступеней		2001,89	34,75	464839	8069		84335		
55	106	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84		116,1	7025		815603		815603		880851	Казахстан
				м							65248		
			Итого по разделу: 5. ЛЕСТНИЦЫ									4649698	
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ										
56	1	Е11-100501-0105 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых		3,7692	4347,65	255,99	16387	965	8070	7040	25301	
				$м^2$		1950,54	124,67	7352	470		1874		
57	2	Е11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых .		58,4292	3283,25	252,17	191838	14734	93428	81864	295598	
				$м^2$ проемов		1432,08	124,67	83675	7284		21896		
58	3	Е11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		15,399	3698,67	255,04	56956	3927	25388	26625	90268	
				$м^2$ проемов		1794,96	126,19	27641	1943		6687		
59	4	Е11-100501-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей глухих		35,844	4813,38	247,99	172531	8889	76746	82173	275080	
				$м^2$		2424,27	122,98	86896	4408		20376		
60	5	Е11-100501-0103 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых		2,0976	5167,58	254,98	10840	535	5511	4547	16618	
				$м^2$		2285,36	122,98	4794	258		1231		
61	6	С1223-102-0207	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		62,1984	34956		2174207		2174207		2348144	
				$м^2$							173937		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	7	С1223-102-0307	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	15,399	36727		565559		565559	45245	610804	
63	8	С1223-102-0104	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м²	35,844	25501		914058		914058	73125	987183	
64	9	С1223-102-0105	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м²	2,0976	40016		83938		83938	6715	90653	
65	10	Е11-100501-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м².Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м² проемов	36,0996	5275,23 2258,35	263,29 128,72	190434 81526	9505 4647	99403	77555 21439	289428	
66	11	С1223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7,остекленная двухкамерным стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-99,ГОСТ 30674-99	м²	36,0996	42592		1537554		1537554	123004	1660558	
			Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ									6689635	
			Раздел: 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
67	85	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	373,848	2000,51 1367,99	109,04 88,5	747887 511420	40765 33086	195702	435604 94681	1278172	
68	91	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	328,754	930,21 546,99	6,26 2,19	305810 179825	2058 720	123927	144435 36018	486263	
69	101	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	42,092	2000,51 1367,99	109,04 88,5	84205 57581	4590 3725	22034	49045 10660	143910	
70	106	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	196,288	2000,51 1367,99	109,04 88,5	392676 268520	21403 17371	102753	228713 49712	671101	
			Итого по разделу: 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									2579446	
			Раздел: 8. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В										
71	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-56,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1595544		1595544		1595544		1595544	
			Отпускная цена			1595544		1595544					
			Сметная стоимость оборудования					*1595544*					
72	6	С1247-201-1202	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	64024		960360		960360	76829	1037189	
			Итого по разделу: 8. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									2632733	
			Раздел: 9. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В										
73	46	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	15673		15673		15673	1254	16927	
			Итого по разделу: 9. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									16927	
			Раздел: 10. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
74	50	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1635,06	447,95 196,31	194,34 67,87	732425 320979	317758 110972	93689	311005 83470	1126900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	51	С1243-106-0901	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	610821		47644		47644		51456	Казахстан
											3812		
76	52	С1243-106-0701	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,216	494622		106838		106838		115385	Казахстан
											8547		
77	53	С1243-106-0501	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,209	372858		450785		450785		486848	Казахстан
											36063		
78	54	С1243-106-0301	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,388	249386		96762		96762		104503	Казахстан
											7741		
79	55	С1243-106-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,279	1317184		367494		367494		396894	Казахстан
											29400		
80	56	С1243-106-0502	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,511	574495		1442557		1442557		1557962	Казахстан
											115405		
81	57	С1243-110-1006	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,128	1345993		172287		172287		186070	Казахстан
											13783		
82	58	Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	46	136,22	1,6	6266	74	580	4044	11135	
						122,02	0,08	5613	4		825		
83	59	Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10,8	155,76	1,72	1682	18	152	1089	2993	
						139,94	0,13	1511	1		222		
84	60	Е11-210201-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Добавлять на каждый следующий провод	м	21,6	55,46	0,23	1198	5	195	720	2071	
						46,21	0,1	998	2		153		
85	61	С1243-142-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,16686	696006		116136		116136		125427	Казахстан
											9291		
86	62	С1243-142-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2369	179682		42567		42567		45972	Казахстан
											3405		
87	63	Е11-210101-0203 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25,6	602,23	5,49	15417	140	1089	10224	27692	
						554,19	0,52	14187	13		2051		
88	64	Е11-210101-0205 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	869,4	295,89	3,83	257247	3330	4703	179514	471702	
						286,65	0,13	249214	113		34941		
89	65	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	199,98	88		17598		17598		19006	
											1408		
90	66	С1241-207-0206	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	129,28	331		42792		42792		46215	
											3423		
91	67	С1241-207-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	4190,49	164		687240		687240		742219	
											54979		
			Итого по разделу: 10. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									5520450	
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
92	68	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,с количеством зажимов до 10	шт	250	8909,49	67,19	2227373	16798	784855	1026517	3514200	
						5702,88	0	1425720	0		260310		
93	69	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов КМ-216,степень защиты IP44	шт.	570	144		82080		82080		88646	
											6566		
94	70	С1247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	21	1289		27069		27069		29235	
											2166		
			Итого по разделу: 11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									3632081	
			ИТОГО:					66980475	3208683	50442170	11341836	84460448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								11734081	812238	1595544	6138135		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1595544			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		745784				85206232	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,02 %		852829				86059061	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1689270				87748331	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									83360914	
			С коэффициентом скидки к=0,95										
			НДС			12 %		10003309,73				93364224	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TN stroy"

Эксперт Терешина И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Билдер"

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Ремпубликм Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш" Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова, 5 БИН 131040023017**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148, г.Балхаш 90 квартал, 29 дом**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 города Балхаш**

Справка № 5 от 15.07.2024 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно-правовая форма код			Организационно-правовая форма Наименование
		55	31.08.2023 г.							
	доп.согл	№1	26.01.2024 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце СМР	из них: оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства 45-ти квартирного жилого дома № 11 микрорайона 10 город Балхаш	365 281 646,32	44 563 642,86								49 911 280,00
Удержание аванса	109 584 493,90	**13369092,86**								14 973 384,00
Итого с учетом удержания аванса	255 697 152,42	**31 194 550,00**								34 937 896,00
ИТОГО к оплате		31 194 550,00							3 743 346,00	**34 937 896,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Балхаш"

БИН 131040023017

Руководитель **Мусин С.К.**

(подпись) (ФИО)

Представитель технического надзора Заказчика:

ТОО "TN stroy"

Эксперт **Еременина И.А.**

(подпись) (ФИО)

Подрядчик

ТОО "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

Директор **Иманбеков Ж.Т.**

(подпись) (ФИО)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома №11 микрорайона 10 города Балхаш**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома №11 микрорайона 10 города Балхаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55** от **31.08.2023 г.**

Акт выполненных работ №5

за **июль 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЕРЕКРЫТИЕ										
1	27	Е11-060801-0109 Ктр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	1,96	62556,68 14133,02	4240,5 851,59	122611 27701	8311 1669	86599	26727 11947	161285	
2	28	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,024136	403617		9742		9742	779	10521	
3	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07378	399352		29464		29464	2357	31821	Казахстан
4	30	Е11-060801-0109 Ктр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	7,48	62556,68 14133,02	4240,5 851,59	467924 105715	31719 6370	330490	101997 45594	615515	
5	31	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,07568	403617		30546		30546	2444	32990	
6	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25234	399352		100772		100772	8062	108834	Казахстан
7	33	Е11-060801-0109 Ктр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,7	62556,68 14133,02	4240,5 851,59	43790 9893	2968 596	30928	9545 4267	57602	
8	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00583	399352		2328		2328	186	2514	Казахстан
9	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0358	372799		13346		13346	1068	14414	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ПЕРЕКРЫТИЕ									1035496	
			Раздел: 2. ЛЕСТНИЦЫ										
10	101	Е11-090304-0101 Ктр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,214836	109259,23 56449,79	37273,15 12693,95	23473 12127	8007 2727	3338	10250 2698	36421	
11	102	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,086784	981243		85156		85156	6812	91968	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	103	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,128052	973588		124670		124670		134644	Казахстан
13	105	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие.Устройство по готовому основанию	м ступеней	11,61	2136,76	81,17	24808	942	623	9974	56927	
						2001,89	34,75	23242	403		27902		
14	106	С1222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	11,61	7025		81560		81560	4217	88085	Казахстан
15	107	Е11-060801-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м^3	2	72342,71	4619,02	144685	9238	95510	6525	197278	
						19968,7	899,4	39937	1799		37980		
16	108	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04428	383478		16980		16980	14613	18338	Казахстан
17	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00792	399352		3163		3163	1358	3416	Казахстан
18	113	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Опорная подушка.Укладка	шт.сборных конструкций	36	917,76	387,94	33039	13966	9742	253	51268	
						259,22	80,48	9332	2897		14431		
19	114	С1222-203-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4,размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	36	2566		92376		92376	3798	99766	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ЛЕСТНИЦЫ								7390	778111	
			Раздел: 3. ПРОЕМЫ										
20	1	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,6538	4347,65	255,99	24581	1447	12105	10560	37952	
						1950,54	124,67	11028	705		2811		
21	2	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2 проемов	87,6438	3283,25	252,17	287757	22102	140142	122796	443398	
						1432,08	124,67	125513	10927		32845		
22	3	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2 проемов	23,0985	3698,67	255,04	85434	5891	38082	39938	135402	
						1794,96	126,19	41461	2915		10030		
23	4	Е11-100501-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	53,766	4813,38	247,99	258796	13333	115119	123260	412620	
						2424,27	122,98	130343	6612		30564		
24	5	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	3,1464	5167,58	254,98	16259	802	8266	6820	24925	
						2285,36	122,98	7191	387		1846		
25	6	С1223-102-0207	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые однарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м^2	93,2976	34956		3261311		3261311		3522216	
26	7	С1223-102-0307	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые однарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м^2	23,0985	36727		848339		848339	260905	916206	
27	8	С1223-102-0104	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые однарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м^2	53,766	25501		1371087		1371087	67867	1480774	
											109687		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	9	С1223-102-0105	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м²	3,1464	40016		125906		125906		135979	
											10073		
29	10	Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м².Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м² проемов	54,1494	5275,23	263,29	285651	14257	149105	116332	434142	
						2258,35	128,72	122288	6970		32159		
30	11	С1223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7,остекленная двухкамерным стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-99,ГОСТ 30674-99	м²	54,1494	42592		2306331		2306331		2490837	
											184506		
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									10034451	
			Раздел: 4. ПОЛЫ										
31	43	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м² изолируемой поверхности	456,9	490,55	46,14	224132	21081	0	200136	458211	
						444,41	21,58	203051	9860		33943		
32	47	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	456,9	1032,91	35,52	471937	16230	229844	221025	748398	
						494,34	20,29	225864	9271		55436		
33	48	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.30мм/	м² стяжки	456,9	275,44	12,18	125849	5565	114705	8124	144692	
						12,21	6,71	5579	3066		10719		
34	51	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м² изолируемой поверхности	41,38	490,55	46,14	20299	1909	0	18126	41499	
						444,41	21,58	18390	893		3074		
35	53	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	41,38	2330,41	117,33	96432	4855	51544	38312	145523	
						967,46	17,49	40033	724		10779		
36	54	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	41,38	1431,35	58,02	59229	2401	32674	23093	88908	
						583,73	9,97	24155	413		6586		
37	55	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	41,38	1032,91	35,52	42742	1470	20816	20018	67781	
						494,34	20,29	20456	840		5021		
38	56	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/	м² стяжки	41,38	550,89	24,36	22796	1008	20777	1472	26210	
						24,42	13,42	1010	555		1942		
39	63	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	1826,39	1032,91	35,52	1886496	64873	918765	883516	2991608	
						494,34	20,29	902858	37057		221596		
40	64	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.30мм/	м² стяжки	1826,39	275,44	12,18	503061	22245	458515	32473	578381	
						12,21	6,71	22300	12255		42847		
41	67	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	165,51	2330,41	117,33	385706	19420	206163	153237	582058	
						967,46	17,49	160124	2895		43115		
42	68	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	165,51	1431,35	58,02	236903	9603	130687	92368	355612	
						583,73	9,97	96613	1650		26341		
43	69	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	165,51	1032,91	35,52	170957	5879	83260	80065	271103	
						494,34	20,29	81818	3358		20081		
44	70	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/	м² стяжки	165,51	550,89	24,36	91178	4032	83104	5887	104831	
						24,42	13,42	4042	2221		7766		
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ									6604815	
			Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	85	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	747,696	2000,51	109,04	1495773	81529	391404	871208	2556342	
						1367,99	88,5	1022841	66171		189361		
46	90	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	657,508	2000,51	109,04	1315351	71694	344192	766122	2247993	
						1367,99	88,5	899464	58189		166520		
47	95	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	729,97	2000,51	109,04	1460312	79596	382125	850554	2495738	
						1367,99	88,5	998592	64602		184872		
48	101	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	84,184	2000,51	109,04	168411	9179	44069	98090	287821	
						1367,99	88,5	115163	7450		21320		
49	106	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	392,576	2000,51	109,04	785352	42807	205506	457426	1342202	
						1367,99	88,5	537040	34743		99424		
50	111	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	420,255	2000,51	109,04	840724	45825	219995	489677	1436835	
						1367,99	88,5	574905	37193		106434		
51	115	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	199,215	2000,51	109,04	398532	21723	104285	232123	681108	
						1367,99	88,5	272524	17631		50453		
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									11048039	
			Раздел: 6. Электрооборудование и электроосвещение										
52	1	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	29023,08	978,93	29023	979	16222	8803	40852	
						11821,84	404,07	11822	404		3026		
53	3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчик,устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1923,1	112,52	1923	113	37	1311	3493	
						1773,32	47,67	1773	48		259		
54	4	С1247-301-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные,типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23571		23571		23571		25457	
			Итого по разделу: 6. Электрооборудование и электроосвещение								1886		
			Раздел: 7. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									69802	
55	45	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	2291,64	229,58	2292	229	24	1536	4134	
						2038,3	95,33	2038	95		306		
56	47	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3778,02	35,27	7556	71	3620	2783	11166	
						1932,57	0	3865	0		827		
57	48	С1247-204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1086		1086		1086		1173	
58	49	С1247-204-0807	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1086		1086		1086	87	1173	
			Итого по разделу: 7. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								87	17646	
			Раздел: 8. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
59	50	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	3173,94	447,95	194,34	1421766	616823	181867	603715	2187511	
						196,31	67,87	623076	215415		162030		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 8. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									2187511	
			Раздел: 9. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
60	68	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,с количеством зажимов до 10	шт	341	8909,49	67,19	3038136	22912	1070542	1400170	4793369	
						5702,88	0	1944682	0		355063		
61	71	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	5	820,3	5,61	4102	28	367	2674	7318	
						741,37	1,43	3707	7		542		
62	72	С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	1193871		5969		5969		6447	Казахстан
63	73	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	153	986,48	33,08	150931	5061	105152	30473	195916	
						266,13	10,49	40718	1605		14512		
64	74	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто изстали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	28	784,49	81,01	21966	2268	12778	5510	29674	
						247,12	26,22	6919	734		2198		
65	75	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	7653,04	260,33	45918	1562	34091	7782	57996	
						1710,86	90,56	10265	543		4296		
66	76	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж постронтельным основаниям	м	96	410,78	30,32	39435	2911	3676	24277	68809	
						342,17	9,06	32848	870		5097		
67	77	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,15168	403367		61183		61183		66078	
			Итого по разделу: 9. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								4895		
												5225606	
			Раздел: 10. Включить										
68		С1234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м^3 до 55 кг/м^3	м^3	47,0607	57922		2725850		2725850		2943918	
69		Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=9	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.75мм/	м^2 стяжки	456,9	1221,19	54,82	557962	25047	516178	28698	633593	
						36,63	30,19	16736	13794		46933		
70		Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,704848	22895,24	2118,01	61928	5729	114	53265	124408	
						20735,23	904,67	56086	2447		9215		
71		С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,704848	481766		1303104		1303104		1407352	
72		С1234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м^3 до 55 кг/м^3	м^3	4,26214	57922		246872		246872	104248	266622	
73		Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2449696	22895,24	2118,01	5609	519	10	19750	11268	
						20735,23	904,67	5080	222		4824		
74		С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2449696	481766		118018		118018	835	127459	
75		Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=9	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.75мм/	м^2 стяжки	1826,39	1239,51	54,82	2263829	100123	2063346	9441	2602789	
						54,95	30,19	100360	55139		146166		
			Итого по разделу: 10. Включить								192794		
												8117409	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					33263172	1450282	22060319	8513577	45118887	
								9752568	707337		3342138		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		406070					
			Итого с временными									45524957	
			Зимние удорожания			1,02 %		464355					
			Итого с зимними удорожаниями									45989312	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		919786					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46909098	
			С коэффициентом скидки к=0,95									44563643	
			НДС			12 %		5347637,172					
			Итого с НДС									49911280	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Строительное Консалтинг" АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "TN stroy"
Эксперт Терешина И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Бизнес Консалтинг"
Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)