Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21**	**210840029664**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№220033/06 от 20.09.2024г. к Договору № 32 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
267	**25.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	237 775 849,17	237 775 849,17	25 475 983,84
				Итого	1	x	237 775 849,17	25 475 983,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) в.и.о.рук / _____ / Тасбулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№32	07.07.2022г						
		№220033/06	20.09.2024г						

Спец и-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь 2024г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	**тенге**	**8 768 414 682,92**	**1 787 520 186,30**	**1 787 520 186,30**	**0,00**	**5 668 757 276,99**	**5 906 533 126,16**		**150 882 845,97**	**237 775 849,17**

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 160 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функционирования

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/06 от 20.09.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №46
за декабрь месяц 2024 года
Наружные сети водоснабжения.ул. №45(остаточные работы, 1 пуск). Локальная смета №06-01-64

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 62)									
1	3	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	1 322	485	485	641170	641170	--	--	641170
						--	106	--	140132		--	
2	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	2 553	485	485	1238205	1238205	--	--	1238205
						--	106	--	270618		--	
3	5	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³	72	8 695	--	626040	--	--	--	626040
						8 695	--	626040	--		--	
4	6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 вручную без креплений с откосами.	м³	138	8 695	--	1199910	--	--	--	1199910
						8 695	--	1199910	--		--	

5	7	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$	43	10 434	--	448662	--	--	--	448662
						10 434	--	448662	--		--	
6	8	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 вручную без креплений с откосами после разработки механизированным способом/.	$м^3$	83	10 434	--	866022	--	--	--	866022
						10 434	--	866022	--		--	
7	9	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	336	456	456	153216	153216	--	--	153216
						--	99	--	33264		--	
8	10	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	98 537,4	39	--	3842959	--		--	3842959
						--	--	--	--		--	
9	11	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	3 493	456	456	1592808	1592808	--	--	1592808
						--	99	--	345807		--	
10	12	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	81 736,2	39	--	3187712	--		--	3187712
						--	--	--	--		--	
11	13	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	3 406	113	113	384878	384878	--	--	384878
						--	29	--	98774		--	
12	14	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	87	4 539	--	394893	--	--	--	394893
						4 539	--	394893	--		--	
13	15	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	522	100	100	52200	52200	--	--	52200
						--	26	--	13572		--	
14	16	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	14	4 132	--	57848	--	--	--	57848
						4 132	--	57848	--		--	

15	17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	564,408	4 180	--	2359225	--	2359225	--	2359225
						--	--	--	--		--	
16	18	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3 928	710	268	2788880	1052704	--	--	2788880
						442	88	1736176	345664		--	
17	19	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	1 232	5 013	5 013	6176016	6176016	--	--	6176016
						--	2 021	--	2489872		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				26010644	11291197	2359225	--	26010644
								5329551	3737703	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				26010644				
		Всего заработная плата		тенге					9067254			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2359225				
		Транспортные расходы		тенге				7030670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				26010644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2717
			Сметная заработная плата	тенге					9067254			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				26010644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2717
			Сметная заработная плата	тенге					9067254			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
18	20	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	131	10 500	489	1375500	64059	602338	--	1375500
						5 413	118	709103	15458		--	
19	21	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,011	6 203 923	2 000 342	68243	22004	4233	--	68243
						3 818 707	574 640	42006	6321		--	
20	22	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	11	34 475	--	379225	--	379225	--	379225
						--	--	--	--		--	
21	23	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,2885	1 609 624	529 479	464377	152755	--	--	464377
						1 080 145	138 828	311622	40052		--	
22	24	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	6 412	22	70532	242	6149	--	70532
						5 831	6	64141	66		--	
23	25	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	302,495	2 466	--	745953	--	745953	--	745953
						--	--	--	--		--	
24	26	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	31 382	2 867	31382	2867	8265	--	31382

						20 250	68	20250	68		--	
25	29	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,011	6 003 377	1 881 802	66037	20700	40045	--	66037
						481 083	567 716	5292	6245		--	
26	37	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0399	264 209	10 542	10542	421	408	--	10542
						243 446	3 533	9713	141		--	
27	38	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	151 884	--	151884	--	151884	--	151884
						--	--	--	--		--	
28	39	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	14 294	611	14294	611	3159	--	14294
						10 524	197	10524	197		--	
29	40	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	84 711	--	84711	--	84711	--	84711
						--	--	--	--		--	
30	47	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	3	4 366	--	13098	--	13098	--	13098
						--	--	--	--		--	
31	48	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	1 578	--	4734	--	4734	--	4734
						--	--	--	--		--	
32	49	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	3	529	--	1587	--	1587	--	1587
						--	--	--	--		--	
33	50	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	5 576	319	5576	319	--	--	5576
						5 257	2	5257	2		--	
34	51	241-208-1206 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 486	--	2486	--	2486	--	2486
						--	--	--	--		--	
35	52	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,01261	1 234 313	4 432	15565	56	--	--	15565
						1 229 881	1 428	15509	18		--	
36	54	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	13	5 976	--	77688	--	77688	--	77688
						--	--	--	--		--	
Колодцы водопроводные Д=1500мм/7шт/												

37	55	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,525	140 161	30 228	1895678	408834	250037	--	1895678
						91 446	9 523	1236807	128799		--	
38	56	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	43 426	--	303982	--	303982	--	303982
						--	--	--	--		--	
39	57	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	30 057	--	210399	--	210399	--	210399
						--	--	--	--		--	
40	58	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	7 087	--	70870	--	70870	--	70870
						--	--	--	--		--	
41	59	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	13 070	--	91490	--	91490	--	91490
						--	--	--	--		--	
42	60	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18 066	--	108396	--	108396	--	108396
						--	--	--	--		--	
43	61	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	34 112	--	579904	--	579904	--	579904
						--	--	--	--		--	
44	62	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30 815	--	92445	--	92445	--	92445
						--	--	--	--		--	
45	63	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7	31 145	--	218015	--	218015	--	218015
						--	--	--	--		--	
46	66	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	299,5	64	--	19168	--	19168	--	19168
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7173761	672868	4070669	--	7173761
								2430224	197367	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7173761				
		Материалы		тенге				914635				
		Всего заработная плата		тенге					2627591			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3156035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7173761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
			Сметная заработная плата	тенге					2627591			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7173761				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							501
			Сметная заработная плата	тенге				2627591			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							33184405
			В ТОМ ЧИСЛЕ								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге			7759775				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				11964065			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				3935070			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					6429895		
			- Перевозка грузов	тенге			7030671				
			ИТОГО:		33 184 405	0		33 184 405			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		2 488 830			2 488 830			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		107 020			107 020			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		35 780 255	0	0	35 780 255			
			Сметная прибыль 5%		1 789 013			1 789 013			
			Непредвиденные работы и затраты 5%		1 789 013	0	0	1 789 013			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		39 358 281	0	0	39 358 281			
			Итого с учетом тендерной скидки		38 819 681	0	0	38 819 681			
			НДС 12%				4 658 362	4 658 362			
			ИТОГО по акту		38 819 681		4 658 362	43 478 042			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Ибрагимова Т. А. Бахмов С.

5	7	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	$м^3$	53	8 695	--	460835	--	--	--	460835
						8 695	--	460835	--		--	
6	8	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 вручную без креплений с откосами	$м^3$	6	8 695	--	52170	--	--	--	52170
						8 695	--	52170	--		--	
7	9	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$	24	7 994	--	191856	--	--	--	191856
						7 994	--	191856	--		--	
8	10	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$	32	10 434	--	333888	--	--	--	333888
						10 434	--	333888	--		--	
9	11	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 вручную без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	$м^3$	3	9 999	--	29997	--	--	--	29997
						9 999	--	29997	--		--	
10	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	159	456	456	72504	72504	--	--	72504
						--	99	--	15741		--	
11	13	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	46 823,4	39	--	1826113	--		--	1826113
						--	--	--	--		--	
12	14	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	1 606	456	456	732336	732336	--	--	732336
						--	99	--	158994		--	
13	15	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	37 580,4	39	--	1465636	--		--	1465636
						--	--	--	--		--	
14	16	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	1 567	113	113	177071	177071	--	--	177071
						--	29	--	45443		--	

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 17 мая 2024 года № 169 Приложение 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/06 от 20.09.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №47
за декабрь месяц 2024 года
Наружные сети водоснабжения.ул. №57(остаточные работы, пуск1). Локальная смета №06-01-71

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 85)									
1	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	740	456	456	337440	337440	--	--	337440
						--	99	--	73260		--	
2	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	991	485	485	480635	480635	--	--	480635
						--	106	--	105046		--	
3	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. .	м³ грунта	111	485	485	53835	53835	--	--	53835
						--	106	--	11766		--	
4	6	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³	41	6 662	--	273142	--	--	--	273142
						6 662	--	273142	--		--	

15	17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	41	4 539	--	186099	--	--	--	186099
						4 539	--	186099	--		--	
16	18	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	284	100	100	28400	28400	--	--	28400
						--	26	--	7384		--	
17	19	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	7	4 132	--	28924	--	--	--	28924
						4 132	--	28924	--		--	
18	20	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	291	4 180	--	1216380	--	1216380	--	1216380
						--	--	--	--		--	
19	21	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	1 851	710	268	1314210	496068	--	--	1314210
						442	88	818142	162888		--	
20	22	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	547	5 013	5 013	2742111	2742111	--	--	2742111
						--	2 021	--	1105487		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12003582	5120400	1216380	--	12003582
								2375053	1686009	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				12003582				
		Всего заработная плата		тенге					4061062			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1216380				
		Транспортные расходы		тенге				3291748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12003582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
			Сметная заработная плата	тенге					4061062			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12003582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
			Сметная заработная плата	тенге					4061062			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
21	23	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	72	10 500	489	756000	35208	331056	--	756000
						5 413	118	389736	8496		--	
22	24	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0335	1 542 373	502 660	51669	16839	--	--	51669
						1 039 713	136 619	34830	4577		--	
23	25	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,835	829	--	28049	--	28049	--	28049
						--	--	--	--		--	

24	26	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,011	6 203 923	2 000 342	68243	22004	4233	--	68243
						3 818 707	574 640	42006	6321		--	
25	27	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /325х8мм/ФУТЛЯР/	м	11,044	34 475	--	380742	--	380742	--	380742
						--	--	--	--		--	
26	28	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,1408	1 609 624	529 479	226635	74551	--	--	226635
						1 080 145	138 828	152084	19547		--	
27	29	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	6 412	22	70532	242	6149	--	70532
						5 831	6	64141	66		--	
28	30	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	153,318	2 466	--	378082	--	378082	--	378082
						--	--	--	--		--	
29	31	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	31 382	2 867	31382	2867	8265	--	31382
						20 250	68	20250	68		--	
30	36	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,011	6 003 377	1 881 802	66037	20700	40045	--	66037
						481 083	567 716	5292	6245		--	
31	37	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	10 699	301	42796	1204	7304	--	42796
						8 572	101	34288	404		--	
32	38	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	4	194 318	--	777272	--	777272	--	777272
						--	--	--	--		--	
33	39	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	4	15 244	--	60976	--	60976	--	60976
						--	--	--	--		--	
34	40	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	14 294	611	14294	611	3159	--	14294
						10 524	197	10524	197		--	
35	41	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	84 711	--	84711	--	84711	--	84711
						--	--	--	--		--	

36	48	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0839	264 209	10 542	22167	884	858	--	22167
						243 446	3 533	20425	296		--	
37	49	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ПШФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	151 884	--	151884	--	151884	--	151884
						--	--	--	--		--	
38	50	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 /100x100/	шт.	2	153 768	--	307536	--	307536	--	307536
						--	--	--	--		--	
39	52	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6 455	100	6455	100	967	--	6455
						5 388	34	5388	34		--	
40	55	242-206-0506 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 50	шт.	1	171 462	--	171462	--	171462	--	171462
						--	--	--	--		--	
41	56	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	1	9 170	--	9170	--	9170	--	9170
						--	--	--	--		--	
42	57	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	1	65 166	--	65166	--	65166	--	65166
						--	--	--	--		--	
43	58	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	5 576	319	11152	638	--	--	11152
						5 257	2	10514	4		--	
44	60	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм/30°/	шт.	1	2 666	--	2666	--	2666	--	2666
						--	--	--	--		--	
45	61	241-208-1203 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм/45°/	шт.	1	743	--	743	--	743	--	743
						--	--	--	--		--	
46	62	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	1	2 100	--	2100	--	2100	--	2100
						--	--	--	--		--	
47	63	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 /63мм/	шт.	1	2 907	--	2907	--	2907	--	2907
						--	--	--	--		--	
48	64	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	797	--	797	--	797	--	797
						--	--	--	--		--	

49	65	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /63/	шт.	1	529	--	529	--	529	--	529
						--	--	--	--		--	
50	66	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	6	4 366	--	26196	--	26196	--	26196
						--	--	--	--		--	
51	67	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6	1 578	--	9468	--	9468	--	9468
						--	--	--	--		--	
52	68	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	6	529	--	3174	--	3174	--	3174
						--	--	--	--		--	
53	72	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00666	1 234 313	4 432	8221	30	--	--	8221
						1 229 881	1 428	8191	10		--	
54	73	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	4	1 428	--	5712	--	5712	--	5712
						--	--	--	--		--	
55	74	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	2 674	--	5348	--	5348	--	5348
						--	--	--	--		--	
56	75	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	9	5 976	--	53784	--	53784	--	53784
						--	--	--	--		--	
				Колодцы водопроводные Д=1500мм/6шт/								
57	77	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,845	140 161	30 228	1379885	297595	182004	--	1379885
						91 446	9 523	900286	93754		--	
58	78	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	43 426	--	217130	--	217130	--	217130
						--	--	--	--		--	
59	79	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	30 057	--	150285	--	150285	--	150285
						--	--	--	--		--	
60	80	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	7 087	--	63783	--	63783	--	63783
						--	--	--	--		--	
61	81	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	13 070	--	65350	--	65350	--	65350

						--	--	--	--		--	
62	82	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18 066	--	72264	--	72264	--	72264
						--	--	--	--		--	
63	83	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	34 112	--	409344	--	409344	--	409344
						--	--	--	--		--	
64	84	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30 815	--	92445	--	92445	--	92445
						--	--	--	--		--	
65	85	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	5	31 145	--	155725	--	155725	--	155725
						--	--	--	--		--	
66	88	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	185,3	64	--	11859	--	11859	--	11859
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6522127	473473	4350699	--	6522127
								1697955	140019	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6522127				
		Материалы		тенге				584042				
		Всего заработная плата		тенге					1837974			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3766659				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				6522127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
			Сметная заработная плата	тенге					1837974			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6522127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
			Сметная заработная плата	тенге					1837974			
			РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
67	89	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	97	485	485	47045	47045	--	--	47045
						--	106	--	10282		--	
68	90	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	281	485	485	136285	136285	--	--	136285
						--	106	--	29786		--	
69	91	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	5	8 695	--	43475	--	--	--	43475
						8 695	--	43475	--		--	
70	92	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	15	8 695	--	130425	--	--	--	130425

						8 695	–	130425	–		–	
71	93	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	3	10 434	–	31302	–	–	–	31302
						10 434	–	31302	–		–	
72	94	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	9	10 434	–	93906	–	–	–	93906
						10 434	–	93906	–		–	
73	95	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/ разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	32	456	456	14592	14592	–	–	14592
						–	99	–	3168		–	
74	96	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	9 594	39	–	374166	–		–	374166
						–	–	–	–		–	
75	97	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	325	456	456	148200	148200	–	–	148200
						–	99	–	32175		–	
76	98	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	7 605	39	–	296595	–		–	296595
						–	–	–	–		–	
77	99	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	316	113	113	35708	35708	–	–	35708
						–	29	–	9164		–	
78	100	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	8	4 539	–	36312	–	–	–	36312
						4 539	–	36312	–		–	
79	101	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	43	100	100	4300	4300	–	–	4300
						–	26	–	1118		–	
80	102	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	1	4 132	–	4132	–	–	–	4132
						4 132	–	4132	–		–	

81	103	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	46,332	4 180	--	193668	--	193668	--	193668
						--	--	--	--		--	
82	104	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	359	710	268	254890	96212	--	--	254890
						442	88	158678	31592		--	
83	105	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	306	5 013	5 013	1533978	1533978	--	--	1533978
						--	2 021	--	618426		--	
84	106	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	13	10 500	489	136500	6357	59774	--	136500
						5 413	118	70369	1534		--	
85	107	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,03	1 527 051	496 691	45812	14901	--	--	45812
						1 030 360	135 991	30911	4080		--	
86	108	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	228	--	6908	--	6908	--	6908
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3568199	2037578	260350	--	3568199
								599510	741325	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3568199				
		Материалы		тенге				59774				
		Всего заработная плата		тенге					1340835			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				200576				
		Транспортные расходы		тенге				670761				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3568199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
			Сметная заработная плата	тенге					1340835			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3568199				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
			Сметная заработная плата	тенге					1340835			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								22093908
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4672518				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7631451			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2567353			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5827431		
			- Перевозка грузов	тенге				3962510				
			ИТОГО:			22 093 908	0		22 093 908			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			1 657 043			1 657 043			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			71 253			71 253			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			23 822 204	0	0	23 822 204			
			Сметная прибыль 5%			1 191 110			1 191 110			

			Непредвиденные работы и затраты 5%	1 191 110	0	0	1 191 110			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	26 204 424	0	0	26 204 424			
			Итого с учетом тендерной скидки	25 845 829	0	0	25 845 829			
			НДС 12%			3 101 499	3 101 499			
			ИТОГО по акту	25 845 829	0	3 101 499	28 947 328			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Тисымов К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жуниебеков А.Е.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 11 мая 2024 года № 169 Приложение 37 к Правилам определения сметной стоимости строительства фундамента задела

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/06 от 20.09.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №48

за декабрь месяц 2024 года

Наружные сети водоснабжения.ул. Turkestan (остаточные работы,1пуск). Локальная смета №06-01-28

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	100	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	4 364,05	485	485	2116564	2116564	--	--	2116564
						--	106	--	462589		--	
2	101	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	2 771,46	485	485	1344158	1344158	--	--	1344158
						--	106	--	293775		--	
3	102	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	237,26	8 695	--	2062976	--	--	--	2062976
						8 695	--	2062976	--		--	
4	103	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	150,51	8 695	--	1308684	--	--	--	1308684
						8 695	--	1308684	--		--	
5	104	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	142,35	10 434	--	1485280	--	--	--	1485280

						10 434	--	1485280	--		--	
6	105	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	90,45	10 434	--	943755	--	--	--	943755
						10 434	--	943755	--		--	
7	106	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/ разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	620,57	456	456	282980	282979	--	--	282980
						--	99	--	61436		--	
8	107	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	181 492,272	39	--	7078199	--		--	7078199
						--	--	--	--		--	
9	108	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	6 731,43	456	456	3069532	3069533	--	--	3069532
						--	99	--	666412		--	
10	109	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	157 515,462	39	--	6143103	--		--	6143103
						--	--	--	--		--	
11	110	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	6 563,13	113	113	741634	741634	--	--	741634
						--	29	--	190331		--	
12	111	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	168,3	4 539	--	763914	--	--	--	763914
						4 539	--	763914	--		--	
13	112	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	767,38	100	100	76738	76738	--	--	76738
						--	26	--	19952		--	
14	113	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	20,02	4 132	--	82723	--	--	--	82723
						4 132	--	82723	--		--	
15	114	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	829,1322	4 180	--	3465773	--	3465773	--	3465773
						--	--	--	--		--	
16	115	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	7 330,51	710	268	5204662	1964577	--	--	5204662
						442	88	3240085	645085		--	

17	116	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	3 012,42	5 013	5 013	15101261	15101262	--	--	15101261
						--	2 021	--	6088101		--	
18	117	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	237,26	10 500	489	2491230	116020	1090922	--	2491230
						5 413	118	1284288	27997		--	
19	118	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,1155	3 045 715	405 553	351780	46842	17899	--	351780
						2 485 190	124 014	287039	14324		--	
20	119	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115,962	5 623	--	652054	--	652054	--	652054
						--	--	--	--		--	
21	120	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,4035	1 527 051	496 691	616165	200414	--	--	616165
						1 030 360	135 991	415750	54872		--	
22	121	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	115,5	6 412	22	740586	2541	64565	--	740586
						5 831	6	673480	693		--	
23	122	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	11 009	1 007	121099	11077	31889	--	121099
						7 103	24	78133	264		--	
24	123	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1155	4 671 015	56 348	539502	6508	401663	--	539502
						1 137 069	538	131331	62		--	
25	124	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	524,19	228	--	119515	--	119515	--	119515
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				56903867	25080847	5844280	--	56903867
								12757438	8525893	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				56903867				
		Материалы		тенге				1606936				
		Всего заработная плата		тенге					21283331			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4237342				
		Транспортные расходы		тенге				13221302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				56903867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6314
			Сметная заработная плата	тенге					21283331			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				56903867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6314
			Сметная заработная плата	тенге					21283331			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								56903867
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

			- Зарплата рабочих строителей	тенге			12757438				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				25080847			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				8525893			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					5844278		
			- Перевозка грузов	тенге			13221302				
			ИТОГО:		56 903 867	0		56 903 867			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		4 267 790			4 267 790			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		183 515			183 515			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		61 355 172	0	0	61 355 172			
			Сметная прибыль 5%		3 067 759			3 067 759			
			Непредвиденные работы и затраты 5%		3 067 759	0	0	3 067 759			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		67 490 689	0	0	67 490 689			
			Итого с учетом тендерной скидки		66 567 110	0	0	66 567 110			
			НДС 12%				7 988 053	7 988 053			
			ИТОГО по акту		66 567 110	0	7 988 053	74 555 163			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Тасымов К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Ибрагимова Ж. А. Есенбек С

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 160 Приложение 2-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/06 от 20.09.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №49
за декабрь месяц 2024 года

Наружные сети водоснабжения.пр Республики(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-49

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
1	28	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	6 455	100	58095	900	8703	--	58095
						5 388	34	48492	306		--	
2	29	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	8	98 546	--	788368	--	788368	--	788368
						--	--	--	--		--	
3	30	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	1	112 436	--	112436	--	112436	--	112436
						--	--	--	--		--	
4	31	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	9	9 170	--	82530	--	82530	--	82530
						--	--	--	--		--	
5	46	241-503-0113 РСНБ РК 2022	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 180 - DN 32(25)	комплект	8	87 284	--	698272	--	698272	--	698272
						--	--	--	--		--	
6	47	241-503-0113 РСНБ РК 2022	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 180 - DN 32	комплект	1	87 284	--	87284	--	87284	--	87284
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1826985	900	1777593	--	1826985
								48492	306	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1826985				

		Материалы	тенге				8703			
		Всего заработная плата	тенге					48798		
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1768890			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1826985			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата	тенге					48798		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1826985			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата	тенге					48798		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							**1826985**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				48492			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					900		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					306		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1777593	
		ИТОГО:			1 826 985	0		1 826 985		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			137 024			137 024		
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			5 892			5 892		
		Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			1 969 901	0	0	1 969 901		
		Сметная прибыль 5%			98 495			98 495		
		Непредвиденные работы и затраты 5%			98 495	0	0	98 495		
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			2 166 891	0	0	2 166 891		
		Итого с учетом тендерной скидки			2 137 238	0	0	2 137 238		
		НДС 12%					256 469	256 469		
		ИТОГО по акту			2 137 238	0	256 469	2 393 707		

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Мурагимова Н. Р. Есфимов С.

Приложение 1 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 мая 2014 года № 160 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/06 от 20.09.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №50
за декабрь месяц 2024 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Qobylandy batyr(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-05

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
1	37	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	74	6 455	100	477670	7400	71558	--	477670
						5 388	34	398712	2516		--	
2	38	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	74	98 546	--	7292404	--	7292404	--	7292404
						--	--	--	--		--	
3	54	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	14 294	611	100058	4277	22113	--	100058
						10 524	197	73668	1379		--	
4	55	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	84 711	--	592977	--	592977	--	592977
						--	--	--	--		--	
5	68	241-503-0101 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63 - 25	шт.	74	62 211	--	4603614	--	4603614	--	4603614
						--	--	--	--		--	
6	79	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50	шт.	74	9 170	--	678580	--	678580	--	678580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**13745303**	**11677**	**13261246**	**--**	**13745303**
							472380	3895	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				13745303				
		Материалы	тенге				93671				
		Всего заработная плата	тенге					476275			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				13167575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				13745303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	тенге					476275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13745303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	тенге					476275			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13745303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				472380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11677			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3895			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13261246		
		ИТОГО:			13 745 303	0		13 745 303			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			1 030 898			1 030 898			
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			44 329			44 329			
		Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			14 820 529	0	0	14 820 529			
		Сметная прибыль 5%			741 026			741 026			
		Непредвиденные работы и затраты 5%			741 026	0	0	741 026			
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			16 302 582	0	0	16 302 582			
		Итого с учетом тендерной скидки			16 079 489	0	0	16 079 489			
		НДС 12%					1 929 539	1 929 539			
		ИТОГО по акту			16 079 489	0	1 929 539	18 009 028			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Тасымов К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Ибрагимова Н. А. Ескалиев С

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 г. № 166 (приложение 3-1) к Правилам организации деятельности заказчика функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/06 от 20.09.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №51

за декабрь месяц 2024 года

Наружные сети водоснабжения.ул. Mahmud Gashgari(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-26

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	117	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	5 680	485	485	2754800	2754800	--	--	2754800
						--	106	--	602080		--	
2	118	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	1 022	485	485	495670	495670	--	--	495670
						--	106	--	108332		--	
3	119	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	309	8 695	--	2686755	--	--	--	2686755
						8 695	--	2686755	--		--	
4	120	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	56	8 695	--	486920	--	--	--	486920
						8 695	--	486920	--		--	

5	121	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/									
				м³ грунта	185	10 434	--	1930290	--	--	--	1930290
						10 434	--	1930290	--		--	
6	122	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки механизированным способом/									
				м³ грунта	33	11 477	--	378741	--	--	--	378741
						11 477	--	378741	--		--	
7	123	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.									
				м³	583	456	456	265848	265848	--	--	265848
						--	99	--	57717		--	
8	124	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)									
				т·км	170 469	39	--	6648291	--		--	6648291
						--	--	--	--		--	
9	125	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/									
				м³	6 218	456	456	2835408	2835408	--	--	2835408
						--	99	--	615582		--	
10	126	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)									
				т·км	145 501,2	39	--	5674547	--		--	5674547
						--	--	--	--		--	
11	127	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м									
				м³	6 063	113	113	685119	685119	--	--	685119
						--	29	--	175827		--	
12	128	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
				м³	155	4 539	--	703545	--	--	--	703545
						4 539	--	703545	--		--	
13	129	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)									
				м³	799	100	100	79900	79900	--	--	79900
						--	26	--	20774		--	
14	130	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)									
				м³	20	4 132	--	82640	--	--	--	82640
						4 132	--	82640	--		--	

15	131	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	862,407	4 180	--	3604861	--	3604861	--	3604861
						--	--	--	--		--	
16	132	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	6 862	710	268	4872020	1839016	--	--	4872020
						442	88	3033004	603856		--	
17	133	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	247	10 500	489	2593500	120783	1135706	--	2593500
						5 413	118	1337011	29146		--	
18	134	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,09	3 045 715	405 553	274114	36500	13947	--	274114
						2 485 190	124 014	223667	11161		--	
19	135	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,36	5 623	--	508094	--	508094	--	508094
						--	--	--	--		--	
20	136	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,428	1 527 051	496 691	653578	212584	--	--	653578
						1 030 360	135 991	440994	58204		--	
21	137	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	153	6 412	22	981036	3366	85527	--	981036
						5 831	6	892143	918		--	
22	138	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	11 009	1 007	99081	9063	26091	--	99081
						7 103	24	63927	216		--	
23	139	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09	4 671 015	56 348	420391	5071	312984	--	420391
						1 137 069	538	102336	48		--	
24	140	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	586,81	228	--	133793	--	133793	--	133793
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				39848942	9343128	5821003	--	39848942
								12361973	2283861	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				39848942				
		Материалы		тенге				1574255				
		Всего заработная плата		тенге					14645834			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4246748				
		Транспортные расходы		тенге				12322838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				39848942				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3280
			Сметная заработная плата	тенге					14645834			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				39848942				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3280
			Сметная заработная плата	тенге				14645834			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							39848942
			В ТОМ ЧИСЛЕ								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге			12361973				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				9343128			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				2283861			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					5821003		
			- Перевозка грузов	тенге			12322838				
			ИТОГО:		39 848 942	0		39 848 942			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		2 988 671			2 988 671			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		128 513			128 513			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		42 966 125	0	0	42 966 125			
			Сметная прибыль 5%		2 148 306			2 148 306			
			Непредвиденные работы и затраты 5%		2 148 306	0	0	2 148 306			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		47 262 738	0	0	47 262 738			
			Итого с учетом тендерной скидки		46 615 969	0	0	46 615 969			
			НДС 12%				5 593 916	5 593 916			
			ИТОГО по акту		46 615 969	0	5 593 916	52 209 886			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Тасымов К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Абдрахимова А. А. Есжанов С.

Приложение 1 к приказу Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № [illegible] (приложение 24)
г. Правила заполнения акта приемки и оформления данных [illegible]

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/06 от 20.09.2024г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №52
за декабрь месяц 2024 года

Наружные сети водоснабжения. ул.Asanqaigy Zhyray ,ул. Buqar Zhyray, ул. Tavkei han(остаточные работы, 1 пуск). Локальная смета №06-01-33

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1по ул.ТАУЕКЕі НАn									
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/12шт=2+4+6/									
1	119	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,74	140 161	30 228	1084846	233965	143089	--	1084846
						91 446	9 523	707792	73708		--	
2	120	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	43 426	--	173704	--	173704	--	173704
						--	--	--	--		--	
3	121	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	30 057	--	120228	--	120228	--	120228
						--	--	--	--		--	
4	122	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	7 087	--	85044	--	85044	--	85044
						--	--	--	--		--	

5	123	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	13 070	–	52280	–	52280	–	52280
						–	–	–	–		–	
6	124	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18 066	–	54198	–	54198	–	54198
						–	–	–	–		–	
7	125	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	34 112	–	272896	–	272896	–	272896
						–	–	–	–		–	
8	126	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	30 815	–	123260	–	123260	–	123260
						–	–	–	–		–	
9	127	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	31 145	–	124580	–	124580	–	124580
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2091036	233965	1149279	–	2091036
								707792	73708	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2091036				
		Материалы		тенге				143089				
		Всего заработная плата		тенге					781500			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1006190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2091036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	тенге					781500			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2091036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	тенге					781500			
			РАЗДЕЛ 2. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта по ул. BuqAr ZHУгАУ и ул. ТАУЕКЕi HAn									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
10	142	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	1 188,38	485	485	576364	576364	–	–	576364
						–	106	–	125968		–	
11	143	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	450	485	485	218250	218250	–	–	218250
						–	106	–	47700		–	
12	144	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	65	8 695	–	565175	–	–	–	565175
						8 695	–	565175	–		–	

13	145	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	25	8 695	--	217375	--	--	--	217375
						8 695	--	217375	--		--	
14	146	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	39	10 434	--	406926	--	--	--	406926
						10 434	--	406926	--		--	
15	147	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	15	10 434	--	156510	--	--	--	156510
						10 434	--	156510	--		--	
16	148	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/ разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	144	456	456	65664	65664	--	--	65664
						--	99	--	14256		--	
17	149	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	41 707,692	39	--	1626600	--		--	1626600
						--	--	--	--		--	
18	150	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	1 530	456	456	697680	697680	--	--	697680
						--	99	--	151470		--	
19	151	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	35 802	39	--	1396278	--		--	1396278
						--	--	--	--		--	
20	152	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	1 492	113	113	168596	168596	--	--	168596
						--	29	--	43268		--	
21	153	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	38	4 539	--	172482	--	--	--	172482
						4 539	--	172482	--		--	
22	154	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м^3	202	100	100	20200	20200	--	--	20200
						--	26	--	5252		--	

23	155	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	5	4 132	--	20660	--	--	--	20660
						4 132	--	20660	--		--	
24	156	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	217,971	4 180	--	911119	--	911119	--	911119
						--	--	--	--		--	
25	157	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1 694	710	268	1202740	453992	--	--	1202740
						442	88	748748	149072		--	
26	158	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	489	5 013	5 013	2451357	2451357	--	--	2451357
						--	2 021	--	988269		--	
27	159	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	62	10 500	489	651000	30318	285076	--	651000
						5 413	118	335606	7316		--	
28	160	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,149	1 527 051	496 691	227531	74007	--	--	227531
						1 030 360	135 991	153524	20263		--	
29	161	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150,49	228	--	34312	--	34312	--	34312
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11786819	4756428	1230507	--	11786819
								2777006	1552834	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11786819				
		Материалы		тенге				285076				
		Всего заработная плата		тенге					4329840			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				945431				
		Транспортные расходы		тенге				3022878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11786819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1237
			Сметная заработная плата	тенге					4329840			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11786819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1237
			Сметная заработная плата	тенге					4329840			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13877854
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3484798				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4990393			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1626542			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2379786		
			- Перевозка грузов	тенге				3022878				
			ИТОГО:			13 877 854	0		13 877 854			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			1 040 839			1 040 839			

			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	44 756			44 756			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов	14 963 449	0	0	14 963 449			
			Сметная прибыль 5%	748 172			748 172			
			Непредвиденные работы и затраты 5%	748 172	0	0	748 172			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	16 459 794	0	0	16 459 794			
			Итого с учетом тендерной скидки	16 234 549,26	0	-	16 234 549,26			
			НДС 12%			1 948 145,91	1 948 145,91			
			ИТОГО по акту	16 234 549,26	0	1 948 145,91	18 182 695,17			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Таеымов К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Ибрагимова Н. А. Есжанов С.