Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"19" 03 2018 года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« 16» 03 2018г. АО «ДСУ-13» в лице Президента Грачева Владимира Михайловича Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« 16 » 03 2018г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг» в лице тех.надзора Арипжанова Бауыржана Мансуровича № KZ90VJE00024476 от 31.03.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«16» 03 2018г. ТОО «АИС Проект» в лице авторского надзора Смышляева Евгения Васильевича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос», км 323-328 Панфиловского района Алматинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Панфиловский район, Алматинская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "15" 12 2005 года № 698 акимат Талгарского р-а

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» № KZ13REA00060096 от 14.06.2017г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АИС Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»** от 13.04.2017г №85

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017г

месяц, год

окончание работ март 2018г

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев

фактически, месяц: 7 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос»	км	7,438	7,438	7,438	7,438

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Выполнены работы- Разборка существующей дорожной одежды на основной проезжей части, примыканиях, съездах и парковочных площадках; Разборка существующего бортового камня; Демонтаж дорожных знаков; Земляное полотно; Демонтаж и монтаж существующих ж/б труб d-0,5м; Расчистка ж/б труб d-0,5м; d-1м; отв.4х2,5м; Установка бортового камня; Демонтаж и монтаж люков; Розлив вяжущих материалов; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона на основной проезжей части и примыканиях; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩГС на примыканиях, съездах, парковочных площадках и остановках; Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из к/з а/б смеси на основной дороге – 67120м2; Устройство покрытия толщиной 5 см из м/з а/б смеси на примыканиях, съездах, парковочных площадках и остановках – 17314м2; Устройство покрытия из ЩМА толщиной 5 см на основной**

дороге – 67120м2; Укрепление обочин из ЩГС толщиной 11 см ; Установка дорожных знаков; Установка сигнальных столбиков; Устройство ограждений; Дорожная разметка; Установка автобусных остановок; Озеленение; Наружное освещение;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 729087 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 717951,57 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге; технический надзор 9699,52 тысяч тенге; авторский надзор 1435,91 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 721488,34 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 714900,43 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор 5152,0 тысяч тенге; авторский надзор 1435,91 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос», км 323-328 Панфиловского района Алматинской области принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Самуратов С.З.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Джуманов Б.С.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Аппаков А.Т.

Технический надзор:
ТОО « Алматы сапа инжиниринг» Арипжанов Б. М.

Авторский надзор:
ТОО «АИС Проект» Сапшляев Е.В.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Президент АО «ДСУ-13» Грачев В.М.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	2,171
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,006
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	2,404
4	Площадь опор	м 2	12,42
5	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	138
	2) тросовые подвесы	шт	3
6	Провода:		
	1) алюминиевые	км	2,404
	2) сталеалюминиевые	км	0,006
7	Кронштейны для светильников:		
	1) металлические	шт	134
8	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные марки LED-100	шт	192
9	Кабели:		
	1) марки АВВГ-4*16; 4*25 напряжением 1 кВт	км	2,171
	2) марки АВВГ 3*2,5; АВВГ 4*4 напряжением 1 кВт	км	1,764
10	Контуры заземления	шт	1
11	Устройства грозозащиты	шт	1

12	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	152

Заказчик **Самуратов Серик Зейноллаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Смышляев Евгений Васильевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

АИС Проект №1

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	7438		
2	Ширина проезжей части	м	7,7-11,7		
3	Ширина обочины	м	2,5-3,5	Устройство обочин из ЩГС	
4	Количество полос		2		
5	Дорожные знаки	шт	405	Установка знаков на металлических стойках Установка сигнальных столбиков	
6	Ограждение	м	3200	Ограждения пешеходные металлические	
7	Автобусные остановки	шт	7		
8	Элементы освещения			Светильники светодиодные	
9	Зеленые насаждения	шт	389	Посадка елей, сирени	
10	Дорожное покрытие	м2	84434	Устройство покрытия из к/з асфальтобетонной смеси с розливом битума Устройство ЩМА-20 с розливом битума Устройство оснований из ЩГС Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
11	Электроосвещение			Воздушные ЛЭП низкого и высокого напряжения; Кабельные ЛЭП низкого напряжения; Опоры металлические; Тросовые подвесы; Провода алюминиевые, сталеалюминиевые АС-35; Кронштейны для светильников металлические 2* рожк; 1*рожк.; Кабели марки АВВГ 4*16; 4*25; 3*2,5; 4*4 напряжением 1 кВт	

Заказчик **Самуратов Серик Зейноллаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Смышляев Евгений Васильевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	1600	посадка и посев газона на данном участке дороги
2	В том числе озелененная часть	$м^2$	4320	газон
3	Средняя ширина проезда	м	8,7-9	на данном участке дороги
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$	4320	газон
5	деревья	шт	61	посадка с комом земли (ель)
6	кустарники	шт	328	посадка с комом земли (сирень)
7	газоны	$м^2$	4320	посев вручную
8	порода деревьев		ель, сирень	
9	возраст	год	5-7	

Заказчик **Самуратов Серик Зейноллаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Смышляев Евгений Васильевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №96 2017-05-24

Басқарма басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Самуратов Серик Зейноллаевич бір тараптан және Президент атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачёв Владимир Михайлович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-05-24 № 1363298 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 003--422 Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Көктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жөндеу;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 714 900 430.72 (жеті жүз он төрт миллион тоғыз жүз мың төрт жүз отыз тенге жетпіс екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 76 596 474.72 тенге (жетпіс алты миллион бес жүз тоқсан алты мың төрт жүз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жетпіс төрт теңге жетпіс екі тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 98 466 456.65 (тоқсан сегіз миллион төрт жүз алпыс алты мың төрт жүз елу алты теңге алпыс бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 616 433 974.07 (алты жүз он алты миллион төрт жүз отыз үш мың тоғыз жүз жетпіс төрт теңге жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының шілде - 21 416 454 теңге 32 тиын, тамыз - 21 416 454 теңге 32 тиын, қыркүйек - 21 416 454 теңге 32 тиын, қазан - 24 370 448 теңге 02 тиын, қараша - 9 846 645 теңге 67 тиын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

5) орындалған жұмыстардың актісі қағаз жүзінде (мөрі мен қолы қойылған)

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 2 953 993.70 (екі миллион тоғыз жүз елу үш мың тоғыз жүз тоқсан үш теңге жетпіс тиын) құрайтын осы қаржы жылы Шарттың сомасының 2 953 993.70 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ340705022681001001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

10) жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін мердігердің шарт бойыша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге
11) Келісім шартқа отырған күннен бастап 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін, 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін барлық жұмыстарды уақытында және сапалы аяқтауға

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап Тапсырыс берушімен көрсетілген мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 жұмыстың орындалу актілері әр айсайын 25-і мен 30 аралығында қажетті орындалу құжаттамаларын қоса алғанда (жұмыстың жасырын актілері, зертхана қортындылары және т.б.) жүргізіледі

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,
г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

Орындаушы:
"Жол-құрылыс басқармасы №13"
акционерлік қоғамы
Алматинская область, Енбекшиказахский
район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов,
9
БСН/ЖСН 960640000189
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ48722S000000038748
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2017-05-24 14:50:11
Самуратов Серик
Зейноллаевич
"Алматы облысының
жолаушы көлігі және
автомобиль жолдары
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
Алматинской
области"

2017-05-24 15:16:34
Грачёв Владимир
Михайлович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1711352
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Көктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жөндеу						
3870609	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Көктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	714 900 430.72	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға – 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Кабанбай батыр көшесі,26 (1)	0	98 466 456.65

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3870609	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Көктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	714 900 430.72	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Кабанбай батыр көшесі,26 (1)	0	616 433 974.07

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3269057 №050140000775/170123/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №96 2017-05-24

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Президент Грачёв Владимир Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-05-24 года № 1363298, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 003--422 Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 714 900 430.72 (семьсот четырнадцать миллионов девятьсот тысяч четыреста тридцать тенге семьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 76 596 474.72 тенге (семьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре тенге семьдесят два тиын) (далее – сумма Договора).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2017 год 98 466 456.65 (девяносто восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге шестьдесят пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2018 год 616 433 974.07 (шестьсот шестнадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи девятьсот семьдесят четыре тенге семь тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя июль - 21 416 454 тенге 32 тиын, август - 21 416 454 тенге 32 тиын, сентябрь - 21 416 454 тенге 32 тиын, октябрь - 24 370 448 тенге 02 тиын, ноябрь - 9 846 645 тенге 67 тиын не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

5) акты выполненных работ на бумажном носителе (с печатью и подписью)

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 2 953 993.70 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 2 953 993.70 (два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто три тенге семьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705022681001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтирруемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение подрядчиком правил и норм при проведении работ
11) Завершить все виды работ по Договору своевременно и качественно с даты заключение договора до 2017 год - до 30 октября 2017 года, за 2018 год - до 30 октября 2018 года

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору.

6.2 Приемка актов выполненных работ осуществляется ежемесячно с 25-го числа по 30-е числа с приложением необходимой исполнительной документации (акты скрытых работ, лабораторное заключение и т.д.)

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Исполнитель:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
АО "KASPI BANK"
Тел.: 76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-05-24 14:50:11
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

2017-05-24 15:16:34
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1711352
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области						
3870609	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	714 900 430.72	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра,26 (1)	0	98 466 456.65
3870609	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	714 900 430.72	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра,26 (1)	0	616 433 974.07

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3269057

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3269057

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-05-24 № 96 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2017-09-06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Президент Грачёв Владимир Михайлович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-05-24 № 96 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 24.05.2017 жылғы № 96 келісім шарттың 3 тармағы 3.2.3.3 тармақшасына өзгертулер енгізіп, 616 321 974,07 (алты жүз он алты миллион үш жүз жиырма бір мың тоғыз жүз жетпіс төрт) теңге 07 тиынды 2018 жылдан 2017 жылға ауыстыруды келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 714 900 430,72 (жеті жүз он төрт миллион тоғыз жүз мың төрт жүз отыз) теңге 72 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2017 жыл – 714 788 430 тенге 72 тиын. 2018 жыл - 112 000 тенге 00 тиын. Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Орындаушыға қыркүйек - 148 630 344 тенге 59 тиын, қазан - 216 029 251 тенге 52 тиын, қараша - 215 917 357 тенге 86 тиын, желтоқсан - 35 745 020 тенге 10 тиын. Игерілгені 98 466 456 тенге 65 тиын. Қалдық 616 321 974 тенге 07 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

2017-09-06 16:46:27
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БСН/ЖСН 960640000189
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ48722S000000038748
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

2017-09-06 16:52:41
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1711352-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Көктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жөндеу						
8749609-ОИ2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Коктал-Корғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	714 900 430.72	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Алматы облысы, Талдықорған К.Ә., Талдықорған қ. Кабанбай батыр көшесі,26 (1)	0	714 788 430.72

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8749609-ОИ2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Көктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жондеу	Жұмыс	1	714 900 430.72	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Кабанбай батыр көшесі,26 (1)	0	112 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 96 от 2017-05-24

Алматинская область №1 2017-09-06

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Президент Грачёв Владимир Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 96 от 2017-05-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 3.2.3.3. п.3 договора № 96 от 24.05.2017 года в связи с изменением финансирования по годам и перенести 616 321 974,07 (шестьсот шестнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят четыре) тенге 07 тиын с 2018 года на 2017 год и читать в следующей редакции: Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 714 900 430,72 (семьсот четырнадцать миллионов девятьсот тысяч четыреста тридцать) тенге 72 тиын в том числе по следующим годам: 2017год – 714 788 430 тенге 72 тиын. 2018 год- 112 000 тенге 00 тиын. Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя сентябрь – 148 630 344 тенге 59 тиын, октябрь – 216 029 251 тенге 52 тиын, ноябрь – 215 917 357 тенге 86 тиын, декабрь – 35 745 020 тенге 10 тиын. Освоено 98 466 456 тенге 65 тиын Остаток 616 321 974 тенге 07 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

2017-09-06 16:46:27
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
АО "KASPI BANK"
Тел.: 76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

2017-09-06 16:52:41
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1711352-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--422 Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области						
8749609-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	714 900 430.72	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра,26 (1)	0	714 788 430.72
8749609-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	714 900 430.72	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра,26 (1)	0	112 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3794485

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3794485

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-05-24 № 96 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2017-12-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Президент Грачёв Владимир Михайлович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-05-24 № 96 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты жұмыстың орындалу мерзімін 2017 жылға – 2017 жылдың 27 желтоқсанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін ұзарту болып табылады. келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 714 900 430,72 (жеті жүз он төрт миллион тоғыз жүз мың төрт жүз отыз) теңге 72 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2017 жыл – 714 788 430 тенге 72 тиын. 2018 жыл - 112 000 тенге 00 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

2017-12-20 14:05:35
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БСН/ЖСН 960640000189
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ48722S000000038748
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

2017-12-20 14:20:31
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1711352-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3870609	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Көктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	714 900 430.72	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 27 желтоқсанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. Кабанбай батыр көшесі,26 (1)	0	714 900 430.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 96 от 2017-05-24

Алматинская область №2 2017-12-20

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Президент Грачёв Владимир Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 96 от 2017-05-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является в связи с изменением финансирования по годам продлить срок исполнение договора за 2017 год - до 27 декабря 2017 года, за 2018 год - до 30 октября 2018 года и читать в следующей редакции: Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 714 900 430,72 (семьсот четырнадцать миллионов девятьсот тысяч четыреста тридцать) тенге 72 тиын в том числе по следующим годам: 2017год – 714 788 430 тенге 72 тиын. 2018 год- 112 000 тенге 00 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

2017-12-20 14:05:35
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
АО "KASPI BANK"
Тел.: 76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

2017-12-20 14:20:31
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1711352-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3870609	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	714 900 430,72	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 27 декабря 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра,26 (1)	0	714 900 430,72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/4426206

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/4426206

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-05-24 № 96 қосымша келісім

Алматы облысы №3 2018-01-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Президент Грачёв Владимир Михайлович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-05-24 № 96 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні 2018 жылға арналған жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) –112 000 .00 (бір жүз он екі мың) теңге 00 тиын көлеміндегі қаржыландыру сомасын тіркеу болып табылады. Келісімнің жалпы сомасы 714 900 430,72 (жеті жүз он төрт миллион тоғыз жүз мың төрт жүз отыз) теңге 72 тиынды құрайды, оның ішінде келесі жылдар бойынша: 2017 жыл – 714 788 430 тенге 72 тиын. 2018 жыл - 112 000 тенге 00 тиынды құрайды. Төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі наурыз - 112 000 тенге 00 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

2018-01-22 11:53:44
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БСН/ЖСН 960640000189
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ48722S000000038748
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

2018-01-22 12:26:50
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1711352-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Көктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жөндеу						
8749609-ОИ2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Коктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	714 900 430.72	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Алматы облысы, Талдықорған К.Ә., Талдықорған к. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 (1)	0	112 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8749609-ОИ2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Алматы облысы Панфилов ауданының "Алматы-Кокпек-Шонжы-Көктал-Қорғас", автомобиль жолының 323 -328 шақырымын күрделі жондеу	Жұмыс	1	714 900 430.72	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2017 жылға - 2017 жылдың 30 қазанына дейін , 2018 жылға - 2018 жылдың 30 қазанына дейін	Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ. КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 (1)	0	714 788 430.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 96 от 2017-05-24

Алматинская область №3 2018-01-22

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Президент Грачёв Владимир Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 96 от 2017-05-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является регистрация суммы финансирования на 2018 год в размере (с учетом НДС) – 112 000 .00 (сто двенадцать тысяч) тенге 00 тиын. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 714 900 430,72 (семьсот четырнадцать миллионов девятьсот тысяч четыреста тридцать) тенге 72 тиын, в том числе по следующим годам: За 2017год – 714 788 430 тенге 72 тиын, на 2018 год- 112 000 тенге 00 тиын.. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей, март – 112 000 тенге 00 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

2018-01-22 11:53:44
Самуратов Серик Зейноллаевич
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
АО "KASPI BANK"
Тел.: 76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

2018-01-22 12:26:50
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1711352-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--422 Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области						
8749609-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	714 900 430.72	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 (1)	0	112 000.00
8749609-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	Работа	1	714 900 430.72	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	С даты заключения договора в срок за 2017 год - до 30 октября 2017 года, За 2018 год - до 30 октября 2018 года	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 (1)	0	714 788 430.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/4692180

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/4692180

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20170626-60095316
1.1. Номер учетной системы 00000127
2. Дата выписки 26.06.2017
3. Дата совершения оборота 26.06.2017
4. Исправленный ✓
4.1 Дата 26.06.2017
4.2 Номер 000127
4.3 Регистрационный номер ESF-960640000189-20170626-59216300
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер Договор №96
11.2. Дата 24.05.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ48722S000000038748
15. БИК CASPKZKA
16. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050140000775
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ93070102KSN0901000
31. Назначение платежа 859
30. Код товаров, работ, услуг
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области за июнь 2017 год.			1	87916479.15	87916479.15			87916479.15	12%	10549977.5	98466456.65		
					Всего по счету:	87916479.15		0.00	87916479.15		10549977.50	98466456.65		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

KEsT7FV8fDKN4b6/kEM4NEOCDW7mKV1tAZh2iY4txckcj
HYIr0dgQ6CarquYoAjiBifQ60YOWh0dWCyyTFLKvg==

ГРАЧЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2017 года

к договору № 96 от 24.05.2017 года

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	тенге	714 900 430,72	98 466 456,65	98 466 456,65			98 466 456,65		98 466 456,65

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Тех.надзор

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта:

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за июнь месяц 2017 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	С СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 45,пункт 2	Изготовление и установка знаков	знак	13,000	37744,00	490672
			Раздел 2: РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				
2	4	11-270302-0503 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15см /11см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	19932,630	150,76	3005034
			Накладные расходы			*16,04*	*319676*
			Сметная прибыль			*11,17*	*222595*

3	5	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	5042,960	164,06	827369
			Накладные расходы			*5,56*	*28045*
			Сметная прибыль			*12,15*	*61287*
			Раздел 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ				
4	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,080	16427,62	17742
			Накладные расходы			*4542,81*	*4906*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*1314*
5	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,080	85853,46	92722
			Накладные расходы			*3287,81*	*3551*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*6868*
6	10	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	185,0	14929,30	2761921
			Накладные расходы			*754,35*	*139555*
			Сметная прибыль			*1105,87*	*204587*
7	11	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	13,460	16427,62	221116
			Накладные расходы			*4542,81*	*61146*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*16379*
8	12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	13,460	85853,46	1155588
			Накладные расходы			*3287,81*	*44254*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*85599*
9	13	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,410	16427,62	6735
			Накладные расходы			*4542,81*	*1863*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*499*
10	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,410	85853,46	35200
			Накладные расходы			*3287,81*	*1348*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*2607*

11	15	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	18140	1442,02	26158272
			Накладные расходы			*80,18*	*1454547*
			Сметная прибыль			*106,82*	*1937650*
12	16	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	18140	646,82	11733378
			Накладные расходы			*22,13*	*401420*
			Сметная прибыль			*47,91*	*869139*
13	17	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	5,442	16427,62	89399
			Накладные расходы			*4542,81*	*24722*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*6622*
14	18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,442	85853,46	467215
			Накладные расходы			*3287,81*	*17892*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*34608*
15	19	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из ЩМА-20. Устройство	м2 покрытия	18140	1658,57	30086404
			Накладные расходы			*87,52*	*1587699*
			Сметная прибыль			*122,86*	*2228622*
16	20	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	18140	377,66	6850692
			Накладные расходы			*12,90*	*234065*
			Сметная прибыль			*27,97*	*507459*
			Раздел: Перевозка основных материалов				
17	5	41-020103-1037 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	4986,694	695,25	3466982
			Накладные расходы			*23,57*	*117521*
			Сметная прибыль			*51,50*	*256813*
			ИТОГО:				87466439
			В том числе :				
			Накладные расходы				4442209
			Сметная прибыль				6442649

			ИТОГО по смете:				**83 999 457,00**
			Дополнительные затраты.Перевозка основных материалов				**3 466 982,00**
			Итого по главам 1-7				**80 532 475,00**
			Временные здания и сооружения 3,12%				**2 509 400,33**
			Итого с временными				**83 041 875,33**
			Дополнительные затраты.Перевозка основных материалов				**3 466 982,00**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				**1 407 621,82**
			Итого по смете в ценах 2017 года				**87 916 479,15**
			НДС (12%) - 2017 г.				**10 549 977,50**
			Итого				**98 466 456,65**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Тех.надзор

Представитель заказчика

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20170925-65777235	1.1. Номер учетной системы 000211
2. Дата выписки 25.09.2017	3. Дата совершения оборота 25.09.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"	A Комитент B Комиссионер
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9	C Экспедитор D Лизингодатель
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 09001 9.2. Номер 0007679	E Участник договора о совместной деятельности F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер Дополнит.соглаш №1 от 06.09.17г. Договор №96 11.2. Дата 24.05.2017	12. Дополнительные сведения
13. КБе 17	14. ИИК KZ48722S000000038748
15. БИК CASPKZKA	16. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050140000775 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	A Комитент B Комиссионер C Лизингополучатель
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26	D Участник договора о совместной деятельности E ☒ Государственное учреждение
Дополнительные сведения	F Нерезидент/розница

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ93070102KSN0901000	31. Назначение платежа 859
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области за сентябрь 2017 год.			1	326667324.51	326667324.51			326667324.51	12%	39200078.94	365867403.45		
					Всего по счету:	326667324.51		0.00	326667324.51		39200078.94	365867403.45		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

NA8qtZ18YzLD3GpYKY7cMuxayjh7kY1wfT3zWXAez8uSk NemSWmlGH2tJczcrh+2mBNbNIlM0XEMH8NHT9KSuw= =

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры ГРАЧЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав)бильных дорог Алматинской области")
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9, БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2017 года

Дополнительное соглашение № 1 от 6.09.2017 года

к договору № 96 от 24.05.2017 года

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настояш. акту	Сумма погашен. аванса по настояш. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	тенге	714 900 430,72	714 788 430,72	464 333 860,10		98 466 456,65	365 867 403,45		365 867 403,45

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Тех.надзор

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

Трачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	**2**	**С СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 46,пункт 3,8,9**	**Проложение ходов**	**км**	**6,114**	**30781,00**	**188195**
2	**3**	**С СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 53,пункт 3**	**Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбормаршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования**	**км**	**6,114**	**10846,00**	**66312**
			Раздел 2: РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				
			Разборка существующей дорожной одежды на основной проезжей части				

3	4	11-270302-0503 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15см /11см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	47187,370	150,76	7113945
			Накладные расходы			*16,04*	*756782*
			Сметная прибыль			*11,17*	*526959*
4	5	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	11938,400	164,06	1958664
			Накладные расходы			*5,56*	*66393*
			Сметная прибыль			*12,15*	*145086*
5	6	11-270302-0503 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15см /13см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	8030,000	150,76	1210599
			Накладные расходы			*16,04*	*128784*
			Сметная прибыль			*11,17*	*89674*
6	7	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	1846,900	164,06	303010
			Накладные расходы			*5,56*	*10271*
			Сметная прибыль			*12,15*	*22445*
			Разборка существующей дорожной одежды на примыканиях				
7	8	11-270302-0503 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15см /11см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	6672,000	150,76	1005867
			Накладные расходы			*16,04*	*107004*
			Сметная прибыль			*11,17*	*74509*
8	9	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	1534,560	164,06	251766
			Накладные расходы			*5,56*	*8534*
			Сметная прибыль			*12,15*	*18649*
			Разборка существующей дорожной одежды на съездах				
9	10	11-270302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2967,000	60,37	179123
			Накладные расходы			*6,42*	*19057*

			Сметная прибыль			*4,47*	*13268*
10	11	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	341,205	164,06	55980
			Накладные расходы			*5,56*	*1898*
			Сметная прибыль			*12,15*	*4147*
			Разборка существующей дорожной одежды на парковочных площадках				
11	12	11-270302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2100,000	60,37	126781
			Накладные расходы			*6,42*	*13488*
			Сметная прибыль			*4,47*	*9391*
12	13	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	241,500	164,06	39622
			Накладные расходы			*5,56*	*1343*
			Сметная прибыль			*12,15*	*2935*
13	35	11-270901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Демонтаж	м	3158,000	23,55	74361
			Накладные расходы			*5,79*	*18286*
			Сметная прибыль			*1,74*	*5508*
14	36	41-310103-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка	тенге за 1 тонну	252,640	406,21	101109
			Накладные расходы			*13,57*	*3427*
			Сметная прибыль			*29,65*	*#ССЫЛКА!*
15	37	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	252,640	164,06	41449
			Накладные расходы			*5,56*	*#ССЫЛКА!*
			Сметная прибыль			*12,15*	*#ССЫЛКА!*
			Раздел 3: Демонтаж сущ.ж/б труб Д=0,5 м				
16	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	489,740	134,55	65894
			Накладные расходы			*28,31*	*13862*
			Сметная прибыль			*9,97*	*4881*

17	2	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж.Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м.	м3 железобетона звеньев	103,360	28875,28	2984549
			Накладные расходы			*7625,91*	*788215*
			Сметная прибыль			*2138,91*	*221078*
18	3	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных ж/б изделий	т	272,000	447,29	121664
			Накладные расходы			*15,16*	*4124*
			Сметная прибыль			*33,13*	*9012*
19	4	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	272,000	164,06	44625
			Накладные расходы			*5,56*	*1513*
			Сметная прибыль			*12,15*	*3306*
			Раздел 4: Устройство ж/б труб Д=0,5 м				
20	5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	272,000	197,08	53607
			Накладные расходы			*40,01*	*10882*
			Сметная прибыль			*14,60*	*3971*
21	6	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	476,000	164,06	78095
			Накладные расходы			*5,56*	*2647*
			Сметная прибыль			*12,15*	*5785*
22	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	54,400	2242,57	121996
			Накладные расходы			*819,11*	*44560*
			Сметная прибыль			*166,12*	*9037*
23	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,400	1286,77	70000
			Накладные расходы			*470,00*	*25568*
			Сметная прибыль			*95,32*	*5185*
24	9	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	106,600	6719,00	716245
			Накладные расходы			*1212,91*	*129297*

			Сметная прибыль			*497,70*	*53055*
25	10	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	65,280	25369,28	1656106
			Накладные расходы			*2556,05*	*166859*
			Сметная прибыль			*1879,21*	*122675*
26	11	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	103,360	43778,78	4524975
			Накладные расходы			*9792,88*	*1012192*
			Сметная прибыль			*3242,87*	*335183*
27	16	СПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Блок №10 (ЗК 1.00)	шт	544,000	11810,96	6425161
			Накладные расходы			*400,36*	*217794*
			Сметная прибыль			*874,89*	*475938*
28		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	245,000	1286,77	315259
			Накладные расходы			*470,00*	*115150*
			Сметная прибыль			*95,32*	*23353*
29		11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,500	32,56	2393
			Накладные расходы			*5,64*	*414*
			Сметная прибыль			*2,41*	*177*
30	17	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2	м3	28,980	24215,10	701754
			Накладные расходы			*2516,92*	*72940*
			Сметная прибыль			*1793,71*	*51982*
31	18	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,290	75879,60	22005
			Накладные расходы			*27675,67*	*8026*
			Сметная прибыль			*5620,71*	*1630*
32	19	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,290	171240,46	49660
			Накладные расходы			*5804,55*	*1683*
			Сметная прибыль			*12684,48*	*3678*

33	20	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	870,400	3151,74	2743276
			Накладные расходы			*447,23*	*389266*
			Сметная прибыль			*233,46*	*203206*
34	21	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	136,000	4548,01	618530
			Накладные расходы			*677,19*	*92097*
			Сметная прибыль			*336,89*	*45817*
			Раздел 5: Расчистка ж/б труб Д=0,5 м				
35	22	12-150101-1002 РСНБ РК 2015	Расчистка ж/б труб от ила и грязи/Сеть канализационная дворовая. Прочистка	м трубопровода	16,000	1576,38	25222
			Накладные расходы			*561,15*	*8978*
			Сметная прибыль			*116,77*	*1868*
			Раздел 6: Расчистка ж/б труб Д=1,0 м				
36	23	12-150101-1002 РСНБ РК 2015	Расчистка ж/б труб от ила и грязи/Сеть канализационная дворовая. Прочистка	м трубопровода	22,500	1576,38	35469
			Накладные расходы			*561,15*	*12626*
			Сметная прибыль			*116,77*	*2627*
			Раздел 7: Расчистка ж/б труб отв. 4х2,5 м				
37	24	12-150101-1002 РСНБ РК 2015	Расчистка ж/б труб от ила и грязи/Сеть канализационная дворовая. Прочистка	м трубопровода	23,700	1576,38	37360
			Накладные расходы			*561,15*	*13299*
			Сметная прибыль			*116,77*	*2767*
			Раздел 8: Дорожная одежда на основной проезжей части				
38	8	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	10,110	16427,62	166083

			Накладные расходы			*4542,81*	*45928*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*12302*
39	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,110	85853,46	867978
			Накладные расходы			*3287,81*	*33240*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*64295*
40	10	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1733,000	14929,30	25872481
			Накладные расходы			*754,35*	*1307294*
			Сметная прибыль			*1105,87*	*1916480*
41	11	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	36,335	16427,62	596894
			Накладные расходы			*4542,81*	*165062*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*44214*
42	12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	36,335	85853,46	3119468
			Накладные расходы			*3287,81*	*119462*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*231072*
43	13	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,053	16427,62	17297
			Накладные расходы			*4542,81*	*4783*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*1281*
44	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,053	85853,46	90395
			Накладные расходы			*3287,81*	*3462*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*6696*
45	15	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	48980	1442,02	70630218
			Накладные расходы			*80,18*	*3927437*
			Сметная прибыль			*106,82*	*5231868*
46	16	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	48980	646,82	31681414
			Накладные расходы			*22,13*	*1083877*
			Сметная прибыль			*47,91*	*2346771*
47	17	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	14,694	16427,62	241387

			Накладные расходы			*4542,81*	*66752*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*17881*
48	18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	14,694	85853,46	1261531
			Накладные расходы			*3287,81*	*48311*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*93447*
49	19	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из ЩМА-20. Устройство	м2 покрытия	48980,000	1658,57	81236607
			Накладные расходы			*87,52*	*4286963*
			Сметная прибыль			*122,86*	*6017526*
50	20	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	48980,000	377,66	18497625
			Накладные расходы			*12,90*	*632000*
			Сметная прибыль			*27,97*	*1370194*
51	21	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление из ЩГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	15637,000	185,73	2904240
			Накладные расходы			*39,80*	*622369*
			Сметная прибыль			*13,76*	*215129*
52	22	СПРАЙС ЛИСТКарьер "Дангырлак"	ЩГС	м3	1720,070	1121,04	1928267
			Накладные расходы			*38,00*	*65363*
			Сметная прибыль			*83,04*	*142835*
			Раздел 9: Дорожная одежда на примыканиях				
53	23	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	4,160	16427,62	68339
			Накладные расходы			*4542,81*	*18898*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*5062*
54	24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,160	85853,46	357150
			Накладные расходы			*3287,81*	*13677*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*26456*
55	25	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5200,000	1563,79	8131727
			Накладные расходы			*84,31*	*438424*

			Сметная прибыль			*115,84*	*602350*
56	26	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5200,000	353,91	1840355
			Накладные расходы			*12,10*	*62912*
			Сметная прибыль			*26,22*	*136323*
			Раздел 10: Дорожная одежда на съездах				
57	31	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	445,000	1239,66	551648
			Накладные расходы			*207,32*	*92255*
			Сметная прибыль			*91,83*	*40863*
58	32	СПРАЙС ЛИСТКарьер "Дангырлак"	ЩГС	м3	445,000	1121,04	498863
			Накладные расходы			*38,00*	*16910*
			Сметная прибыль			*83,04*	*36953*
59	33	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,374	16427,62	38993
			Накладные расходы			*4542,81*	*10783*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*2888*
60	34	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,374	85853,46	203782
			Накладные расходы			*3287,81*	*7804*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*15095*
61	35	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2967,000	1563,79	4639776
			Накладные расходы			*84,31*	*250154*
			Сметная прибыль			*115,84*	*343687*
62	36	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2967,000	353,91	1050064
			Накладные расходы			*12,10*	*35896*
			Сметная прибыль			*26,22*	*77783*

			Раздел 11: Дорожная одежда на парковочных площадках				
63	37	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогреваниев котлах вместимостью 400 л	т битума	1,680	16427,62	27598
			Накладные расходы			*4542,81*	*7632*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*2044*
64	38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,680	85853,46	144234
			Накладные расходы			*3287,81*	*5524*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*10684*
65	39	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2100,000	1563,79	3283967
			Накладные расходы			*84,31*	*177056*
			Сметная прибыль			*115,84*	*243257*
66	40	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2100,000	353,91	743220
			Накладные расходы			*12,10*	*25407*
			Сметная прибыль			*26,22*	*55053*
			Раздел 12: Перевозка основных материалов				
67	2	41-010203-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми с г.Алматы автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 330км (200км+130км 330КМ)	т	261,120	4948,95	1292271
			Накладные расходы			*167,76*	*43804*
			Сметная прибыль			*366,59*	*95724*
68	3	41-010203-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми с г.Алматы автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	33945,600	21,02	713520
			Накладные расходы			*0,71*	*24186*
			Сметная прибыль			*1,56*	*52853*
69	6	41-020103-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	3464,112	223,48	774157
			Накладные расходы			*7,58*	*26242*
			Сметная прибыль			*16,55*	*57345*

70	1	41-020103-1037 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	15950,692	695,25	11089664
			Накладные расходы			*23,57*	*375907*
			Сметная прибыль			*51,50*	*821457*
			ИТОГО:				308691840
			В том числе :				
			Накладные расходы				18314439
			Сметная прибыль				22847210
			Итого по главам 1-7				**294 822 228,00**
			Временные здания и сооружения 3,12%				**9 186 693,05**
			Итого с временными				**304 008 921,05**
			Дополнительные затраты.Перевозка основных материалов				**13 869 612,00**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				**5 153 178,31**
			Итого по смете в ценах 2017 года				**323 031 711,36**
			НДС (12%) - 2017 г.				**38 763 805,36**
			Итого с НДС (12%)				**361 795 516,72**
			Итого по акту корректировка за июнь				**3 466 982,00**
			Временные здания и сооружения 3,12%				**108 031,99**
			Итого с временными				**3 575 013,99**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				**60 599,16**

			Итого по смете в ценах 2017 года				**3 635 613,15**
			НДС (12%) - 2017 г.				**436 273,58**
			Итого с НДС (12%)				**4 071 886,73**
			Всего с НДС (12%)				**365 867 403,45**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-960640000189-20171026-59717399
1.1. Номер учетной системы: 000242
2. Дата выписки: 26.10.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 26.10.2017
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 09001
9.2. Номер: 0007679
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ48722S000000038748
14. БИК: CASPKZKA
15. Наименование банка: АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Назначение платежа: 859
23. Код товаров, работ, услуг:
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 960640000189
25.2 Наименование: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050140000775
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Условия поставки

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Дополнит. соглашение №1 от 06.09.17 Договор №96
27.4. Дата: 24.05.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:

28. Условия оплаты по договору:
29. Способ отправления:

31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер: 000242
32.2 Дата: 26.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги "Алматы -Коклек -Чунджа -Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области за октябрь 2017			Тенге казахский			66083684.72			66083684.72	12%	7930042.17	74013726.89			1	
							Всего по счету:	66083684.72		0.00	66083684.72		7930042.17	74013726.89				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
yBdQQ0dSxoSceu4DjkyJnbZgyHCS4DTJEB8G/TmGPla rRXI /c975QDmRtSG8uCHJyB0Heua5jqYYYGlwqz+8Vw==
М.П.

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры: ГРАЧЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2017 года

Дополнительное соглашение № 1 от 6.09.2017 года

к договору № 96 от 24.05.2017 года

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Коктек-Чунджа-Коктал-Хоргос',км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	тенге	714 900 430,72	714 788 430,72	538 347 586,99		464 333 860,10	74 013 726,89		74 013 726,89

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
_____

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
_____ **Гранов В.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Земляное полотно. Основная проезжая часть				
1	**1**	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2411,000**	**160,17**	**386168**
			Накладные расходы			***33,34***	***80386***
			Сметная прибыль			***11,86***	***28605***
2	**2**	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**4219,250**	**94,07**	**396890**
			Накладные расходы			***3,19***	***13453***
			Сметная прибыль			***6,97***	***29399***
3	**3**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4240,000**	**70,84**	**300382**
			Накладные расходы			***13,03***	***55246***
			Сметная прибыль			***5,25***	***22251***
4	**4**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1829,000**	**1917,38**	**3506881**
			Накладные расходы			***64,99***	***118873***
			Сметная прибыль			***142,03***	***259769***

5	5	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение кать 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	000	69,25	293624
			Накладные расходы			*12,61*	*53483*
			Сметная прибыль			*5,13*	*21750*
6	6	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4240,000	30,67	130057
			Накладные расходы			*5,03*	*21319*
			Сметная прибыль			*2,27*	*9634*
7	7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4240,000	73,06	309766
			Накладные расходы			*14,29*	*60570*
			Сметная прибыль			*5,41*	*22946*
			Раздел 2: РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				
			Разборка существующей дорожной одежды на примыканиях				
8	8	11-270302-0503 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15см /11см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	4678,000	150,76	705253
			Накладные расходы			*16,04*	*75025*
			Сметная прибыль			*11,17*	*52241*
9	9	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	1075,940	164,06	176523
			Накладные расходы			*5,56*	*5984*
			Сметная прибыль			*12,15*	*13076*
			Разборка существующей дорожной одежды на парковочных площадках				
10	10	11-270302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2400,000	60,37	144892
			Накладные расходы			*6,42*	*15415*
			Сметная прибыль			*4,47*	*10733*
11	11	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	276,000	164,06	45282

			Накладные расходы			*5,56*	*1535*
			Сметная прибыль			*12,15*	*3354*
			Демонтаж дорожных знаков				
12	26	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	58,000	656,82	38095
			Накладные расходы			*97,04*	*5628*
			Сметная прибыль			*48,65*	*2822*
13	27	41-310103-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,139	400,21	56
			Накладные расходы			*13,57*	*2*
			Сметная прибыль			*29,65*	*4*
14	28	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	0,139	164,06	23
			Накладные расходы			*5,56*	*1*
			Сметная прибыль			*12,15*	*2*
15	29	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующихдорожных стоек	шт	42,000	656,82	27586
			Накладные расходы			*97,04*	*4076*
			Сметная прибыль			*48,65*	*2043*
16	30	41-310103-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,344	400,21	138
			Накладные расходы			*13,57*	*5*
			Сметная прибыль			*29,65*	*10*
17	31	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	0,344	164,06	57
			Накладные расходы			*5,56*	*2*
			Сметная прибыль			*12,15*	*4*
18	32	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ СУЩ-ЩИХ МОНОЛИТНЫХ Ж/БФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ/Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	14,700	1265,48	18603
			Накладные расходы			*351,04*	*5160*
			Сметная прибыль			*93,74*	*1378*
19	33	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранного а/б покрытия	т	36,750	170,40	6262
			Накладные расходы			*5,78*	*212*

			Сметная прибыль			*12,62*	*464*
20	34	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	36,750	164,06	6029
			Накладные расходы			*5,56*	*204*
			Сметная прибыль			*12,15*	*447*
			Раздел 3: Устройство ж/б труб Д=0,5 м				
21		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,800	2242,57	91497
			Накладные расходы			*819,11*	*33420*
			Сметная прибыль			*166,12*	*6778*
22		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,800	1286,77	52500
			Накладные расходы			*470,00*	*19176*
			Сметная прибыль			*95,32*	*3889*
23		11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	20,400	6719,00	137068
			Накладные расходы			*1212,91*	*24743*
			Сметная прибыль			*497,70*	*10153*
24		11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж арычных лотков	м3 железобетона звеньев	17,340	43778,78	759124
			Накладные расходы			*9792,88*	*169809*
			Сметная прибыль			*3242,87*	*56231*
25		СПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Блок БА-3	шт	102,000	9008,36	918852
			Накладные расходы			*305,36*	*31146*
			Сметная прибыль			*667,29*	*68063*
26	13	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых дождеприемников (смотровых решеток)	шт	115,000	2304,13	264975
			Накладные расходы			*803,00*	*92345*
			Сметная прибыль			*170,68*	*19628*

27	14	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник магист[illegible]ный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	[illegible]00	34384,11	3954173
			Накладные расходы			*1165,52*	*134035*
			Сметная прибыль			*2546,97*	*292902*
			Раздел 4: Дорожная одежда на основной проезжей части				
			Установка бортового камня				
28	1	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	230,000	2003,78	460870
			Накладные расходы			*419,36*	*96454*
			Сметная прибыль			*148,43*	*34138*
29	2	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	11,960	44477,04	531945
			Накладные расходы			*1507,64*	*18031*
			Сметная прибыль			*3294,60*	*39403*
			Работы по каммуникационным люкам				
30	3	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	25,000	3104,35	77609
			Накладные расходы			*1133,88*	*28347*
			Сметная прибыль			*229,95*	*5749*
31	4	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	м3	6,250	22192,83	138705
			Накладные расходы			*2123,95*	*13275*
			Сметная прибыль			*1643,91*	*10274*
32	5	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых и существующих люков	шт	25,000	2304,13	57603
			Накладные расходы			*803,00*	*20075*
			Сметная прибыль			*170,68*	*4267*
33	6	23-030101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	25,000	35125,15	878129
			Накладные расходы			*1190,64*	*29766*
			Сметная прибыль			*2601,86*	*65047*

34	7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек : лом В15	м3	0	20016,95	42236
			Накладные расходы			*1258,40*	*2655*
			Сметная прибыль			*1482,74*	*3129*
			Раздел 5: Дорожная одежда на примыканиях				
35		11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,250	16427,62	20535
			Накладные расходы			*4542,81*	*5679*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*1521*
36		11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжуших материалов	т	1,250	85853,46	107317
			Накладные расходы			*3287,81*	*4110*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*7949*
37		11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	214,000	14929,30	3194871
			Накладные расходы			*754,35*	*161432*
			Сметная прибыль			*1105,87*	*236657*
38		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94,000	1239,66	116528
			Накладные расходы			*207,32*	*19488*
			Сметная прибыль			*91,83*	*8632*
39		СПРАЙС ЛИСТКарьер "Дангырлак"	ЩГС	м3	94,000	1121,04	105378
			Накладные расходы			*38,00*	*3572*
			Сметная прибыль			*83,04*	*7806*
40	23	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	4,920	16427,62	80824
			Накладные расходы			*4542,81*	*22351*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*5987*

41	24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжу[illegible] материалов	т	[illegible]0	85853,46	422399
			Накладные расходы			*3287,81*	*16176*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*31289*
42	25	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6150,000	1563,79	9617331
			Накладные расходы			*84,31*	*518520*
			Сметная прибыль			*115,84*	*712395*
43	26	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6150,000	353,91	2176573
			Накладные расходы			*12,10*	*74405*
			Сметная прибыль			*26,22*	*161228*
			Раздел 6: Дорожная одежда на парковочных площадках				
44	37	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогреваниев котлах вместимостью 400 л	т битума	1,920	16427,62	31541
			Накладные расходы			*4542,81*	*8722*
			Сметная прибыль			*1216,86*	*2336*
45	38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,920	85853,46	164839
			Накладные расходы			*3287,81*	*6313*
			Сметная прибыль			*6359,52*	*12210*
46	39	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2400,000	1563,79	3753105
			Накладные расходы			*84,31*	*202349*
			Сметная прибыль			*115,84*	*278008*
47	40	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2400,000	353,91	849394
			Накладные расходы			*12,10*	*29036*
			Сметная прибыль			*26,22*	*62918*
			Раздел 7: Наружное электроосвещение				

48		11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания [illegible]льтобетонные. Разборка	м3 конструкции	[illegible]00	3439,66	156848
			Накладные расходы			*1095,48*	*49954*
			Сметная прибыль			*254,79*	*11618*
49		11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	615,000	3611,42	2221023
			Накладные расходы			*1319,09*	*811238*
			Сметная прибыль			*267,51*	*164520*
50		11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную лишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	7,204	807,61	5818
			Накладные расходы			*294,98*	*2125*
			Сметная прибыль			*59,82*	*431*
51		41-010101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,607	1520,88	19174
			Накладные расходы			*51,55*	*650*
			Сметная прибыль			*112,66*	*1420*
52		11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,520	344514,37	523662
			Накладные расходы			*118651,23*	*180350*
			Сметная прибыль			*25519,58*	*38790*
53		11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.	км трубопровода	0,430	607592,93	261265
			Накладные расходы			*207434,95*	*89197*
			Сметная прибыль			*45006,88*	*19353*
54		11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 50-89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	430,000	1613,31	693722
			Накладные расходы			*547,09*	*235251*
			Сметная прибыль			*119,50*	*51387*
55		23-010501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая д 110	м	434,300	1659,03	720515
			Накладные расходы			*56,24*	*24423*
			Сметная прибыль			*122,89*	*53372*

56		23-010605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	[illegible],000	511,15	980896
			Накладные расходы			*17,33*	*33250*
			Сметная прибыль			*37,86*	*72659*
57		23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,000	1261,16	31529
			Накладные расходы			*42,75*	*1069*
			Сметная прибыль			*93,42*	*2335*
58		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта	м3	607,796	1286,77	782095
			Накладные расходы			*470,00*	*285664*
			Сметная прибыль			*95,32*	*57933*
59		13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	2070,000	422,23	874013
			Накладные расходы			*94,91*	*196463*
			Сметная прибыль			*31,28*	*64742*
60		23-060131-1025 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,306	556525,84	170297
			Накладные расходы			*18864,61*	*5773*
			Сметная прибыль			*41224,14*	*12615*
61		23-060131-1025 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,805	556525,84	1004752
			Накладные расходы			*18864,61*	*34058*
			Сметная прибыль			*41224,14*	*74426*
62		11-330101-0302 РСНБ РК 2015	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	58,000	6484,86	376122
			Накладные расходы			*1448,55*	*84016*
			Сметная прибыль			*480,36*	*27861*
63		11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	3,494	82576,53	288499
			Накладные расходы			*24388,73*	*85207*
			Сметная прибыль			*6116,78*	*21370*
64		21-060405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	3,494	368172,64	1286289
			Накладные расходы			*12479,98*	*43601*

			Сметная прибыль			*27272,05*	*95281*
65		11-330303-0502 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	6,496	21880,39	142135
			Накладные расходы			*2437,73*	*15835*
			Сметная прибыль			*1620,77*	*10529*
66		11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную лишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	8,500	807,61	6865
			Накладные расходы			*294,98*	*2507*
			Сметная прибыль			*59,82*	*508*
67		41-010101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,875	1520,88	22623
			Накладные расходы			*51,55*	*767*
			Сметная прибыль			*112,66*	*1676*
68		11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	58,000	29643,37	1719316
			Накладные расходы			*9130,97*	*529596*
			Сметная прибыль			*2195,81*	*127357*
69		СПРАЙС-ЛИСТ	Опора металлическая граненая с покрытием "горячее цинкование" ОПФГ-9	шт	58,000	91084,50	5282901
			Накладные расходы			*3087,50*	*179075*
			Сметная прибыль			*6747,00*	*391326*
70		21-050106-0401 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,011	215141,35	2440
			Накладные расходы			*7292,67*	*83*
			Сметная прибыль			*15936,40*	*181*
71		13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2, на высоте 9 м	шт	58,000	15248,30	884402
			Накладные расходы			*3304,45*	*191658*
			Сметная прибыль			*1129,50*	*65511*
72		СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	Кронштейн двухрожковый типа "Ива" с вылетом 1,5 м	шт	58,000	16715,51	969499
			Накладные расходы			*566,61*	*32863*
			Сметная прибыль			*1238,19*	*71815*

73		СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники, тип LED 461-002-05758434-94	шт	000	59805,48	6937436
			Накладные расходы			*2027,23*	*235159*
			Сметная прибыль			*4430,04*	*513884*
74		23-060131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,392	59240,69	82463
			Накладные расходы			*2008,09*	*2795*
			Сметная прибыль			*4388,20*	*6108*
			Раздел 8: Перевозка основных материалов				
75	5	41-020103-1037 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	1248,980	695,25	868349
			Накладные расходы			*23,57*	*29435*
			Сметная прибыль			*51,50*	*64322*
76	2	41-010203-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми с г.Алматы автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 300км (200км+100км 300КМ)	т	31,725	4948,95	157006
			Накладные расходы			*167,76*	*5322*
			Сметная прибыль			*366,59*	*11630*
77	3	41-010203-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми с г.Алматы автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	3172,500	21,02	66684
			Накладные расходы			*0,71*	*2260*
			Сметная прибыль			*1,56*	*4940*
78	4	41-020103-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	150,400	223,48	33611
			Накладные расходы			*7,58*	*1139*
			Сметная прибыль			*16,55*	*2490*
			ИТОГО:				63070735
			В том числе :				
			Накладные расходы				5692791
			Сметная прибыль				4671906
			Итого по главам 1-7				**61 945 085,00**
			Временные здания и сооружения 3,12%				**1 930 215,66**

			Итого с временными				**63 875 300,66**
			Дополнительные затраты.Перевозка основных материалов				**1 125 650,00**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				**1 082 734,06**
			Итого по смете в ценах 2017 года				**66 083 684,72**
			НДС (12%) - 2017 г.				**7 930 042,17**
			Итого с НДС (12%)				**74 013 726,89**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20171127-64201836
1.1. Номер учетной системы 000260
2. Дата выписки 27.11.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.11.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 859
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №1 от 06.09.17 Договор №96
27.4. Дата 24.05.2017
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Доп[illegible], подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 000260
32.2 Дата 27.11.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги "Алматы -Коктек-Чунджа -Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области за ноябрь 2017 год			Тенге казахский			91931146.04			91931146.04	12%	11031737.53	102962883.57			1	
							Всего по счету:	91931146.04		0.00	91931146.04		11031737.53	102962883.57				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

89nSMCOPDuR7wc8SjGW1oZJujnFdwG2k5XcNQ1lDr7doFWzuo7ZCBZzmPKmVBwBkcl9jF5h8KEqAxlyEGHMOCw==

М.П.

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

ГРАЧЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2017 года

Дополнительное соглашение № 1 от 6.09.2017 года
к договору № 96 от 24.05.2017 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Коктек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	тенге	714 900 430,72	714 788 430,72	641 310 470,56		538 347 586,99	102 962 883,57		102 962 883,57

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика
_____ **Аппаков А.**

Тех.надзор
_____

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
_____ **Дрячов В.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за ноябрь месяц 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Разборка существующего бортового камня				
1	17	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	520,000	1293,28	672506
			Накладные расходы			*435,19*	*226297*
			Сметная прибыль			*95,80*	*49815*
2	18	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированного материала	т	48,672	447,29	21771
			Накладные расходы			*15,16*	*738*
			Сметная прибыль			*33,13*	*1613*
3	19	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	48,672	164,06	7985
			Накладные расходы			*5,56*	*271*
			Сметная прибыль			*12,15*	*592*

4	20	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	РАЗБОРКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ/Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	30,680	1265,48	38825
			Накладные расходы			*351,04*	*10770*
			Сметная прибыль			*93,74*	*2876*
5	21	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранного а/б покрытия	т	55,224	170,40	9410
			Накладные расходы			*5,78*	*319*
			Сметная прибыль			*12,62*	*697*
6	22	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного а/б покрытия самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	55,224	164,06	9060
			Накладные расходы			*5,56*	*307*
			Сметная прибыль			*12,15*	*671*
			Раздел 2: Устройство ж/б труб Д=0,5 м				
7		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,800	2242,57	42160
			Накладные расходы			*819,11*	*15399*
			Сметная прибыль			*166,12*	*3123*
8		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,800	1286,77	24191
			Накладные расходы			*470,00*	*8836*
			Сметная прибыль			*95,32*	*1792*
9		11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	9,400	6719,00	63159
			Накладные расходы			*1212,91*	*11401*
			Сметная прибыль			*497,70*	*4678*
10		11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж арычных лотков	м3 железобетона звеньев	7,990	43778,78	349792
			Накладные расходы			*9792,88*	*78245*
			Сметная прибыль			*3242,87*	*25911*
11		СПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Блок БА-3	шт	47,000	9008,36	423393

			Накладные расходы			*305,36*	*14352*
			Сметная прибыль			*667,29*	*31362*
			Раздел 3: Установка бортового камня				
12	1	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	290,000	2003,78	581096
			Накладные расходы			*419,36*	*121615*
			Сметная прибыль			*148,43*	*43044*
13	2	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	15,080	44477,04	670714
			Накладные расходы			*1507,64*	*22735*
			Сметная прибыль			*3294,60*	*49682*
			Раздел 4 : Дорожные знаки				
14	1	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ БЕРМ/Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	495,000	182,19	90183
			Накладные расходы			*66,55*	*32940*
			Сметная прибыль			*13,50*	*6680*
15	2	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	148,500	233,61	34691
			Накладные расходы			*67,16*	*9973*
			Сметная прибыль			*17,30*	*2570*
16	3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	148,500	73,06	10849
			Накладные расходы			*14,29*	*2121*
			Сметная прибыль			*5,41*	*804*
17	4	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	37,200	4794,87	178369
			Накладные расходы			*621,63*	*23124*
			Сметная прибыль			*355,18*	*13213*
18	5	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	75,000	1873,91	140543

			Накладные расходы			*551,32*	*41349*
			Сметная прибыль			*138,81*	*10411*
19	6	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	26,270	49400,13	1297741
			Накладные расходы			*1674,52*	*43990*
			Сметная прибыль			*3659,27*	*96129*
20	10	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стойка СКМ 1.20, СКМ 1.25, СКМ 1.30, СКМ 2.30, СКМ 3.30, СКМ 3.40, СКМ 3.50, СКМ 4.40	т	2,540	434438,47	1103474
			Накладные расходы			*14726,20*	*37405*
			Сметная прибыль			*32180,63*	*81739*
21	12	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	45,000	7419,30	333869
			Накладные расходы			*251,49*	*11317*
			Сметная прибыль			*549,58*	*24731*
22	13	24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	25,000	8869,31	221733
			Накладные расходы			*300,64*	*7516*
			Сметная прибыль			*656,99*	*16425*
23	14	24-010201-0214 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	161,000	11830,17	1904657
			Накладные расходы			*401,01*	*64562*
			Сметная прибыль			*876,31*	*141086*
24	15	24-010201-0244 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	19049,83	228598
			Накладные расходы			*645,73*	*7749*
			Сметная прибыль			*1411,10*	*16933*
25	16	24-010201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9,000	12260,88	110348

			Накладные расходы			*415,61*	*3740*
			Сметная прибыль			*908,21*	*8174*
26	17	24-010201-0240 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	28,000	7455,12	208743
			Накладные расходы			*252,71*	*7076*
			Сметная прибыль			*552,23*	*15462*
27	18	24-010201-0222 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9,000	21089,35	189804
			Накладные расходы			*714,87*	*6434*
			Сметная прибыль			*1562,17*	*14060*
28	19	24-010201-0246 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9,000	2205,78	19852
			Накладные расходы			*74,77*	*673*
			Сметная прибыль			*163,39*	*1471*
29	21	24-010201-0233 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	15,000	4416,65	66250
			Накладные расходы			*149,71*	*2246*
			Сметная прибыль			*327,16*	*4907*
30	22	24-010201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	6,940	25583,55	177550
			Накладные расходы			*867,21*	*6018*
			Сметная прибыль			*1895,08*	*13152*
			Раздел 5: Дорожная разметка				
31	24	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м.	км	14,248	32701,86	465936
			Накладные расходы			*3691,29*	*52594*
			Сметная прибыль			*2422,36*	*34514*

32	25	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	2,217	17232,40	38204
			Накладные расходы			*3166,92*	*7021*
			Сметная прибыль			*1276,47*	*2830*
33	26	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	2,201	27545,38	60627
			Накладные расходы			*3516,50*	*7740*
			Сметная прибыль			*2040,40*	*4491*
34	27	11-270903-0104 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,503	22388,89	11262
			Накладные расходы			*3341,71*	*1681*
			Сметная прибыль			*1658,44*	*834*
35	28	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,090	27545,38	2479
			Накладные расходы			*3516.50*	*316*
			Сметная прибыль			*2040,40*	*184*
36	29	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м (0,15м)	км	0,090	32701,86	2943
			Накладные расходы			*3691,29*	*332*
			Сметная прибыль			*2422,36*	*218*
37	30	11-270903-0401 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Нанесение разметки вручную	м2 разметки	855,820	2884,01	2468194
			Накладные расходы			*297,91*	*254961*
			Сметная прибыль			*213,63*	*182829*
38	31	11-270903-0401 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Нанесение разметки вручную	м2 разметки	93,000	3069,55	285468
			Накладные расходы			*304,20*	*28291*
			Сметная прибыль			*227,37*	*21146*
39	32	11-270903-0401 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Нанесение разметки вручную	м2 разметки	186,000	2884,01	536426
			Накладные расходы			*297,91*	*55412*
			Сметная прибыль			*213,63*	*39735*

			Раздел 6: Дорожное ограждение и сигнальные столбики				
40	36	СПРАЙС ТОО"АРБАТиК"	Сигнальные столбики	шт	86,000	2782,58	239302
			Накладные расходы			*94,32*	*8112*
			Сметная прибыль			*206,12*	*17726*
41	34	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходное	т	70,344	434438,47	30560140
			Накладные расходы			*14726,20*	*1035900*
			Сметная прибыль			*32180,63*	*2263714*
			Раздел 7: Установка автобусных остановок				
42	37	СПРАЙС Компания"Горсервис"	Автобусные остановки	шт	7,000	3002785,71	21019500
			Накладные расходы			*101785,71*	*712500*
			Сметная прибыль			*222428,57*	*1557000*
			Раздел 8: Наружное электроосвещение				
43		11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,080	3611,42	61683
			Накладные расходы			*1319,09*	*22530*
			Сметная прибыль			*267,51*	*4569*
44		11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную лишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	0,579	807,61	468
			Накладные расходы			*294,98*	*171*
			Сметная прибыль			*59,82*	*35*
45		41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,013	164,06	166
			Накладные расходы			*5,56*	*6*
			Сметная прибыль			*12,15*	*12*
46		11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	607592,93	37063
			Накладные расходы			*207434,95*	*12654*

			Сметная прибыль			*45006,88*	*2745*
47		11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 50-89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36,000	1613,31	58079
			Накладные расходы			*547,09*	*19695*
			Сметная прибыль			*119,50*	*4302*
48		23-010501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая д 110	м	61,610	1659,03	102213
			Накладные расходы			*56,24*	*3465*
			Сметная прибыль			*122,89*	*7571*
49		23-010605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	6,060	511,15	3098
			Накладные расходы			*17,33*	*105*
			Сметная прибыль			*37,86*	*229*
50		23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	1261,16	37835
			Накладные расходы			*42,75*	*1282*
			Сметная прибыль			*93,42*	*2803*
51		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта	м3	16,501	1286,77	21233
			Накладные расходы			*470,00*	*7755*
			Сметная прибыль			*95,32*	*1573*
52		13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	68,000	422,23	28712
			Накладные расходы			*94,91*	*6454*
			Сметная прибыль			*31,28*	*2127*
53		23-060131-1025 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,131	556525,84	72660
			Накладные расходы:			*18864,61*	*2463*
			Сметная прибыль			*41224,14*	*5382*
54		13-080201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	232,000	739,82	171637
			Накладные расходы			*138,81*	*32204*

			Сметная прибыль			*54,80*	*12714*
55		13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	242,000	1697,46	410786
			Накладные расходы			*468,23*	*113311*
			Сметная прибыль			*125,74*	*30429*
56		СПРАЙС-ЛИСТ	Трубка термоусадочная ТУТ20/10	м	10,000	256,24	2562
			Накладные расходы			*8,69*	*87*
			Сметная прибыль			*18,98*	*190*
57		СПРАЙС-ЛИСТ	Трубка термоусадочная ТУТ16/8	м	14,000	151,14	2116
			Накладные расходы			*5,12*	*72*
			Сметная прибыль			*11,20*	*157*
58		13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе выход с ТП4410 и 4704	м кабеля	60,000	955,26	57316
			Накладные расходы			*163,46*	*9808*
			Сметная прибыль			*70,76*	*4246*
59		21-050307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,482	317,24	470
			Накладные расходы			*10,75*	*16*
			Сметная прибыль			*23,50*	*35*
60		24-040103-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	8,000	970,23	7762
			Накладные расходы			*32,89*	*263*
			Сметная прибыль			*71,87*	*575*
61		11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии) Перенос линии подключения на другую улицу. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,340	85793,64	29170
			Накладные расходы			*26430,06*	*8986*
			Сметная прибыль			*6355,08*	*2161*
62		23-060901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,340	38847,78	13208
			Накладные расходы			*1316,83*	*448*
			Сметная прибыль			*2877,61*	*978*

63		24-040102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8,000	1350,11	10801
			Накладные расходы			*45,76*	*366*
			Сметная прибыль			*100,01*	*800*
64		24-040207-4957 РСНБ РК 2015	Крючья для изоляторов	шт.	8,000	870,27	6962
			Накладные расходы			*29,50*	*236*
			Сметная прибыль			*64,46*	*516*
65		11-330101-0302 РСНБ РК 2015	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	71,000	6484,86	460425
			Накладные расходы			*1448,55*	*102847*
			Сметная прибыль			*480,36*	*34106*
66		11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	4,277	82576,53	353162
			Накладные расходы			*24388,73*	*104305*
			Сметная прибыль			*6116,78*	*26160*
67		21-060405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	4,277	368172,64	1574597
			Накладные расходы			*12479,98*	*53374*
			Сметная прибыль			*27272,05*	*116637*
68		11-330303-0502 РСНБ РК 2015	Бетонирование	м3	7,952	21880,39	173993
			Накладные расходы			*2437,73*	*19385*
			Сметная прибыль			*1620,77*	*12888*
69		11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную лишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	10,558	807,61	8527
			Накладные расходы			*294,98*	*3114*
			Сметная прибыль			*59,82*	*632*
70		41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18,477	164,06	3031
			Накладные расходы			*5,56*	*103*
			Сметная прибыль			*12,15*	*225*

71		СПРАЙС-ЛИСТ	Опора металлическая граненая с покрытием "горячее цинкование" ОПФГ-9	шт	76,000	91084,50	6922422
			Накладные расходы			*3087,50*	*234650*
			Сметная прибыль			*6747,00*	*512772*
72		СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казахский Свет"	Кронштейн однорожковый типа "Ива" с вылетом 1,5 м	шт	76,000	10009,29	760706
			Накладные расходы			*339,29*	*25786*
			Сметная прибыль			*741,43*	*56349*
73		СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники, тип LED ТУ3461-002-05758434-94	шт	76,000	59805,48	4545217
			Накладные расходы			*2027,23*	*154070*
			Сметная прибыль			*4430,04*	*336683*
74		23-060131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,315	59240,69	18671
			Накладные расходы			*2008,09*	*633*
			Сметная прибыль			*4388,20*	*1383*
75		24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	73,000	1882,88	137450
			Накладные расходы			*63,82*	*4659*
			Сметная прибыль			*139,47*	*10181*
76		23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,753	379856,19	666032
			Накладные расходы			*12876,02*	*22577*
			Сметная прибыль			*28137,50*	*49336*
77		23-061201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,424	520672,58	220932
			Накладные расходы			*17649,29*	*7489*
			Сметная прибыль			*38568,34*	*16365*
78		24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	73,000	3729,13	272226
			Накладные расходы			*126,41*	*9228*
			Сметная прибыль			*276,23*	*20165*

79		24-040207-3242 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	49,000	2058,46	100865
			Накладные расходы			*69,78*	*3419*
			Сметная прибыль			*152,48*	*7471*
80		24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	142,000	2075,50	294722
			Накладные расходы			*70,35*	*9990*
			Сметная прибыль			*153,74*	*21831*
81		24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	71,000	2075,50	147361
			Накладные расходы			*70,35*	*4995*
			Сметная прибыль			*153,74*	*10916*
82		24-040207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72,000	2491,78	179408
			Накладные расходы			*84,46*	*6081*
			Сметная прибыль			*184,58*	*13289*
83		24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	189,800	535,26	101593
			Накладные расходы			*18,14*	*3444*
			Сметная прибыль			*39,65*	*7525*
84		24-040207-2608 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты А100 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,460	6534,25	9540
			Накладные расходы			*221,49*	*323*
			Сметная прибыль			*484,02*	*707*
85		51-080102-0102 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные совместно с ШУНО и трансформатором , КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздух, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	3235603,94	3235604
			Накладные расходы			*109677,58*	*109678*
			Сметная прибыль			*239674,37*	*239674*
86		23-061002-0109 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,036	793484,06	28169

			Накладные расходы			*26896,81*	*955*
			Сметная прибыль			*58776,60*	*2087*
87		11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,500	5569,27	8354
			Накладные расходы			*2034,20*	*3051*
			Сметная прибыль			*412,54*	*619*
88		11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,150	1716,68	1974
			Накладные расходы			*627,02*	*721*
			Сметная прибыль			*127,16*	*146*
89		11-330303-0502 РСНБ РК 2015	Бетонирование основания опор	м3	0,350	5369,73	1879
			Накладные расходы			*1878,06*	*657*
			Сметная прибыль			*397,76*	*139*
90		21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,350	15307,13	5357
			Накладные расходы			*518,87*	*182*
			Сметная прибыль			*1133,86*	*397*
91		11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор, массой до 0,5 т	т	0,220	107417,37	23632
			Накладные расходы			*35352,08*	*7777*
			Сметная прибыль			*7956,84*	*1751*
92		21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Опоры мачты металлические (шт2)	т	0,220	330270,63	72660
			Накладные расходы			*11195,21*	*2463*
			Сметная прибыль			*24464,49*	*5382*
93		13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж шкафа управления освещением на 2гр	шт	1,000	14195,38	14195
			Накладные расходы			*2520,72*	*2521*
			Сметная прибыль			*1051,51*	*1052*
94		13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А	шт	6,000	4418,63	26512
			Накладные расходы			*952,77*	*5717*

			Сметная прибыль			*327,31*	*1964*
95		13-080303-0503 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А	шт	2,000	6962,37	13925
			Накладные расходы			*1507,58*	*3015*
			Сметная прибыль			*515,73*	*1031*
96		13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1427,77	1428
			Накладные расходы			*417,61*	*418*
			Сметная прибыль			*105,76*	*106*
97		13-080303-1005 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6351,63	6352
			Накладные расходы			*1387,22*	*1387*
			Сметная прибыль			*470,49*	*470*
98		13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина коммутационная	м	2,000	800,73	1601
			Накладные расходы			*228,61*	*457*
			Сметная прибыль			*59,31*	*119*
99		13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям импульсного кабеля	м кабеля	10,000	253,06	2531
			Накладные расходы			*60,45*	*605*
			Сметная прибыль			*18,74*	*187*
100		23-060131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10,200	40615,77	414281
			Накладные расходы			*1376,76*	*14043*
			Сметная прибыль			*3008,58*	*30687*
101		23-070201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью(пускатель,автоматы)	шт.	1,000	59652,57	59653
			Накладные расходы			*2022,05*	*2022*
			Сметная прибыль			*4418,71*	*4419*
102		13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А	шт	3,000	4418,63	13256
			Накладные расходы			*952,77*	*2858*

			Сметная прибыль			*327,31*	*982*
103		13-080303-1005 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6351,63	6352
			Накладные расходы			*1387,22*	*1387*
			Сметная прибыль			*470,49*	*470*
104		13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина коммутационная	м	2,000	800,73	1601
			Накладные расходы			*228,61*	*457*
			Сметная прибыль			*59,31*	*119*
105		23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1444,42	4333
			Накладные расходы			*48,96*	*147*
			Сметная прибыль			*106,99*	*321*
106		23-070208-0146 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель, 40 А,	шт.	1,000	7073,59	7074
			Накладные расходы			*239,77*	*240*
			Сметная прибыль			*523,97*	*524*
			Раздел 9: Наружное электроосвещение(демонтаж линии)				
107		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную для демонтажа опор	м3 грунта	35,700	2752,25	98255
			Накладные расходы			*1005,27*	*35888*
			Сметная прибыль			*203,87*	*7278*
108		11-330303-0303 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных опор массой до 1 т	опора	51,000	3913,81	199604
			Накладные расходы			*1082,67*	*55216*
			Сметная прибыль			*289,91*	*14786*
109		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта	м3	35,700	1286,77	45938
			Накладные расходы			*470,00*	*16779*
			Сметная прибыль			*95,32*	*3403*
110		13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными, на высоте 9 м	шт	102,000	2780,95	283657

			Накладные расходы			*543,85*	*55472*
			Сметная прибыль			*206,00*	*21012*
111		11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	1,900	12721,26	24170
			Накладные расходы			*431,21*	*819*
			Сметная прибыль			*942,32*	*1790*
112		11-330204-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0101	опора	24,700	254,92	6297
			Накладные расходы			*8,64*	*213*
			Сметная прибыль			*18,88*	*466*
113		11-330106-0102 РСНБ РК 2015	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	6,559	7425,94	48707
			Накладные расходы			*2779,30*	*18229*
			Сметная прибыль			*550,07*	*3608*
114		41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,559	164,06	1076
			Накладные расходы			*5,56*	*36*
			Сметная прибыль			*12,15*	*80*
			ИТОГО:				87667102
			В том числе :				
			Накладные расходы				4340640
			Сметная прибыль				6493859
			Итого по главам 1-7				**87 667 102,00**
			Временные здания и сооружения 3,12%				**2 731 716,54**
			Итого с временными				**90 398 818,54**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				**1 532 327,50**
			Итого по смете в ценах 2017 года				**91 931 146,04**

			НДС (12%) - 2017 г.				**11 031 737,53**
			Итого с НДС (12%)				**102 962 883,57**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____

Подрядчик:

Предприятие "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20171220-59976914
1.1. Номер учетной системы 000283
2. Дата выписки 20.12.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.12.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
11. Дополнительные сведения
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Дополнит. соглашение №2 от 20.12.17г. Договор №96
27.4. Дата 24.05.2017
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 000283
32.2 Дата 20.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос", км 323-328 Панфиловского района Алматинской области за декабрь 2017г.			Тенге казахский			65605321.57			65605321.57	12%	7872638.59	73477960.16			1	
							Всего по счету:	65605321.57		0.00	65605321.57		7872638.59	73477960.16				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

+IAiBTyeFFm/Bjn4muEkNLL3AN1WZ2duczGl/9tpT4GbqiJYzXeb2auclvusJv4z49zrQ93UNcPoV3TfkbVxA==

М.П.

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРАЧЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав)бильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за декабрь 2017 года
Дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2017 года
к договору № 96 от 24.05.2017 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	тенге	714 900 430,72	714 788 430,72	714 788 430,72		641 310 470,56	73 477 960,16		73 477 960,16

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Аппаков А.

Тех.надзор

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				
			Разборка существующей дорожной одежды на примыканиях				
1	8	11-270302-0503 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15см /11см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	-1503	96,35	-226592
			Накладные расходы			*-16,04*	*-24105*
			Сметная прибыль			*-11,17*	*-16785*
2	9	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	345,69	128,64	-56715
			Накладные расходы			*-5,56*	*-1922*
			Сметная прибыль			*-12,15*	*-4201*
			Раздел 2: Дорожная одежда на примыканиях				
3	23	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	-1,2	4908,27	-19741
			Накладные расходы			*-4542,81*	*-5459*

			Сметная прибыль			*-1216,86*	*-1462*
4	24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	-1,2	66558,80	-103170
			Накладные расходы			*-3287,81*	*-3951*
			Сметная прибыль			*-6359,52*	*-7642*
5		11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	-1503	1163,50	-2350382
			Накладные расходы			*-84,31*	*-126721*
			Сметная прибыль			*-115,84*	*-174102*
6		11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-1503	277,29	-531933
			Накладные расходы			*-12,10*	*-18184*
			Сметная прибыль			*-26,22*	*-39402*
			Раздел 3: Монтаж суш.ж/б труб Д=0,5 м				
7		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-1,600	272,12	-3588
			Накладные расходы			*-819,11*	*-1311*
			Сметная прибыль			*-166,12*	*-266*
8		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-1,600	156,14	-2059
			Накладные расходы			*-470,00*	*-752*
			Сметная прибыль			*-95,32*	*-153*
9		11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	-0,800	3297,76	-5375
			Накладные расходы			*-1212,91*	*-970*
			Сметная прибыль			*-497,70*	*-398*
10		11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж арычных лотков	м3 железобетона звеньев	-0,680	17707,27	-29770
			Накладные расходы			*-9792,88*	*-6659*
			Сметная прибыль			*-3242,87*	*-2205*

11		СПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Блок БА-3	шт	4,000	7063,07	-36033
			Накладные расходы			*-305,36*	*-1221*
			Сметная прибыль			*-667,29*	*-2669*
			Раздел 4 : ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	2	С СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства " Таблица 46,пункт 3,8,9	Проложение ходов	км	1,324	30781,00	40754
13	3	С СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства " Таблица 53,пункт 3	Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбормаршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования	км	1,324	10846,00	14360
			Раздел 5: Разборка существующего бортового камня				
14	17	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	681	1293,28	880724
			Накладные расходы			*435,19*	*296362*
			Сметная прибыль			*95,80*	*65239*
15	18	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированного материала	т	63,742	447,29	28511
			Накладные расходы			*15,16*	*966*
			Сметная прибыль			*33,13*	*2112*

16	19	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	63,742	164,06	10458
			Накладные расходы			*5,56*	*354*
			Сметная прибыль			*12,15*	*775*
17	20	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	РАЗБОРКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ/Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	40,179	1265,48	50846
			Накладные расходы			*351,04*	*14104*
			Сметная прибыль			*93,74*	*3766*
18	21	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранного материала	т	72,322	170,40	12324
			Накладные расходы			*5,78*	*418*
			Сметная прибыль			*12,62*	*913*
19	22	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного материала покрытия самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	72,322	164,06	11865
			Накладные расходы			*5,56*	*402*
			Сметная прибыль			*12,15*	*879*
20	35	11-270901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Демонтаж	м	60,000	23,55	1413
			Накладные расходы			*5,79*	*347*
			Сметная прибыль			*1,74*	*105*
21	36	41-310103-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка	тенге за 1 тонну	1,800	400,21	720
			Накладные расходы			*13,57*	*24*
			Сметная прибыль			*29,65*	*53*
22	37	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	1,800	164,06	295
			Накладные расходы			*5,56*	*10*
			Сметная прибыль			*12,15*	*22*
			Раздел 6: Водосбросные сооружения				

23	36	11-300111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	9,180	24317,05	223230
			Накладные расходы			*3926,31*	*36044*
			Сметная прибыль			*1801,26*	*16536*
24	37	СПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	ПУ 150.75.15	шт	30,000	6706,22	201187
			Накладные расходы			*227,32*	*6820*
			Сметная прибыль			*496,76*	*14903*
			Раздел 7: Установка бортового камня				
25	1	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	681,000	2003,78	1364575
			Накладные расходы			*419,36*	*285587*
			Сметная прибыль			*148,43*	*101080*
26	2	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	29,536	44477,04	1313674
			Накладные расходы			*1507,64*	*44530*
			Сметная прибыль			*3294,60*	*97309*
			Раздел 8: Дорожная одежда на парковочных площадках и остановках				
27		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	204,9	1239,66	254006
			Накладные расходы			*207,32*	*42479*
			Сметная прибыль			*91,83*	*18815*
28		СПРАЙС ЛИСТКарьер "Дангырлак"	ЩГС	м3	204,9	1121,04	229701

			Накладные расходы			*38,00*	*7786*
			Сметная прибыль			*83,04*	*17015*
			Раздел 9: Устройство поребрика на тротуарах				
29	44	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21,210	121,47	2576
			Накладные расходы			*22,45*	*476*
			Сметная прибыль			*9,00*	*191*
30	45	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки подфундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,570	5908,40	3368
			Накладные расходы			*1185,44*	*676*
			Сметная прибыль			*437,66*	*249*
31	46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25,350	1345,57	34110
			Накладные расходы			*397,05*	*10065*
			Сметная прибыль			*99,67*	*2527*
32	47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,406	33686,48	13663
			Накладные расходы			*1141,87*	*463*
			Сметная прибыль			*2495,29*	*1012*
			Раздел 10: Дорожные знаки				
33	5	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	138,000	1873,91	258599
			Накладные расходы			*551,32*	*76083*
			Сметная прибыль			*138,81*	*19156*
34	6	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	48,330	49400,13	2387508
			Накладные расходы			*1674,52*	*80930*
			Сметная прибыль			*3659,27*	*176852*

35	7	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф2/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4,000	1873,91	7496
			Накладные расходы			*551,32*	*2205*
			Сметная прибыль			*138,81*	*555*
36	8	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,760	49400,13	86944
			Накладные расходы			*1674,52*	*2947*
			Сметная прибыль			*3659,27*	*6440*
37	9	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	217,000	6139,43	1332257
			Накладные расходы			*1916,89*	*415965*
			Сметная прибыль			*454,77*	*98686*
38	11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	17,360	20016,95	347494
			Накладные расходы			*1258,40*	*21846*
			Сметная прибыль			*1482,74*	*25740*
39	23	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,886	1171,60	78364
			Накладные расходы			*427,93*	*28623*
			Сметная прибыль			*86,79*	*5805*
			Раздел 11: Дорожная разметка				
40	24	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м,	км	2,372	32701,86	77569
			Накладные расходы			*3691,29*	*8756*
			Сметная прибыль			*2422,36*	*5746*
41	25	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,137	17232,40	2361
			Накладные расходы			*3166,92*	*434*
			Сметная прибыль			*1276,47*	*175*
42	27	11-270903-0104 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,393	22388,89	8799

			Накладные расходы			*3341,71*	*1313*
			Сметная прибыль			*1658,44*	*652*
43	28	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,098	27545,38	2699
			Накладные расходы			*3516,50*	*345*
			Сметная прибыль			*2040,40*	*200*
			Раздел 12: Дорожное ограждение и сигнальные столбики				
44		11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	102,070	197,08	20116
			Накладные расходы			*40,01*	*4083*
			Сметная прибыль			*14,60*	*1490*
45		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,200	2242,57	22874
			Накладные расходы			*819,11*	*8355*
			Сметная прибыль			*166,12*	*1694*
46		41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (на свалку)	т	196,350	164,06	32214
			Накладные расходы			*5,56*	*1092*
			Сметная прибыль			*12,15*	*2386*
47		11-270901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	3200	867,24	2775176
			Накладные расходы			*288,10*	*921916*
			Сметная прибыль			*64,24*	*205569*
48	34	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходное	т	15,195	340624,81	-6601293
			Накладные расходы			*-14726,20*	*-223765*
			Сметная прибыль			*-32180,63*	*-488985*
49		СПРАЙС ИП"Красикова Л.С."	Декоративный элемент"Ромашка"	шт	9230,000	80,07	739086
			Накладные расходы			*2,71*	*25053*
			Сметная прибыль			*5,93*	*54747*

50		СПРАЙС ИП"Красикова Л.С."	Декоративный элемент"Колпак"	шт	6152,000	72,07	443355
			Накладные расходы			*2,44*	*15028*
			Сметная прибыль			*5,34*	*32841*
51		СПРАЙС ИП"Красикова Л.С."	Декоративный элемент"Шар"	шт	1538,000	150,14	230914
			Накладные расходы			*5,09*	*7827*
			Сметная прибыль			*11,12*	*17105*
52		11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	73,189	25369,28	1856752
			Накладные расходы			*2556,05*	*187074*
			Сметная прибыль			*1879,21*	*137537*
53		11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Ограждение. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	56,649	38456,54	2178524
			Накладные расходы			*8113,01*	*459594*
			Сметная прибыль			*2848,63*	*161372*
54	33	11-270901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	60	612,20	36732
			Накладные расходы			*175,58*	*10535*
			Сметная прибыль			*45,35*	*2721*
55	34	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения 11ДО шаг 2	т	1,800	434438,47	781989
			Накладные расходы			*14726,20*	*26507*
			Сметная прибыль			*32180,63*	*57925*
56	35	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	86	2079,11	178804
			Накладные расходы			*532,35*	*45782*
			Сметная прибыль			*154,01*	*13245*
			Раздел 13: Озеленение				
57		11-470116-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Заготовка(ели)	шт.	61	13535,66	825675
			Накладные расходы			*4332,26*	*264268*
			Сметная прибыль			*1002,64*	*61161*

58		11-470102-0401 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	389	3640,51	1416159
			Накладные расходы			*1294,48*	*503551*
			Сметная прибыль			*269,67*	*104901*
59		11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	389	3975,79	1546582
			Накладные расходы			*1231,49*	*479049*
			Сметная прибыль			*294,50*	*114562*
60		25-010301-1002 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень) с комом земли 0,5 м х 0,4 м	шт.	328	10313,57	3382850
			Накладные расходы			*349,60*	*114669*
			Сметная прибыль			*763,97*	*250582*
61		11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	14	1753,01	24542
			Накладные расходы			*396,30*	*5548*
			Сметная прибыль			*129,85*	*1818*
62		11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4320	907,69	3921230
			Накладные расходы			*206,70*	*892948*
			Сметная прибыль			*67,24*	*290462*
63		11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	4320	230,50	995759
			Накладные расходы			*46,69*	*201680*
			Сметная прибыль			*17,07*	*73760*
64		11-470119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	30,67	1753,01	53765
			Накладные расходы			*396,30*	*12154*
			Сметная прибыль			*129,85*	*3983*
			Раздел 14: Наружное электроосвещение				
65		11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 20 мм	отверстие	24,0	1816,63	43599

			Накладные расходы			*555,98*	*13343*
			Сметная прибыль			*134,56*	*3230*
66		13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж закладных по мосту для установки опор	т	0,140	111522,46	15613
			Накладные расходы			*26282,32*	*3680*
			Сметная прибыль			*8260,92*	*1157*
67		11-090501-0302 РСНБ РК 2015	Постановка болтов высокопрочных	болт	20	329,28	6586
			Накладные расходы			*103,38*	*2068*
			Сметная прибыль			*24,39*	*488*
68		21-060405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали для крепления опор(анкера,фланцы,гайки,шайбы)	т	0,140	368172,64	51544
			Накладные расходы			*12479,98*	*1747*
			Сметная прибыль			*27272,05*	*3818*
69		11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Установка опор на мосту	опора	5,000	28122,66	140613
			Накладные расходы			*9079,42*	*45397*
			Сметная прибыль			*2083,16*	*10416*
70		13-080303-2507 РСНБ РК 2015	Коробка для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	6000,80	18002
			Накладные расходы			*1388,81*	*4166*
			Сметная прибыль			*444,50*	*1334*
71		23-070202-0208 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	3,000	3037,12	9111
			Накладные расходы			*102,95*	*309*
			Сметная прибыль			*224,97*	*675*
72		13-080502-1501 РСНБ РК 2015	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм. Монтаж в восстающих	м	43,000	665,93	28635
			Накладные расходы			*149,62*	*6434*
			Сметная прибыль			*49,33*	*2121*
73		23-061705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	43,000	253,37	10895
			Накладные расходы			*8,59*	*369*

			Сметная прибыль			*18,77*	*807*
74		23-060131-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	131333,15	8439
			Накладные расходы			*4451,81*	*286*
			Сметная прибыль			*9728,38*	*625*
75		13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	63,000	422,23	26600
			Накладные расходы			*94,91*	*5979*
			Сметная прибыль			*31,28*	*1970*
76		13-080206-1709 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по мосту, диаметр до 60 мм по	м	140,000	752,45	105344
			Накладные расходы			*180,25*	*25235*
			Сметная прибыль			*55,74*	*7803*
77		23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140,000	658,29	92160
			Накладные расходы			*22,31*	*3124*
			Сметная прибыль			*48,76*	*6827*
78		21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт	20,000	633,48	12670
			Накладные расходы			*21,47*	*429*
			Сметная прибыль			*46,92*	*938*
79		11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,200	3611,42	15168
			Накладные расходы			*1319,09*	*5540*
			Сметная прибыль			*267,51*	*1124*
80		11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,015	408593,39	6129
			Накладные расходы			*136939,51*	*2054*
			Сметная прибыль			*30266,18*	*454*
81		23-010501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,150	1659,03	25134
			Накладные расходы			*56,24*	*852*
			Сметная прибыль			*122,89*	*1862*

82		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта	м3	4,200	1286,77	5404
			Накладные расходы			*470,00*	*1974*
			Сметная прибыль			*95,32*	*400*
83		13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	140,000	422,23	59112
			Накладные расходы			*94,91*	*13287*
			Сметная прибыль			*31,28*	*4379*
84		13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах в опоре, масса 1 м до 2 кг	м	20,000	422,23	8445
			Накладные расходы			*94,91*	*1898*
			Сметная прибыль			*31,28*	*626*
85		23-060131-1025 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,163	556525,84	90825
			Накладные расходы			*18864,61*	*3079*
			Сметная прибыль			*41224,14*	*6728*
86		13-080201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4.Подключение светильников	шт.	28,000	739,82	20715
			Накладные расходы			*138,81*	*3887*
			Сметная прибыль			*54,80*	*1534*
87		13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	28,000	1697,46	47529
			Накладные расходы			*468,23*	*13110*
			Сметная прибыль			*125,74*	*3521*
88		СПРАЙС-ЛИСТ	Трубка термоусадочная ТУТ20/10	м	2,000	256,24	512
			Накладные расходы			*8,69*	*17*
			Сметная прибыль			*18,98*	*38*
89		СПРАЙС-ЛИСТ	Трубка термоусадочная ТУТ16/8	м	1,000	151,14	151
			Накладные расходы			*5,12*	*5*
			Сметная прибыль			*11,20*	*11*
90		11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	71,000	29643,37	2104679

			Накладные расходы			*9130,97*	*648299*
			Сметная прибыль			*2195,81*	*155902*
91		11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,585	5569,27	3258
			Накладные расходы			*2034,20*	*1190*
			Сметная прибыль			*412,54*	*241*
92		11-330303-0502 РСНБ РК 2015	Бетонирование основания опор	м3	0,360	5369,73	1933
			Накладные расходы			*1878,06*	*676*
			Сметная прибыль			*397,76*	*143*
93		21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,360	15307,13	5511
			Накладные расходы			*518,87*	*187*
			Сметная прибыль			*1133,86*	*408*
94		11-330302-0801 РСНБ РК 2015	Подкосы металлические. Установка к опорам	подкос	8,000	18461,87	147695
			Накладные расходы			*4922,19*	*39377*
			Сметная прибыль			*1367,55*	*10940*
95		23-010101-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	72,000	937,35	67489
			Накладные расходы			*31,77*	*2288*
			Сметная прибыль			*69,43*	*4999*
96		11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	12,886	221,16	2850
			Накладные расходы			*20,24*	*261*
			Сметная прибыль			*16,38*	*211*
97		11-130301-1704 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01	м2	12,886	228,02	2938
			Накладные расходы			*14,69*	*189*
			Сметная прибыль			*16,89*	*218*
98		11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	9,000	321,68	2895
			Накладные расходы			*108,14*	*973*

			Сметная прибыль			*23,83*	*214*
99		13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	76,000	12214,21	928280
			Накладные расходы			*2575,18*	*195714*
			Сметная прибыль			*904,76*	*68761*
100		13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник установленный на опоры Н=9м от уровня земли	шт.	192,000	5429,37	1042438
			Накладные расходы			*1338,74*	*257039*
			Сметная прибыль			*402,18*	*77218*
101		13-080206-1401 РСНБ РК 2015	Запитка светильников	м	1735,020	223,31	387450
			Накладные расходы			*59,60*	*103400*
			Сметная прибыль			*16,54*	*28700*
102		23-060131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	59240,69	1649
			Накладные расходы			*2008,09*	*56*
			Сметная прибыль			*4388,20*	*122*
103		11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0.38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,061	85793,64	176821
			Накладные расходы			*26430,06*	*54472*
			Сметная прибыль			*6355,08*	*13098*
104		13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк одинарный. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	73,000	4167,82	304251
			Накладные расходы			*874,78*	*63859*
			Сметная прибыль			*308,73*	*22537*
105		13-080204-0301 РСНБ РК 2015	Деталь закладная для подвески СИП	шт.	407,000	3099,06	1261317
			Накладные расходы			*932,21*	*379410*
			Сметная прибыль			*229,56*	*93431*
106		13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м	35,500	692,21	24573
			Накладные расходы			*191,91*	*6813*

			Сметная прибыль			*51,27*	*1820*
107		13-080502-1501 РСНБ РК 2015	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм. Монтаж в восстающих	м	20,000	665,93	13319
			Накладные расходы			*149,62*	*2992*
			Сметная прибыль			*49,33*	*987*
108		23-061705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м	20,000	253,37	5067
			Накладные расходы			*8,59*	*172*
			Сметная прибыль			*18,77*	*375*
109		24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2075,50	8302
			Накладные расходы			*70,35*	*281*
			Сметная прибыль			*153,74*	*615*
110		13-080101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ	подстанц	1,000	80941,31	80941
			Накладные расходы			*17883,19*	*17883*
			Сметная прибыль			*5995,65*	*5996*
111		13-080101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт	1,000	48857,73	48858
			Накладные расходы			*11860,89*	*11861*
			Сметная прибыль			*3619,09*	*3619*
112		13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж шкафа управления освещением	шт	1,000	14195,38	14195
			Накладные расходы			*2520,72*	*2521*
			Сметная прибыль			*1051,51*	*1052*
113		13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1427,77	1428
			Накладные расходы			*417,61*	*418*
			Сметная прибыль			*105,76*	*106*
114		13-080101-1101 РСНБ РК 2015	Установка разъединителей и ограничителя напряжения	компл	2,000	44606,75	89214
			Накладные расходы			*10344,45*	*20689*
			Сметная прибыль			*3304,20*	*6608*

115		24-040207-5403 РСНБ РК 2015	Разъеденитель РЛНДМ-10/250 с приводом	шт.	1,000	181391,73	181392
			Накладные расходы			*6148,65*	*6149*
			Сметная прибыль			*13436,42*	*13436*
116		23-010102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	12,000	253,49	3042
			Накладные расходы			*8,59*	*103*
			Сметная прибыль			*18,78*	*225*
117		21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,063	203468,76	12778
			Накладные расходы			*6897,00*	*433*
			Сметная прибыль			*15071,76*	*947*
118		21-050201-9917 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,034	166111,86	5598
			Накладные расходы			*5630,71*	*190*
			Сметная прибыль			*12304,58*	*415*
			Строительные работы по прокладке фундаментов под КТПГ-25/10/0,4(1шт)				
119		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,640	2242,57	5920
			Накладные расходы			*819,11*	*2162*
			Сметная прибыль			*166,12*	*439*
120		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство песчано-щебеночного основания под фундаменты	м3	2,640	5917,98	15623
			Накладные расходы			*807,06*	*2131*
			Сметная прибыль			*438,37*	*1157*
121		11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	6,000	1873,91	11243
			Накладные расходы			*551,32*	*3308*
			Сметная прибыль			*138,81*	*833*
122		21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3	м3	2,610	19725,23	51483

			Накладные расходы			*668,63*	*1745*
			Сметная прибыль			*1461,13*	*3814*
123		11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,185	23444,23	4337
			Накладные расходы			*2703,62*	*500*
			Сметная прибыль			*1736,61*	*321*
124		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,700	2242,57	26238
			Накладные расходы			*819,11*	*9584*
			Сметная прибыль			*166,12*	*1944*
125		11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	10,000	1069,89	10699
			Накладные расходы			*379,57*	*3796*
			Сметная прибыль			*79,25*	*793*
126		11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	66,000	321,68	21231
			Накладные расходы			*108,14*	*7137*
			Сметная прибыль			*23,83*	*1573*
127		21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,094	173267,93	16331
			Накладные расходы			*5873,28*	*554*
			Сметная прибыль			*12834,66*	*1210*
128		21-050106-9904 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	т	0,042	217693,56	9052
			Накладные расходы			*7379,18*	*307*
			Сметная прибыль			*16125,45*	*670*
129		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта	м3	11,700	1286,77	15055
			Накладные расходы			*470,00*	*5499*
			Сметная прибыль			*95,32*	*1115*

130		11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,007	126558,96	844
			Накладные расходы			*37460,40*	*250*
			Сметная прибыль			*9374,74*	*63*
131		11-330204-0405 РСНБ РК 2015	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	опора	0,133	4641,28	619
			Накладные расходы			*1345,89*	*180*
			Сметная прибыль			*343,80*	*46*
132		23-061004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,003	881006,04	2608
			Накладные расходы			*29863,55*	*88*
			Сметная прибыль			*65259,71*	*193*
133		24-040102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	9,000	1350,11	12151
			Накладные расходы			*45,76*	*412*
			Сметная прибыль			*100,01*	*900*
134		24-040207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.3R	шт.	1,000	68019,74	68020
			Накладные расходы			*2305,67*	*2306*
			Сметная прибыль			*5038,50*	*5038*
135		11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,750	5569,27	4177
			Накладные расходы			*2034,20*	*1526*
			Сметная прибыль			*412,54*	*309*
136		11-330303-0502 РСНБ РК 2015	Бетонирование основания опор	м3	0,750	5369,73	4027
			Накладные расходы			*1878,06*	*1409*
			Сметная прибыль			*397,76*	*298*
137		21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,750	15307,13	11480
			Накладные расходы			*518,87*	*389*
			Сметная прибыль			*1133,86*	*850*

138		11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опор, массой до 0,5 т	т	0,280	107417,37	30077
			Накладные расходы			*35352,08*	*9899*
			Сметная прибыль			*7956,84*	*2228*
139		21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Опоры мачты металлические (шт2)	т	0,280	330270,63	92476
			Накладные расходы			*11195,21*	*3135*
			Сметная прибыль			*24464,49*	*6850*
140		13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Метизы и металлоконструкции для установки РЛНД с приводом	т	0,190	264618,87	50278
			Накладные расходы			*31471,85*	*5980*
			Сметная прибыль			*19601,40*	*3724*
141		13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,600	65867,61	39521
			Накладные расходы			*13872,79*	*8324*
			Сметная прибыль			*4879,08*	*2927*
142		23-060901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,612	38847,78	23775
			Накладные расходы			*1316,83*	*806*
			Сметная прибыль			*2877,61*	*1761*
143		11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,180	85793,64	15443
			Накладные расходы			*26430,06*	*4757*
			Сметная прибыль			*6355,08*	*1144*
144		13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк одинарный. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	4,000	4167,82	16671
			Накладные расходы			*874,78*	*3499*
			Сметная прибыль			*308,73*	*1235*
145		13-080204-0301 РСНБ РК 2015	Деталь закладная для подвески СИП	шт.	6,000	3099,06	18594
			Накладные расходы			*932,21*	*5593*
			Сметная прибыль			*229,56*	*1377*

146		24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	3729,13	14917
			Накладные расходы			*126,41*	*506*
			Сметная прибыль			*276,23*	*1105*
147		24-040207-3242 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2058,46	4117
			Накладные расходы			*69,78*	*140*
			Сметная прибыль			*152,48*	*305*
148		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную для демонтажа опор	м3 грунта	8,400	2752,25	23119
			Накладные расходы			*1005,27*	*8444*
			Сметная прибыль			*203,87*	*1713*
149		11-330303-0303 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных опор массой до 1 т	опора	12,000	3913,81	46966
			Накладные расходы			*1082,67*	*12992*
			Сметная прибыль			*289,91*	*3479*
150		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта	м3	8,400	1286,77	10809
			Накладные расходы			*470,00*	*3948*
			Сметная прибыль			*95,32*	*801*
151		13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными, на высоте 9 м	шт	12,000	2780,95	33371
			Накладные расходы			*543,85*	*6526*
			Сметная прибыль			*206,00*	*2472*
152		11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	1,000	12721,26	12721
			Накладные расходы			*431,21*	*431*
			Сметная прибыль			*942,32*	*942*
153		11-330204-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0101	опора	13,000	254,92	3314
			Накладные расходы			*8,64*	*112*
			Сметная прибыль			*18,88*	*245*

154		11-330106-0102 РСНБ РК 2015	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,306	7425,94	9698
			Накладные расходы			*2779,30*	*3630*
			Сметная прибыль			*550,07*	*718*
155		41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,306	164,06	214
			Накладные расходы			*5,56*	*7*
			Сметная прибыль			*12,15*	*16*
			Корректировка за октябрь				
156		41-010101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,607	1192,46	-19174
			Накладные расходы			*-51,55*	*-650*
			Сметная прибыль			*-112,66*	*-1420*
157		41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12,607	164,06	2068
			Накладные расходы			*5,56*	*70*
			Сметная прибыль			*12,15*	*153*
158		41-010101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,875	1192,46	-22623
			Накладные расходы			*-51,55*	*-767*
			Сметная прибыль			*-112,66*	*-1676*
159		41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	14,875	164,06	2440
			Накладные расходы			*5,56*	*83*
			Сметная прибыль			*12,15*	*181*
			Раздел 15: Перевозка основных материалов				
160	1	41-020103-1037 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 37 км	т	73,673	545,11	-51221

			Накладные расходы			*-23,57*	*-1736*
			Сметная прибыль			*-51,50*	*-3794*
161		41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 263км (200км+63км) км	т	8108,096	3360,01	27243322
			Накладные расходы			*113,89*	*923469*
			Сметная прибыль			*248,89*	*2018024*
162		41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	510810,048	14,81	7564554
			Накладные расходы			*0,50*	*256416*
			Сметная прибыль			*1,10*	*560337*
163	2	41-010203-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми с г.Алматы автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 300км (200км+100км 300КМ)	т	111,952	4948,95	554047
			Накладные расходы			*167,76*	*18781*
			Сметная прибыль			*366,59*	*41041*
164	3	41-010203-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми с г.Алматы автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	11195,240	21,02	235318
			Накладные расходы			*0,71*	*7977*
			Сметная прибыль			*1,56*	*17431*
165	4	41-010203-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми с г.Алматы автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 330км (200км+130км 330КМ)	т	250,838	4948,95	1241386
			Накладные расходы			*167,76*	*42079*
			Сметная прибыль			*366,59*	*91955*
166	5	41-010203-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми с г.Алматы автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	32608,940	21,02	685424
			Накладные расходы			*0,71*	*23234*
			Сметная прибыль			*1,56*	*50772*
167	6	41-020103-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	786,280	223,48	175717
			Накладные расходы			*7,58*	*5956*
			Сметная прибыль			*16,55*	*13016*

			ИТОГО:				66906479
			В том числе :				
			Накладные расходы				8532142
			Сметная прибыль				4951953
			Итого по главам 1-7				**29 257 930,00**
			Временные здания и сооружения 3,12%				**911 679,53**
			Итого с временными				**30 169 609,53**
			Дополнительные затраты.Перевозка основных материалов				**37 648 549,00**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				**511 397,42**
			Итого по смете в ценах 2017 года				**68 329 555,95**
			НДС (12%) - 2017 г.				**8 199 546,70**
			Итого с НДС (12%)				**76 529 102,65**
			Итого с учетом возвратных сумм				**73 477 960,16**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

_____**Грачев В.М.**

Представитель заказчика

_____**Аппаков А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-960640000189-20180319-65671581
1.1. Номер учетной системы: 00020
2. Дата выписки: 19.03.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 19.03.2018
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 09001
9.2. Номер: 0007679
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ48722S000000038748
14. БИК: CASPKZKA
15. Наименование банка: АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА,
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 821
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 960640000189
25.2 Наименование: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 050140000775
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №3 от 22.01.18г. Договор №96
27.4. Дата: 24.05.2017
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
28. Условия оплаты по договору:
29. Способ отправления:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

[illegible]ументы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер: 170123/03/6
32.2 Дата: 19.03.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги "Алматы-Коктал-Чунджа-Коктал-Хоргос" км323-328 Панфиловского района Алматинской области за март 2018 год			Тенге казахский			100000.00			100000.00	12%	12000.00	112000.00			1	
							Всего по счету:	100000.00		0.00	100000.00		12000.00	112000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ:

4+h4BgRtloHFnCiUIMo8kIrWD+C9Y2uPn85ZcSIyA3xF8
iZ+z74sieC6vF3IV0rGSCNKEK5l7Pg870DPHcBYbg==

М.П.

ГРАЧЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-3

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050 000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за март 2018 года

Дополнительное соглашение № 3 от 22.01.2018 года

к договору № 96 от 24.05.2017 года

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области	тенге	714 900 430,72	714 900 430,72		714 788 430,72	112 000,00		112 000,00

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта:

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос",км 323-328 Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ
за март месяц 2018 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Дорожные знаки				
1	**23**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**81,394**	**1171,60**	**95361**
			Накладные расходы			***427,93***	***34831***
			Сметная прибыль			***86,79***	***7064***
			ИТОГО:				**95361**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**34831**
			Сметная прибыль				**7064**
			Итого по главам 1-7				**95 361,00**
			Временные здания и сооружения 3,12%				**2 972,18**

			Итого с временными				**98 333,18**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				**1 666,82**
			Итого по смете в ценах 2017 года				**100 000,00**
			НДС (12%) - 2017 г.				**12 000,00**
			Итого с НДС (12%)				**112 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**