Декларация о соответствии

«10» сентября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Изомир», г. Костанай, ул. Дорожников 16
наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Изомир» Мухамедгалиевой Розы Балдановны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района», руководитель Итемгенов Юрий Владимирович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Институт Целинпроект», ТОО «Промстройпроект» 11-18
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Аулиекольского района», приказ № 45 от 22.10.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность предприятия	кВт	400		400	
Общая площадь участка	Га	1,5952		1,5952	
Коэффициент застройки	%	4,4		4,4	
Общая площадь (протяженность) зданий (сооружений), в том числе по основным объектам производственного назначения	$м^2$	35,2		35,2	
Количество и тип котлоагрегатов	Шт.	Vitoplex 100, тип PV1 - 2 шт		Vitoplex 100, тип PV1 - 2 шт	
Вид топлива	Вид	газ		газ	
Протяженность подземного газопровода ПЭ 100 SDR 11 Ø63х5,8 / ст.3 Ø53х3,5	м	110 / 10		110 / 10	
Протяженность газопровода среднего	м	3 / 8		3 / 8	

давления ст.3 Ø26,8х2,8 / ст.3 Ø53х3,5					
Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-03М1-2У1	Шт.	1		1	
Протяженность тепловой сети	м	85,5		85,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Надземный газопровод выполнен из труб 57х3,5 ГОСТ 10704-91 ст. 3;
Подземный газопровод выполнен из труб ПЭ 100 SDR 11 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р50838-2011;
Тепловая сеть выполнена из труб 89х3,5 ГОСТ 10704-91 ст. 3;
Кабельная линия 0,4 кВ выполнена кабелем АВБбШв-1.0 сечением 16 мм^2;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- Блочно-модульная котельная заводского исполнения ТОО «KSM» - 1 шт.;
- Дизельная электростанция 0,4 кВ мощностью 10 кВт контейнерного исполнения - 1 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 29 июня 2021 ;
месяц, год

окончание работ 09 сентября 2021 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0;
фактически, месяц: 3,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ТОО «ЭПК-fontait» Алгоинцев Д.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство модульной котельной на газовом топливе для средней казахской школы с. Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамедгалиева Р.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.