от 02.11.2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Дополнительное соглашение №1 от 28.10.2015г
к Договору № 39 от 03 .08. 2015г.

Акт №3

выполненных работ за период с 03 октября по 02 ноября 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №39 от 03.08.2015г, Доп соглашение №1 от 28.10.15г	123 099 931,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	101 000 000,65
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по строительству автомобильной дороги от ул.Букетова через мкр. Панель-центр до взленой полосы г.Караганды
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	101 000 000,65
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	123 099 931,80
8	Сумма выполненных работ за период с 03 октября по 02ноября 2015года	22 099 931,15
9	Сумма удержания аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	22 099 931,15
11	В т. ч. без НДС	19 732 081,38
12	НДС	2 367 849,77

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №39 от 03.08.2015г. Доп. Соглашение №1 от 28.10.15г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных строительно-монтажных работ
за период с 03 октября по 02 ноября 2015г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ УЛ. БУКЕТОВА ЧЕРЕЗ МКР. ПАНЕЛЬ ЦЕНТР ДО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ. ЛС 2-4-1										
		НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ТИПУ I								
22	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, щебеночно-мастичный а/б марки ЩМА-20) (БНД 60/90, 0,3 л/м2)**	747	596,30	13,29	445436	9926	7779	0,04	28
		м2		6,51	1,32	4863	986	133	--	4
23	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 1 см до 5 см)**	747	142,94	1,09	106775	812	109	--	--
		м2		0,04	0,07	30	52	133	--	--
24	Дог. цена	**Стоимость полимера Butonal NS**	149,589	427,12	--	63892	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	Е 27 т.ч. п.1.5	**Доставка битума на 17 км**	0,1267	1171,00	1171,00	148	148	7	--	--
		м/ч		--	486,00	--	62	12	1,00	--
РАЗДЕЛ 2.УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ . ЛС 2-5-1										
		Установка знаков на стойках светофоров								
12	Е0127-84-1	**При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83**	11	157,67	--	1734	--	1741	0,69	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		119,03	--	1309	--	133	--	--
19	С11011-8591 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 (приоритета)	2	5154,00	--	10308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-8591 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 (информационно-указательные)	9	5154,00	--	46386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Установка бортового камня . ЛС 2-5-4										
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)	355	195,75	6,63	69456	2353	52117	0,70	248
		м		108,68	1,76	38562	623	133	0,01	2
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)	5,68	21800,00	--	123763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Переустройство автопавильонов. ЛС 2-5-7										
2	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,5	247,10	247,10	124	124	86	--	--
		т		--	172,97	--	86	100	3,63	2
3	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (существующий автопавильон)	0,5	24,60	24,60	12	12	2	--	--
		т		--	4,92	--	2	100	0,10	--
4	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,5	234,30	234,30	117	117	82	--	--
		т		--	164,01	--	82	100	3,44	2
5	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0036	172357,31	536,06	620	2	180	289,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		47475,00	202,50	171	1	105	0,99	--
РАЗДЕЛ 5.Реконструкция светофорного объекта. ЛС 2-5-8 Протокол пересогласования от 08.09.15г										
		Коэф. на стесненность согласно СН РК 8.02-05-2002 прил.4 п.3,п.7 К=1,15								
		Оборудование								
16	Прайс	Контроллер дорожный	1	136174,57	--	136175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс	Таймер с анимированной фигурой пешехода	4	176806,96	--	707228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс	Светофор транспортный 210мм	27	60716,23	--	1639338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс	Светофор однолинзовый 210мм	3	22013,40	--	66040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс	Светофор пешеходный 210 мм светодиод	10	60612,35	--	606124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс	Таймер времени 600х700	4	176806,96	--	707228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительно-монтажные работы и материалы								
		Монтажные работы								
22	Ц0110-122-1	Монтаж контроллера	1	17257,66	21,16	17258	21	14427	90,85	91
		шт		16019,50	10,35	16020	10	90	0,06	--
23	Ц0108-317-3к=1,5	Светофор транспортный трехлинзовый	27	1777,58	234,60	47995	6334	40308	8,63	233
		шт		1509,38	62,10	40753	1677	95	0,36	10
24	Ц0108-317-3	Светофор односекционный и таймер времени	7	1185,05	156,40	8295	1095	6967	5,75	40
		шт		1006,25	41,40	7044	290	95	0,24	2
25	Ц0108-317-3	Светофор пешеходный	10	1185,05	156,40	11851	1564	9953	5,75	58
		шт		1006,25	41,40	10063	414	95	0,24	2
26	Ц0108-317-3	Таймер вр. с анимированной фиг. пешехода	4	1185,05	156,40	4740	626	3981	5,75	23
		шт		1006,25	41,40	4025	166	95	0,24	1
27	Ц0108-301-1	Кронштейн односторонний	90	1337,10	948,75	120339	85388	48966	2,30	207
		шт		359,95	212,75	32396	19147	95	1,23	111
28	Спрайс	Крепление Futurit	41	3937,70	--	161446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0108-88-3	Конструкции металлические(станина под шкаф)	0,05	11672,50	2150,50	584	108	467	59,80	3
		т		9522,00	310,51	476	16	95	1,80	--
30	Спрайс	Станина под шкаф расключения	1	3823,57	--	3824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0111-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг	1	1875,27	142,66	1875	143	403	2,30	2
		шт		445,05	2,59	445	3	90	0,02	--
32	СПрайс	Шкаф расключения	1	70652,39	--	70652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-317-11	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми	1	16704,90	9459,90	16705	9460	8891	42,55	43
		шт		7245,00	2113,72	7245	2114	95	12,26	12
34	Ц0108-317-4	Монтаж реле	1	1980,42	39,22	1980	39	1854	11,50	12
		шт		1941,20	10,35	1941	10	95	0,06	--
35	СПрайс	Реле напряжения рн 113	1	2466,02	--	2466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	86	368,22	17,02	31667	1464	27275	2,30	198
		шт		331,20	2,65	28483	227	95	0,02	1
37	СПрайс	Выключатель автоматический	86	114,81	--	9874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-400-1	Провод в шкафу расключения	89	15,88	7,25	1413	645	846	0,05	4
		м		7,94	2,07	706	184	95	0,01	1
39	С Прайс	Провод	89	12,30	--	1095	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-156-1	Короб кабельный	27	4091,78	89,93	110478	2428	24167	8,05	217
		шт		918,85	23,34	24809	630	95	0,14	4
41	С прайс	Короб кабельный	27	4858,91	--	131191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м (для стоек и консолей)	18	240,36	208,01	4326	3744	1662	0,23	4
		яма		32,35	62,83	582	1131	97	0,24	4
43	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения (бетонироание фундаментов стоек)	3,4	1085,46	299,55	3691	1018	2889	4,53	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		706,39	102,88	2402	350	105	0,40	1
44	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	3,4	5732,00	--	19489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0133-204-2	Установка опор стальных	7	5748,52	2570,39	40240	17993	26980	17,02	119
		опора		2794,50	876,29	19562	6134	105	3,30	23
46	С прайс	Стоимость опор СТ-8	7	27933,27	--	195533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (фундамент под опору)	0,49	11672,50	2150,50	5720	1054	4577	59,80	29
		т		9522,00	310,51	4666	152	95	1,80	1
48	С прайс	Станина (фундамент)для опоры	7	3876,88	--	27138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-301-4	Металлические консоли	7	2301,60	1595,05	16111	11165	6661	3,45	24
		шт		647,45	354,20	4532	2479	95	2,05	14
50	Е0133-251-11	Установка стоек светофоров	11	1279,88	871,06	14079	9582	7448	2,60	29
		стойка		408,83	235,99	4497	2596	105	1,67	18
51	С прайс	Стойка СТ-4	11	15274,48	--	168019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (станина под стойку светофорную)	0,77	11672,50	2150,50	8988	1656	7192	59,80	46
		т		9522,00	310,51	7332	239	95	1,80	1
53	С прайс	Станина (фундамент)для стойки СТ-4	11	3104,65	--	34151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	50,4	442,98	--	22326	--	25229	2,56	129
		м3		442,98	--	22326	--	113	--	--
55	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,535	58834,91	23374,91	31477	12506	28936	205,85	110
		км		35448,75	6156,44	18965	3294	130	23,74	13
56	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	535	196,00	--	104860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	50,4	192,26	--	9690	--	10949	1,39	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		192,26	--	9690	--	113	--	--
58	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенныхх, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1140	30,97	2,42	35306	2753	25158	0,12	131
		м		22,66	0,58	25827	656	95	--	4
59	С151603-61 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	0,807	278793,00	--	224986	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151603-58 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,333	118858,00	--	39580	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-158-9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил	24	273,20	--	6557	--	4720	1,15	28
		шт		207,00	--	4968	--	95	--	--
62	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	94	149,38	--	14041	--	7856	--	--
		шт		87,98	--	8270	--	95	--	--
63	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2	687	26,84	--	18440	--	14463	0,13	87
		конец		23,39	--	16070	--	90	--	--
64	Ц0108-82-1	Монтаж клеммника	104	96,07	0,23	9991	24	8056	0,46	48
		шт		81,53	--	8480	--	95	--	--
65	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	104	147,00	--	15288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0127-84-1	Установка экрана для добавочной секции светофора	3	175,52	--	527	--	546	0,79	2
		шт		136,88	--	411	--	133	--	--
67	С кальк	Экран для добавочной секции светофора	3	2716,48	--	8149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	14152,95	4670,40	14153	4670	9603	28,90	29
		объект		9482,55	1188,00	9483	1188	90	6,89	7
РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 4-1										
27	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (Исключить ошибочно принятый объем)	0,314	-12893,00	--	-4048	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,29	12893,00	--	3739	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (Исключить по протоколу согласования на замену)**	0,29	-12893,00	--	-3739	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	СДоговорная цена	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (Включить по протоколу на замену)**	0,472	7922,00	--	3739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6579175	188971			2315
			Тенге			387401	45001			241
	Стоимость оборудования -		Тенге			3862132				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3862132				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1597568				
	Материалы -		Тенге			109819				
	Всего заработная плата -		Тенге				293633			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1093082				
		Накладные расходы -	Тенге			276791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112461				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1986820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1862
		Сметная заработная плата -	Тенге				335152			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			960297				
	Материалы -		Тенге			8797				
	Всего заработная плата -		Тенге				105981			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120586				
	Местные материалы -		Тенге			700842				
		Накладные расходы -	Тенге			132317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1158171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата -	Тенге				125828			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54318				
	Материалы -		Тенге			2685				
	Всего заработная плата -		Тенге				32788			
		Накладные расходы -	Тенге			34428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5325				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				37953			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			104860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6292				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			111152				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7212346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2778
		Сметная заработная плата -	Тенге				498933			
		Временные здания и сооружения1,5х0,85=1,275%	Тенге			91957				
		Итого	Тенге			7304303				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время 1,8х1,2=2,16%	Тенге			157773				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			102 260,25				
		Итого в ценах 2001 года				7 564 336,61				
		Итого в ценах 2015г. МРП-1982	**Тенге**			19 345 177,83				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			386 903,56				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			19 732 081,39				
		НДС - 12%	**Тенге**			2 367 849,77				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			22 099 931,15				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "Эксперт-Строй KZ"

Аясов А.Б.(директор)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

Жексембеков Г.А.(главный специалист сектора дорог)