от 24.06.2016г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Дополнительное соглашение №1 от 28.10.2015г
к Договору № 39 от 03 .08. 2015г.
Договор №39 от 03.08.2015г переходящий на 2016 год

Акт №5

выполненных работ за период с 01июня по 24 июня 2016 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №39 от 03.08.2015г, Доп соглашение №1 от 28.10.15г	218 144 989,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	103 481 494,03
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по строительству автомобильной дороги от ул.Букетова через мкр. Панель-центр до взленой полосы г.Караганды
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	98 307 419,33
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма ранее удержаных 5%	5 174 074,70
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	113 462 941,68
9	Сумма выполненных работ за период с 01 июня по 24 июня 2016года	9 981 447,65
10	Сумма удержания аванса	0,00
11	Сумма удержания 5%	499 072,38
12	Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	9 482 375,27
13	В т. ч. без НДС	8 466 406,49
14	НДС	1 015 968,78

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №39 от 03.08.2015г. Доп. Соглашение №1 от 28.10.15г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных строительно-монтажных работ
за период с 01 по 24 июня 2016г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ УЛ. БУКЕТОВА ЧЕРЕЗ МКР. ПАНЕЛЬ ЦЕНТР ДО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗАМЕНА УЧАСТКОВ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ. ЛС 1-7								
		ЗАМЕНА УЧАСТКА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ (УЛ. БУКЕТОВА 2) (ПК0+57.9)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	193,737275	23,36	22,08	4526	4278	1285	0,01	2
		м3		1,28	5,56	248	1077	97	0,02	4
39	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, /вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья/**	267,541951	25,70	24,29	6875	6498	1952	0,01	3
		м3		1,41	6,11	377	1636	97	0,02	6
40	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	5,9918745	339,12	--	2032	--	2296	2,24	13
		м3		339,12	--	2032	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /сильно налипающего на инструмент/ /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,1810976	389,99	--	71	--	80	2,57	--
		м3		389,99	--	71	--	113	--	--
42	Е0101-17-15	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	206,671913	50,83	48,38	10506	9999	3300	0,02	3
		м3		2,39	14,07	494	2908	97	0,05	10
43	Е010333-А7-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 7 км	361,675848	57,60	57,60	20833	20833	4167	--	--
		т		--	11,52	--	4167	100	0,24	87
44	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	206,671913	3,77	3,24	780	670	321	--	1
		м3		0,48	1,12	99	231	97	--	1
45	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	53,774736	122,18	--	6570	--	7424	0,89	48
		м3		122,18	--	6570	--	113	--	--
46	С143008-92	Песок природный	59,1522096	735,00	--	43477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	215,098944	6,48	6,48	1394	1394	439	--	--
		м3		--	2,10	--	452	97	0,01	2
48	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	215,098944	3,20	3,20	688	688	217	--	--
		м3		--	1,04	--	223	97	--	1
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	215,098944	21,55	4,52	4635	971	3553	0,11	23
		м3		17,03	--	3663	--	97	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
50	Е0124-2-14 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г к=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0472	332498,10	146198,10	15694	6901	13813	984,00	46
		км		186300,00	38822,19	8793	1832	130	165,75	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С01-03 П.7	Возврат материала по цене металлолома (от разборки)	4,261216	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках (от разборки)	4,261216	234,30	234,30	998	998	699	--	--
		т		--	164,01	--	699	100	3,44	15
53	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (от разборки на базу)	4,261216	113,80	113,80	485	485	97	--	--
		т		--	22,76	--	97	100	0,48	2
54	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках (от разборки)	4,261216	232,80	232,80	992	992	694	--	--
		т		--	162,96	--	694	100	3,42	15
		КАНАЛ								
55	Е0108-3-1	Устройство компенсирующей подушки из песка	140,832	1023,70	97,07	144170	13671	24678	0,78	110
		м3		112,50	36,00	15844	5070	118	0,18	25
56	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под канал	6,048	1932,27	100,89	11686	610	1156	0,85	5
		м3		123,75	38,25	748	231	118	0,18	1
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1512	40097,59	339,59	6063	51	28	0,58	--
		т		--	140,94	--	21	133	0,58	--
58	Е0107-62-1 прим.	Устройство канала со стенками из бетонных блоков	47,162	5933,45	789,92	279833	37254	110562	8,27	390
		м3		1401,75	272,75	66109	12863	140	1,04	49
59	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	34	3741,00	--	127194	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С143014-162 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	18	8487,00	--	152766	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143023-13 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен-но	Плита ПД 3х1,5 /ГОСТ 21924.0-84/ (11130.18)	7	51600,00	–	361200	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
63	С143001-27 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В30 /М-400/ /монолитная плита перекрытия ПМ-2(и)/	9,282	7900,00	–	73328	–	–	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,282	78,00	–	724	–	–	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,282	259,00	–	2404	–	–	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,40375	65900,00	–	26607	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
67	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,912	56200,00	–	51254	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
68	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,18	60500,00	–	10890	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
69	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток /петля подъемная/	0,1896	67600,00	–	12817	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0574	52400,00	--	3008	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,114	45800,00	--	5221	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
72	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	249,54	245,44	3,82	61247	953	11422	0,21	53
		м2	37,35	1,44		9320	359	118	0,01	2
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
73	Е0124-2-14	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0472	1024293,64	243663,51	48347	11501	23022	1640.00	77
		км		310500,00	64703,65	14656	3054	130	276,25	13
74	С130806-484 Изм. и доп. вып. 20 примен-но	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	47,2	24892,00	--	1174902	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2682055	118747			775
			Тенге			129024	35616			240
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1507153				
	Материалы -		**Тенге**			256127				
	Всего заработная плата -		Тенге				164641			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130878				
	Местные материалы -		Тенге			893457				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			21080				
		Накладные расходы -	Тенге			211206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103102				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1821460				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							1120
		Сметная заработная плата -	Тенге				196322			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1174902				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1174902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1245397				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3066857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1120
		Сметная заработная плата -	Тенге				196322			
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			34808,8				
		Итого	Тенге			3101665,8				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			59707,1				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	Тенге			38 677,77				
		Итого в ценах 2001 года				3 200 050,67				
		Итого в ценах 2016г. К=2,73	Тенге			8 737 261,60				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			174 745,23				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	Тенге			8 912 006,83				
		НДС - 12%	Тенге			1 069 440,82				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	Тенге			9 981 447,65				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "Эксперт-Строй KZ"

Ясов А.Б.(директор)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)