Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 15 " апреля 2024 года

Заказчик: ТОО «Согринская ТЭЦ», ВКО, 070017, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/32, БИН 971040001101, тел. +7(7232) 203-359.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от 5 апреля 2024 года, ТОО «Диа Тех», директор Жақыпов Қайрат Жақыпұлы, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. имени Александра Протазанова, 95, БИН 090640021208, +7(771)773-17-17

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключение о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от 5 апреля 2024 года, ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" эксперт Савченко Алексей Владимирович Аттестаты № KZ08VJE00066983 от 07.07.2021 года,
№ KZ51VJE00066985 от 07.07.2021 года, № KZ78VJE00066984 от 07.07.2021 года, БИН 130340002371, +7 (701) 521-50-62

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при е г о наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключение о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от 5 апреля 2024 года, ТОО «Севгидропроект», Директор Данияров Ерик Алибекович, БИН 060740009059, +7 (777) 617-91-93

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при е г о наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ», второй, нормальный уровень ответственности, технически и технологически не сложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, т е х н и ч е с к о е перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) постановления Глубоковского районного акимата № 537 от 24.09.2013 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов) , на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный у ч а с т о к , в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс п р и реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком н а праве

собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____2021 года №_____; наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» от 30.05.2022 года № KZ65REA00277313

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Севгидропроект, рабочий проект № 105-ДУ.СЕВ-2021, техническое решение №1 от 25.07.2023 года, техническое решение №2 от 19.12.2023 года , техническое решение №3 от 4.04.2024 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Согринская ТЭЦ» приказ № 22-п от 28.02.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «__» июнь 2022 года;

окончание работ «__» апрель 2024 года;

при продолжительности строительства , месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 23;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь золоотвала	га	12,49	12,49	12,49	12,49
Полезный объем золоотвала	м3	745 370	745 370	745 370	745 370

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---

Общий строительный объем	Метр в кубе (далее – м2)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Назначение золоотвала - складирование золошлаковых отходов. Реконструкция золоотвала заключалась в восстановлении противофильтрационного экрана и в дальнейшем - использование сооружения как полигон для сухого складирования золошлаковых отходов.
В составе проекта было выполнено следующее: устройство подстилающего слоя –20765 м3; устройство противофильтрационного экрана – 107904,3 м2; устройство защитного слоя – 31146 м3; устройство якорной траншеи - 2164,85 м3; устройство съезда в чашу золоотвала - 9408 м3; устройство нагорных канав – 1080,79 м3; перевозка и складирование золошлаковых отходов - 101822,27 м3; монтаж наблюдательных скважин – 3 шт; монтаж осадочных марок – 2 шт; монтаж ограждения – 350 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 923 529,564 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 764 165,5040 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____ тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 680 958,8136 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 646 447,9113 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___ и фактически применено ___ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания -----;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией, техническим решением №1 от 25.07.2023 года, техническим решением

№2 от 19.12.2023 года , техническим решением №3 от 4.04.2024 года) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ТОО «Согринская ТЭЦ» Директор Жаңбыршы Ғ. С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" Директор Савченко А.В. 15.04.24

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Эксперт Савченко А.В.

Аттестаты № KZ08VJE00066983 от 07.07.2021 года, № KZ51VJE00066985 от 07.07.2021 года, № KZ78VJE00066984 от 07.07.2021 года. 15.04.24

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Севгидропроект» Директор Данияров Е. А. 15.04.24

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (- о в) , фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Директор Данияров Е. А. 15.04.24

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО «Диа Тех» Жақыпов Қ. Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 11 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (набережные)

№ п.п.	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина (м), высота (см)			Длина (м)	Площадь (м2)	Примечание
		материал	толщина верхнего слоя (см)	наибольшая	наименьшая	средняя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Площадь золоотвала								12,49 га
2	Полезная емкость золоотвала								745 370 м3
3	Площадь противофильтрационного экрана	геомембрана						107 904,30	
4	Отметка верха дамбы обвалования								378,0 м
5	Протяженность съезда в чаше	ПГС	20			8	310		

Заказчик Жаңбыршы Ғ.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Даниярoв Е.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)