от 25.08.2016г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ66926110118K612004 АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX

Дополнительное согл. №1 от 28.10.15г, Доп. согл. №2 от 18.07.16г
к Договору № 39 от 03 .08. 2015г.

Акт №7

выполненных работ за период с 26 июля по 25 августа 2016 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №39 от 03.08.2015г, Доп соглашение №1 от 28.10.15г	218 144 989,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	130 448 812,14
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по строительству автомобильной дороги от ул.Букетова через мкр. Панель-центр до взленой полосы г.Караганды
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	123 926 371,54
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма ранее удержаных 5%	6 522 440,60
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	148 083 685,78
9	Сумма выполненных работ за период с 26 июля по 25 августа 2016года	17 634 873,64
10	Сумма удержания аванса	0,00
11	Сумма удержания 5%	881 743,68
12	Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	16 753 129,96
13	В т. ч. без НДС	14 958 151,75
14	НДС	1 794 978,21

ЗАКАЗЧИК: И.о.руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №39 от 03.08.2015г. Доп. Соглашение №1 от 28.10.15г
Доп соглашение №2 от 18.07.16г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных строительно-монтажных работ

за период с 26 июля по 25 августа 2016г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ УЛ. БУКЕТОВА ЧЕРЕЗ МКР. ПАНЕЛЬ ЦЕНТР ДО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗАМЕНА УЧАСТКА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ (УЛ. БУКЕТОВА 1) (ПК1+18). ЛС 1-7								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
75	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	114,794258	23,36	22,08	2682	2535	761	0,01	1
		м3		1,28	5,56	147	638	97	0,02	2
76	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, /вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья/**	32,3778677	25,70	24,29	832	786	236	0,01	--
		м3		1,41	6,11	46	198	97	0,02	1
77	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3,5503379	339,12	--	1204	--	1361	2,24	8
		м3		339,12	--	1204	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /сильно налипающего на инструмент/ /без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0037461	389,99	--	1	--	2	2,57	--
		м3		389,99	--	1	--	113	--	--
79	Е0101-17-15	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	45,6214875	50,83	48,38	2319	2207	728	0,02	1
		м3		2,39	14,07	109	642	97	0,05	2
80	Е010333-А7-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 7 км	79,8376031	57,60	57,60	4599	4599	920	--	--
		Т		--	11,52	--	920	100	0,24	19
81	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	45,6214875	3,77	3,24	172	148	71	--	--
		м3		0,48	1,12	22	51	97	--	--
82	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	21,2204708	122,18	--	2593	--	2930	0,89	19
		м3		122,18	--	2593	--	113	--	--
83	С143008-92	Песок природный	23,3425178	735,00	--	17157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	84,881883	6,48	6,48	550	550	173	--	--
		м3		--	2,10	--	179	97	0,01	1
85	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	84,881883	3,20	3,20	272	272	86	--	--
		м3		--	1,04	--	88	97	--	--
86	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	84,881883	21,55	4,52	1829	383	1402	0,11	9
		м3		17,03	--	1446	--	97	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
87	Е0124-2-6 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г к=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0286	125517,25	49917,25	3590	1428	3344	401,40	11
		км		75600,00	14328,90	2162	410	130	72,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С01-03 П.7	Возврат материала по цене металлолома (от разборки)	0,49049	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках (от разборки)	0,49049	234,30	234,30	115	115	80	--	--
		т		--	164,01	--	80	100	3,44	2
90	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (от разборки на базу)	0,49049	113,80	113,80	56	56	11	--	--
		т		--	22,76	--	11	100	0,48	--
91	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках (от разборки)	0,49049	232,80	232,80	114	114	80	--	--
		т		--	162,96	--	80	100	3,42	2
		КАНАЛ								
92	Е0108-3-1	Устройство компенсирующей подушки из песка	21,7503	1023,70	97,07	22266	2111	3811	0,78	17
		м3		112,50	36,00	2447	783	118	0,18	4
93	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под канал	4,004	1932,27	100,89	7737	404	765	0,85	3
		м3		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
94	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1001	40097,59	339,59	4014	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
95	Е0107-62-1 прим.	Устройство канала со стенками из бетонных блоков	22,468	5933,45	789,92	133313	17748	52672	8,27	186
		м3		1401,75	272,75	31495	6128	140	1,04	23
96	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	12	3741,00	--	44892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	24	1055,00	--	25320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С143014-162 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	12	8487,00	--	101844	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С143023-13 примен-но	Плита ПД 3х1,5 /ГОСТ 21924.0-84/ (1П18.15)	2	21810,31	--	43621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-27 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В30 /М-400/ /монолитная плита перекрытия ПМ-3(и)/	7,4052	7900,00	--	58501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,4052	78,00	--	578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,4052	259,00	--	1918	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,339	65900,00	--	22340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7248	56200,00	--	40734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,15552	60500,00	--	9409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток /петля подъемная/	0,22752	67600,00	--	15380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0582	52400,00	--	3050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,0906	45800,00	--	4149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	134,41	245,44	3,82	32990	513	6152	0,21	28
		м2		37,35	1,44	5020	194	118	0,01	1
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
110	Е0124-2-6	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0286	299041,29	83195,41	8553	2379	5573	669,00	19
		км		126000,00	23881,50	3604	683	130	120,11	3
111	С130806-479 Изм. и доп. вып. 20 примен-но	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	28,6	4011,00	--	114715	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			733405	36382			303
			Тенге			50790	11252			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618690				
	Материалы -		Тенге			118208				
	Всего заработная плата -		Тенге				62042			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97489				
	Местные материалы -		Тенге			318248				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			2426				
		Накладные расходы -	Тенге			81177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				74218			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			114715				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6883				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			121597				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			863456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				74218			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы ЛС 2-1-1								
1	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1131,5	48,57	46,86	54955	53025	19001	0,01	13
		м3		1,63	15,68	1844	17745	97	0,06	65
2	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1132	36,92	35,62	41797	40322	14450	0,01	10
		м3		1,24	11,92	1404	13494	97	0,04	49
3	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	4244,1	67,40	67,40	286052	286052	57210	--	--
		т		--	13,48	--	57210	100	0,28	1201
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	1132	3,77	3,24	4272	3672	1757	--	4
		м3		0,48	1,12	543	1268	97	--	4
5	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	1131,5	4,13	3,54	4673	4000	1921	--	4
		м3		0,52	1,23	588	1392	97	--	5
6	Е0101-19-2 К=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 3 км)	2263,5	9,12	8,22	20643	18606	6719	--	--
		м3		--	3,06	--	6926	97	0,01	33
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	2494	12,51	12,51	31194	31194	10356	--	--
		м3		--	4,28	--	10677	97	0,01	35
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	2494	6,36	6,36	15849	15849	4627	--	--
		м3		--	1,91	--	4770	97	0,01	16
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	2494	15,69	13,57	39133	33846	11431	0,01	30
		м3		1,62	3,11	4040	7744	97	0,01	34
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2436	8,55	4,43	20817	10781	11490	0,03	68
		м2		4,12	0,74	10036	1809	97	--	6
11	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	2436	10,78	5,58	26258	13591	14447	0,04	86
		м2		5,20	0,91	12667	2227	97	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**545645**	**510940**			**215**
			Тенге			**31124**	**125261**			**1456**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**545645**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**156385**			
	Местные материалы -		Тенге			**3581**				
		Накладные расходы -	Тенге			**153410**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23011**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41943**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**740998**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1748**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179396**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**740998**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1748**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179396**			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды ЛС 2-2-1								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
6	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-20 см, щебень фр.0-120 мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	**249**	**1477,14**	**74,86**	**367807**	**18639**	**11028**	**0,14**	**36**
		м3		**21,38**	**11,92**	**5324**	**2968**	**133**	**0,04**	**10**
7	**Е010333-А17-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С-4 к месту укладки)**	**407,72**	**120,80**	**120,80**	**49253**	**49253**	**9851**	**--**	**--**
		т		**--**	**24,16**	**--**	**9851**	**100**	**0,51**	**207**
8	**СКалькуляция 2**	**Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4**	**187**	**1924,97**	**--**	**359969**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (h-15 см, нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	**1247,5**	**38,90**	**33,75**	**48532**	**42108**	**27533**	**0,03**	**41**
		м2		**5,00**	**11,59**	**6238**	**14464**	**133**	**0,04**	**51**
10	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, БНД 60/90)**	**2,13**	**31096,22**	**339,59**	**66235**	**723**	**399**	**0,58**	**1**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**300**	**133**	**0,58**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е 27 т.ч. п.1.5	**Доставка битума на 17 км**	0,8790671	1171,00	1171,00	1029	1029	51	--	--
		м/ч		--	486,00	--	427	12	1,00	1
12	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (h-12 см, верхний слой)**	2722	350,82	16,01	954923	43570	38447	0,04	103
		м2		6,48	4,14	17639	11269	133	0,01	38
13	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 6 см до 12 см)**	2722	344,37	--	937389	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2785137	155322			182
			Тенге			29200	39280			309
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2785137				
	Материалы -		Тенге			61163				
	Всего заработная плата -		Тенге				68479			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359969				
	Местные материалы -		Тенге			2179483				
		Накладные расходы -	Тенге			87310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3044794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата -	Тенге				81576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3044794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата -	Тенге				81576			

РАЗДЕЛ 4. Установка бортового камня. ЛС 2-5-4

1	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	132	5290,47	6,63	698342	875	27288	1,00	132
		м		153,68	1,76	20286	232	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			698342	875			132
			Тенге			20286	232			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			698342				
	Материалы -		Тенге			2468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				20518			
	Местные материалы -		Тенге			674712				
		Накладные расходы -	Тенге			27288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			769168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				24611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			769168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				24611			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4762529**	**703519**			**832**
			Тенге			**131399**	**176025**			**1830**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4647814				
	Материалы -		Тенге			181840				
	Всего заработная плата -		Тенге				307424			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			457458				
	Местные материалы -		Тенге			3176024				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			2426				
		Накладные расходы -	Тенге			349185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5296818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2837
		Сметная заработная плата -	Тенге				359801			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			114715				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6883				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			121597				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5418416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2837
		Сметная заработная плата -	Тенге				359801			
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			61499				
		Итого	Тенге			5479915				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			105488				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			68335				
		Итого в ценах 2001 года				5653738				
		Итого в ценах 2016г. К=2,73	**Тенге**			**15 436 689,11**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**308 733,78**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**15 745 422,90**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**1 889 450,75**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**17 634 873,64**				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "Эксперт-Строй KZ"

Аясов А.Б.(директор)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)