от 26.09.2016г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ66926110118K612004 АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX

Дополнительное согл. №1 от 28.10.15г, Доп. согл. №2 от 18.07.16г
к Договору № 39 от 03 .08. 2015г.

Акт №8

выполненных работ за период с 26 августа по 26 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №39 от 03.08.2015г, Доп соглашение №1 от 28.10.15г	218 144 989,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	148 083 685,78
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по строительству автомобильной дороги от ул.Букетова через мкр. Панель-центр до взленой полосы г.Караганды
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	140 679 501,50
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма ранее удержаных 5%	7 404 184,28
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	165 715 259,24
9	Сумма выполненных работ за период с 26 августа по 26 сентября 2016года	17 631 573,46
10	Сумма удержания аванса	0,00
11	Сумма удержания 5%	881 578,67
12	Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	16 749 994,79
13	В т. ч. без НДС	14 955 352,49
14	НДС	1 794 642,30

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"

Договор №39 от 03.08.2015г. Доп. Соглашение №1 от 28.10.15г

Доп соглашение №2 от 18.07.16г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных строительно-монтажных работ
за период с 26 августа по 26 сентября 2016г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ УЛ. БУКЕТОВА ЧЕРЕЗ МКР. ПАНЕЛЬ ЦЕНТР ДО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дор одежды ЛС 2-2-1								
14	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытии из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-10 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 60/90, 0,5 л/м2)**	**2722**	**524,00**	**13,29**	**1426321**	**36168**	**28347**	**0,04**	**102**
		м2		**6,51**	**1,32**	**17720**	**3593**	**133**	**--**	**13**
15	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=12**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 6 см до 10 см)**	**2722**	**739,72**	**6,52**	**2013513**	**17743**	**2394**	**--**	**3**
		м2		**0,24**	**0,42**	**653**	**1147**	**133**	**--**	**4**
16	**Е 27 т.ч. п.1.5**	**Доставка битума на 17 км**	**0,5481215**	**1171,00**	**1171,00**	**642**	**642**	**32**	**--**	**--**
		м/ч		**--**	**486,00**	**--**	**266**	**12**	**1,00**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, щебеночно-мастичный а/б марки ЩМА-20) (БНД 60/90, 0,3 л/м2)**	**1962**	**596,30**	**13,29**	**1169941**	**26069**	**20432**	**0,04**	**74**
		м2		**6,51**	**1,32**	**12773**	**2590**	**133**	**--**	**9**
18	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 1 см до 5 см)**	**1962**	**142,94**	**1,09**	**280445**	**2131**	**288**	**--**	**--**
		м2		**0,04**	**0,07**	**78**	**138**	**133**	**--**	**--**
19	**СПрайс ТОО "ЮниндАс Групп"**	**Стоимость полимера Butonal NS**	**393,5497**	**427,12**	**--**	**168093**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Е 27 т.ч. п.1.5**	**Доставка битума на 17 км**	**0,251613**	**1171,00**	**1171,00**	**295**	**295**	**15**	**--**	**--**
		м/ч		**--**	**486,00**	**--**	**122**	**12**	**1,00**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5059250**	**83048**			**180**
			Тенге			**31225**	**7856**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5059250**				
	Материалы -		Тенге			**5621**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39080**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**168093**				
	Местные материалы -		Тенге			**4771264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51507**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7726**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**306645**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5417402**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46807**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5417402**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46807**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5059250**	**83048**			**180**
			Тенге			**31225**	**7856**			**27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5059250				
	Материалы -		Тенге			5621				
	Всего заработная плата -		Тенге				39080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168093				
	Местные материалы -		Тенге			4771264				
		Накладные расходы -	Тенге			51507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5417402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				46807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5417402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				46807			
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			61488				
		Итого	Тенге			5478890				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			105469				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			68322				
		Итого в ценах 2001 года				5652680				
		Итого в ценах 2016г. К=2,73	**Тенге**			15 433 800,30				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			308 676,01				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			15 742 476,30				
		НДС - 12%	**Тенге**			1 889 097,16				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			17 631 573,46				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кожакапанов Р.М. (и.о. зам руководителя)

_____Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт: ТОО "Эксперт-Строй KZ"

_____Аясов А.Б.(директор)