Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" ноября 2020 года

Заказчик ***ГУ "Отдел строительства" Буландынского района», Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, ул. Некрасова, 19 Руководитель Сыздыков Сакен Есенгельдыевич***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***«30» ноября 2020г. АО «Кокшетаугидрогеология» Акмолинская область. г. Кокшетау, Красноярский сельский округ, с.Красный Яр, мкр.Чайкино, ул.Парковая, 2. ГСЛ № 004389 от 02.05.2001 г.***

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***«17» ноября 2020г. ТОО «Инжиниринг-ст», директор Шварцкоп Александр Викторович, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. 8 Марта, 61, каб. 26 Феоктистов Юрий Федорович- аттестат эксперта №KZ81VJE00035599 от 27.02.2018г***

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***«27» ноября 2020г. ТОО "Кокшетау горсельпроект", директор Митрофанов Анатолий Филипович, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Абая, 85, каб.101 Митрофанов Анатолий Филиппович, согласно положения автора проекта***

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области», Реконструкция. Уровень ответственности II (нормальный) технически не сложный объект.***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу ***Акмолинская область, Буландынский район, с.Капитоновка***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от:

"12" декабря 2018 года № 0068967 ГУ "Аппарат акима Капитоновского сельского округа"

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от:

" " 20 года

№ _____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ86REA00172078 13.05.2020 ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области"***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО " Кокшетау горсельпроект", 00653, 29.05.2007 г., Рабочий проект № 47/18***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, № 26 от 24.04.2019 года***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2020***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8***;

фактически, месяц: ***6,5***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ДЭС-20					
Площадь застройки	$м^2$	1,8		1,8	
Локальная станция очистки (ЛСО)					
Площадь застройки	$м^2$	28,8		28,8	

Насосная станция 2-го подъема					
Площадь застройки	$м^2$	30,7		30,7	
ДЭС-50					
Площадь застройки	$м^2$	2,2		2,2	
Трансформатор подстанция					
Площадь застройки	$м^2$	8,9		8,9	
Мощность	КВа	40		40	
Количество	шт	1		1	
Трансформатор подстанция					
Площадь застройки	$м^2$	8,9		8,9	
Мощность	КВа	63		63	
Количество	шт	1		1	
Наружные сети водоснабжения					
Фактическое водопотребление с.Капитоновка	тыс.$м^3$/год	127,586		127,586	
Водопотребление после строи-тельства	тыс.$м^3$/год	136,594		136,594	
Максимально суточное водопо-требление	$м^3$/сут	374,23		374,23	
Среднечасовое водопотребление	л/сек $м^3$/час	4,33 (15,59)		4,33 (15,59)	
Протяжённость трассы водопровода Ø 110	п.м.	1267,0 (2 нитки)		1267,0 (2 нитки)	
Сети на площадке водопроводных сооружении:					
Ø 159х6 (ст.)	п.м.	43,0		43,0	
Ø 108х4 (ст.)	п.м.	73,0		73,0	
Ø 63х3,8 (ПЭ)	п.м.	35,0		35,0	
разводящие сети: Ø 160	п.м.	1756,0		1756,0	
разводящие сети: Ø 140	п.м.	1339,0		1339,0	
разводящие сети: Ø 110	п.м.	9498,0		9498,0	
Подводы к участкам:					
Ø 32	п.м.	2940,0		2940,0	

Ø 25	п.м.	9108,0		9108,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: : ***В данном проекте предусмотрено строительство водовода и сетей водо-снабжения из полиэтиленовых труб диаметром160, 140, 110мм(и подводка диаметром32, 25мм) общей протяженностью– 25,908 км., в т. ч. водовод– 1,267 км. (две нитки1,267х2), поселковые сети– 12,593 км. и подводы к грани-цам участков– 12,048 км. (8979,0м. - в одной траншее с поселковой сети).Уровень ответственности II (нормальный) технически не сложный объект.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***629 857,622*** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ ***431 945,871*** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря ***92 365,086*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***530 899, 63021*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***431 945,871*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***92 365,086*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области»***

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ***ГУ "Отдел строительства" Буландынского района», Руководитель Сызыков Сакен Есенгельдыевич***

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись _____ дата «30» ноября 2020г.

М.П. (при наличии)

Технический надзор ***ТОО «Инжиниринг-ст», Феоктистов Юрий Федорович-аттестат эксперта №KZ81VJE00035599 от 27.02.2018г;***

(фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись _____ дата «30» ноября 2020г.

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ***ТОО "Кокшетау горсельпроект", Митрофанов Анатолий Филиппович, согласно положения автора проекта***

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись _____ дата «30» XI 2020г.

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***АО «Кокшетаугидрогеология», президент Соловьев Сергей Федорович***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись _____ дата «30» Ноября 2020г.

М.П. (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	1267,0 в две нитки	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	1267,0 в две нитки	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	24633.0	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб Д110, 140,160мм.	м	12593,0	
	5)Из полиэтиленовых труб Д25,32мм,	м	12040,0	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	184	
	Задвижка d-50	шт	54	
	" d-100	шт	81	
	" d-80	шт	2	
	Вентили d-160	шт	19	
	" d-15	шт	339	
	" d-32	шт	48	
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	48	
	Водопроводный ввод	шт	387	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт	12	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ***ГУ "Отдел строительства" Буландынского района», Руководитель Сыздыков Сакен Есенгельдыевич***

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись _____ дата «30» ноября 2020г.

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ***ТОО "Кокшетаугорсельпроект", директор Митрофанов Анатолий Филипович согласно положения автора проекта***

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта _____ дата «30» XI 2020г.

М.П. (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***АО «Кокшетаугидрогеология», Акмолинская область. г. Кокшетау, Красноярский сельский округ, с.Красный Яр, мкр.Чайкино, ул.Парковая, 2. ГСЛ № 004389 от 02.05.2001 г.***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***президента Соловьева Сергея Федоровича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту ***«Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области», Акмолинская область, Буландынский район, с.Капитоновка***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства" Буландынского района», Руководитель Сыздыков Сакен Есенгельдыевич***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Кокшетау горсельпроект" проект № 47/18***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) _____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ДЭС-20					
Площадь застройки	$м^2$	1,8		1,8	
Локальная станция очистки (ЛСО)					

Площадь застройки	$м^2$	28,8		28,8	
Насосная станция 2-го подъема					
Площадь застройки	$м^2$	30,7		30,7	
ДЭС-50					
Площадь застройки	$м^2$	2,2		2,2	
Трансформатор подстанция НС 1					
Площадь застройки	$м^2$	8,9		8,9	
Мощность	КВа	40		40	
Количество	шт	1		1	
Трансформатор подстанция НС 2					
Площадь застройки	$м^2$	8,9		8,9	
Мощность	КВа	63		63	
Количество	шт	1		1	
Наружные сети водоснабжения					
Фактическое водопотребление с.Капитоновка	тыс.$м^3$/год	127,586		127,586	
Водопотребление после строи-тельства	тыс.$м^3$/год	136,594		136,594	
Максимально суточное водопо-требление	$м^3$/сут	374,23		374,23	
Среднечасовое водопотребление	л/сек $м^3$/час	4,33 (15,59)		4,33 (15,59)	
Протяжённость трассы водопровода Ø 110	п.м.	1267,0 (2 нитки)		1267,0 (2 нитки)	
Сети на площадке водопроводных сооружении:					
Ø 159х6 (ст.)	п.м.	43,0		43,0	
Ø 108х4 (ст.)	п.м.	73,0		73,0	
Ø 63х3,8 (ПЭ)	п.м.	35,0		35,0	
разводящие сети: Ø 160	п.м.	1756,0		1756,0	
разводящие сети: Ø 140	п.м.	1339,0		1339,0	
разводящие сети: Ø 110	п.м.	9498,0		9498,0	
Подводы к участкам:					

Ø 32	п.м.	2940,0		2940,0	
Ø 25	п.м.	9108,0		9108,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В данном проекте предусмотрено строительство водовода и сетей водо-снабжения из полиэтиленовых труб диаметром160, 140, 110мм(и подводка диаметром32, 25мм) общей протяженностью– 25,908 км., в т. ч. водовод– 1,267 км. (две нитки1,267х2), поселковые сети– 12,593 км. и подводы к грани-цам участков– 12,048 км. (8979,0м. - в одной траншее с поселковой сети). Уровень ответственности II (нормальный) технически не сложный объект.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженéрному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020***;
месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2020***;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8*** ;

фактически, месяц: ***6,5*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии))

подпись руководителя_____ дата «____»_____2020г.

М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

подпись руководителя_____ дата «____»_____2020г.

М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***АО «Кокшетаугидрогеология»,***

президент Соловьев Сергей Федорович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись_____ дата «30» ноября 2020г.

М.П. (при наличии)

"КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ" АК
АО "КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ"

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"27" ноября 2020 года

Авторский надзор ***ТОО "Кокшетау горсельпроект", директор Митрофанов Анатолий Филипович, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Абая, 85, каб.101***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице ***Митрофанов Анатолий Филиппович, согласно положения автора проекта***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании ***договора №27 от 25.06.2020***

(№ договора и дата)

по объекту: ***«Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области», Акмолинская область, Буландынский район, с.Капитоновка***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***ГУ " Отдел строительства" Буландынского района», Руководитель Сыздыков Сакен Есенгельдыевич***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***АО «Кокшетаугидрогеология» Акмолинская область, г. Кокшетау, Красноярский сельский округ, с.Красный Яр, мкр.Чайкино, ул.Парковая, 2. ГСЛ № 004389 от 02.05.2001 г.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***президента Соловьева Сергея Федоровича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями ***нет***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2020***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***8*** месяц;

фактически ***6,5*** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Кокшетау горсельпроект" проект № 47/18

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) _____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация ***ТОО "Кокшетау горсельпроект", директор Митрофанов Анатолий Филипович***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись _____ дата «27» ноября 2020г.

М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ***Митрофанов Анатолий Филиппович, согласно положения автора проекта***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

подпись _____ дата «27» ноября 2020г.

М.П. (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"27" ноября 2020 года

Технический надзор ***ТОО «Инжиниринг-ст», директор Шварцкоп Александр Викторович, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. 8 Марта, 61, каб. 26***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице ***Феоктистов Юрий Федорович- аттестат эксперта №KZ81VJE00035599 от 27.02.2018г;***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании ***договора №37 от 28.05.2020г.***

(№ договора и дата)

по объекту: ***«Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области», Акмолинская область, Буландынский район, с.Капитоновка***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства" Буландынского района», Руководитель Сыздыков Сакен Есенгельдыевич***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***АО «Кокшетаугидрогеология» Акмолинская область, г. Кокшетау, Красноярский сельский округ, с.Красный Яр, мкр.Чайкино, ул.Парковая, 2. ГСЛ № 004389 от 02.05.2001 г.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***президента Соловьева Сергея Федоровича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями ***нет***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2020***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***8*** месяцев;

фактически ***6,5*** месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего ***629 857,622*** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ ***431 945,871*** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря ***92 365,086*** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***530 899, 63021*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***431 945,871*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***92 365,086*** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Кокшетау горсельпроект" проект № 47/18

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)_____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ***ТОО «Инжиниринг-ст», директор Шварцкоп Александр Викторович***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

подпись _____ дата «27» ноября 2020г.

М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору ***Феоктистов Юрий Федорович- аттестат эксперта №KZ81VJE00035599 от 27.02.2018г;***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись _____ дата «27» ноября 2020г.

М.П. (при наличии)