Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетiсу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"

Адрес: область Жетiсу, город Талдыкорган, с.Еркин, Ащыбұлақ, строение 4/4, блок А, БИН:220740047016, БИК: KKMFKZ2A, ИИК:KZ92070101KSN0000000

РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" Тел: 8 7282 41-60-27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Адрес: Область Жетiсу, г.Талдыкорган, ул.Каратальская, 143. БИН:061240001543, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ1296521F0007551101 АО "Forte Bank", тел. 8 7282 31 90 37

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIА, IIIВ, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIА, IIIВ, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №224 от 04.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1.1. за декабрь месяц 2024 года

Локальная смета 1-01-00-01 на Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Срезка растительного слоя					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0104-0105**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**292,5**	**112**	**32 760**	
2	**2**	**6101-0104-0113**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**292,5**	**97**	**28 373**	
			Раздел 2. Вертикальная планировка					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
3	**3**	**6101-0104-0102**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**5684**	**134**	**761 656**	
4	**4**	**6101-0104-0114**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**5684**	**364**	**2 068 976**	
5	**5**	**6101-0107-0102**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**5684**	**232**	**1 318 688**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5684	82	466 088	
			Раздел 3. Возврат растительного слоя					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
7	7	6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	292,5	93	27 203	
8	8	6101-0104-0113	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	292,5	80	23 400	
			Итого:				4 727 143	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0	
			машины и механизмы	Тенге			4 727 143	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 175 663	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			0	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			334	

Всего	4 727 143
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	311 991
Итого с общеплощадочными затратами	5 039 134
Сметная прибыль (5%)	251 957
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	151 174
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	5 442 265
НДС (12%)	653 072
Итого	6 095 337
Итого с понижающим коэффициентом (5% тендерная скидка)	5 790 570

Заказчик:
Начальник РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"
Полковник гражданской защиты _____ Исанов Н.И.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Ремстройпроект" _____ Сванов Т.С.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» _____ Асанов М.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапатат-Курылыс» _____ Кереев К.Н.

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетiсу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"
Адрес: область Жетiсу, город Талдыкорган, с.Еркин, Ащыбұлақ, строение 4/4, блок А, БИН:220740047016, БИК: KKMFKZ2A, ИИК:KZ92070101KSN0000000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" Тел: 8 7282 41-60-27
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Адрес: Область Жетiсу, г.Талдыкорган, ул.Каратальская, 143. БИН:061240001543, БИК: IRTYKZKA,
ИИК: KZ1296521F0007551101 АО "Forte Bank", тел. 8 7282 31 90 37
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIА, IIIВ, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIА, IIIВ, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №224 от 04.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1.2. за декабрь месяц 2024 года

Локальная смета 2-01-00-01 на Общестроительные работы ЮК-1, ЮК-2 - Подземная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подземная часть					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	**1**	**6101-0103-0110**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**4291,82794**	**354**	**1 519 307**	
2	**2**	**6101-0203-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2**	**м3**	**323,0408**	**13655**	**4 411 122**	
3	**3**	**6101-0103-0210**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1070**	**578**	**618 460**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	1872,5	278	520 555	
5	5	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	3013,1384	80	241 051	
6	6	6101-0106-0108	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	3013,1384	46	138 604	
7	7	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	3013,1384	621	1 871 159	
8	8	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	531,7303	3925	2 087 041	
			Подраздел 1.2. Фундаменты (л.ЮК1-2-10)					
9	9	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	53,6	30522	1 635 979	
10	10	6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	35,84	63744	2 284 585	
11	11	6103-0101-0202	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м3	м3	29,28	54220	1 587 562	
12	12	6103-0101-0203	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 м3	м3	127,8	46065	5 887 107	
13	13	6103-0101-0204	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 25 м3	м3	43,42	39682	1 722 992	
14	14	6103-0701-0803	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,1018	990568	100 840	
15	15	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	579,134	4769	2 761 890	
16	16	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00788	1467775	11 566	
17	17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-металлизация закладных	1 т	0,00788	760526	5 993	
18	18	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	50,12	43426	2 176 511	
19	19	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	48,6	52762	2 564 233	
20	20	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01688	1467775	24 776	
21	21	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-металлизация закладных	1 т	0,01688	760526	12 838	
22	22	6103-0101-0215	Устройство балки фундаментной железобетонной	м3	0,42	106576	44 762	
23	23	6103-0101-0215	Устройство балки фундаментной железобетонной	м3	1,51	106576	160 930	
24	24	6103-0703-0202	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 32 мм	т	8,50664	74035	629 789	
25	25	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,06336	82336	5 217	
26	26	6103-0703-0101	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	4,35466	86697	377 536	
27	27	214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	1 т	0,46728	340465	159 092	
28	28	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	8,28556	343155	2 843 231	Казахстан
29	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	3,2462	349832	1 135 625	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8911	349152	311 131	Казахстан
31	31	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	321,33	4769	1 532 423	
			Подраздел 1.3. Фундамент учебной башни (л.КЖ1-14,15)					
32	32	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	6,5	30984	201 396	
33	33	6103-0101-0213	Устройство плиты фундаментной железобетонной с пазами, стаканами и подколонниками, высота до 2 м, толщина до 1 м	м3	80,5	40859	3 289 150	
34	34	6103-0701-0804	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,25592	505121	129 271	
35	35	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,09616	1467775	141 141	
36	36	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-металлизация закладных	1 т	0,09616	760526	73 132	
37	37	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	1 т	0,09616	482547	46 402	Казахстан
38	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,53089	349832	885 386	Казахстан
39	39	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03408	379841	12 945	
40	40	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,8	4769	304 262	
			Раздел 2. Разные работы					
			Подраздел 2.1. Стены подвала (л.ЮК1-11,12)					
41	41	6103-0101-0301	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	57,49	87836	5 049 692	
42	42	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,67534	349832	935 920	Казахстан
43	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,24234	349152	84 613	Казахстан
44	44	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	159,26	4769	759 511	
			Подраздел 2.2. Приямок (л.ЮК1-13)					
45	45	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,2025	15007	3 039	
46	46	6103-0101-0301	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	4,64	85258	395 597	
47	47	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,01776	347344	6 169	Казахстан
48	48	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,16464	343155	56 497	Казахстан
49	49	6114-0102-0503	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	2	4028	8 056	
50	50	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	2	2282	4 564	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	51	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	4,05	1933	7 829	
52	52	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,5	4769	73 920	
			Подраздел 2.3. Лестница Л1					
53	53	6103-0101-0301	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	13,07	85812	1 121 563	
54	54	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	1,86	53699	99 880	
55	55	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02884	395181	11 397	
56	56	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0399	1467775	58 564	
57	57	6114-0102-0503	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	2	4028	8 056	
58	58	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	2	2282	4 564	Казахстан
59	59	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,59	4769	150 653	
			Раздел 3. Стены и перегородки (л.ЮК1-16-19)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
60	60	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	9,94	52209	518 957	
61	61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,24007	349152	83 822	Казахстан
62	62	6105-0201-0301	Кладка стены внутренней	м3	7,4	61459	454 797	
63	63	6105-0201-0502	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	184	13204	2 429 536	
64	64	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,6	87528	52 517	
65	65	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,28119	395181	111 121	
66	66	6111-0401-0304	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	м шва	88,266	416	36 719	
67	67	6111-0401-0305	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	117,36	841	98 700	
68	68	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,07056	2220146	156 654	
69	69	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,06336	470520	29 812	Казахстан
70	70	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0072	467480	3 366	
71	71	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-металлизация закладных	1 т	11	760526	8 365 786	
72	72	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,8	65031	182 087	
73	73	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки	м3	0,296	130811	38 720	
74	74	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02162	349832	7 563	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	75	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,98462	343155	337 877	Казахстан
76	76	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	811	740	600 140	
			Раздел 4. Устройство пола гаража					
			Подраздел 4.1. Пол гаража					
77	77	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	37,1	30522	1 132 366	
78	78	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	162,95	36770	5 991 672	
79	79	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	3,5684	395181	1 410 164	
80	80	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0672	349832	23 509	Казахстан
			Подраздел 4.2. Подпольный канал (П1.В1, Л-1)					
81	81	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	3,93	30522	119 951	
82	82	1106-1301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	10,54	103174	1 087 454	
83	83	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,13904	395181	54 946	
84	84	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0163	1467775	23 925	
			Подраздел 4.3. Приямки Пр-1, Пр-2					
85	86	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,27	30522	8 241	
86	87	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	1,32	46067	60 808	
87	88	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04847	395181	19 154	
88	89	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00101	1467775	1 482	
			Раздел 5. Осмотровая канава (2шт)					
			Подраздел 5.1. Осмотровая канава					
89	91	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	4,14	30522	126 361	
90	92	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	37,7	53699	2 024 452	
91	93	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03901	2220146	86 608	
92	94	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	3,59848	82336	296 284	
93	95	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,18648	349152	65 110	Казахстан
94	96	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,71132	349832	948 506	Казахстан
95	97	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,70068	343155	240 442	Казахстан
96	98	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,32688	264065	86 318	
97	99	222-503-0101	Косоуры	1 т	0,32688	1118578	365 641	Казахстан
98	104	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	6,65	740	4 921	
			Подраздел 5.2. Отстойник для сбора стоков					
99	105	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,78	30522	23 807	
100	106	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	5,8	73609	426 932	
101	107	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,60625	340720	206 562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	108	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00728	349152	2 542	Казахстан
103	109	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1154	349832	40 371	Казахстан
104	110	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00679	2220146	15 075	
105	120	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,06	4769	100 435	
			Раздел 6. Надземная часть.Каркас					
			Подраздел 6.1. Ригели монолитные					
106	121	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	90,36	106676	9 639 243	
107	122	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	1 т	3,5848	349152	1 251 640	Казахстан
108	123	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	10,80562	343155	3 708 003	Казахстан
109	124	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,6227	2220146	1 382 485	
110	125	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,22776	1467775	334 300	
			Подраздел 6.2. Колонны монолитные					
111	126	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	62,56	163052	10 200 533	
112	127	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	3,4912	349152	1 218 959	Казахстан
113	128	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,164	349832	57 372	Казахстан
114	129	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	15,772	343155	5 412 241	Казахстан
115	130	214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	1 т	1,0032	340465	341 554	
116	131	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,3042	2220146	675 368	
117	132	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2486	1467775	364 889	
118	133	6103-0701-0809	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,446	111430	49 698	
119	134	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-металлизация закладных	1 т	0,9988	760526	759 613	
			Раздел 7. Стены и перегородки					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
120	135	6105-0201-0105	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	282,66	63246	17 877 114	
121	136	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,33994	395181	134 338	
122	137	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,7085	2220146	1 572 973	
123	138	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-металлизация закладных	1 т	0,7085	760526	538 833	
124	139	6105-0201-0502	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	839,38	12890	10 819 608	
			неучтенные ресурсы					
124.1	139.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,755442	349152	263 764	Казахстан
125	140	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,19936	2220146	442 608	
126	141	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-металлизация закладных	1 т	0,19936	760526	151 618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	142	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной/усиление перегородок	м3	1,17	22255	26 038	
			неучтенные ресурсы					
127.1	142.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1934	20623	24 611	Казахстан
128	144	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/Монолитные сердечники/	м3	79,882	161027	12 863 159	
129	145	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 мм	1 т	0,68866	349152	240 447	Казахстан
130	146	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	3,98734	343155	1 368 276	Казахстан
131	147	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки	м3	11,806	130811	1 544 355	
132	148	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,16229	379841	61 644	
133	149	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,53066	340720	180 806	
134	150	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,12	87528	535 671	
135	151	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,12468	349152	43 532	Казахстан
136	152	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,26996	349832	94 441	Казахстан
137	153	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	1,13097	2220146	2 510 919	
138	154	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	2,50649	1467775	3 678 957	
139	155	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-металлизация закладных	1 т	3,63746	760526	2 766 380	
			Раздел 8. Перекрытия					
			Подраздел 8.1. МП1,2,3					
140	156	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	175,75	131044	23 030 983	
141	157	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 8 мм	1 т	0,5345	349152	186 622	Казахстан
142	158	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	16,6249	349832	5 815 922	Казахстан
143	159	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,1848	343155	63 415	Казахстан
144	160	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0054	2220146	11 989	
145	161	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0638	1467775	93 644	
146	162	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003-металлизация закладных	1 т	0,0692	760526	52 628	

			Итого:				204 200 482	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			77 072 863	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			38 240 802	
			машины и механизмы	Тенге			21 504 524	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 535 883	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			105 102 541	
			оборудование	Тенге			0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			перевозки	Тенге			520 555	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			18 059	

Всего	**204 200 482**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	13 477 232
Итого с общеплощадочными затратами	**217 677 714**
Сметная прибыль (5%)	10 883 886
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**6 530 331**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**235 091 931**
НДС (12%)	28 211 032
Итого	**263 302 963**
Итого с понижающим коэффициентом (5% тендерная скидка)	**250 137 815**

Заказчик:

Начальник РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"

Полковник гражданской защиты _____ Иванов И.И.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Ремстройпроект" _____ Свинов Т.С.

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» _____ Асанов М.А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетiсу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"
Адрес: область Жетiсу, город Талдыкорган, с.Еркин, Ащыбұлақ, строение 4/4, блок А, БИН:220740047016, БИК: KKMFKZ2A, ИИК:KZ92070101KSN0000000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" Тел: 8 7282 41-60-27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Адрес: Область Жетiсу, г.Талдыкорган, ул.Каратальская, 143. БИН:061240001543, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ1296521F0007551101 АО "Forte Bank", тел. 8 7282 31 90 37

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIA, IIIB, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIA, IIIB, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №224 от 04.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1.3. за декабрь месяц 2024 года

Локальная смета 2-01-00-02 на Общестроительные работы АР-1, АР-2

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подземная часть. Полы.					
			Подраздел 1.1. Тип 1 на отм.-2,750					
1	1	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	256,44	740	189 766	
2	2	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	256,44	4183	1 072 689	
3	3	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	20,5152	42498	871 855	
4	4	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	256,44	2041	523 394	
5	6	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	8,26	695	5 741	
			Подраздел 1.2. Тип 2 на отм.-2,750					
6	7	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	8,26	740	6 112	
7	8	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,6608	42498	28 083	
8	9	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,26	2991	24 706	
9	10	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2 изолируемой поверхности	8,26	861	7 112	
10	11	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	8,26	1989	16 429	
			Подраздел 3.1. Отделка помещений					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	26	6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	490,73	4755	2 333 421	
12	27	6112-0202-0201	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	7,73	10568	81 691	
13	28	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	490,69	3696	1 813 590	
14	29	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	150	3463	519 450	
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Смотровая канава ОС-1					
15	36	6105-0201-0302	Кладка стен приямков и каналов	м3	20,34	62822	1 277 799	
			Подраздел 4.2. Смотровая канава ОС-2					
16	50	6105-0201-0302	Кладка стен приямков и каналов	м3	31,3	62822	1 966 329	
			Подраздел 6.1. АР20-9,10,11,39					
17	74	6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	510,68	6853	3 499 690	
			Раздел 8. Полы.					
			Подраздел 8.1. Тип К (на отм.0.00АР2 л.14)					
18	111	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	128,69	2743	352 997	
19	112	6109-0201-0302	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	128,69	1160	149 280	
20	113	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	128,69	2041	262 656	
			Подраздел 8.2. Тип Л					
21	116	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	143,35	2743	393 209	
22	117	6109-0201-0302	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	143,35	1717	246 132	
23	118	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	143,35	2041	292 577	
			Подраздел 8.3. Тип М					
24	121	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	10,13	2743	27 787	
25	122	6109-0201-0302	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	10,13	1717	17 393	
26	123	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	10,13	1964	19 895	
27	124	6109-0201-0202	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	10,13	288	2 917	
28	128	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	22,12	2041	45 147	
29	129	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	22,12	160	3 539	
			Подраздел 8.4. Тип К.					
30	130	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,12	2991	66 161	
31	131	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2 изолируемой поверхности	22,12	861	19 045	
32	132	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	22,12	2041	45 147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 8.5. Тип Н. Подготовка учтена в разделе ЮК1					
33	135	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2 изолируемой поверхности	829,45	2991	2 480 885	
34	136	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2 изолируемой поверхности	829,45	861	714 156	
35	137	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	829,45	2009	1 666 365	
36	139	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	72,53	2041	148 034	
37	140	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	72,53	160	11 605	
			Подраздел 8.6. Тип К..					
38	141	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2 изолируемой поверхности	72,53	2991	216 937	
39	142	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2 изолируемой поверхности	72,53	861	62 448	
40	143	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	72,53	2041	148 034	
41	146	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	104,29	740	77 175	
			Подраздел 8.7. Тип К...					
42	147	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	8,3432	42498	354 569	
43	148	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,29	2991	311 931	
44	149	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2 изолируемой поверхности	104,29	1722	179 587	
45	150	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	104,29	2041	212 856	
46	153	6109-0101-0101	Уплотнение грунта гравием	м2	51,29	740	37 955	
			Подраздел 8.8. Тип М.					
47	154	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,1032	42498	174 378	
48	155	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	51,29	2743	140 688	
49	156	6109-0201-0302	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	51,29	232	11 899	
50	157	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	51,29	1964	100 734	
51	158	6109-0201-0202	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	51,29	288	14 772	
			Подраздел 8.9. Полы на отм.+3,30 АР л.15 - Тип К					
52	161	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	91,97	2743	252 274	
53	162	6109-0201-0302	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	91,97	1160	106 685	
54	163	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	91,97	2041	187 711	
			Подраздел 8.10. Тип Л (АР2 л.16)					
55	166	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	249,84	2743	685 311	
56	167	6109-0201-0302	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	249,84	8583	2 144 377	
57	168	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	249,84	2041	509 923	
58	171	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,38	2041	25 268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	172	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	12,38	160	1 981	
			Подраздел 8.11. Тип К.					
60	173	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,38	2991	37 029	
61	174	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2 изолируемой поверхности	12,38	861	10 659	
62	175	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,38	2041	25 268	
			Подраздел 8.12. Тип Д					
63	179	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	39,15	2743	107 388	
64	180	6109-0201-0302	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	39,15	1392	54 497	
			Подраздел 9.1. Отделочные работы					
65	183	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	460	3463	1 592 980	
66	185	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	2197,94	3974	8 734 614	
67	186	6112-0202-0201	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	35	10568	369 880	
68	188	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	350	2139	748 650	
			Подраздел 10.3. Крыльцо К-1,2,3,4(АР2 л.30)					
69	218	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,39	658	9 469	
70	219	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2,73	36770	100 382	
71	220	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01353	395181	5 346	
			Итого:				38 956 439	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			23 384 874	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			11 741 018	
			машины и механизмы	Тенге			2 005 501	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			661 842	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			13 566 058	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			5 223	

Всего	38 956 439
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	2 571 125
Итого с общеплощадочными затратами	41 527 564
Сметная прибыль (5%)	2 076 378

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							1 245 827	
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.							44 849 769	
НДС (12%)							5 381 972	
Итого							50 231 741	
Итого с понижающим коэффициентом (5% тендерная скидка)							47 720 154	

Заказчик:

Начальник РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"

Полковник гражданской защиты _____ Иеанов Н.Н.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Ремстройпроект" _____ Сванов Т.С.

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» _____ Асанов М.А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетiсу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"

Адрес: область Жетiсу, город Талдыкорган, с.Еркин, Ащыбұлақ, строение 4/4, блок А, БИН:220740047016, БИК: KKMFKZ2A, ИИК:KZ92070101KSN0000000

РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" Тел: 8 7282 41-60-27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Адрес: Область Жетiсу, г.Талдыкорган, ул.Каратальская, 143. БИН:061240001543, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ1296521F0007551101 АО "Forte Bank", тел. 8 7282 31 90 37

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIA, IIIB, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIA, IIIB, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №224 от 04.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1.4. за декабрь месяц 2024 года

Локальная смета 2-01-00-03 на Общестроительные работы - КМ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Каркас здания					
1	**10**	**1109-0301-0201**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**3,5842**	**82854**	**296 965**	
2	**11**	**6106-0301-0203**	**Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м**	**т**	**3,9458**	**183664**	**724 701**	
3	**12**	**6106-0302-0401**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**6,58**	**110300**	**725 774**	
4	**13**	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,96**	**342727**	**329 018**	
5	**14**	**222-521-0701**	**Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры**	**1 т**	**15,07**	**1107230**	**16 685 956**	**Казахстан**
6	**15**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**250**	**407**	**101 750**	
			Итого:				**18 864 164**	

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 390 260	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			692 443	
			машины и механизмы	Тенге			573 391	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			131 218	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			16 900 514	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			311	

Всего	**18 864 164**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	1 245 035
Итого с общеплощадочными затратами	**20 109 199**
Сметная прибыль (5%)	1 005 460
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**603 276**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**21 717 935**
НДС (12%)	2 606 152
Итого	**24 324 087**
Итого с понижающим коэффициентом	**23 107 883**
(5% тендерная скидка)	

Заказчик:
Начальник РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"
Полковник гражданской защиты _____ Исанов Н.Н.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Ремстройпроект" _____ Спанов Т.С.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» _____ Асанов М.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"

Адрес: область Жетісу, город Талдыкорган, с.Еркин, Ащыбұлақ, строение 4/4, блок А, БИН:220740047016, БИК: KKMFKZ2A, ИИК:KZ92070101KSN0000000

РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" Тел: 8 7282 41-60-27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Адрес: Область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Каратальская, 143. БИН:061240001543, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ1296521F0007551101 АО "Forte Bank", тел. 8 7282 31 90 37

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIA, IIIB, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIA, IIIB, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №224 от 04.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1.5. за декабрь месяц 2024 года

Локальная смета 2-01-00-07 на Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.1. Элекроосвещение					
1	**149**	**6124-0201-0708**	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1350**	**1421**	**1 918 350**	
2	**150**	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1350**	**317**	**427 950**	
3	**152**	**243-106-0501 Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,74881**	**319368**	**239 147**	**Казахстан**
4	**153**	**243-106-0502 Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 км**	**0,67343**	**491703**	**331 127**	**Казахстан**
5	**169**	**1308-0206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1350**	**1353**	**1 826 550**	
6	**170**	**1308-0206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**85**	**1800**	**153 000**	
7	**171**	**241-207-0302**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**1 м**	**1350**	**54**	**72 900**	

8	173	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	86,7	99	8 583	

			Итого:				4 977 607	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 397 545	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 653 070	
			машины и механизмы	Тенге			652 270	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			172 055	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			927 791	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			698	

Всего	4 977 607
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	328 522
Итого с общеплощадочными затратами	5 306 129
Сметная прибыль (5%)	265 306
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	159 184
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	5 730 619
НДС (12%)	687 674
Итого	6 418 293
Итого с понижающим коэффициентом (5% тендерная скидка)	6 097 378

Заказчик:
Начальник РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"
Полковник гражданской защиты _____ **Исанов Н.П.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Ремстройпроект" _____ **Сванов Т.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетiсу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"

Адрес: область Жетiсу, город Талдыкорган, с.Еркин, Ащыбұлақ, строение 4/4, блок А, БИН:220740047016, БИК: KKMFKZ2A, ИИК:KZ92070101KSN0000000

РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" Тел: 8 7282 41-60-27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» Адрес: Область Жетiсу, г.Талдыкорган, ул.Каратальская, 143. БИН:061240001543, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ1296521F0007551101 АО "Forte Bank", тел. 8 7282 31 90 37

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIА, IIIВ, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-го типа для II-го , IIIА, IIIВ, IVГ климатических районов с сейсмической активностью 8 баллов» в г.Талдыкорган по ул.Балапанова 45/4"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №224 от 04.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1.6. за декабрь месяц 2024 года

Локальная смета 4-01-00-01 на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные сети электроснабжения					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1101-0101-0502**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**298,2**	**179**	**53 378**	
2	**2**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**298,2**	**3925**	**1 170 435**	
3	**3**	**6124-0201-0201**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**1420**	**788**	**1 118 960**	
4	**4**	**6124-0201-0104**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**1070**	**1940**	**2 075 800**	
5	**5**	**6124-0201-0101**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**312**	**1086**	**338 832**	
6	**6**	**6124-0201-0804**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг**	**м**	**38**	**2434**	**92 492**	
7	**7**	**6125-0704-0101**	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	**км**	**1,42**	**257680**	**365 905**	

8	8	6124-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	25	948	23 700	
9	9	243-113-0922	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1	1 км	1,175	7028135	8 258 059	Казахстан
10	12	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	1420	40	56 800	
11	13	6124-0201-2104	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	4	92998	371 992	
12	14	243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	1 шт.	4	17745	70 980	Казахстан

			Итого:				13 997 333	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 421 162	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 669 342	
			машины и механизмы	Тенге			2 107 114	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			615 130	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 469 057	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			946	

Всего	13 997 333
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	923 824
Итого с общеплощадочными затратами	14 921 157
Сметная прибыль (5%)	746 058
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	447 635
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	16 114 850
НДС (12%)	1 933 782
Итого	18 048 632
Итого с понижающим коэффициентом (5% тендерная скидка)	17 146 200

Заказчик:
Начальник РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Талдыкорган)"
Полковник гражданской защиты _____ **Исанов Н.Ш.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Ремстройпроект" _____ **Сванов Т.С.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Өскен-Құрылыс-Қызылорда» _____ **Асанов М.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс» _____ **Кереев К.Н.**