Форма
в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики
Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» октября 2020 г.

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» Жамбылская область, Меркенский район, с. Мерке, ул. Исмаилова, д.169 в лице руководителя Аргымбаева Кайрата Рахымбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ТОО «Бирлик Сервис Компани» директор Букебаев Алтынбек Абдрашович г. Тараз ул. Рысбек батыра д.4, кв. 49

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «13» октября 2020 г. ТОО «ADI SAN» директор Уваисова Айман Тусуповна г. Тараз, проспект Абая, д. 527,эксперт Балмагамбетов Алдияр Бекенович аттестат эксперта КГУ "ГАСК" № KZ81VJE00032495 от 20.11.2017 г., № KZ54VJE00032495 от 20.11.2017 г., № KZ66VJE00035675 от 01.03.2018 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «15» октября 2020 г. ТОО «Прикаспийское управление строительства- Шымкент» ГСЛ № 1302143 от 26.04.2019 г. в лице директора Карабаева Анарбая

Исмаилловича г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Дандыбаева д.10 кв. 1, в лице Главного инженера проекта Нәмет Қайрат Сапарбекұлы аттестат № 00076 от 18.12.2019 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство системы водоснабжения села Т. Рыскулов Меркенского района, Жамбылской области», новое строительство, уровень ответственности – II.

наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Жамбылская область, Меркенский район, Рыскуловский с.о., с.Т.Рыскулова, ул. Ш. Уалиханова, 37

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "19" ноября 2019 года №86,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "05" ноября 2019 года №117 Решение Коммунального государственного учреждения Аппарат акима Т. Рыскулова сельского округа Меркенского района Жамбыской области»

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», KZ70REA00171784 от 12.05.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Прикаспийское управление строительства- Шымкент» ГСЛ № 1302143 от 26.04.2019 г.№26-2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 5,5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопотребление	М3/сут Тыс.м3/год	144,936 44,085		144,936 44,085	
Протяженность водопроводных сетей, всего:	м	14647,0		23010	
1.ПЭ 100 SDR 17 110*6,6 2.ПЭ 100 SDR 11 63*3,8 3.ПЭ 100 SDR 11 20*2,0	М М м	9145 562 4940		9145 565 12800	
Водозаборные сооружения: 1. Насосная станция 1 подъема с насосами 2. Насосная станция II подъема хозяйственно-питьевого назначения с насосами 3. Насосная станция II подъема пожаротушение с насосами 4. Бактерицидная установка в количестве 2	 Шт. Шт. Шт. Марка	 3 2 2 УОВ-25		 2 2 2 УУФОВ 30	

шт.(раб+резерв) 5. Резервуар на 200 м3	Шт.	1		2	
6. Энергоснабжение	КВт/час Тыс кВт/год	14,4 126,14		14,4 126,14	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Архитектурно-планировочное решение генерального плана площадки предусматривает:

-2 водозаборных скважины, наземные насосные станции над ними;

- резервуары на 200м3 для хранения воды-2шт;
- здание насосной II подъема с бактерицидными установками;
-КПП;
-КТП с ДЭС;
- уборная на одно очко с выгребом.

Источником водоснабжения являются 2 скважины № 11-08, № 11-08а;(1 рабочая,1 резервная. На каждой из скважин запроектированы насосные станции 1-го подъема по ТП 901-2-0145с.86.

Глубина каждой скважины - 210,0м.Дебит скважины -от 5,9 л/сек. Статический уровень воды +2,5м ниже поверхности земли

Динамический уровень воды 4,0 м ниже поверхности земли.

Разрешение на спецводопользование 518,0м3/сут. Вода из насосной станции 1-го подъема выполненной по ТП 901-2-0145с.86 при помощи погружных насосов ЭЦВ 6-16-75 производительность 15м3/час, напор 70,0м подается в резервуар чистой воды 200м3 (2 шт) и далее подается в насосную станцию второго подъема. В здании второго подъема установлены 4 насоса (2-хоз-питевой,2 пожарный, хоз-питьевые насосы НС Enko 2UA-200 VSC 32-3, пожарные насосы НС Enko 2UA-200 VSC 45-3; вода, пройдя бактерицидную установку УУФОВ-30 15,0м3/ч., (1 рабочий 1резервный) подается в закольцованные сети поселка Т. Рыскулова.

В комплект поставки скважинных насосов входит шкаф управления насосами.

Насосная станция 2-го подъема работает в автоматическом режиме насос работает по датчику давления, установленному на напорном трубопроводе, значение рабочего давления выбирается оператором.

Насос включается при пониженном давлении (ниже у ставки рабочего давления) и работает до достижения у ставки, затем останавливается.

Частотный преобразователь обеспечивает регуляцию работы насоса гораздо лучше, чем реле. Он работает в одно и то же время как стабилизатор, автоматика и регулятор рабочего процесса. Благодаря ему обеспечивается высокая эффективность прибора. Снижается уровень подачи электричества, при необходимости, и частоты вращения двигателя, что способствует предохранению насоса от преждевременного износа. Предотвращается образование в трубах избыточного давления. Решается проблема со скачками напряжения, что также определённо увеличивает срок эксплуатации насоса.

Пожарный насос включается оператором при возникновении пожарной тревоги.

Предусмотрено резервное питание от дизельного электрогенератора.

Наружные сети.

Водопроводные сети В1 приняты кольцевыми с отдельными тупиковыми линиями по протяженности не превышающими 200 м из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 *питьевая* ГОСТ СТ РК ИСО 4427-2-2014 с отдельными тупиковыми ответвлениями из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 – 63х3,8 *питьевая* ГОСТ СТ РК ИСО 4427-2-2014.

Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей В1 сетей – 23 010 м. Минимальная глубина заложения водопровода – 1,70 м. Колодцы на сетях приняты по ТП 901-09-11.84 из железобетонных колец.

Предусмотрено 5 колодцев с выпусками и углубленным днищем, предназначенных для сброса воды во время ремонтных работ на сети с последующей откачкой воды.

Водопроводные сети запроектированы с уклоном не менее 0,001 в сторону выпусков. Выпуски предусмотрены на каждом ремонтном участке в предусмотренные колодцы с последующей откачкой передвижной техникой.

На сетях предусмотрено необходимое количество запорной арматуры, отключающей не более 5 гидрантов.

Для наружного пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты.

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или местного мягкого грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.).

Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев согласно СН РК 4.01-05-2002 выполнено в полиэтиленовой гильзе длиной 0,2 м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом асбестовым шнуром с герметизацией концов гильзы гернитом.

Крепление арматуры к стенкам и опорам производено с помощью анкерных болтов и хомутов или замоноличиванием бетоном.

Территория площадки водозабора по периметру ограждается глухой железобетонной оградой (h=2.0м) с устройством насадки из колючей проволоки (h=0.5м). Внутри, по периметру ограждения, предусмотрено, согласно требованиям, СНиП РК 4.01-02-2009 запретная зона, огороженная колючей проволокой высотой 1.2м на металлических столбиках, выполненных из трубы 800*800мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 267 450,572 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 210 977,883 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 36 769,354 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
252 881,904 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 204 648,537 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 35 666,285 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство системы водоснабжения села Т. Рыскулов Меркенского района, Жамбылской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

Руководитель Аргымбаев Кайрат Рахымбаевич М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор ТОО «ADI SAN» г. Тараз проспект Абая, д. 527

директор Уваисова Айман Тусуповна М.П.

эксперт Балмагамбетов Алдияр Бекенович М.П.

Авторский надзор ТОО «Прикаспийское управление строительства- Шымкент» г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Дандыбаева д.10 кв. 1

директор Карабаев Анарбай Исмаиллович М.П.

Главный инженер проекта Нәмет Қайрат Сапарбекұлы М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бирлик сервис компани»

директор Букебаев Алтынбек Абдрашович М.П.

Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

«13» октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бирлик Сервис Компани» г. Тараз ул. Рысбек батыра д.4, кв. 49
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство системы водоснабжения села Т. Рыскулов Меркенского района, Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» руководитель Аргымбаев Кайрат Рахымбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» ГСЛ № 16017311 от 11.11.2016 г. в лице директора Джунусова Меирбека Амансариевича;
наименование организации
3. Субподрядные организации ТОО «ИНТЕЛЛЕКТ АЗИЯ» ГСЛ № 18016730 от 06.09.2018 г. в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича;
наименование организации, № лицензии и дата получения

4. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Прикаспийское управление строительства- Шымкент» ГСЛ № 1302143 от 26.04.2019 г. №26-2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопотребление	М3/сут Тыс.м3/год	144,936 44,085		144,936 44,085	
Протяженность водопроводных сетей, всего:	м	14647,0		23010	
1.ПЭ 100 SDR 17 110*6,6	М	9145		9645	
2.ПЭ 100 SDR 11 63*3,8	М	562		565	
3.ПЭ 100 SDR 11 20*2,0	м	4940		12800	
Водозаборные сооружения:					
1. Насосная станция 1 подъема с насосами	Шт.	3		2	
2. Насосная станция II подъема хозяйственно-питьевого назначения с насосами	Шт.	2		2	
3. Насосная станция II подъема пожаротушение с насосами	Шт.	2		2	
4. Бактерицидная установка в количестве 2 шт.(раб+резерв)	Марка	УОВ-25		УУФОВ 30	
5. Резервуар на 200 м3	Шт.	1		2	
6. Энергоснабжение	КВт/час Тыс кВт/год	14,4 126,14		14,4 126,14	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.			

6.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочное решение генерального плана площадки предусматривает:

-2 водозаборных скважины, наземные насосные станции над ними;

- резервуары на 200м3 для хранения воды-2шт;

- здание насосной II подъема с бактерицидными установками;

-КПП;

-КТП с ДЭС;

- уборная на одно очко с выгребом.

Источником водоснабжения являются 2 скважины № 11-08, № 11-08а;(1 рабочая,1 резервная. На каждой из скважин запроектированы насосные станции 1-го подъема по ТП 901-2-0145с.86.

Глубина каждой скважины - 210,0м.Дебит скважины -от 5,9 л/сек. Статический уровень воды +2,5м ниже поверхности земли

Динамический уровень воды 4,0 м ниже поверхности земли.

Разрешение на спецводопользование 518,0м3/сут. Вода из насосной станции 1-го подъема выполненной по ТП 901-2-0145с.86 при помощи погружных насосов ЭЦВ 6-16-75 производительность 15м3/час, напор 70,0м подается в резервуар чистой воды 200м3 (2 шт) и далее подается в насосную станцию второго подъема. В здании второго подъема установлены 4 насоса (2-хоз-питевой,2 пожарный, хоз-питьевые насосы НС Enko 2UA-200 VSC 32-3, пожарные насосы НС Enko 2UA-200 VSC 45-3; вода, пройдя бактерицидную установку УУФОВ-30 15,0м3/ч., (1 рабочий 1резервный) подается в закольцованные сети поселка Т. Рыскулова.

В комплект поставки скважинных насосов входит шкаф управления насосами.

Насосная станция 2-го подъема работает в автоматическом режиме насос работает по датчику давления, установленному на напорном трубопроводе, значение рабочего давления выбирается оператором.

Насос включается при пониженном давлении (ниже у ставки рабочего давления) и работает до достижения у ставки, затем останавливается.

Частотный преобразователь обеспечивает регуляцию работы насоса гораздо лучше, чем реле. Он работает в одно и то же время как стабилизатор, автоматика и регулятор рабочего процесса. Благодаря ему обеспечивается высокая эффективность прибора. Снижается уровень подачи электричества, при необходимости, и частоты вращения двигателя, что способствует предохранению насоса от преждевременного износа. Предотвращается образование в трубах избыточного давления. Решается проблема со скачками напряжения, что также определённо увеличивает срок эксплуатации насоса.

Пожарный насос включается оператором при возникновении пожарной тревоги.

Предусмотрено резервное питание от дизельного электрогенератора.

Наружные сети.

Водопроводные сети В1 приняты кольцевыми с отдельными тупиковыми линиями по протяженности не превышающими 200 м из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 *питьевая* ГОСТ СТ РК ИСО 4427-2-2014 с отдельными тупиковыми ответвлениями из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 *питьевая* ГОСТ СТ РК ИСО 4427-2-2014.

Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей В1 сетей - 23 010 м. Минимальная глубина заложения водопровода - 1,70 м. Колодцы на сетях приняты по ТП 901-09-11.84 из железобетонных колец.

Предусмотрено 5 колодцев с выпусками и углубленным днищем, предназначенных для сброса воды во время ремонтных работ на сети с последующей откачкой воды.

Водопроводные сети запроектированы с уклоном не менее 0,001 в сторону выпусков. Выпуски предусмотрены на каждом ремонтном участке в предусмотренные колодцы с последующей откачкой передвижной техникой.

На сетях предусмотрено необходимое количество запорной арматуры, отключающей не более 5 гидрантов.

Для наружного пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты.

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или местного мягкого грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.).

Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев согласно СН РК 4.01-05-2002 выполнено в полиэтиленовой гильзе длиной 0,2 м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом асбестовым шнуром с герметизацией концов гильзы гернитом.

Крепление арматуры к стенкам и опорам производено с помощью анкерных болтов и хомутов или замоноличиванием бетоном.

Территория площадки водозабора по периметру ограждается глухой железобетонной оградой (h=2.0м) с устройством насадки

из колючей проволоки (h=0.5м). Внутри, по периметру ограждения, предусмотрено, согласно требованиям, СНиП РК 4.01-02-2009 запретная зона, огороженная колючей проволокой высотой 1.2м на металлических столбиках, выполненных из трубы 800*800мм.

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;

фактически, месяц: 5,5 месяца;

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство системы водоснабжения села Т. Рыскулов Меркенского района, Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Бирлик сервис компани»

директор Букебаев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ 13 октября 2020 г.
подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«13» октября 2020 г.

Авторский надзор ТОО «Прикаспийское управление строительства- Шымкент» ГСЛ № 1302143 от 26.04.2019 г. в лице директора Карабаева Анарбая Исмаилловича г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Дандыбаева д.10 кв. 1
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Главного инженера проекта Нәмет Қайрат Сапарбекұлы аттестат № 00076 от 18.12.2019 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора № 89 от 14.05.2020 г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство системы водоснабжения села Т. Рыскулов Меркенского района, Жамбылской области»,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» руководитель Аргымбаев Кайрат Рахымбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Бирлик сервис компани» ГСЛ № 000255 от 25.07.2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» ГСЛ № 16017311 от 11.11.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Джунусова Меирбека Амансариевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями ТОО «ИНТЕЛЛЕКТ АЗИЯ» ГСЛ № 18016730 от 06.09.2018 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;
фактически 5,5 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Прикаспийское управление строительства- Шымкент» №26-2019 ,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ГСЛ № 1302143 от 26.04.2019 г. в лице директора Карабаева Анарбая Исмаилловича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

13 октября 2020 года
подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Главный инженер проекта Нәмет Қайрат Сапарбекұлы аттестат № 00076 от 18.12.2019 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

13 октября 2020 года
подпись, дата

Приложение 1
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«13» октября 2020 г.

Технический надзор ТОО «ADI SAN» директор Уваисова Айман Тусуповна г. Тараз, проспект Абая, д. 527
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Балмагамбетова Алдияра Бекеновича аттестат эксперта КГУ "ГАСК" № KZ81VJE00032495 от 20.11.2017 г., № KZ54VJE00032495 от 20.11.2017 г., № KZ66VJE00035675 от 01.03.2018 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора № 88 от 6.05.2020 г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство системы водоснабжения села Т. Рыскулов Меркенского района, Жамбылской области»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» руководитель Аргымбаев Кайрат Рахымбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Бирлик сервис компани» ГСЛ № 000255 от 25.07.2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» ГСЛ № 16017311 от 11.11.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Джунусова Меирбека Амансариевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями ТОО «ИНТЕЛЛЕКТ АЗИЯ» ГСЛ № 18016730 от 06.09.2018 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 год;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;
фактически 5,5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 267 450,572 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 210 977,883 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 36 769,354 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 252 881,904 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 204 648,537 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 35 666,285 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Прикаспийское управление строительства- Шымкент» №26-2019
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «ADI SAN» директор Уваисова Айман Тусуповна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

13 октября 2020 года

подпись, дата

М.П.

эксперт (ы) по технического надзора Балмагамбетов А.Т. аттестат эксперта КГУ "ГАСК" № KZ81VJE00032495 от 20.11.2017 г., № KZ54VJE00032495 от 20.11.2017 г., № KZ66VJE00035675 от 01.03.2018 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

13 октября 2020 года

подпись, дата

М.П.