Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**

организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО "Нур Каз-Даму"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **"Строительство врачебной амбулатории в ауле Бала би Шиелийского района Кызылординской области"**

наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы /конструкции железобетонные,конструкции деревянные/									
		Несущие кирпичные стены									
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**51,76**	**18286,24**	**4287,79**	**946496**	**221936**	**246757**	**493735**	**1555449**
		НР - 93%; СП - 8%			**9231,13**	**1025,78**	**477803**	**53094**		**115218**	
1.1	102641 С	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**12,4224**	**19860,00**				**246709**		
1.2	249132 С	Вода техническая	м3	2,27744	21,00				48		
		Конструкции деревянные									
2	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка стропил**	**м3**	**19,09**	**201240,86**	**1107,70**	**3841688**	**21146**	**3165775**	**596495**	**4793238**
		НР - 90%; СП - 8%			**34298,95**	**419,36**	**654767**	**8006**		**355055**	
2.1	131541 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**3,0544**	**138287,00**				**422384**		
2.2	131578 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**15,8447**	**140764,00**				**2230363**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4788184**	**243082**	**3412532**	**1090230**	**6348687**
							1132570	**61100**	**--**	**470273**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4788184**				
	Материалы		Тенге				**3412531**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1193670**			
		Накладные расходы	Тенге				**1090230**				
		Сметная прибыль	Тенге				**470273**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6348687**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**794**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1193670**			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6348687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794
		Сметная заработная плата	Тенге					1193670			
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы /архитектурные решения/									
		Узлы 7-11									
3	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	339,0916	6802,19	31,23	2306565	10589	1750918	503372	3034732
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	545058	2085		224795	
3.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,831095	138287,00				253217		
3.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,695458	140764,00				238659		
3.3	134865 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	375,03531	3157,00				1183986		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2306565	10589	1750918	503372	3034732
							545058	2085	--	224795	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2306565				
	Материалы		Тенге				1750916				
	Всего заработная плата		Тенге					547143			
		Накладные расходы	Тенге				503372				
		Сметная прибыль	Тенге				224795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3034732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					547143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3034732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					547143			
		Стены и перегородки									
4	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	353,5	817,38	5,81	288945	2054	122258	132303	454948
		НР - 80%; СП - 8%			465,72	2,11	164633	746		33700	
4.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	971,7715	111,00				107867		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				288945	2054	122258	132303	454948
							164633	746	--	33700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				288945				
	Материалы		Тенге				122258				
	Всего заработная плата		Тенге					165379			
		Накладные расходы	Тенге				132303				
		Сметная прибыль	Тенге				33700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					165379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				454948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					165379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9838367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1842261				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					255725			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63931			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5285705		
		- Накладные расходы	Тенге							1725905	
		- Сметная прибыль	Тенге							728768	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ										
		Итого в текущих ценах									9838366,54
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							9 346 448,21
		НДС 12%		Тенге							1121573,79
		ИТОГО		**Тенге**							**10 468 022,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

Ерназаров А.Б.

Бисембаева А.С.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Нур Каз-Даму"

Нысанбаев Д.У.