ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Интегрострой"**

Наименование объекта: Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Бесарык Сырдарьинского района

ДОГОВОР №41 от 4 мая 2015г..

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2015года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2015г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Бесарык Сырдарьинского района	25892,19	8863,798	24597,584	8420,610	24597,584	8420,61	24597,584	8420,61	2459,758	842,061

ЗАКАЗЧИК: _____ Абдуов А.
ГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР: _____ Наурызбаев Б.
ИП "Нурхан"
ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость

за июль месяц 2015г.

Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Бесарык Сырдарьинского района

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы	847,403			847,403
	ИТОГО:	**847,403**			**847,403**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения1,8%	15,253			15,253
	Итого: по гл. 8	**15,253**			**15,253**
	Итого: по гл. 2-8	**862,656**			**862,656**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	11,646			11,646
	Выслуга лет 1%	8,627			8,627
	Дополнительные отпуска 0,4%	3,451			3,451
	Итого: по гл. 9	**23,724**			**23,724**
	Итого: по гл.2-9	**886,380**			**886,380**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**886,380**			**886,380**
	ИТОГО : с понижающим коэффициентом к= 0,95	**842,061**			**842,061**
	Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,557	**2153,150**			**2153,150**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	43,063			43,063
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**2196,213**			**2196,213**
	НДС 12%	**263,545**			**263,545**
	ИТОГО:	**2459,758**			**2459,758**

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаев Б.

Гл. специалист ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО "Интегрострой"

ТЕХ ТЕХНАДЗОР: _____ Наурызбаев Б.

ИП "Нурхан"

Наименование стройки: Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Бесарык Сырдарьинского района

Форма 2

Наименование объекта: Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Бесарык Сырдарьинского района

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2015 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
1	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя *м оград*	122	620,74 / 249,75	240,24 / 65,38	75730 / 30470	29309 / 7976	53824 / 140	1,42 / 0,2351	173 / 29
6	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов *шт*	1	7082,96 / 3217,5	1172,83 / 334,76	7083 / 3218	1173 / 335	4974 / 140	17,8 / 1,276	18 / 1
7	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов *шт*	1	1902,35 / 1435,5	33,47 / 12,65	1902 / 1436	33 / 13	2029 / 140	7,85 / 0,0617	8 / –

9	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,83	670		6586			
		м							
10	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	28	100,69	0,07	2819	2	1773	0,369	10
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1688	1	105	0,0001	–
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	21,8	0,05	610	1	148	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	163	1	90	0,0001	–
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	22,9	148,39	0,07	3398	2	2597	0,646	15
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2473	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**98128**	**30520**			**225**
		Стоимость: материалов, тенге				**39448**	**8326**			**30**
						179703				
		Накладные расходы, тенге				65345				
		- заработная плата, тенге				9802				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9808				
		Всего по смете				**173281**				
		Сметная заработная плата, тенге				57576				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				288				

ПОКРЫТИЕ

0.1 Тип-I									
1 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	26,16	2462,28	73,75	64413	1929	1149	0,144	4
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	559	305	133	0,041	1
2 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	66	639,01	6,63	42175	438	9694	0,698	46
	м бортового камня		108,68	1,76	7173	116	133	0,0061	–
3 30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	22	3490		76780				
	шт								
4 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	174,4	476,61	15,35	83121	2677	2551	0,0336	6
	м2 покрытия		5,94	5,06	1036	882	133	0,01766	3
5 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	174,4	56,65	–	9880	–	3	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
6 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	174,4	401,07	5,88	69947	1025	2011	0,0451	8
	м2 покрытия		7,02	1,65	1224	288	133	0,00618	1
0.2 Тип-IV									
7 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,4	1684,76	68,13	19206	777	517	0,144	
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	244	145	133	0,0438	
8 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях т.ч. п.3.8: kмат1=0,8;	14	391,64	–	5483	–	2024	0,698	1

	м бортового камня								
9 30-3-10			108,68	–	1522	–	133	0,0061	–
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	0,224	29100		6518				
10 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком *м2 тротуара*	114	1600,19	42,08	182422	4797	10951	0,381	43
			57,38	14,85	6541	1693	133	0,0726	8
	Всего прямые затраты				**559945**	**11643**			**119**
	Стоимость: материалов, тенге				**18301** 530001	**3429**			**13**
	Накладные расходы, тенге				28900				
	- заработная плата, тенге				4335				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35331				
	Всего по смете				**624176**				
	Сметная заработная плата, тенге				26065				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				146				

			ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
1 Е47-6-13	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50 %								
	яма	15	221,85	–	3328	–	4293	1,541	23
2 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м		221,85	–	3328	–	129	–	–
	шт	15	424,69	163,33	6370	2450	5044	1,254	19
3 30-12-16	Саженцы		220,5	40,15	3308	602	129	0,167	3
	1000шт	0,015	186790		2802				
	Всего прямые затраты				**12500**	**2450**			**42**
	Стоимость: материалов, тенге				**6636**	**602**			**3**
					3414				
	Накладные расходы, тенге				9337				
	- заработная плата, тенге				1401				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1310				
	Всего по смете				**23147**				
	Сметная заработная плата, тенге				8639				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				50				

				МАФ					
1 Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы		2	5717,3	152,63	11435	305	1951	5,4
	скамья			889,35	39,48	1779	79	105	0,193
2 Т1-49-4	Урна, тип I – строительные работы		1	1718,71	57,07	1719	57	406	2,2
	урна			369,6	16,92	370	17	105	0,083
3 2-2-17	Мусороконтейнер		1	10300		10300			
	шт								
	Всего прямые затраты					**23454**	**362**		
						2149	**96**		
	Стоимость: материалов, тенге					20943			
	Накладные расходы, тенге					2357			
	- заработная плата, тенге					354			
	- трудоемкость, чел-ч					1			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1549			
	Всего по смете					**27360**			
	Сметная заработная плата, тенге					2599			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					14			
	ИТОГО: по АКТУ					847403			

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаев Б.
Гл. специалист ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____ Наурызбаев Б.
ИП" Нурхан"