859

Заказчик **ГУ «Аппарат акима село Мангистау »** **991140000377**

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **ТОО "НурИсаКурылыс LTD" ИИН: 100140000360, город Актау, 13-6-15** **100 140 000 360**

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Договор (Контракт) Дгог. №67 от 07.10.2024 г.

Номер документа	Дата составления
0025	26..12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезах их подвидов в соответствии с технологической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультативных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке комплексной детской игровой площадки на территории село Мангистау.	26.12.2024 г		Раб.	1	6 720 0000	6 720 000
				Итого		x	6 720 000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика 6 720 000 (Шесть миллион семьсот двадцать тысяч тенге) с НДС

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе о(об)чет(ы) о маркетингах, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии на ____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ Принял (Заказчик) Руководитель _____

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ГУ "Аппарат акима села Мангстау"

Подрядчик : ТОО "НурИсаКурылыс LTD"
Стройка :Установка детских игровых и спортивных площадок в с. Мангистау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№67	07.10. 2024 г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	15 680 000,00									
Текущий ремонт		6 000 000,00							720 000,00	6 720 000,00
Итого к оплате:										**6 720 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Аким ГУ "Аппарат акима села Мангстау"

_____ **Абдикадыр А.М.**
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурИсаКурылыс LTD"

М.П. _____ **Пиржанов Ж.**
(подпись)

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : ГУ "Аппарат акима села Мангстау"

Подрядчик : ТОО "НурИсаКурылыс LTD"

Стройка :Установка детских игровых и спортивных площадок в с. Мангистау

Договор подряда **№ 67 от 07.10. 2024 г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
30	**Е11-470402-0102** *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	**Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 20 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	**м^2**	**256**	**4 324**	**1107789**
		МАФ				
31	**У86-010104-0407** *0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**321 605**	**321605**
32	**У86-010104-0103** *0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**197 021**	**197021**
33	**У86-010101-0102** *0*	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**	**комплект**	**1**	**322 909**	**322909**
34	**У86-010109-0304** *0*	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**1**	**219 408**	**219408**
35	**У86-010104-0517** *0*	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Дельфин"**	**комплект**	**1**	**181 861**	**181861**
36	**У86-010113-0104** *0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,900 м x 1,615 м x 2,570 м)**	**комплект**	**1**	**324 434**	**324434**

37	У86-010602-0406 *0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками,	секция	39	27 873	1087047
38	У86-010302-0303 *0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	6	69 562	417372
39	У86-010303-0203	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде,	шт.	6	47 607	285642
		Освещение				
40	Е11-330304-402 *Кзтр и Кэм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12	опора	4	11 907	47628
41	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,216	215 000	46440
42	С1247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	4	51 799	207196
43	Е11-330207-103 *Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	5 632	22528
44	С1247-306-0308	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	6 200	24800
45	С1247-103-0807	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	4	42 704	170816
46	Е11-330105-101 *Кзтр и Кэм=1,04*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,098	887 632	86988
47	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	98	69	6750
		Спортивая площадка / Размер. 41 м х 21 м (861 м^2)				
48	Е11-010102-0380 *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	258,3	45	11624
49	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние	т·км	4 649,4	30	139482

50	E11-110101-0201 *Кзтр и Кэм=1,02*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	68,88	1 852	127566
51	C1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	77,1456	2 124	163857
52	E11-110101-1103 *Кзтр и Кэм=1,02*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	861	228	196308
53	E11-110101-1105 *Кзтр и Кэм=1,02*	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3 444	16	55104
56	E11-470402-0301 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37*	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	107	406	43434
		Итого по форме 2:	Тенге			5815608,60
		Сметная прибыль 5%	Тенге			5815608,60
		В том числе в текущих ценах К-1,075	Тенге			290780,43
		Итого:	Тенге			6564368,21
		Итого с учетом тендерной скидки К=0,918764978	Тенге			6564368,21
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге			6000000,00
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге			6000000,00
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			720000,00
						6720000,00

ЗАКАЗЧИК:
Аким ГУ "Аппарат акима села Мангеза"

_____ Абдикадыр А.М.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурИсаКурылыс LTD"

_____ Пиржанов Ж.
(подпись)