Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.:** — **050240007370**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 37 от 2024-02-29 (Жас оркен 2)

Номер документа	Дата составления
71	24.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)			услуга	1	21 428 281,81	21 428 281,81	2 295 887,34
				Итого	1	x	21 428 281,81	2 295 887,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050240007370	051040005224			37	28.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	1 020 667 652,62	1 020 667 652,62	19 132 394,47	19 132 394,47	0,00	0,00	2 295 887,34	21 428 281,81

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370

Руководитель Ризаханов Б. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор Джакипбеков А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

60200

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 7-1

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на 6-1/ **Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Земляные работы (листы 6-12,сеч.траншей)										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1160,15		197,91 –	197,91 41,43	229605 –	229605 48065	–	34607 21138	285350
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	35,88		3009,43 3009,43	– –	107978 107978	– –	–	77744 14858	200580
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	244,36		61,37 –	61,37 17,55	14996 –	14997 4289	–	3089 1447	19531
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	61,09		1308,54 1308,54	– –	79939 79939	– –	–	57556 11000	148495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 (Засыпка песком и ПГС)	м³ грунта	671,92	61,37	61,37	41236	41236	–	8493	53707
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,55	–	11792		3978	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	17,8	3999,00	–	71182	–	71182	–	76877
		СП - 8%			–	–	–	–		5695	
		Крепление траншей (см.ПОС,л.19-21)									
16	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты неустойчивые и мокрые	м² креплений	4724,79	1825,48	39,77	8625010	187905	6365048	1549731	10988728
		НР - 72%; СП - 8%			438,55	17,01	2072057	80369		813987	
		Трубопроводы									
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	23,63	6240,72	264,17	147468	6242	103946	38557	200907
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	37280	1666		14882	
59	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	236,3	7,85	0,87	1855	205	–	1255	3358
		НР - 72%; СП - 8%			6,98	0,39	1649	92		248	
60	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	236,3	64,00	–	15123	–	15123	–	16333
		СП - 8%			–	–	–	–		1210	
		Колодцы круглые канализационные диам.1500мм /133шт/									
84	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	21,52	34331,18	10562,83	738807	227312	126828	474706	1310594
		НР - 99%; СП - 8%			17874,88	4406,79	384667	94834		97081	
85	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,62	27291,00	–	207957	–	207957	–	224594
		СП - 8%			–	–	–	–		16637	
86	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	34575,00	–	311175	–	311175	–	336069
		СП - 8%			–	–	–	–		24894	
87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	7511,00	–	30044	–	30044	–	32448
		СП - 8%			–	–	–	–		2404	
88	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9694,00	–	9694	–	9694	–	10470
		СП - 8%			–	–	–	–		776	
89	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	16599,00	–	99594	–	99594	–	107562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		7968	
90	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	13	27351,00	–	355563	–	355563	–	384008
		СП - 8%			–	–	–	–		28445	
91	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	21	5578,00	–	117138	–	117138	–	126509
		СП - 8%			–	–	–	–		9371	
92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	9	17749,00	–	159741	–	159741	–	172520
		СП - 8%			–	–	–	–		12779	
93	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2**	шт.	9	37047,00	–	333423	–	333423	–	360097
		СП - 8%			–	–	–	–		26674	
94	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	9	35152,00	–	316368	–	316368	–	341677
		СП - 8%			–	–	–	–		25309	
95	261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	74,62	457,00	–	34101	–	34101	–	36829
		СП - 8%			–	–	–	–		2728	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м² поверхности	129	1204,24	29,55	155347	3812	97290	50930	222779
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	54245	520		16502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12203344	711314	8754215	2296668	15660022
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2737815	241627	–	1160011	
		Всего заработная плата	Тенге				1855				
		Накладные расходы	Тенге					1741			
		Сметная прибыль	Тенге				1255				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3358				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1741			
		Материалы	Тенге				12201489				
		Всего заработная плата	Тенге				6693112				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2977701			
		Накладные расходы	Тенге				2061103				
		Сметная прибыль	Тенге				2295413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1159763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15656665				
		Сметная заработная плата	Тенге								1915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2977701			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15660023				
		Сметная заработная плата	Тенге								1916
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2979442			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									15660023
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2737815				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					711314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					241627			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				4								60200
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8754215		
		- Накладные расходы	Тенге								2296668	
		- Сметная прибыль	Тенге								1160011	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15 660 023						
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге			0						
		В т.ч. СМР	Тенге			15 660 023						
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%		313 200						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			15 973 223						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%		370 579						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			16 343 802						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		326 876						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			16 670 678						
		Итого с оборудованием	Тенге			16 670 678						
		Итого в ценах 2023г. (74%)	Тенге	1,0450539	74,00%	12 892 100						
		Итого в ценах 2024г. (26%)	Тенге	1,0920666	26,00%	4 733 428						
		ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**			**17 625 528**						
		ИТОГО со скидкой	**Тенге**	0,98		**17 273 018**						
		НДС, 12%	Тенге	12%		2 072 762,10						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19 345 779,64**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Джакипбеков А. Р.

М.П.

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ризаханов Б. Б.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Аква-Д»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ким В.А.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «ФИРИДО»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Макишев К.К.

600

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 7-2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Корректировочную смету 1**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Трубопроводы										
1	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм.Укладка**	м трубопровода	106,3		3234,87	32,09	343867	3411	323692	17970	390784
		НР - 99%; СП - 8%				157,70	13,06	16764	1388		28947	
3	1123-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм.Укладка**	м трубопровода	68,2		4777,74	72,94	325842	4975	306700	16028	369219
		НР - 99%; СП - 8%				207,72	29,66	14167	2023		27350	
11	1123-1401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм.Укладка**	м трубопровода	61,8		13446,52	89,05	830995	5503	801313	26172	925741
		НР - 99%; СП - 8%				391,24	36,54	24179	2258		68573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1500704	13889	1431705	60170	1685744
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					55110	5669	–	124870	
		Материалы	Тенге					1500704				
		Всего заработная плата	Тенге					1431706				
		Накладные расходы	Тенге						60779			
		Сметная прибыль	Тенге					60170				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					124870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1685744				
		Сметная заработная плата	Тенге						60779			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1685744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					60779			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1685744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55110				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13889			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5669			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1431706		
		- Накладные расходы	Тенге							60170	
		- Сметная прибыль	Тенге							124870	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1 685 744						
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге		0						
		В т.ч. СМР	Тенге		1 685 744						
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%	33 715						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		1 719 459						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%	39 891						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге		1 759 350						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%	35 187						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		1 794 537						
		Итого с оборудованием	Тенге		1 794 537						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	1 387 787						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	509 536						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**1 897 323**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**1 859 377**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		223 125,23						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2 082 502,17**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Джакипбеков А. Р.

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Ризаханов Б. Б.

ТОО «Аква-Д»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ким В.А.

ТОО «ФИРИДО»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Макишев К.К.