Заказчик: КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №44 от 23.02.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		44	23.02.24г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области	228 229 968,56	14 293 612,58							1 715 233,51	**16 008 846,09**

Всего к оплате: 16 008 846,09 (шестнадцать миллионов восемь тысяч восемьсот сорок шесть) тенге 09 тиынов

Заказчик: **КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"**

Руководитель **Жайлыбаев Ж.Е.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

Утепбаев Е.Д.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "ASCONA"**

Ногаев О.А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Анар-ай"**

Тарасулы А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие "Айтекебийская центральная районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управления здравоохранения Актюбинской области",030100, ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ, РАЙОН АЙТЕКЕБИЙСКИЙ, СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ, УЛ. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 2, тел.: 87133979147**	**990240006109**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственности МСФ Мунайкурылыс,030000, Республика Казахстан, город Актобе, район Алматы, улица Д.А.Кунаева, дом 56**	**040240006304**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор 44 от 23.02.2024	

Номер документа	Дата составления
46	**13.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области			Раб	1	16 008 846,09	16 008 846,09	1 715 233,51
				Итого	1	x	16 008 846,09	1 715 233,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____ / Даулетбаев С.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель - Шайкибаев Н.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2024

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: - КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Договор подряда: №44 от 23.02.2024 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11973682**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1369708
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2439120*
		машины и механизмы	тенге			479866
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*126268*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10124107
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	405		
	Раздел 2.	**Проемы**				**2667519**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			208352
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103734*
		машины и механизмы	тенге			18191
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6022*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2440976
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
8	**У6108-204-103** **6108-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**8,4**	**10847**	**91115**
		из них:				
9	**С1223-207-0202** **223-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	**$м^2$**	**8,4**	**66027**	**554627**

	2	3	4	5	6	7
10	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**32,254**	**7761**	**250323**
11	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**32,254**	**54922**	**1771454**
	Раздел 4.	**Кровля**				**-2142603**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-1740067
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*874164*
		машины и механизмы	тенге			-36799
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-10514*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-365737
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-382		
19	У6110-201-201 6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ендов для кровли из профнастила Установка нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**-751**	**2853**	**-2142603**
	Раздел 5.	**Водосточная система АС28**				**3881659**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			974637
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*489828*
		машины и механизмы	тенге			43475
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9738*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2863547
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	230		
49	У6110-401-301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**89,4**	**5919**	**529159**
50	С1224-106-0202 224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**327**	**2789**	**912003**
51	У6110-0401-0102 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных**	**м**	**343**	**2422**	**830746**
52	С1224-106-0201 224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаме26.1,5+12.1,5.2+12.1,2тром 185 мм**	**м**	**343**	**2041**	**700063**
53	У6110-401-401 6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**38**	**1066**	**40508**

1	2	3	4	5	6	7
54	С1224-106-0204 224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**38**	**3541**	**134558**
55	С1224-106-0205 224-106-0205 *РСНБ РК 2022*	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**38**	**5392**	**204896**
56	С1224-106-0203 224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**76**	**1651**	**125476**
57	С1224-106-0207 224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**294**	**1375**	**404250**
	Раздел 6.	**Крыльцо кр 1 и пандус**				**1522506**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			555318
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*282348*
		машины и механизмы	тенге			43012
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			924176
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	136		
58	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1**	**9866**	**9866**
59	С1212-101-2001 212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,02**	**33883**	**34561**
60	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,155485**	**335722**	**52200**
61	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,155485**	**1109851**	**172565**
62	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**4,509065**	**257**	**1159**
63	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**4,509065**	**399**	**1799**
64	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**100**	**2214**	**221400**
65	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**-100**	**436**	**-43600**

	2	3	4	5	6	7
66	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	27,27	5780	157621
67	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	27,8154	1416	39387
68	У6109-306-105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	55,42	5832	323209
69	С1233-202-0303 233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм**	$м^2$	56,5284	9771	552339
	Раздел 7.	**Крыльцо кр 2**				
		из них:				**592504**
		затраты на труд рабочих	тенге			242382
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*122824*
		машины и механизмы	тенге			18118
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5304*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			332004
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
70	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,47	9866	4637
71	С1212-101-2001 212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,4794	33883	16244
72	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	0,1187736	335722	39875
73	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	0,1187736	1109851	131821
74	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	3,4444344	257	885
75	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,4444344	399	1374
76	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	34	2214	75276
77	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	-34	436	-14824

1	2	3	4	5	6	7
78	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м²**	**23,06**	**5780**	**133287**
79	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**23,5212**	**1416**	**33306**
80	У6109-306-105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**10,8**	**5832**	**62986**
81	С1233-202-0303 233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм**	**м²**	**11,016**	**9771**	**107637**
	Раздел 8.	**Крыльцо кр 3**				**174894**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			68212
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*34444*
		машины и механизмы	тенге			5098
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1386*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			101584
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
82	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**0,13**	**9866**	**1283**
83	С1212-101-2001 212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,1326**	**33883**	**4493**
84	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,003993**	**335722**	**1341**
85	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,003993**	**1109851**	**4432**
86	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**0,115797**	**257**	**30**
87	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**0,115797**	**399**	**46**
88	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**7**	**2214**	**15498**
89	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**-7**	**436**	**-3052**

1	2	3	4	5	6	7
90	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	6,5	5780	37570
91	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	6,63	1416	9388
		козырек				
92	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,053	335722	17793
93	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,053	1109851	58822
94	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,537	257	395
95	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,537	399	613
96	У6110-101-505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	2	7778	15556
97	С1224-101-0304 224-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм**	$м^2$	2,212	4831	10686
		Раздел 9. Крыльцо кр 4 и 5				**860518**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			336127
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*170540*
		машины и механизмы	тенге			25307
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7533*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			499084
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	82		
98	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,53	9866	5229
99	С1212-101-2001 212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В 15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,5406	33883	18317
100	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,137698	335722	46228
101	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,137698	1109851	152824

1	2	3	4	5	6	7
102	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**3,993242**	**257**	**1026**
103	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**3,993242**	**399**	**1593**
104	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**52**	**2214**	**115128**
105	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**-52**	**436**	**-22672**
106	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м²**	**25,85**	**5780**	**149413**
107	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**26,367**	**1416**	**37336**
108	У6109-306-105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м²**	**22,54**	**5832**	**131453**
109	С1233-202-0303 233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм**	**м²**	**22,9908**	**9771**	**224643**
	Раздел 10.	**Навес 2шт**				**882568**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			214541
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107239*
		машины и механизмы	тенге			23704
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			644323
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
110	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,4456**	**335722**	**149598**
111	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4456**	**1109851**	**494550**
112	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**12,9224**	**257**	**3321**
113	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**12,9224**	**399**	**5156**

1	2	3	4	5	6	7
114	У6110-101-505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м²**	**16,92**	**7778**	**131604**
115	С1224-101-0304 224-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм**	**м²**	**18,71352**	**4831**	**90405**
116	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**1**	**7934**	**7934**
	Раздел 11.	**Спуск в подвал**				**350626**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			65572
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32660*
		машины и механизмы	тенге			13663
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3133*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			271391
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
117	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,203**	**335722**	**68152**
118	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицыдо 0,1 т**	**т**	**0,203**	**1109851**	**225300**
119	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**5,887**	**257**	**1513**
120	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**5,887**	**399**	**2349**
121	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**1,2**	**9866**	**11839**
122	С1212-101-2001 212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,224**	**33883**	**41473**
	Раздел 12.	**Отмостка**				**3183490**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			444634
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*221339*
		машины и механизмы	тенге			326097
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84984*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2412759
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		

1	2	3	4	5	6	7
123	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	38,7	17532	678488
124	У6103-701-810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,0907	62873	68576
125	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0907	442414	482541
126	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	43,98	9866	433907
127	С1212-101-2001 212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	44,8596	33883	1519978

Итого по Акту:	11973682
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ	0
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 5,9%	706447
ИТОГО с затратами	12680129
Сметная прибыль 5%	634006
Непредвиденные работы и затраты 2%	253603
ИТОГО с непредвиденными затратами	13567738
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,075	14585319
Договорная стоимость К=0,98000000461	14293612,58
НДС 12%	1715233,51
ВСЕГО по Акту с НДС	16008846,09

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница"
ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"

Руководитель _____ **Жайлыбаев Ж.Е.**

Технадзор: ТОО "ASCONA"

_____ **Ногаев О.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

_____ **Утепбаев Е.Д.**

Авторский надзор: ТОО "Анар-Ай"

_____ **Тарасұлы А.**