Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Айтекебийская центральная районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управления здравоохранения Актюбинской области",030100, ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ, РАЙОН АЙТЕКЕБИЙСКИЙ, СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ, УЛ. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 2, тел.: 87133979147** — **990240006109**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственности МСФ Мунайкурылыс,030000, Республика Казахстан, город Актобе, район Алматы, улица Д.А.Кунаева, дом 56** — **040240006304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 44 от 23.02.2024

Номер документа	Дата составления
22	01.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области			Раб	1	119 239 854,09	119 239 854,09	12 775 698,65
				Итого	1	x	119 239 854,09	12 775 698,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Даулетбаев С.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2024

М.П.

Заказчик: КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №44 от 23.02.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		44	23.02.24г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области	119 239 854,09	106 464 155,44							12 775 698,65	**119 239 854,09**

Всего к оплате: 119 239 854,09 (сто девятнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) тенге 09 тиынов.

Заказчик: **КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"**

Руководитель **Жайлыбаев Ж.Е.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "ASCONA"**

Ногаев О.А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

Утепбаев Е.Д.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Анар-ай"**

Тарасұлы А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 4

Заказчик: КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Договор подряда: №44 от 23.02.2024 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**89184449**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			27921936
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14015135*
		машины и механизмы	тенге			744629
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*174588*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			60512564
		перевозки	тенге			5320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6988		
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**4737450**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4214360
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2103511*
		машины и механизмы	тенге			517770
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*127792*
		перевозки	тенге			5320
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1099		
1	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**2183,2**	**410**	**895112**
2	У6111-402-105 6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо. Демонтаж**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**1631,4**	**1424**	**2323114**
3	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**88,0956**	**8391**	**739210**
4	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж пароизоляции прокладной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1631,4**	**299**	**487789**
5	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**77,5**	**3702**	**286905**
6	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**5**	**254**	**1270**
7	С3412-102-0217 412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**150**	**27**	**4050**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Фасад**				**33732458**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15986137
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8032870*
		машины и механизмы	тенге			65582
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12598*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17680739
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3465		
12	**У6112-401-115** **6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**1761,225**	**10552**	**18584446**
13	**С1231-303-0101** **231-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**3874,695**	**3089**	**11968933**
15	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**400,01**	**7934**	**3173679**
16	**Е12-030101-2019** **1203-0101-2019** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Ремонт и восстановление изоляции монтажной пеной**	**м стыка**	**2**	**2700**	**5400**
	Раздел 4.	**Кровля**				**50714541**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7721439
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3878754*
		машины и механизмы	тенге			161277
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34198*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42831825
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2424		
17	**У6110-101-505** **6110-0101-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**$м^2$**	**1091,6**	**7778**	**8490465**
18	**С1224-101-0304** **224-101-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм**	**$м^2$**	**2414,6192**	**4831**	**11665025**
19	**У6110-201-201** **6110-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство ендов для кровли из профнастила Установка нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**751**	**2853**	**2142603**
20	**С1224-105-0112** **224-105-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**130**	**1485**	**193050**
21	**С1224-105-0301** **224-105-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**4**	**1220**	**4880**
22	**С1224-105-0204** **224-105-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**372**	**1138**	**423336**
23	**С1224-105-0106** **224-105-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**366**	**1097**	**401502**
24	**С1224-105-0105** **224-105-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**366**	**1097**	**401502**

1	2	3	4	5	6	7
25	С1224-105-0101 224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	2919	40866
26	С1224-105-0102 224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	104	1516	157664
27	С1224-105-0109 224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74	1994	147556
28	С1224-105-0110 224-105-0110 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76	1909	145084
29	С1217-105-0202 217-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 80 мм	шт.	22220	20	444400
45	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	26,96	15193	409603
46	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2067,4	833	1722144
48	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	336,1508	71173	23924861

ИТОГО по Акту	Тенге		89184449
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге		
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 5,9%	Тенге		5261882
ИТОГО с затратами	Тенге		94446331
Сметная прибыль 5%	Тенге		4722317
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		1888927
ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге		101057575
Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,075	Тенге		108636892,8
Договорная стоимость К=0,98000000461	Тенге		106464155,44
НДС 12%	Тенге		12775698,65
ВСЕГО по акту с НДС	Тенге		119239854,09

ЗАКАЗЧИК
КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Руководитель Жайлыбаев Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Утепбаев Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "ASCONA"

Ногаев О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Анар-ай"

Тарасұлы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)