Форма 3

**Заказчик:** **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"**

**Подрядчик:** **ТОО "Агропромремстрой"**

**Договор** **№ 24 от 29.09.2016г.**

# АКТ № 1
## выполненных работ
## за ноябрь 2016г.

**по объекту: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-5 по пр.Сатпаева-145, корпус 5 в городе Сатпаев Карагандинской области.**

| № п/п | Наименование | Сумма (тенге) |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 484 711 102,40 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 0 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленного исполнителю | 0 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 0 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Строительство |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 10 585 166 |
| 7 | Сумма выполненных работ за ноябрь 2016г. | 10 585 166 |
| 8 | Удержание аванса | 0 |
| 9 | Удержание резерва 5% | 529 258 |
| 10 | Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных. | 10 055 907 |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" _____ Досжан Б.Ж.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Ф2

**Утверждаю:**
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"
_____ Досжан Б.Ж.

Заказчик — ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик — ТОО "Агропромремстрой"
Договор — №24 от 29.09.2016г.
Наименование объекта - Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-5 по пр.Сатпаева-145, корпус 5 в городе Сатпаев Карагандинской области.

# АКТ № 1
## приемки выполненных работ
## за ноябрь месяц 2016 года

| N п/п | N п/п по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | РДС РК 8.02-03-2002 Прил.3 таб.10 п.5 | Разбивка осей здания II категории сложности при длине разбивочных сторон до 100 м /буквенные оси/ | 0,1701 | 16169,00 | -- | 2750 | -- | -- | -- | -- |
| | | | км хода | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2 | РДС РК 8.02-03-2002 Прил.3 таб.10 п.6 примеч.4 к=1,4 | Разбивка осей здания II категории сложности при длине разбивочных сторон до 20 м /числовые оси/ | 0,1824 | 32197,20 | -- | 5873 | -- | -- | -- | -- |
| | | | км хода | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 8623 | - | - | | - |
| | | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 8623 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 8623 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 8623 | | | | |

## А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Ф2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Землянные работы** | | | | | | | | |
| | | | Выемка | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2 | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. В котлованах глубиной до 3 м** | 803,0955 | 42,35 | 39,83 | 34009 | 31986 | 10497 | 0,02 | 14 |
| | | | м3 | | 2,52 | 10,96 | 2024 | 8798 | 97 | 0,04 | 31 |
| 4 | 4 | Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 14,3045 | 847,80 | -- | 12127 | -- | 13704 | 5,09 | 73 |
| | | | м3 | | 847,80 | -- | 12127 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | 5 | Е0101-24-15 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /перемещение разработанного грунта на общее расстояние в 20 м/** | 817,4 | 8,40 | 8,40 | 6863 | 6863 | 2310 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | 2,91 | -- | 2381 | 97 | 0,01 | 8 |
| 6 | 6 | Е0101-24-16 К=2 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /перемещение разработанного скального грунта на общее расстояние в 20 м/** | 137,2 | 15,31 | 15,31 | 2101 | 2101 | 707 | -- | -- |
| | | | м3 | | -- | 5,31 | -- | 729 | 97 | 0,02 | 2 |
| | | | Перемещение лишнего грунта для вертикальной планировки | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 26,8 | 39,74 | 37,82 | 1065 | 1013 | 335 | 0,01 | -- |
| | | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 50 | 295 | 97 | 0,04 | 1 |
| 8 | 8 | Е0101-17-17 | **Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 137,2 | 82,00 | 78,05 | 11251 | 10708 | 3536 | 0,03 | 4 |
| | | | м3 | | 3,87 | 22,70 | 531 | 3114 | 97 | 0,08 | 11 |
| 9 | 9 | Е010333-А1-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 292,08 | 19,70 | 19,70 | 5754 | 5754 | 1151 | -- | -- |
| | | | т | | -- | 3,94 | -- | 1151 | 100 | 0,08 | 24 |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 73171 | 58425 | 32239 | | 91 |
| | | | | Тенге | | | 14732 | 16468 | | | 77 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 73171 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31200 | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | 13 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 32239 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4836 | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6325 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 111734 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36036 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 111734 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 184 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36036 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Фундаменты** | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е0108-3-2 | **Устройство щебеночного основания под фундаменты** | 40 | 1886,27 | 100,89 | 75451 | 4036 | 7646 | 0,85 | 34 |
| | | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 4950 | 1530 | 118 | 0,18 | 7 |
| | | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 /3шт/ | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5; с/с цемент)** | 31,038 | 5644,15 | 66,01 | 175183 | 2049 | 7192 | 1,35 | 42 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 6076 | 774 | 105 | 0,12 | 4 |
| 12 | 12 | Е0106-1-22 | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)** | 27,5938018 | 7979,28 | 353,46 | 220179 | 9753 | 20818 | 3,60 | 76 |
| | | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 16142 | 3684 | 105 | 0,65 | 14 |
| 13 | 13 | Е0106-1-23 | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)** | 136,180999 | 7395,90 | 208,34 | 1007181 | 28372 | 72061 | 2,60 | 354 |
| | | | м3 | | 425,25 | 78,71 | 57911 | 10719 | 105 | 0,38 | 52 |
| 14 | 14 | Е0106-13-3 | **Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)** | 18,35676 | 10083,58 | 360,48 | 185102 | 6617 | 30380 | 8,99 | 165 |
| | | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 26434 | 2500 | 105 | 0,67 | 12 |
| 15 | 15 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | 0,0967277 | 69000,00 | -- | 6674 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 16 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | 2,5973929 | 66000,00 | -- | 171428 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 17 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | 0,3352104 | 72000,00 | -- | 24135 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 2,4251763 | 71100,00 | -- | 172430 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 19 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,8310646 | 68800,00 | -- | 125977 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 7,4085932 | 64400,00 | -- | 477113 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 21 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,425664 | 62100,00 | -- | 26434 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 22 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,3604842 | 18837,97 | 11119,34 | 6791 | 4008 | 4452 | 42,50 | 15 |
| | | | 1т | | 7560,00 | 4200,75 | 2725 | 1514 | 105 | 20,52 | 7 |
| 23 | 23 | С12021-246 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т /гильза из стальных труб/ | 0,3604842 | 162200,00 | -- | 58471 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 24 | ССЦ кн.2 т.ч.тб.3 | Доплата за марку стали С 245 | 0,3604842 | 1860,00 | -- | 671 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 25 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,3298896 | 52657,31 | 536,06 | 17371 | 177 | 16515 | 289,00 | 95 |
| | | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 15662 | 67 | 105 | 0,99 | -- |
| 26 | 26 | С11011-58 прим-но | Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/ | 0,3298896 | 154700,00 | -- | 51034 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-3;-3н /2шт/ | | | | | | | | |
| 27 | 30 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5; с/с цемент) | 4,8 | 5644,15 | 66,01 | 27092 | 317 | 1112 | 1,35 | 6 |

Ф2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 940 | 120 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | | ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-4 /2шт/ | | | | | | | | |
| 28 | 31 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5; с/с цемент)** | 6 | 5644,15 | 66,01 | 33865 | 396 | 1390 | 1,35 | 8 |
| | | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 1175 | 150 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **2852406** | **55235** | **155299** | | **861** |
| | | | | **Тенге** | | | **143812** | **20870** | | | **97** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2745215** | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **207081** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **160108** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1005963** | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | **1339099** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **171313** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **86** |
| | | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **25697** | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **174992** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3091520** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1044** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **185805** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **56380** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **56380** | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3383** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **59763** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **3151282** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1044** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **185805** | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | **2934200** | **113660** | **187538** | **0** | **952** |
| | | | | **Тенге** | | | **158544** | **37338** | **0** | **0** | **174** |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | **2934200** | **113660** | **187538** | | **952** |
| | | | | Тенге | | | **158544** | **37338** | | | **174** |
| | | Стоимость строительно-монтажных работ - | | Тенге | | | 2 934 200 | | | | |
| | | *Оборудования* | | *Тенге* | | | *0* | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 195 883 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 187 538 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 94 |
| | | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 29 382 | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 187 304 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО разделам: | Тенге | | | 3 309 042 | | | | |
| | | | *Нормативная трудоемкость -* | *чел.-ч* | | | | | | | |
| | | | *Сметная заработная плата -* | *Тенге* | | | | *263 613* | | | 1 399 |
| | | СН РК 8.02-09-2002 п.40 | Затраты на временные здания и сооружения 1,1 % | Тенге | | | 36 399 | | | | |
| | | | Итого | Тенге | | | 3 345 441 | | | | |

Ф2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СН РК 8.02-07-2002 р8 п.4а | Затраты на зимнее удорожание 1,79 % | Тенге | | 59 883 | | | | |
| | | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | 33 454 | | | | |
| | | | Затраты на оплату доп.отпусков 0,4% | Тенге | | 13 382 | | | | |
| | | | Итого в ценах 2001г. | Тенге | | 3 452 161 | | | | |
| | | | ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742 | Тенге | | 9 447 785 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи -2% | Тенге | | 188 956 | | | | |
| | | | ИТОГО | Тенге | | 9 636 741 | | | | |
| | | | НДС -12% | Тенге | | 1 156 409 | | | | |
| | | | ИТОГО с НДС 12% | Тенге | | 10 793 150 | | | | |
| | | **ИТОГО с понижающим коэф. К-0,98073** | | | | **10 585 166** | | | | |
| | | **в т.ч НДС -12%** | | | | **1 134 125** | | | | |

**ПРИНЯЛ:**

***Заказчик:***

**Инженер-строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"**

**Ерлян Б.Е.**

***Техническое сопровождение:***

**Директор ТОО "Стройтехнологии"**

**Данильченко В.А.**

**СДАЛ:**

***Ген.попрядчик:***

**Директор ТОО "Агропромремстрой"**

**Жолдыбаев С.А.**