Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Айтекебийская центральная районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управления здравоохранения Актюбинской области",030100, ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ, РАЙОН АЙТЕКЕБИЙСКИЙ, СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ, УЛ. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 2, тел.: 87133979147** — **990240006109**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственности МСФ Мунайкурылыс,030000, Республика Казахстан, город Актобе, район Алматы, улица Д.А.Кунаева, дом 56** — **040240006304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 44 от 23.02.2024

Номер документа	Дата составления
32	01.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области			Раб	1	92 981 268,38	92 981 268,38	9 962 278,76
				Итого	1	x	92 981 268,38	9 962 278,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Даулетбаев С.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жайлгабаев Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2024

М.П.

Заказчик: КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №44 от 23.02.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		44	23.02.24г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области	212 221 122,47	83 018 989,62							9 962 278,76	**92 981 268,38**

Всего к оплате: 92 981 268,38 (девяносто два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят восемь) тенге 38 тиынов.

Заказчик: КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"

Руководитель Жайлыбаев Ж.Е.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: ТОО "ASCONA" Ногаев О.А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Утепбаев Е.Д.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: ТОО "Анар-ай"

Тарасулы А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 4**

Заказчик: - КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница" ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Договор подряда: №44 от 23.02.2024 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и фасада ГКП Айтекебийской районной больницы в с.Т.Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**69544560**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31458831
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15794164*
		машины и механизмы	тенге			1067334
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*262226*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37018395
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7123		
	Раздел 3.	**Фасад**				**38033968**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15982605
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8031127*
		машины и механизмы	тенге			63714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12006*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21987649
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3464		
12	**У6112-401-115** **6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**1761,225**	**10552**	**18584446**

1	2	3	4	5	6	7
14	С1234-101-0110 234-101-0110 *СпрСЦ 08.2023*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	$м^3$	369,93075	43997	16275843
15	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	400,01	7934	3173679
	Раздел 4.	**Кровля**				**31510592**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15476226
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7763037*
		машины и механизмы	тенге			1003620
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*250220*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15030746
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3659		
17	У6110-101-505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	1091,6	7778	8490465
19	У6110-201-201 6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ендов для кровли из профнастила Установка нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	м	1502	2853	4285206
30	У6110-0402-0301 6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	м	382,5	371	141908
31	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	5,049	1109851	5603638
32	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	146,421	257	37630
33	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	146,421	399	58422
34	С1246-307-0101 246-307-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выход вытяжки Vilpe**	шт.	14	1946	27244
35	С1224-105-0301 224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Колпак для трубы Vilpe**	шт.	14	1220	17080

1	2	3	4	5	6	7
36	С1224-105-0404 224-105-0404 *РСНБ РК 2022*	Коньковый вентиль Pelti KTV/harja для металлической кровли	шт.	36	1247	44892
37	У6106-401-201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	384,4	2186	840298
38	С1214-204-0604 214-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	442,06	2196	970764
39	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	224,3	7934	1779596
40	У6110-402-401 6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	303	1159	351177
41	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	303	1099	332997
42	У6111-402-105 6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	37,2	1781	66253
43	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	3,06528	31248	95784
44	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	22,33	244559	5461002
47	У6111-402-105 6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	1631,8	1781	2906236

Итого по Акту:	**69544560**
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ	**0**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 5,9%	**4103129**
ИТОГО с затратами	**73647689**
Сметная прибыль 5%	**3682384**

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**1472954**
		ИТОГО с непредвиденными затратами				**78803027**
		Итого в текущих ценах на 2023 год К=1,075				**84713254**
		Договорная стоимость К=0,98000000461				**83018989,62**
		НДС 12%				**9962278,76**
		ВСЕГО по Акту с НДС				**92981268,38**

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПВХ "Айтекебийская районная больница"
ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области"

Руководитель _____ **Жайлыбаев Ж.Е.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

_____ **Утепбаев Е.Д.**

Технадзор: ТОО "ASCONA"

_____ **Ногаев О.А.**

Авторский надзор: ТОО "Анар-Ай"

_____ **Тарасұлы А.**