Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"**

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор **№ 24 от 29.09.2016г.**

АКТ № 2
выполненных работ
за ноябрь 2016г.

по объекту: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-5 по пр.Сатпаева-145, корпус 5 в городе Сатпаев Карагандинской области.

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	484 711 102,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 585 166
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 055 907
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	21 490 372
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2016г.	10 905 207
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	545 260
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	10 359 946

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" _____ Досжан Б.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Утверждаю:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"
_____ Досжан Б.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"
Договор *№24 от 29.09.2016г.*
Наименование объекта - **Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-5 по пр.Сатпаева-145, корпус 5 в городе Сатпаев Карагандинской области.**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
		Выемка										
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. В котлованах глубиной до 3 м	723,21825	42,35	39,83	30627	28804	9453	0,02	13		
		м3		2,52	10,96	1823	7923	97	0,04	28		
2	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,88175	847,80	--	10921	--	12341	5,09	66		
		м3		847,80	--	10921	--	113	--	--		
3	Е0101-12-17 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м /зачистка бортов и дна выемок после дробления негабаритов при взрывных работах, тех.часть сб.3 п.2.3 к=3%/	19,461	68,38	64,33	1331	1252	411	0,03	1		
		м3		4,06	17,69	79	344	97	0,06	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-24-15 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /перемещение разработанного грунта на общее расстояние в 20 м/	736,1	8,40	8,40	6181	6181	2080	--	--
		м3		--	2,91	--	2144	97	0,01	7
5	Е0101-24-16 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /перемещение разработанного скального грунта на общее расстояние в 20 м/	511,5	15,31	15,31	7832	7832	2636	--	--
		м3		--	5,31	--	2717	97	0,02	9
		Подсыпка под полы								
6	Е0101-24-15 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /перемещение грунта на общее расстояние в 20 м для подсыпки полов/	1150,3	8,40	8,40	9659	9659	3250	--	--
		м3		--	2,91	--	3351	97	0,01	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1150,3	134,10	--	154255	--	174308	0,97	1118
		м3		134,10	--	154255	--	113	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1150,3	14,12	12,00	16239	13801	4870	0,01	14
		м3		1,62	2,75	1863	3158	97	0,01	14
		Перемещение лишнего грунта для вертикальной планировки								
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	91,7	39,74	37,82	3644	3468	1145	0,01	1
		м3		1,87	11,00	171	1009	97	0,04	3
10	Е0101-17-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	511,5	82,00	78,05	41944	39921	13182	0,03	14
		м3		3,87	22,70	1980	11610	97	0,08	40
11	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1554,82	19,70	19,70	30630	30630	6126	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	3,94	--	6126	100	0,08	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			313262	141546			1226
			Тенге			171092	38382			241
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			313262				
	Всего заработная плата -		Тенге				209474			
	Местные материалы -		Тенге			624				
		Накладные расходы -	Тенге			229802				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			575649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1582
		Сметная заработная плата -	Тенге				243945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			575649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1582
		Сметная заработная плата -	Тенге				243945			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 /3шт/								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5; с/с цемент)	10,962	5644,15	66,01	61871	724	2540	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2146	273	105	0,12	1
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)	1,1288	7979,28	353,46	9007	399	852	3,60	4
		м3		585,00	133,52	660	151	105	0,65	1
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)	48,0964	7395,90	208,34	355716	10020	25451	2,60	125
		м3		425,25	78,71	20453	3786	105	0,38	18
15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)	30,88324	10083,58	360,48	311414	11133	51111	8,99	278
		м3		1440,00	136,17	44472	4205	105	0,67	21
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,239567	69000,00	--	16530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,953827	66000,00	--	62953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1184	72000,00	--	8525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,15978	71100,00	--	153560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6467	68800,00	--	44493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,4604	64400,00	--	222850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4081	62100,00	--	25343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,3604842	-18837,97	-11119,34	-6791	-4008	-4452	-42,50	-15
		1т		-7560,00	-4200,75	-2725	-1514	105	-20,52	-7
24	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т /гильза из стальных труб/	0,3604842	-162200,00	--	-58471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	0,3604842	-1860,00	--	-671	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,11651	52657,31	536,06	6135	62	5833	289,00	34
		1т		47475,00	202,50	5531	24	105	0,99	--
27	С11011-58 прим-но	Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/	0,11651	154700,00	--	18024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-4;-4н /2шт/								
28	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)	24	7395,90	208,34	177502	5000	12700	2,60	62
		м3		425,25	78,71	10206	1889	105	0,38	9
29	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)	7,78	10083,58	360,48	78450	2805	12876	8,99	70
		м3		1440,00	136,17	11203	1059	105	0,67	5
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03616	69000,00	--	2495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,45704	66000,00	--	30165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0648	72000,00	--	4666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6068	71100,00	--	43143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2136	68800,00	--	14696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,32424	64400,00	--	85281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,13896	62100,00	--	8629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0744	52657,31	536,06	3918	40	3725	289,00	22
		1т		47475,00	202,50	3532	15	105	0,99	--
38	С11011-58 прим-но	Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/	0,0744	154700,00	--	11510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-5 /2шт/								
39	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)	14,22441	7395,90	208,34	105202	2964	7527	2,60	37
		м3		425,25	78,71	6049	1120	105	0,38	5
40	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)	4,41905	10083,58	360,48	44560	1593	7313	8,99	40
		м3		1440,00	136,17	6363	602	105	0,67	3
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0209383	69000,00	--	1445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2741139	66000,00	--	18092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0307247	72000,00	--	2212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3308029	71100,00	--	23520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1097176	68800,00	--	7549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6957823	64400,00	--	44808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0658875	62100,00	--	4092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0352765	52657,31	536,06	1858	19	1766	289,00	10
		1т		47475,00	202,50	1675	7	105	0,99	--
49	С11011-58 прим-но	Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/	0,0352765	154700,00	--	5457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1949737	30750			681
			Тенге			109566	11616			57
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2008878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			124615				
	Всего заработная плата -		Тенге				121182			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			860037				
	Местные материалы -		Тенге			883912				
		Накладные расходы -	Тенге			127241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2264286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				140268			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-59141				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-59141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3548				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-62690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2201597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				140268			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2263000	172296			1906
			Тенге			280658	49998			298
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2322141				
	Материалы -		Тенге			124615				
	Всего заработная плата -		Тенге				330656			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			860037				
	Местные материалы -		Тенге			884535				
		Накладные расходы -	Тенге			357043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2839935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2383
		Сметная заработная плата -	Тенге				384213			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-59141				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-59141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3548				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-62690				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2777245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2383
		Сметная заработная плата -	Тенге				384213			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1532368	23578			541
			Тенге			86933	8907			44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу:	Тенге			2777244	229408	438879		2235
			Тенге			343212	48858			292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2 777 244	229 408	438 879		2 235
			Тенге			343 212	48 858			292
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			2 777 244				
	Оборудования		*Тенге*			*0*				
	Всего заработная плата -		Тенге				392 070			
		Накладные расходы -	Тенге			438 879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58 811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192 967				
		ИТОГО ПО разделам:	Тенге			3 409 090				
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				*263 613*			1 399
	СН РК 8.02-09-2002 п.40	Затраты на временные здания и сооружения 1,1 %	Тенге			37 500				
		Итого	Тенге			3 446 590				
	СН РК 8.02-07-2002 р8 п.4а	Затраты на зимнее удорожание 1,79 %	Тенге			61 694				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			34 466				
		Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%	Тенге			13 786				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			3 556 537				
		ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742	Тенге			9 733 438				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			194 669				
		ИТОГО	Тенге			9 928 106				
		НДС -12%	Тенге			1 191 373				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			11 119 479				
	ИТОГО с понижающим коэф. К-0,98073					10 905 207				
	в т.ч НДС -12%					1168.115				
						10 359 946				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Инженер-строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" _____ **Ерлан Б.Е.**

Техническое сопровождение:

Директор ТОО "Стройтехнологии" _____ **Данильченко В.А.**

СДАЛ:

Ген.попрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ **Жолдыбаев С.А.**