Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050240007370	051040005224			37	28.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	1 199 381 569,52	1 199 381 569,52	159 565 997,23	159 565 997,23	0,00	0,00	19 147 919,67	178 713 916,90

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370

Руководитель Ризаханов Б. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализационная насосная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8-1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1/ Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монолитный каркас										
		Ж/б стены- II этап /АС-10,14/										
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4464		29791,88	1748,56	13299	781	171	11470	26750
		НР - 91%; СП - 8%				27659,32	575,46	12347	257		1981	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,71846		383478,00	–	275514	–	275514	–	297555
		СП - 8%				–	–	–	–		22041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,03114	331233,00	–	1004014	–	1004014	–	1084335
		СП - 8%			–	–	–	–		80321	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9396	372799,00	–	350282	–	350282	–	378305
		СП - 8%			–	–	–	–		28023	
		Конструкций приямка /АС-16/									
51	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,275	998650,62	2001,42	274629	550	263897	9480	306838
		НР - 91%; СП - 8%			37027,20	854,72	10182	235		22729	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,9896981	95,59	2,34	190	5	111	52	261
		НР - 69%; СП - 8%			37,32	0,38	74	1		19	
		Фундамент плиты ПЛ-1 /АС-18/									
53	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м³ под оборудование В25,W8,F100	м³	0,84	45111,22	896,94	37893	754	31507	5391	46747
		НР - 91%; СП - 8%			6704,21	348,65	5632	293		3463	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01012	383478,00	–	3881	–	3881	–	4191
		СП - 8%			–	–	–	–		310	
55	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	331233,00	–	4968	–	4968	–	5365
		СП - 8%			–	–	–	–		397	
		Перегородка /АС-21.1/									
60	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м³	10,28	58388,06	5759,08	600229	59203	412011	128046	786537
		НР - 91%; СП - 8%			12550,05	1137,68	129015	11695		58262	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6954	383478,00	–	266671	–	266671	–	288005
		СП - 8%			–	–	–	–		21334	
		Плита-преграда Пг /АС-23/									
62	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м³	4,15	58388,06	5759,08	242310	23900	166327	51692	317522
		НР - 91%; СП - 8%			12550,05	1137,68	52083	4721		23520	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3573	383478,00	–	137017	–	137017	–	147978
		СП - 8%			–	–	–	–		10961	
		Конусы и вуты /АС-24,детали Ж,К,И/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство /В10/**	м³	11,76	38425,77	1403,28	451887	16502	358685	75662	569753
		НР - 91%; СП - 8%			6522,12	548,08	76700	6445		42204	
65	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство /В25,W8,F100/**	м³	5,68	45551,49	1403,28	258732	7971	213715	36544	318899
		НР - 91%; СП - 8%			6522,12	548,08	37046	3113		23622	
66	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,466	331233,00	–	154355	–	154355	–	166703
		СП - 8%			–	–	–	–		12348	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20828	383478,00	–	79871	–	79871	–	86261
		СП - 8%			–	–	–	–		6390	
68	217-103-0207 РСНБ РК 2022	**Анкер химический HVU2 M12X110**	шт.	110	2083,00	–	229130	–	229130	–	247460
		СП - 8%			–	–	–	–		18330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4384872	109666	3952127	318337	5079465
							323079	26760	–	376255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4384872				
	Материалы		Тенге				763237				
	Всего заработная плата		Тенге					349839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2505703				
	Местные материалы		Тенге				683188				
		Накладные расходы	Тенге				318337				
		Сметная прибыль	Тенге				376255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5079464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					349839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5079464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					349839			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия									
		Плита перекрытия ПЛ-2 на отм.-4,400 /АС-28,27.1/									
72	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /(на отм.-4,400) В25,W8,F100/**	м³	9,7	79052,32	2918,78	766808	28313	478346	242351	1089892
		НР - 91%; СП - 8%			26819,52	636,14	260149	6171		80733	
73	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,34	331233,00	–	443852	–	443852	–	479360
		СП - 8%			–	–	–	–		35508	
74	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,28495	383478,00	–	109272	–	109272	–	118014
		СП - 8%			–	–	–	–		8742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,07328	372799,00	–	27319	–	27319	–	29504
		СП - 8%			–	–	–	–		2185	
76	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг.Установка**	т	0,0458	1068658,62	2001,42	48945	92	47157	1579	54566
		НР - 91%; СП - 8%			37027,20	854,72	1696	39		4042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1396196	28405	1105946	243930	1771336
							261845	6210	–	131210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396196				
	Материалы		Тенге				525503				
	Всего заработная плата		Тенге					268055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580443				
		Накладные расходы	Тенге				243930				
		Сметная прибыль	Тенге				131210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1771336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					268055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1771336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					268055			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				5781068	138071	5058073	562267	6850801
							584924	32970	–	507465	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5781068				
	Материалы		Тенге				1288740				
	Всего заработная плата		Тенге					617894			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3086146				
	Местные материалы		Тенге				683188				
		Накладные расходы	Тенге				562267				
		Сметная прибыль	Тенге				507465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6850800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					617894			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				6850800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					617894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6850800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				584924				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32970			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5058074		
		- Накладные расходы	Тенге							562267	
		- Сметная прибыль	Тенге							507465	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6 850 800						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		0						
	В т.ч. СМР		Тенге		6 850 800						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%	137 016						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		6 987 816						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		162 117						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			7 149 933						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		142 999						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			7 292 932						
	Итого с оборудованием		Тенге			7 292 932						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	5 639 915						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	2 070 736						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**7 710 651**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**7 556 438**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		906 772,53						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**8 463 210,25**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ризаханов Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8-2

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Корректировочную смету 2

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.включаемые работы										
		А.Подземная часть										
		Раздел 1. Земляные работы										
2	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	39061,9		315,78	315,78	12334967	12334966	--	2023016	15506793
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,93	--	2809722		1148810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1208,1	2507,86	--	3029746	--	--	2181418	5628055
		НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	3029746	--		416891	
4	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1208,1	315,78	315,78	381494	381494	--	62567	479592
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,93	--	86899		35530	
5	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	70472,5	206,00	--	14517335	--		--	15678722
		СП - 8%			--	--	--	--		1161387	
		РАЗДЕЛ 1.Монолитный каркас									
		Бетонная подготовка /АС-15,16/									
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	21,6	11688,82	2688,31	252479	58068	166013	48898	325487
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	28398	24181		24110	
7	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная под днище. Устройство	м³	10,4	19287,76	5459,73	200593	56781	81286	77212	300029
		НР - 91%; СП - 8%			6012,10	2146,39	62526	22322		22224	
8	212-101-2010 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м³	10,608	30011,00	--	318357	--	318357	--	343826
		СП - 8%			--	--	--	--		25469	
		Ж/б плита - I этап /АС-8/									
9	1106-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	70	36234,65	4846,29	2536426	339240	770000	1418859	4271709
		НР - 91%; СП - 8%			20388,37	1885,72	1427186	132000		316423	
10	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	71,05	33424,00	--	2374775	--	2374775	--	2564757
		СП - 8%			--	--	--	--		189982	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,3888	372799,00	--	890542	--	890542	--	961785
		СП - 8%			--	--	--	--		71243	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,18222	383478,00	--	453355	--	453355	--	489623
		СП - 8%			--	--	--	--		36268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,8325	331233,00	--	938217	--	938217	--	1013274
		СП - 8%			--	--	--	--		75057	
		Ж/б стены- II этап /АС-10,14/									
14	1106-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	56,55	36234,65	4846,29	2049069	274057	622050	1146236	3450929
		НР - 91%; СП - 8%			20388,37	1885,72	1152962	106637		255625	
15	212-101-2303 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	66,58197	33424,00	--	2225436	--	2225436	--	2403471
		СП - 8%			--	--	--	--		178035	
		Защита ж/б конструкций									
18	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	228	5513,35	6,72	1257044	1532	1214034	38922	1399642
		НР - 93%; СП - 8%			181,92	1,64	41478	374		103676	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	275	1204,24	29,55	331166	8126	207402	108573	474917
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	115638	1108		35178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13827459	737804	10261467	7105701	55292611
							2828188	286622	--	4095908	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13827459				
	Материалы		Тенге				3060783				
	Всего заработная плата		Тенге					3114810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7200682				
		Накладные расходы	Тенге				2838700				
		Сметная прибыль	Тенге				1333290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17999449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1771
		Сметная заработная плата	Тенге					3114810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17999449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1771
		Сметная заработная плата	Тенге					3114810			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		Демонтаж трубы стальной									
22	1122-0301-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,15525	5663445,28	3400927,17	879250	527994	17385	487291	1475864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2150538,43	1019916,98	333871	158342		109323	
23	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	30,7005323	170,00	--	5219	--		--	5637
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
24	412-102-0214 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	т·км	429,8074515	30,00	--	12894	--		--	13926
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
		Канализация хозяйственно-бытовая напорная К1н									
25	241-201-0628 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм**	м	309,2	82604,00	--	25541157	--	25541157	--	27584450
		СП - 8%			--	--	--	--		2043293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				26438520	527994	25558542	487291	29079877
							333871	158342	--	2154066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26438520				
	Материалы		Тенге				17385				
	Всего заработная плата		Тенге					492213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25541157				
	Транспортные расходы		Тенге				18113				
		Накладные расходы	Тенге				487291				
		Сметная прибыль	Тенге				2154066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29079877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					492213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29079877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					492213			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				70529521	13982258	35820009	7592992	84372488
							6191805	3341585	--	6249974	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70529521				
	Материалы		Тенге				3078168				
	Всего заработная плата		Тенге					9533390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32741839				
	Транспортные расходы		Тенге				14535448				
		Накладные расходы	Тенге				7592992				
		Сметная прибыль	Тенге				6249974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84372487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5225
		Сметная заработная плата	Тенге					9533390			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				84372487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5225
		Сметная заработная плата	Тенге					9533390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								84372487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6191805				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13982258			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3341585			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35820007		

5

50000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге					14535448				
		- Накладные расходы	Тенге								7592992	
		- Сметная прибыль	Тенге								6249974	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			84 372 487						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			0						
	В т.ч. СМР		Тенге			84 372 487						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		1 687 450						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			86 059 937						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		1 996 591						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			88 056 527						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		1 761 131						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			89 817 658						
	Итого с оборудованием		Тенге			89 817 658						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	69 459 577						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	25 502 585						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**94 962 162**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**93 062 919**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		11 167 550						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**104 230 468,94**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Джакипбеков А. Р.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ризаханов Б. Б.

ТОО «Аква-Д»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Ким В.А.

ТОО «ФИРИДО»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Макишев К.К.

60230

Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь) (канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8-3

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на 7-1/ **Благоустройство территории**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
		Выемка										
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	385,59		100,60 –	100,60 28,77	38790 –	38790 11093	–	7986 3740	50516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (До 40м)**	м³ грунта	385,59	253,51	253,51	97751	97751	--	20132	127314
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,51	--	27959		9432	
		Недостаток грунта									
4	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	14970	188,91	181,10	2827983	2711067	11827	511974	3607172
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	40,48	105089	605986		267215	
5	412-102-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (В т.ч.выгрузка грунта на площадке)**	т·км	523950	27,00	--	14146650	--		--	15278382
		СП - 8%			--	--	--	--		1131732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17111174	2847608	11827	540092	19063384
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105089	645038	--	1412119	
		Материалы	Тенге				17111174				
		Всего заработная плата	Тенге				11826				
		Транспортные расходы	Тенге					750127			
		Накладные расходы	Тенге				14146650				
		Сметная прибыль	Тенге				540092				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1412119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19063385				
		Сметная заработная плата	Тенге								336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					750127			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19063385				
		Сметная заработная плата	Тенге								336
								750127			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									19063385
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				105089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2847608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					645038			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11826		
		- Перевозка грузов	Тенге				14146650				
		- Накладные расходы	Тенге							540092	
		- Сметная прибыль	Тенге							1412119	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		19 063 385						
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге		0						
		В т.ч. СМР	Тенге		19 063 385						
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%	381 268						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		19 444 653						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%	451 116						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге		19 895 769						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%	397 915						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		20 293 684						
		Итого с оборудованием	Тенге		20 293 684						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого в ценах 2021г. (0%)		Тенге	0	0,00%	0						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	15 693 915						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	5 762 134						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**21 456 049**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**21 026 928**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		2 523 228,92						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**23 550 157,38**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Ризаханов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

60200

Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8-4

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на 6-1/ **Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Земляные работы (листы 6-12,сеч.траншей)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	236,34	197,91 –	197,91 41,43	46774 –	46774 9792	–	7050 4306	58130
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	9,9	3009,43 3009,43	– –	29793 29793	– –	–	21451 4100	55344
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	66,08	61,37 –	61,37 17,55	4055 –	4056 1160	–	835 391	5281
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	16,51	1308,54 1308,54	– –	21604 21604	– –	–	15555 2973	40132
		Крепление траншей (см.ПОС,л.19-21)									
16	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты неустойчивые и мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	м² креплений	604,42	1825,48 438,55	39,77 17,01	1103357 265068	24038 10281	814251	198250 104129	1405736
		Трубопроводы									
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	9,74	6240,72 1577,65	264,17 70,52	60785 15366	2573 687	42846	15893 6134	82812
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1273367	77526	863331	259551	1655552
	Стоимость монтажных работ		Тенге				332511	21958	–	122634	
	Всего заработная плата		Тенге				765				
		Накладные расходы	Тенге					718			
		Сметная прибыль	Тенге				517				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					718			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1272602				
	Материалы		Тенге				857095				
	Всего заработная плата		Тенге					353751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6234				
		Накладные расходы	Тенге				259034				
		Сметная прибыль	Тенге				122532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1654168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					353751			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1655552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					354469			
		РАЗДЕЛ 4.Укрепление шпунтами (см.ПОС,л.21)									
246	1105-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг.Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**									
		НР - 99%; СП - 8%	**т свай**	**273,2862**	**20480,05**	**10383,93**	**5596915**	**2837785**	**233091**	**3379501**	**9694530**
					9243,20	**3247,87**	**2526039**	**887598**		**718114**	
247	1105-0101-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг,длиной до 10 м.Извлечение.Грунты группы 1**									
		НР - 99%; СП - 8%	**т извлеченных свай**	**273,2862**	**14192,37**	**7928,64**	**3878579**	**2166788**	**346819**	**2056982**	**6410406**
					4994,66	**2608,21**	**1364972**	**712788**		**474846**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9475494**	**5004573**	**579910**	**5436483**	**16104936**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3891011**	**1600386**	**–**	**1192960**	
	Материалы		Тенге				**9475494**				
	Всего заработная плата		Тенге				**579910**				
		Накладные расходы	Тенге					**5491397**			
		Сметная прибыль	Тенге				**5436483**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1192960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**16104937**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2906**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					**5491397**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**16104937**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2906**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**5491397**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**17760489**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4223522**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5082099**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**1622344**			
		- Накладные расходы	Тенге						**1443239**		
										5696034	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17 760 489					1315594	
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге			0						
		В т.ч. СМР	Тенге			17 760 489						
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%		355 210						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			18 115 699						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%		420 284						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			18 535 983						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		370 720						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			18 906 703						
		Итого с оборудованием	Тенге			18 906 703						
		Итого в ценах 2023г. (74%)	Тенге	1,0450539	74,00%	14 621 307						
		Итого в ценах 2024г. (26%)	Тенге	1,0920666	26,00%	5 368 318						
		ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**			**19 989 626**						
		ИТОГО со скидкой	**Тенге**	0,98		**19 589 833**						
		НДС, 12%	Тенге	12%		2 350 777,77						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21 940 610,93**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Ризаханов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

600

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8-5

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на Корректировочную смету 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Трубопроводы										
11	1123-1401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	97,4		13446,52 / 391,24	89,05 / 36,54	1309691 / 38107	8673 / 3559	1262911	41249 / 108075	1459015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1309691	8673	1262911	41249	1459015
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					38107	3559	–	108075	
		Материалы	Тенге					1309691				
		Всего заработная плата	Тенге					1262911				
		Накладные расходы	Тенге						41666			
		Сметная прибыль	Тенге					41249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					108075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1459015				
		Сметная заработная плата	Тенге									24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						41666			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1459015				
		Сметная заработная плата	Тенге									24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						41666			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										1459015
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					38107				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8673			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1262911		
		- Накладные расходы	Тенге								41249	
		- Сметная прибыль	Тенге								108075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 459 015						
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге			0						
		В т.ч. СМР	Тенге			1 459 015						
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%		29 180						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 488 195						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%		34 526						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			1 522 721						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		30 454						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			1 553 176						
		Итого с оборудованием	Тенге			1 553 176						
		Итого в ценах 2023г. (74%)	Тенге	1,0450539	74,00%	1 201 133						
		Итого в ценах 2024г. (26%)	Тенге	1,0920666	26,00%	441 005						
		ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**			**1 642 137**						
		ИТОГО со скидкой	**Тенге**	0,98		**1 609 295**						
		НДС, 12%	Тенге	12%		193 115						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 802 410,04**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Ризаханов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

60210

Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 0,4кВ.Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8-6

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на 4-1/ **Электроснабжение 0,4кВ.Наружное освещение**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж подстанции										
21	1313-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Дизель-генератор стационарный,мощность 5600 кВт.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	т	1		288203,09	19642,02	288203	19642	24227	151675	475068
						244334,40	4313,29	244334	4313		35190	
22	Прайс ТОО "AKGEN GROUP" п.67	**Дизель-генератор AKSA в погодозащитном кожухе с панелью переключения нагрузки АВР,номин.мощностью 223кВт,степень автоматизации II AKSA APD 310 C**	шт	1		15631785,71	–	15631786	–		–	15631786
						–	–	–	–	15631786	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15919989	19642	24227	151675	16106854
								244334	4313	15631786	35190	
		Стоимость оборудования	Тенге					15631786				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					15631786				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					288203				
		Материалы	Тенге					24227				
		Всего заработная плата	Тенге						248647			
		Накладные расходы	Тенге					151675				
		Сметная прибыль	Тенге					35190				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					475068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						248647			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16106854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					248647			133
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16106854**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				244334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19642			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4313			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24227		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15631786		
		- Накладные расходы	Тенге							151675	
		- Сметная прибыль	Тенге							35190	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		16 106 854						
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге		15 631 786						
		В т.ч. СМР	Тенге		475 068						
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%	9 501						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		484 569						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%	11 242						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге		495 811						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%	9 916						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		505 728						
		Итого с оборудованием	Тенге		16 137 514						
		Итого в ценах 2023г. (74%)	Тенге	1,0450539	74,00%	12 479 783					
		Итого в ценах 2024г. (26%)	Тенге	1,0920666	26,00%	4 582 042					
		ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**			**17 061 825**					
		ИТОГО со скидкой	**Тенге**	0,98		**16 720 589**					
		НДС, 12%	Тенге	12%		2 006 470,65					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18 727 059,36**					

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Ризаханов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)