Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"**

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Договор **№ 24 от 29.09.2016г.**

АКТ № 4
выполненных работ
за декабрь 2016г.

по объекту: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-5 по пр.Сатпаева-145, корпус 5 в городе Сатпаев Карагандинской области.

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	484 711 102,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	27 005 294,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	25 655 029,30
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	60 774 536,70
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2016г.	33 769 242,70
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	1 688 462,14
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	32 080 781,87

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" _____ Досжан Б.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____Жолдыбаев С.А.

Утверждаю:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"
Досжан Б.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"
Договор *№24 от 29.09.2016г.*

Наименование объекта - **Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-5 по пр.Сатпаева-145, корпус 5 в городе Сатпаев Карагандинской области.**

АКТ № 4
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2016 года

N п/п	N п/п смет	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 2.Землянные работы								
			Выемка (исполнит.смета по Протоколу №1)								
1	0	Е0101-170-4	**Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками**	194,61	2099,70	940,95	408 623	183 118	254 820	7	1 362
			м3		1158,75	-	225 504	0	113	0	0
			Обратная засыпка в пазух фундамента								
2	11	Е0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	417,36	3,82	3,82	1594	1594	536	--	
			м3		--	1,32		553	97	--	2
3	12	Е0101-27-12 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м /на общее расстояние в 20 м/**	417,36	4,71	4,71	1966	1966	662	--	
			м3		--	1,63		682	97	0,01	2
4	13	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	417,36	25,65	5,38	10704	2244	8206	0,13	54
			м3		20,27	--	8460		97	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	104,34	134,10	--	13992		15811	0,97	101
			м3		134,10	--	13992		113	--	
6	15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	521,7	14,12	12,00	7365	6259	2209	0,01	6
			м3		1,62	2,75	845	1432	97	0,01	6
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			444 244	195 181	282 244		1 523
				Тенге			248 801	2 667			10
			РАЗДЕЛ 3.Фундаменты								
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 /3шт/								
7	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	-1	245,44	3,82	-245	-3,82	-46	0,21	-0,21
			м2		37,35	1,44	-37	-1,44	118	0,01	-0,01
8	38	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	-0,087	245,44	3,82	-21	0	-4	0,21	-0,02
			м2		37,35	1,44	-3	- 0,13	118	0,01	0,00
9			ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-4;-4н /2шт/								
	51	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	55,768	245,44	3,82	13688	213	2553	0,21	12
10			м2		37,35	1,44	2083	80	118	0,01	
	52	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	77,8	245,44	3,82	19095	297	3561	0,21	16
			м2		37,35	1,44	2906	112	118	0,01	1
			ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ФУНДАМЕНТА ЭБФ-5 /2шт/								
11	54	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон В20; с/с цемент)	15,776	7395,90	208,34	221877	6250	15875	2,60	78
			м3		425,25	78,71	12758	2361	105	0,38	12
12	55	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В20; с/с цемент)	4,901	10083,58	360,48	93979	3360	15424	8,99	84
			м3		1440,00	136,17	13421	1269	105	0,67	6
13	56	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0232	69 000,00	--	1602				
			т		--	--					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3040	66 000,00	--	20064				
			т		--	--					
15	58	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0341	72 000,00	--	2453				
			т		--	--					
16	59	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3669	71 100,00	--	26085				
			т		--	--					
17	60	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1217	68 800,00	--	8372				
			т		--	--					
18	61	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7717	64 400,00	--	49695				
			т		--	--					
19	62	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0731	62 100,00	--	4538				
			т		--	--					
20	63	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0391	52 657,31	536,06	2 060,14	20,97	1 958,58	289,00	11,31
			1т		47 475,00	202,50	1 857,39	7,92	105	0,99	0,04
21	64	С11011-58 прим-но	Болты строительные с гайками, оцинкованные /болты анкерные оцинкованные/	0,0391	154 700,00	--	6052				
			т		--	--					
22	65	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	55,768	245,44	3,82	13688	213	2553	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2083	80	118	0,01	
23	66	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	93,2	245,44	3,82	22875	356	4266	0,21	20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		37,35	1,44	3481	134	118	0,01	1
			ПРИЯМОК ПМ-1 /1 шт-лист КС 14/								
24	67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В3,5; с/с цемент)	0,1	5450,35	66,01	545	7	23	1,35	
			м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	
25	68	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон В20; с/с цемент)	0,3	10592,19	1327,03	3178	398	817	12,49	4
			м3		2137,50	456,24	641	137	105	1,72	1
26	69	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0346	67700,00	--	2342				
			т		--	--					
27	70	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,01768	64092,87	304,24	1133	5	64	20,00	
			1т		3330,00	114,75	59	2	105	0,56	
28	71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01768	40200,00	--	711				
			т		--	--					
29	72	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,02085	9243,83	1162,95	193	24	140	46,60	1
			т		7357,50	108,00	153	2	90	0,53	
30	73	С12021-87	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,02085	180100,00	--	3755				
			т		--	--					
31	74	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза решеток/	1,12225	40,72	0,04	46		8	0,04	
			м2		8,32	--	9		90	--	
32	75	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	0,72	245,44	3,82	177	3	33	0,21	
			м2		37,35	1,44	27	1	118	0,01	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			517937	11143	47226		238
				Тенге			39458	4186			21
			РАЗДЕЛ 4.Каркас								
			Колонны								
33	76	Е0107-43-4	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /на анкерные болты/	36	2392,36	570,97	86125	20555	86370	8,15	293
			шт		1509,75	203,95	54351	7342	140	0,89	32

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	77	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	0,72	7625,00	--	5490	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
35	78	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	10,8	502,00	--	5422	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
36	79	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,2052	67600,00	--	13872	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
37	80	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2052	40200,00	--	8249	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	81	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами /гайки и шайбы/	0,03312	149300,00	--	4945	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
39	82	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	18	16000,00	--	288000	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
40	83	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	18	112,00	--	2016	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
41	84	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	18	122,00	--	2196	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
42	85	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	18	139,00	--	2502	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
43	86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18	78,00	--	1404	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
44	87	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18	259,00	--	4662	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	88	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-3)	0,459	53000,00	--	24327	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Стены								
46	89	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент)	114,6	11046,81	360,48	1265965	41311	189661	8,99	1030
			м3		1440,00	136,17	165024	15605	105	0,67	76
47	90	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,28794	69000,00	--	19868	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	91	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,91827	71100,00	--	278589	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	92	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06075	164837,87	304,24	10014	18	624	58,00	4
			1т		9675,00	114,75	588	7	105	0,56	--
50	93	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /закладной/	0,05139	1860,00	--	96	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	94	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06075	40200,00	--	2442	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	95	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /площадь стен под гидроизоляцию см.л.2 АР1/	125,37	245,44	3,82	30771	479	5738	0,21	27
			м2		37,35	1,44	4683	181	118	0,01	1
			Ригели сборные								
53	96	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	57	589,42	292,42	33597	16668	31980	1,62	92
			шт		297,00	103,75	16929	5914	140	0,45	25

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	97	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	10,08	25142,72	1834,39	253439	18491	57581	25,00	252
			т		4545,00	422,33	45814	4257	115	1,72	17
55	98	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	12	1941,62	--	23299	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
56	99	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	6	1423,12	--	8539	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
57	100	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР3-4.2,5. 52-6.4-II	24	5757,80	--	138187	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	101	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР4-4.2,5. 28-6-I	6	3177,19	--	19063	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
59	102	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР5-4.2,5. 31-6-I	6	3508,15	--	21049	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
60	103	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР6-4.2,5. 46-6-I	3	5094,70	--	15284	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Перекрытие								
61	104	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	99	767,06	200,77	75939	19876	51337	1,74	172
			шт		299,25	71,15	29626	7044	140	0,31	30
62	105	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	42	1249,77	373,54	52490	15689	35328	2,66	112

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		465,75	135,07	19562	5673	140	0,61	25
63	106	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	605,1	2420,00	--	1464342	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
64	107	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /до 13 см/	1210,2	45,00	--	54459	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
65	108	С143017-60-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБ-Т2-27.10-12.5/	7,89	19,00	--	150	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
66	109	С143017-60-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБ-Т2-27.10-12.5/	7,89	31,00	--	245	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
67	110	С143017-60-16	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБ-Т2-27.10-12.5/	7,89	41,00	--	323	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
68	111	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО-Т2-31.15-10/	11,85	9,00	--	107	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
69	112	С143017-60-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО-Т2-31.15-10/	11,85	19,00	--	225	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
70	113	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО.1-Т2-31.15-10 и 5ПБО.2-Т2-31.15-10/	27,6	9,00	--	248	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	114	С143017-60-14	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО.1-Т2-31.15-10 и 5ПБО.2-Т2-31.15-10/**	27,6	19,00	--	524	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
72	115	С143017-61-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.15-8/**	91,62	9,00	--	825	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
73	116	С143017-61-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.15-8/**	91,62	20,00	--	1832	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
74	117	С143017-61-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.12-8/**	48,84	9,00	--	440	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
75	118	С143017-61-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.12-8/**	48,84	20,00	--	977	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
76	119	С143017-61-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.10-8/**	81,36	9,00	--	732	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
77	120	С143017-61-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.10-8/**	81,36	20,00	--	1627	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
78	121	С143017-61-8	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/**	56,64	9,00	--	510	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	122	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	56,64	20,00	--	1133	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
80	123	С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	56,64	35,00	--	1982	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
81	124	С143017-61-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	56,64	45,00	--	2549	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
82	125	С143017-61-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	56,64	56,00	--	3172	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
83	126	С143017-61-16	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	56,64	71,00	--	4021	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
84	127	С143017-62-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м /плита 5ПБ-Т2-37.15-6 и 5ПБО-Т2-37.12-6/	29,46	15,00	--	442	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
85	128	С143017-66-4	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 460-550 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/	69	29,00	--	2001	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	129	С143017-66-5	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/	69	55,00	--	3795	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
87	130	С143017-66-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/	69	81,00	--	5589	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
88	131	С143017-66-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6 и 5ПБ-Т2-50.10-6/	69	104,00	--	7176	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
89	132	С143017-66-4	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 460-550 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/	20,82	29,00	--	604	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
90	133	С143017-66-5	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/	20,82	55,00	--	1145	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
91	134	С143017-66-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/	20,82	81,00	--	1686	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
92	135	С143017-66-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/	20,82	104,00	--	2165	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
93	136	С143017-66-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/	20,82	129,00	--	2686	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	137	С143017-66-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/	20,82	161,00	--	3352	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
95	138	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/	20,82	185,00	--	3852	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
96	139	С143017-66-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБО-Т2-50.15-10/	20,82	213,00	--	4435	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
97	140	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,36	5732,00	--	19260	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
98	141	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм /бетон В30/	89,4	10951,73	269,20	979085	24066	134581	8,21	734
			м3		1332,00	101,70	119081	9092	105	0,50	44
99	142	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,30561	69000,00	--	21087	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
100	143	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24399	66000,00	--	16103	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
101	144	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,34503	72000,00	--	24842	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
102	145	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,33952	68800,00	--	160959	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	146	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,19013	62100,00	--	73907	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
104	147	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,04881	18837,97	11119,34	919	543	603	42,50	2
			1т		7560,00	4200,75	369	205	105	20,52	1
105	148	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т /поз.7/	0,04881	172800,00	--	8434	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
106	149	ССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /поз.7/	0,04881	1860,00	--	91	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ригели монолитные								
107	150	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	30,6	9060,08	283,24	277238	8667	26643	4,15	127
			м3		722,25	106,99	22101	3274	105	0,52	16
108	151	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,66096	66000,00	--	43623	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
109	152	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,4052	64400,00	--	90495	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
110	153	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /дополнительное армирование/	0,0882	41200,00	--	3634	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
111	154	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /дополнительное армирование/	0,1134	66000,00	--	7484	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	155	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /дополнительное армирование/	0,1872	64400,00	--	12056	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
113	156	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /дополнительное армирование/	0,2844	62100,00	--	17661	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
114	157	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/	1,2762	59900,00	--	76444	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
115	158	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп /дополнительное армирование/	0,01014	55300,00	--	561	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6111076	166364			2845
				Тенге			478126	58593			269
			РАЗДЕЛ 5.Лестница Л1 до отм.-0.080								
116	159	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /лестницы монолитной из бетона В25/	2,4	10365,17	316,01	24876	758	3748	8,25	20
			м3		1368,00	119,39	3283	287	105	0,58	1
117	160	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0474	68200,00	--	3233	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
118	161	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /Зд1/	0,06768	70437,87	304,24	4767	21	696	58,00	4
			1т		9675,00	114,75	655	8	105	0,56	--
119	162	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /Зд1/	0,0612	1860,00	--	114	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
120	163	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06768	40200,00	--	2721	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	164	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,22098	14122,81	5640,14	3121	1246	1351	29,77	7
			т		5191,20	1599,46	1147	353	90	5,62	1
122	165	С12021-146	Косоуры	0,22098	108500,00	--	23976	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
123	166	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /косоуры/	0,22098	1860,00	--	411	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
124	167	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /косоуров, сверх учтенных сметной ценой/	8,88084	21,80	0,05	194	--	47	0,03	--
			м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
125	168	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков /косоуров/	5,58828	223,16	1,88	1247	11	412	0,41	2
			м2		69,53	0,72	389	4	105	--	--
126	169	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков /косоуров/	5,58828	835,13	4,92	4667	27	1281	1,28	7
			м2		216,45	1,87	1210	10	105	0,01	--
127	170	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	22,05	204,46	12,56	4508	277	5703	1,08	24
			м		180,00	4,75	3969	105	140	0,02	1
128	171	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	22,05	941,00	--	20749	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
129	172	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/	0,882	122,00	--	108	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
130	173	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/	0,882	139,00	--	123	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			94814	2341			64
				Тенге			10704	767			3

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

ВХОДНАЯ ГРУППА

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монолитные стены при опирании нах монолитных перекрытий								
131	174	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (бетон В25; с/с цемент; W=6)	27,9	13347,71	442,42	372401	12344	74106	14,00	391
			м3		2362,50	167,13	65914	4663	105	0,82	23
132	175	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,15	69000,00	--	10350	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
133	176	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9903	71100,00	--	70410	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
134	177	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1988	68800,00	--	82477	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
135	178	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0942	64200,00	--	6048	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
136	179	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /с двух строн до отметки -1.35/	125,496	245,44	3,82	30802	479	5744	0,21	27
			м2		37,35	1,44	4687	181	118	0,01	1
			Балка Б1								
137	180	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /из бетона В20/	5,4	13742,02	407,30	74207	2199	14395	14,40	78
			м3		2385,00	153,86	12879	831	105	0,75	4
138	181	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0888	69000,00	--	6127	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	182	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,237	64400,00	--	15263	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Плита покрытия на отм.+1.430								
140	183	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона В25/	10,5	12336,02	241,10	129528	2532	15144	8,06	85
			м3		1282,50	91,08	13466	956	105	0,44	5
141	184	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0558	69000,00	--	3850	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
142	185	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5925	72000,00	--	42660	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Плита покрытия на отм.-1.220								
143	186	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /из бетона В15/	54	642,48	14,05	34694	759	2062	0,20	11
			м2		31,05	5,31	1677	287	105	0,03	1
144	187	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,27255	5239,08	327,33	1428	89	576	11,60	3
			1т		1890,00	123,75	515	34	105	0,60	--
145	188	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,27255	68200,00	--	18588	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Парапет								
146	189	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм /из бетона В25/	2,4	14834,74	402,61	35603	966	7924	18,10	43
			м3		2992,50	152,10	7182	365	105	0,74	2
147	190	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03162	69000,00	--	2182	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	191	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,20619	72000,00	--	14846	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КРЫЛЬЦО К-1; К-2; К-4								
			Пандусы								
149	192	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,4725	75,92	2,62	795	27	148	0,07	1
			м2		10,51	0,99	110	10	123	--	--
150	193	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /из бетона В15/	3,13	7298,60	353,46	22845	1106	2495	3,64	11
			м3		625,50	133,52	1958	418	105	0,65	2
151	194	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03628	41200,00	--	1495	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
152	195	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,021	93997,62	304,24	1974	6	732	198,00	4
			1т		33075,00	114,75	695	2	105	0,56	--
153	196	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,021	18000,00	--	378	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
154	197	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	13,3	89,04	5,89	1184	78	1378	0,42	6
			м		71,78	2,23	955	30	140	0,01	--
155	198	С12021-96	Ограждения /из круглых труб/	0,15004	177400,00	--	26617	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
156	199	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	0,00493	1860,00	--	9	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
157	200	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,6525	148,40	0,07	839	--	641	0,65	4
			м2		108,00	0,02	610	--	105	--	--
			Ступени								
158	201	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,113	75,92	2,62	84	3	16	0,07	--
			м2		10,51	0,99	12	1	123	--	--
159	202	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /из бетона В15/	0,45	9047,70	316,01	4071	142	703	8,25	4
			м3		1368,00	119,39	616	54	105	0,58	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	203	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02226	64092,87	304,24	1427	7	81	20,00	--
			1т		3330,00	114,75	74	3	105	0,56	--
161	204	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02226	18000,00	--	401	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
			Кирпичные перегородки на отм.-2.400								
162	205	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон В7,5)	3,13	6795,79	353,46	21271	1106	2361	3,60	11
			м3		585,00	133,52	1831	418	105	0,65	2
163	206	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08509	52400,00	--	4459	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
164	207	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	4,974	295,54	4,19	1470	21	350	0,38	2
			м2		58,05	1,58	289	8	118	0,01	--
165	208	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического М75 на растворе цементном М50/	57,7243	1091,58	34,37	63011	1984	13750	1,21	70
			м2		189,00	12,87	10910	743	118	0,06	4
166	209	Е0106-18-9	Устройство перемычек /из бетона В15/	0,035	13361,37	367,51	468	13	86	13,10	--
			м3		2202,75	138,83	77	5	105	0,68	--
167	210	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00126	69000,00	--	87	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
168	211	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00344	71100,00	--	245	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Кирпичные перегородки тамбура								
169	212	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,95325	7840,24	335,84	30994	1328	3852	4,54	18
			м3		699,75	126,00	2766	498	118	0,61	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	213	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	137,6972	1091,58	34,37	150308	4733	32800	1,21	167
			м2		189,00	12,87	26025	1772	118	0,06	9
171	214	Е0106-18-9	Устройство перемычек /из бетона В15/	0,612	13361,37	367,51	8177	225	1505	13,10	8
			м3		2202,75	138,83	1348	85	105	0,68	--
172	215	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0243	69000,00	--	1677	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
173	216	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08304	71100,00	--	5904	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ								
174	217	Е0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т /на полимерцементном растворе/	27	797,29	302,34	21527	8163	12284	1,33	36
			шт		219,15	105,82	5917	2857	140	0,44	12
175	218	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см /вентблоки/	81,972	1660,00	--	136074	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
176	219	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /из бетона В20/	0,81	7652,83	353,46	6199	286	646	3,64	3
			м3		625,50	133,52	507	108	105	0,65	1
177	220	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1849068	67700,00	--	12518	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1477970	38598			982
				Тенге			161019	14328			68
			РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки								
			Утепление наружных стен								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	221	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных /пенопластом ПСБ-С-35 толщиной 3 см/	1,04	10521,40	185,63	10 942	193	3468	18,17	19
			м3		3264,75	69,75	3 395	73	100	0,34	0
			Утепление внутренних стен и перегородок технических помещений								
179	222	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем	0	167,60	50,15	0	0	0	0,53	0
			м2		92,03	18,68	0	0	100	0,09	0
180	223	С11031-95 прим-но	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	0,49187049	7530,00		3 704	0			
			м3				0	0			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14646	193	3468		19
				Тенге			3395	73			0
			РАЗДЕЛ 8.Полы								
			Тип I								
181	224	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,15	75,92	2,62	2669	92	497	0,07	2
			м2		10,51	0,99	369	35	123	--	
182	225	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных /бетон В12,5/	2,812	6507,11	--	18298		1961	3,66	10
			м3		567,00	--	1594		123	--	
183	226	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,15	206,54	9,95	7260	350	2419	0,36	13
			м2		52,20	3,74	1835	131	123	0,02	1
184	227	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/	35,15	63,09	1,34	2217	47	76	0,01	
			м2		1,26	0,50	44	18	123	--	
185	228	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	0	1041,83	15,20	0	0	0	1,07	0
			м2		173,30	7,37	0	0	123	0,04	0
			Тип II								
186	229	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных /бетон В12,5/	51,144	6507,11	--	332800		35668	3,66	187
			м3		567,00	--	28999		123	--	
187	230	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /бетон В15/	0,000	266,12	14,76	0	0	0	0,36	0
			м2		52,43	5,54	0	0	123	0,03	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	231	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщины в 20 мм/	0,000	-63,19	-1,34	0	0	0	-0,02	0
			м2		-3,38	-0,50	0	0	123	0,00	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			363244	489	40621		212
				Тенге			32841	184			1
			РАЗДЕЛ 9.Проемы								
189	232	Е0110-90-2	Установка металлических дверей с навеской дверных полотен	0	330,85	32,08				1,49	
			м2		272,25	12,13			120	0,06	--
190	233	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	0	8904,76	--			--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге							
				Тенге							
			РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы								
			Потолок								
191	234	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	0	9,90	0,12	0	0	0	0,04	0
			м2		6,75	0,05	0	0	105	0,00	0
			Стены, колонны								
192	235	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм/	0	708,96	4,92	0	0	0	1,15	0
			м2		193,05	1,87	0	0	105	0,01	0
193	236	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	0	197,34	1,19	0	0	0	0,14	0
			м2		22,28	0,45	0	0	105	0,00	0
194	237	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	0	239,55	3,39	0	0	0	0,65	0
			м2		117,00	0,72	0	0	105	0,05	0
195	238	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	0	9,90	0,12	0	0	0	0,04	0
			м2		6,75	0,05	0	0	105	0,00	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			0	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			0	0			0
		РАЗДЕЛ 11.Элемент блокировки ЭБ-1 /левой/ торцевой, ЭБ-3 /правой/ торцевой секции								
		Стены								
196	239	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент)							
			9,24	11046,81	360,48	102073	3331	15292	8,99	83
			м3	1440,00	136,17	13306	1258	105	0,67	6
197	240	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм							
			0,10132	69000,00	--	6991	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
198	241	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			0,67952	71100,00	--	48314	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
199	242	E0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /площадь стен под гидроизоляцию см.л.2 АР1/							
			26,5	245,44	3,82	6504	101	1213	0,21	6
			м2	37,35	1,44	990	38	118	0,01	--
		Каркас								
		Колонны								
200	243	E0107-43-4	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /на анкерные болты/							
			6	2392,36	570,97	14354	3426	14395	8,15	49
			шт	1509,75	203,95	9059	1224	140	0,89	5
201	244	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010							
			0,12	7625,00	--	915	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
202	245	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки							
			1,8	502,00	--	904	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
203	246	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток							
			0,0342	67600,00	--	2312	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
204	247	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры							
			0,0342	40200,00	--	1375	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	248	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами /гайки и шайбы/	0,00552	149300,00	--	824	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
206	249	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	3	16000,00	--	48000	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
207	250	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3	112,00	--	336	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
208	251	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	3	122,00	--	366	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
209	252	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	3	139,00	--	417	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
210	253	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	78,00	--	234	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
211	254	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-2)	0,108	53000,00	--	5724	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ригели сборные								
212	255	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	4	589,42	292,42	2358	1170	2244	1,62	6
			шт		297,00	103,75	1188	415	140	0,45	2
213	256	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	0,29	25142,72	1834,39	7291	532	1657	25,00	7
			т		4545,00	422,33	1318	122	115	1,72	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	257	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	2	1941,62	--	3883	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
215	258	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	2	1423,12	--	2846	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Ригели монолитные								
216	259	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	0,8	9060,08	283,24	7248	227	697	4,15	3
			м3		722,25	106,99	578	86	105	0,52	--
217	260	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0234	66000,00	--	1544	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
218	261	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0176	64400,00	--	1133	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
219	262	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,17148	59900,00	--	10272	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
220	263	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,01168	55300,00	--	646	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			276864	8786			155
				Тенге			26438	3143			14
			РАЗДЕЛ 12.Элемент блокировки ЭБ-2 /2шт/ рядовой секции								
			Стены								
221	264	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент)	9,24	11046,81	360,48	102073	3331	15292	8,99	83
			м3		1440,00	136,17	13306	1258	105	0,67	6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	265	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1582	69000,00	--	10916	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
223	266	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,68012	71100,00	--	48357	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
224	267	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05274	64400,00	--	3396	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
225	268	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /площадь стен под гидроизоляцию см.л.2 АР1/	26,5	245,44	3,82	6504	101	1213	0,21	6
			м2		37,35	1,44	990	38	118	0,01	--
			Каркас								
			Колонны								
226	269	Е0107-43-4	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /на анкерные болты/	6	2392,36	570,97	14354	3426	14395	8,15	49
			шт		1509,75	203,95	9059	1224	140	0,89	5
227	270	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	0,12	7625,00	--	915	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
228	271	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	1,8	502,00	--	904	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
229	272	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0342	67600,00	--	2312	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
230	273	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0342	40200,00	--	1375	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
231	274	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами /гайки и шайбы/	0,00552	149300,00	--	824	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	275	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	3	16000,00	--	48000	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
233	276	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3	112,00	--	336	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
234	277	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	3	122,00	--	366	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
235	278	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	3	139,00	--	417	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
236	279	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	78,00	--	234	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
237	280	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-2)	0,108	53000,00	--	5724	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ригели сборные								
238	281	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	4	589,42	292,42	2358	1170	2244	1,62	6
			шт		297,00	103,75	1188	415	140	0,45	2
239	282	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	0,29	25142,72	1834,39	7291	532	1657	25,00	7
			т		4545,00	422,33	1318	122	115	1,72	--
240	283	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	2	1941,62	--	3883	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	284	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	2	1423,12	--	2846	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Ригели монолитные								
242	285	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	0,8	9060,08	283,24	7248	227	697	4,15	3
			м3		722,25	106,99	578	86	105	0,52	--
243	286	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0234	66000,00	--	1544	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
244	287	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0288	64400,00	--	1855	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
245	288	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,17148	59900,00	--	10272	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
246	289	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,008	55300,00	--	442	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			284746	8786			155
				Тенге			26438	3143			14
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			9 585 540,80	431 881,15	373 558,60	0,00	6 193,25
				Тенге			1 027 220,47	87 083,90	0,00	0,00	400,38
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9 585 540,80	431 881,15	373 558,60		6 193,25
				Тенге			1 027 220,47	87 083,90			400,38
		Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			9 585 541				
		Оборудования		*Тенге*			*0*				
		Всего заработная плата -		Тенге				1 114 304			
			Накладные расходы -	Тенге			373 559				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				167 146			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597 546				
			ИТОГО ПО разделам:	Тенге			10 556 645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*							
		Сметная заработная плата -	*Тенге*				*263 613*			1 399
	СН РК 8.02-09-2002 п.40	Затраты на временные здания и сооружения 1,1 %	Тенге			116 123				
		Итого	Тенге			10 672 768				
	СН РК 8.02-07-2002 р8 п.4а	Затраты на зимнее удорожание 1,79 %	Тенге			191 043				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			106 728				
		Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%	Тенге			42 691				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			11 013 230				
		ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742	Тенге			30 140 723				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			602 814				
		ИТОГО	Тенге			30 743 538				
		НДС -12%	Тенге			3 689 225				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			34 432 762				
	ИТОГО с понижающим коэф. К-0,98073					**33 769 242,70**				
	в т.ч НДС -12%					**3 618 133,15**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Инженер-строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" _____ **Ерлан Б.Е.**

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнологии" _____ **Шаймерденов К.С.**

СДАЛ:

Ген.попрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ **Жолдыбаев С.А.**