Счет-фактура № 00000000021 от 26 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 26.07.2017

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ60926110118E954005, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №24 от 29.09.2016г.Доп.соглашение №1 от 27.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой", Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160640003235, ГУ "Отдел строительства города Сатпаев",

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160640003235,

ИИК получателя: KZ52070103KSN3030000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома пр.Сатпаева-145	тг	1	93 984 962,50	93 984 962,50	12%	11 278 195,50	105 263 158,00		
Всего по счету:					**93 984 962,50**		**11 278 195,50**	**105 263 158,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Капашева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"**

Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**

Договор **Доп.соглашение №1 от 27.03.2017 г. к договору № 24 от 29.09.2016г.**

АКТ № 12
выполненных работ
за июль 2017г.

по объекту: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-5 по пр. Сатпаева-145, корпус 5 в городе Сатпаев Карагандинской области

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	484 711 102,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	349 195 588,62
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	334 673 312,70
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	454 458 746,62
7	Сумма выполненных работ за июль 2017г.	105 263 158,00
8	Удержание аванса	0,00
9	Удержание резерва 5%	5 263 157,90
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	100 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" _____ Досжан Б.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Утверждаю:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"
_____ Досжан Б.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"
Договор *Доп соглашение №1 от 27.03.2017 г. к договору № 24 от 29.09.2016г.*
Наименование объекта - **Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-5 по пр. Сатпаева-145, корпус 5 в городе Сатпаев Карагандинской области**

АКТ № 12
приемки выполненных работ
за июль месяц 2017 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы								
			Потолок								
1	234	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	553,07	9,90	0,12	5474	66	3949	0,04	24
			м2		6,75	0,05	3733	28	105	--	--
			Стены, колонны								
2	235	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм/**	86,5	708,96	4,92	61325	426	17704	1,15	99
			м2		193,05	1,87	16699	162	105	0,01	1
3	236	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	86,5	197,34	1,19	17070	103	2064	0,14	12
			м2		22,28	0,45	1927	39	105	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	237	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			м2	77,16	239,55	3,39	18483	261	9537	0,65	50
					117,00	0,72	9028	56	105	0,05	4
5	238	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**								
			м2	624,65	9,90	0,12	6183	75	4460	0,04	27
					6,75	0,05	4216	31	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			108535	931			213
				Тенге			35603	315			5
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108535				
			Материалы -	Тенге			45765				
			Всего заработная плата -	Тенге				35918			
			Местные материалы -	Тенге			26236				
			Накладные расходы -	Тенге			37714				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5657			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8775				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155025				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
			Сметная заработная плата -	Тенге				41576			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			155025				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				41576			237
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			108535	931			213
				Тенге			35603	315			5
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108535				
			Материалы -	Тенге			45765				
			Всего заработная плата -	Тенге				35918			
			Местные материалы -	Тенге			26236				
			Накладные расходы -	Тенге			37714				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5657			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8775				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155025				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
			Сметная заработная плата -	Тенге				41576			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			155025				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				41576			237

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.Каркас

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ригели сборные								
6	300	Е0107-44-5	**Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/**	185	589,42	292,42	109043	54098	103794	1,62	300
			шт		297,00	103,75	54945	19194	140	0,45	83
7	301	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	**Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля**	51,2	25142,72	1834,39	1287307	93921	292476	25,00	1280
			т		4545,00	422,33	232704	21623	115	1,72	88
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1396351	148019			1580
				Тенге			287649	40817			171
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1396351				
		Материалы -		Тенге			960682				
		Всего заработная плата -		Тенге				328466			
			Накладные расходы -	Тенге			396271				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59441			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1900179				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1948
			Сметная заработная плата -	Тенге				387907			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1900179				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1948
			Сметная заработная плата -	Тенге				387907			
			РАЗДЕЛ 3.Лестница Л1 с отм.-0.080								
8	366	С12021-255	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /поз.6 - закладная/**	0,000824	-138200,00	--	-114	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	367	ССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С 245 /поз.6-закладная/**	0,000824	-1860,00	--	-2	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	368	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,000824	-40200,00	--	-33	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	373	С12021-120	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балка Б-1/**	0,0288	-101700,00	--	-2929	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-3077	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-147				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-147				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-156				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-2930				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2930				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-176				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-3106				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-3262				
			РАЗДЕЛ 4.Стены, перегоролдки;монолитные конструции								
			Перемычки монолитные								
12	395	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,47004	71100,00	--	33420	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			33420	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33420				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33420				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2005				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35425				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			35425				
			РАЗДЕЛ 5.Кровля								
13	420	Е0110-14-1	**Установка стропил**	7,72	23741,72	334,28	183286	2581	32642	22,10	171
			м3		3397,50	126,00	26229	973	120	0,62	5
14	421	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	7,72	573,75	28,11	4429	217	1244	0,78	6
			м3		123,75	10,58	955	82	120	0,05	--
15	422	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	180	20,48	0,91	3687	164	1084	0,03	5
			м2		4,68	0,34	842	61	120	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	423	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /трубы, Мс-1, Мс-2, Мс-3 с болтами гайками и шайбами/	0,1764	34384,57	2434,57	6065	429	8118	170,00	30
			т		31950,00	920,25	5636	162	140	4,49	1
17	424	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0188	172800,00	--	3249	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	425	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,1576	60300,00	--	9503	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	426	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0252	149300,00	--	3762	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	427	Е0112-15-3 техн.ч.п.1.2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	220	12,81	0,99	2819	218	3194	0,07	16
			м2		11,82	0,38	2601	84	119	--	--
21	428	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	242	38,09	--	9218	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
22	430	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Установка верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа /слухового окна и вентшахты ВШ-1/	62,1	272,51	8,82	16923	547	5771	0,46	29
			м		77,19	0,90	4794	56	119	--	--
23	432	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа /по слуховому окну, вентшахте ВШ-1 и по карнизу/	100,2	425,49	351,59	42634	35229	13446	0,34	34
			м		57,50	55,27	5761	5538	119	0,18	18
24	434	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа /по кровле и слуховому окну/	27,9	396,24	6,19	11055	173	1540	0,28	8
			м		45,96	0,43	1282	12	119	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			296631	39558			298
				Тенге			48101	6967			25
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296631				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -		Тенге			183240				
		Всего заработная плата -		Тенге				55068			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25732				
			Накладные расходы -	Тенге			67039				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10056			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21820				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385490				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
			Сметная заработная плата -	Тенге				65123			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			385490				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
			Сметная заработная плата -	Тенге				65123			

РАЗДЕЛ 6.Стены и перегородки

Утепление наружных стен

25	439	Е0126-12-2 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте до 10 м/	952,716667	292,92	100,30	279070	95557	210951	1,07	1018
			м2		184,06	37,36	175357	35594	100	0,18	175
26	440	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	476,358333	320,53	100,30	152687	47779	118627	1,23	585
			м2		211,67	37,36	100830	17797	100	0,18	88
27	441	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	285,815	329,73	100,30	94242	28667	73807	1,28	366
			м2		220,87	37,36	63129	10678	100	0,18	53
28	442	Е0126-12-2 К=2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-1.35 до отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков/	90,93	292,92	100,30	26635	9120	20134	1,07	97
			м2		184,06	37,36	16737	3397	100	0,18	17
29	443	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте до 10 м/	125,916667	146,46	50,15	18442	6315	13940	0,53	67
			м2		92,03	18,68	11588	2352	100	0,09	12

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	444	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	62,9583333	160,26	50,15	10090	3157	7839	0,61	39
			м2		105,83	18,68	6663	1176	100	0,09	6
31	445	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /откосов толщиной 40 мм в один слой, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	37,7750001	164,87	50,15	6228	1894	4877	0,64	24
			м2		110,44	18,68	4172	706	100	0,09	3
32	446	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте до 10 м/	1169,56333	290,45	0,36	339700	421	21953	0,11	131
			м2		18,77	--	21953	--	100	--	--
33	447	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.13 К=1,15	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	539,316667	293,27	0,36	158163	194	11641	0,13	69
			м2		21,59	--	11641	--	100	--	--
34	448	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.13 К=1,2	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	323,59	294,20	0,36	95201	116	7289	0,13	43
			м2		22,52	--	7289	--	100	--	--
35	449	С11031-95 прим-но	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	217,704275	7530,00	--	1639313	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
36	450	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,86908	53600,00	--	153783	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
37	451	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	1,25919	69800,00	--	87891	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	458	Е0110-89-1	**Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3**	225	207,07	0,14	46591	32	31909	0,69	155
			шт		118,13	0,05	26579	11	120	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			3108036	193253			2595
				Тенге			445937	71711			353
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3108036				
		Материалы -		Тенге			587858				
		Всего заработная плата -		Тенге				517648			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1880987				
			Накладные расходы -	Тенге			522966				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78445			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217860				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3848862				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3210
			Сметная заработная плата -	Тенге				596093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3848862				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3210
			Сметная заработная плата -	Тенге				596093			

РАЗДЕЛ 7.Полы

Тип Л

39	506	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/**	1407,924	88,03	5,55	123940	7814	78015	0,26	363
			м2		42,98	2,07	60513	2914	123	0,01	14
40	507	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	**Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/**	32,538688	10100,00	--	328641	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
41	508	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	1407,924	206,54	9,95	290797	14009	96874	0,36	501
			м2		52,20	3,74	73494	5266	123	0,02	26
42	509	Е0111-11-2 К=3	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 35 мм/**	1407,924	94,63	2,01	133230	2830	4572	0,01	19
			м2		1,89	0,75	2661	1056	123	--	5
43	510	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/**	1,2952901	5239,08	327,33	6786	424	2739	11,60	15

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1т		1890,00	123,75	2448	160	105	0,60	1
44	511	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,7196056	50800,00	--	36556	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	512	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее /линолеум на теплоизолирующей основе толщиной 3,6 мм/	2346,54	925,06	4,90	2170690	11498	174185	0,38	896
			м2		58,50	1,85	137273	4341	123	0,01	21
			Тип К								
46	513	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/	182,808	88,03	5,55	16093	1015	10130	0,26	47
			м2		42,98	2,07	7857	378	123	0,01	2
47	514	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/	4,184272	10100,00	--	42261	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
48	515	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	182,808	206,54	9,95	37758	1819	12578	0,36	65
			м2		52,20	3,74	9543	684	123	0,02	3
49	516	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/	182,808	63,09	1,34	11533	245	396	0,01	2
			м2		1,26	0,50	230	91	123	--	--
50	517	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/	0,1681834	5239,08	327,33	881	55	356	11,60	2
			1т		1890,00	123,75	318	21	105	0,60	--
51	518	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0934352	50800,00	--	4747	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	519	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	182,808	121,68	9,38	22244	1715	11769	0,24	44
			м2		48,83	3,51	8927	642	123	0,02	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	520	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	304,68	1041,83	15,20	317425	4631	67707	1,07	326
			м2		173,30	7,37	52801	2245	123	0,04	11
			Тип К1								
54	521	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,102	75,92	2,62	3880	134	723	0,07	3
			м2		10,51	0,99	537	51	123	--	--
55	522	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных /бетон В12,5/	4,08816	6507,11	--	26602	--	2851	3,66	15
			м3		567,00	--	2318	--	123	--	--
56	523	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой 5ВрI 150х150мм/	0,0981158	5239,08	327,33	514	32	207	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	185	12	105	0,60	--
57	524	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0545088	41200,00	--	2246	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
58	525	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,102	206,54	9,95	10555	508	3516	0,36	18
			м2		52,20	3,74	2668	191	123	0,02	1
59	526	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/	51,102	63,09	1,34	3224	68	111	0,01	--
			м2		1,26	0,50	64	26	123	--	--
60	527	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	85,17	1041,83	15,20	88733	1295	18927	1,07	91
			м2		173,30	7,37	14760	628	123	0,04	3
			Тип К2								
61	528	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/	112,464	88,03	5,55	9900	624	6232	0,26	29
			м2		42,98	2,07	4834	233	123	0,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	529	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/ м3	2,574176	10100,00	--	25999	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	530	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	112,464	206,54	9,95	23229	1119	7738	0,36	40
					52,20	3,74	5871	421	123	0,02	2
64	531	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 30 мм/ м2	112,464	63,09	1,34	7095	151	243	0,01	1
					1,26	0,50	142	56	123	--	--
65	532	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/ 1т	0,1034669	5239,08	327,33	542	34	219	11,60	1
					1890,00	123,75	196	13	105	0,60	--
66	533	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,1034669	50800,00	--	5256	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	534	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	187,44	1041,83	15,20	195281	2849	41654	1,07	201
					173,30	7,37	32483	1381	123	0,04	7
			Тип К3								
68	535	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	21,456	206,54	9,95	4432	213	1476	0,36	8
					52,20	3,74	1120	80	123	0,02	--
69	536	Е0111-11-2 К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 10 мм/ м2	21,456	-63,09	-1,34	-1354	-29	-46	-0,01	--
					-1,26	-0,50	-27	-11	123	--	--
70	537	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	35,76	1041,83	15,20	37256	544	7947	1,07	38
					173,30	7,37	6197	264	123	0,04	1
			Плинтусы								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	538	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1027,38	138,54	0,32	142333	329	52746	0,24	242
			м		41,63	0,11	42770	113	123	--	1
72	539	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	2477,1	123,31	0,16	305454	396	49511	0,09	223
			м		16,18	0,07	40079	173	123	--	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4434755	54322			3193
				Тенге			510260	21429			105
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4434755				
		Материалы -		Тенге			2852033				
		Всего заработная плата -		Тенге				531689			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			445705				
		Местные материалы -		Тенге			572435				
			Накладные расходы -	Тенге			653374				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							327
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98006			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5393418				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3624
			Сметная заработная плата -	Тенге				629696			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5393418				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3624
			Сметная заработная плата -	Тенге				629696			
			РАЗДЕЛ 8.Проемы								
			ДВЕРИ								
			Двери металлические ДНМО21-13-1шт; ДН21-13-1шт; ДНМ21-9-1шт; ДГМ10-10-5шт								
73	540	Е0110-90-2	Установка металлических дверей с навеской дверных полотен	36,6729	330,85	32,08	12133	1176	12515	1,49	55
			м2		272,25	12,13	9984	445	120	0,06	2
74	541	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	24,4486	8904,76	--	217709	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
75	542	Е0115-211-1	Остекление переплетов стеклопакетами площадью до 0,5 м2 /дверного полотна/	1,26	260,83	8,83	329	11	338	1,57	2
			м2		252,00	3,33	318	4	105	0,02	--
76	543	С11011-1368 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16Ar-8 /триплекс или многослойное/ СЭ /ГОСТ 24866-99/ /смотровая панель для инвалидов/	1,26	9850,00	--	12411	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
77	544	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе /доводчик/	3	5500,00	--	16500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Дверные блоки деревянные ДНО21-13-1шт; ДГ21-10-10шт; ДГ21-10л-5шт								
78	545	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	98,4906	340,55	22,32	33540	2198	19330	0,98	96
			м2		158,87	4,68	15647	461	120	0,03	2
79	547	Е0115-211-1	Остекление переплетов стеклопакетами площадью до 0,5 м2 /дверного полотна/	1,26	260,83	8,83	329	11	338	1,57	2
			м2		252,00	3,33	318	4	105	0,02	--
80	548	С11011-1368 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16Аг-8 /триплекс или многослойное/ СЭ /ГОСТ 24866-99/ /смотровая панель для инвалидов/	1,26	9850,00	--	12411	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
81	549	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон /противоударная полоса из оц.стали толщ. 1мм/	1,17	1842,59	2,26	2156	3	259	1,22	1
			м2		183,38	0,86	215	1	120	--	--
82	550	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
83	552	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1380,00	--	62100	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	553	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	45	844,00	--	37980	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
85	554	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников /с одной стороны/	250,5	95,32	0,32	23878	80	3577	0,08	20
			м		11,79	0,11	2953	28	120	--	--
			Дверные блоки деревянные ДО21-15-15шт; ДГ21-9-15шт; ДГ21-9л-15шт; ДГВ21-8п-10шт; ДГВ21-8лп-5шт; ДГ21-8п-5шт; ДГ21-8лп-10шт; ДО21-9-4шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	555	Е0110-23-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	136,9305	281,74	27,97	38579	3830	23340	0,85	116
			м2		135,29	6,75	18525	925	120	0,04	5
87	557	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм /стекло безопасное закаленное прозрачное толщ.6 мм/	58,5	2040,21	3,27	119352	191	6682	0,87	51
			м2		107,55	1,24	6292	73	105	0,01	--
88	558	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	45	1500,00	--	67500	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
89	559	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников /с двух сторон/	513	95,32	0,32	48899	164	7326	0,08	40
			м		11,79	0,11	6048	56	120	--	--
90	560	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	327,1428	340,55	22,32	111407	7300	64207	0,98	319
			м2		158,87	4,68	51973	1533	120	0,03	8
91	563	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	21,6108	3640,00	--	78663	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
92	564	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм /стекло безопасное закаленное прозрачное толщ.6 мм/	9,36	2040,21	3,27	19096	31	1069	0,87	8
			м2		107,55	1,24	1007	12	105	0,01	--
93	566	С11011-813	Задвижка накладная	90	142,00	--	12780	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
94	567	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников /с двух сторон/	1940,4	95,32	0,32	184959	621	27709	0,08	152
			м		11,79	0,11	22877	213	120	--	1
			ОКНА, ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
			Оконные блоки металлопластиковые ОК1-5шт; ОК2-5шт; ОК2н-5шт								
95	574	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	104,98	233,47	5,58	24509	586	12115	0,59	62
			м2		94,05	2,12	9873	223	120	0,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	549	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	0,091	10900,00	--	992	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Сливы оконные								
97	580	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /толщиной 0,5 мм/ м2	153,732	464,50	1,24	71409	191	28118	0,97	149
					153,23	0,47	23556	72	119	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1218561	16393			1072
				Тенге			169587	4049			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1218561				
		Материалы -		Тенге			502183				
		Всего заработная плата -		Тенге				173636			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527986				
		Местные материалы -		Тенге			2413				
			Накладные расходы -	Тенге			206923				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31038			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1511013				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
			Сметная заработная плата -	Тенге				204674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1511013				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
			Сметная заработная плата -	Тенге				204674			
			РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы								
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Потолок								
98	581	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем /тамбуров, мусоросборной камеры/ м2	4,5396	167,60	50,15	761	228	503	0,53	2
					92,03	18,68	418	85	100	0,09	--
99	582	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96 м3	0,317772	9800,00	--	3114	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	583	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм/	4,5396	738,81	4,92	3354	22	1041	1,28	6
			м2		216,45	1,87	983	8	105	0,01	--
101	584	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей /выравнивание гипсовой смесью толщиной до 2 мм/	852,327	180,60	3,94	153930	3358	92716	0,55	472
			м2		102,11	1,49	87031	1270	105	0,01	6
102	585	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей /выравнивание окончательное "финишной" шпаклевкой на гипсовой основе толщиной до 1 мм/	852,327	150,60	3,94	128360	3358	92716	0,55	472
			м2		102,11	1,49	87031	1270	105	0,01	6
103	586	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	852,327	253,73	2,33	216261	1986	39852	0,26	222
			м2		43,65	0,88	37204	750	105	--	4
			Стены, колонны								
104	587	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем /тамбуров, мусоросборной камеры/	16,2936	167,60	50,15	2731	817	1804	0,53	9
			м2		92,03	18,68	1500	304	100	0,09	1
105	588	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	1,140552	9800,00	--	11177	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
106	589	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм/	16,2936	708,96	4,92	11552	80	3335	1,15	19
			м2		193,05	1,87	3145	30	105	0,01	--
107	590	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /стены кирпичные, раствор отделочный цементный 1:3/	1125,468	298,23	4,07	335646	4575	161485	0,74	833
			м2		135,68	0,97	152703	1092	105	0,05	58

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	591	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен /стены кирпичные-под облицовку плиткой, раствор отделочный цементный 1:3/	97,632	239,55	3,39	23387	331	12068	0,65	63
			м2		117,00	0,72	11423	70	105	0,05	5
109	592	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /под водоэмульсионную окраску, окраску эмалью, оклеивание обоями - выравнивание гипсовой смесью толщиной до 2 мм/	2586,384	151,68	3,43	392303	8871	203786	0,46	1177
			м2		73,73	1,31	190694	3388	105	0,01	16
110	593	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /под водоэмульсионную окраску, окраску эмалью, оклеивание обоями - выравнивание окончательное "финишной" шпаклевкой на гипсовой основе толщиной до 1 мм/	2586,384	114,48	3,43	296089	8871	203786	0,46	1177
			м2		73,73	1,31	190694	3388	105	0,01	16
111	594	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	582,003	248,56	1,88	144663	1094	24230	0,23	134
			м2		38,93	0,72	22657	419	105	--	2
112	595	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	534,681	115,20	1,61	61595	861	29525	0,31	166
			м2		51,98	0,61	27793	326	105	--	2
113	596	Е0115-252-3	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	1469,7	120,11	0,07	176523	103	106634	0,43	632
			м2		69,08	0,02	101527	29	105	--	--
114	597	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	423,97	1028,30	4,62	435968	1959	113808	1,52	644
			м2		254,97	3,14	108100	1331	104	0,02	7
			Наружная отделка фасадов								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	598	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	2566,71	150,62	0,62	386593	1591	209920	0,44	1117
					69,08	0,23	177308	590	118	--	3
116	599	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять м2	2566,71	27,65	--	70977	--	31771	0,07	169
					10,49	--	26925	--	118	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2854985	38106			7314
				Тенге			1227136	14353			127
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2854985				
			Материалы -	Тенге			947147				
			Всего заработная плата -	Тенге				1241489			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14292				
			Местные материалы -	Тенге			628305				
			Накладные расходы -	Тенге			1328980				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							664
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199347			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251038				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4435003				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8106
			Сметная заработная плата -	Тенге				1440836			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4435003				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8106
			Сметная заработная плата -	Тенге				1440836			
			РАЗДЕЛ 10.Разные работы								
			ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА								
117	692	Ц0103-575-2	Площадка гидравлическая подъемноопускная, грузоподъемность 250 кг шт	3	8766,00	646,00	26298	1938	18681	39,00	117
					6773,00	146,00	20319	438	90	0,85	3
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			26298	1938			117
				Тенге			20319	438			3
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			26298				
			Материалы -	Тенге			4041				
			Всего заработная плата -	Тенге				20757			
			Накладные расходы -	Тенге			18681				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2802			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2699				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			47678				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
			Сметная заработная плата -	Тенге				23559			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			47678				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
			Сметная заработная плата -	Тенге				23559			
РАЗДЕЛ 11.Элемент блокировки ЭБ-2 /2шт/ рядовой секции											
118	767	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/	0,2624 т	59900,00	--	15718	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Противопожарная стена с отм.+14.92 до отм.+18.82								
119	768	Е0106-17-7	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 150 мм /из бетона В25/	13,1 м3	14961,79	402,61	195999	5274	45111	18,70	245
					3127,50	152,10	40970	1993	105	0,74	10
120	769	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,071 т	69000,00	--	4899	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
121	770	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,57412 т	71100,00	--	40820	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
122	771	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,79744 т	68800,00	--	54864	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	772	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04408 1т	70437,87	304,24	3105	13	453	58,00	3
					9675,00	114,75	426	5	105	0,56	--
124	773	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04408 т	40200,00	--	1772	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	774	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,38448	15217,19	4143,06	5851	1593	3946	64,01	25
			т		10298,97	1104,02	3960	424	90	3,92	2
126	775	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,38448	2452,13	545,76	943	210	426	5,25	2
			т		1230,75	--	473	--	90	--	--
127	776	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,38448	154400,00	--	59364	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
128	777	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	0,38448	1860,00	--	715	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
129	778	С11011-2102 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х150 мм	32	35,70	--	1142	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
130	779	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,93208	21,80	0,05	325	1	78	0,03	--
			м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
131	780	Е0113-29-6 прим-но	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /краской огнезащитной "Феникс" при расходе 3кг/м2/	14,93208	2573,73	99,18	38431	1481	2066	0,59	9
			м2		116,55	37,15	1740	555	90	0,18	3
			Монолитная плита на отм.+15.800								
132	781	Е0106-8-1	Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций /из асбестоцементных листов/	46	149,26	3,27	6866	150	6689	0,88	40
			м2		137,25	1,24	6314	57	105	0,01	--
133	782	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	46	589,00	--	27094	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
134	783	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /бетон В25/	46	782,84	14,05	36010	646	1756	0,20	9
			м2		31,05	5,31	1428	244	105	0,03	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	784	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,29942	5239,08	327,33	1569	98	633	11,60	3
			1т		1890,00	123,75	566	37	105	0,60	--
136	785	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,29942	67700,00	--	20271	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Обвязки монолитные: Обм1, Обм2; балка Бм1								
137	786	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,4736	3150,55	316,01	14094	1414	6987	8,25	37
			м3		1368,00	119,39	6120	534	105	0,58	3
138	787	С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	0,7308	7108,00	--	5195	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
139	788	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,809904	5732,00	--	21838	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
140	789	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0108	65000,00	--	702	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
141	790	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1109	67700,00	--	7508	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
142	791	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0568	69000,00	--	3919	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
143	792	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14018	71100,00	--	9967	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
144	793	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0252	49502,00	--	1247	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стены парапета на отм.+14.920								
145	794	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	7,6116	7840,24	335,84	59677	2556	7417	4,54	35
			м3		699,75	126,00	5326	959	118	0,61	5
146	795	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,019	8679,65	422,15	165	8	189	56,40	1
			т		8257,50	157,50	157	3	118	0,77	--
147	796	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,019	49131,00	--	933	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
148	797	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,3136	1127,94	34,73	26296	810	6548	1,43	33
			м2		225,00	13,01	5246	303	118	0,06	1
149	798	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,091	50900,00	--	4632	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Кровля								
150	799	Е0110-14-1	Установка стропил	10,24	23741,72	334,28	243115	3423	43297	22,10	226
			м3		3397,50	126,00	34790	1290	120	0,62	6
151	800	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,24	573,75	28,11	5875	288	1651	0,78	8
			м3		123,75	10,58	1267	108	120	0,05	1
152	801	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	228	20,48	0,91	4670	207	1373	0,03	7
			м2		4,68	0,34	1067	78	120	--	--
153	802	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /Мс-1, Мс-2 с болтами гайками и шайбами/	0,1412	34384,57	2434,57	4855	344	6498	170,00	24
			т		31950,00	920,25	4511	130	140	4,49	1
154	803	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,1412	60300,00	--	8514	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	804	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,02016	149300,00 --	-- --	3010 --	-- --	-- --	-- --	-- --
156	805	Е0112-15-3 техн.ч.п.1.2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	340	12,81 11,82	0,99 0,38	4356 4019	337 129	4937 119	0,07 --	24 1
157	806	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ м2	374	38,09 --	-- --	14246 --	-- --	-- --	-- --	-- --
158	807	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 техн.ч.п.1.2	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	340	1156,30 278,41	8,20 3,08	393142 94659	2788 1047	113890 119	1,74 0,02	593 5
159	808	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа /по карнизу/ м	45,8	425,49 57,50	351,59 55,27	19488 2633	16103 2531	6146 119	0,34 0,18	16 8
160	809	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	50,38	243,00 --	-- --	12242 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	810	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	22,9	396,24 45,96	6,19 0,43	9074 1053	142 10	1264 119	0,28 --	6 --
162	811	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	25,19	396,00 --	-- --	9975 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1404495	37886			1347
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216813	10438			46
			Материалы -	Тенге			1336480				
			Всего заработная плата -	Тенге			619342				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				222394			
			Местные материалы -	Тенге			242334				
			Накладные расходы -	Тенге			226341				
							256982				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				38547			128
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			95608				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1689070				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							
		Материалы -		Тенге				260942			1493
		Всего заработная плата -		Тенге			68015				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			558				
			Накладные расходы -	Тенге				4857			
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			61221				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			4372				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				656			2
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			4343				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			76730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				5513			30
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			1765799				
				Тенге							
								266455			1523
РАЗДЕЛ 12.Элемент блокировки ЭБ-1 /левой/ торцевой, ЭБ-3 /правой/ торцевой секции											
		Стены и перегородки									
		Утепление наружных стен									
163	812	Е0126-12-2 К=2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте до 10 м/**								
			м2	233,1	292,92	100,30	68280	23380	51613	1,07	249
					184,06	37,36	42904	8709	100	0,18	43
164	813	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,15 К=2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/**								
			м2	116,55	320,53	100,30	37358	11690	29024	1,23	143
					211,67	37,36	24670	4354	100	0,18	21
165	814	Е0126-12-2 т.ч. п-1.13 К=1,2 К=2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-0.300 в два слоя с перехлестом стыков, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/**								
			м2	69,93	329,73	100,30	23058	7014	18058	1,28	90
					220,87	37,36	15446	2613	100	0,18	13
166	815	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем) /стен с отм.-1.35 до отм.-0.300 в один слой/**								
			м2	26,68	146,46	50,15	3908	1338	2954	0,53	14
					92,03	18,68	2455	498	100	0,09	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	816	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте до 10 м/	259,78	290,45	0,36	75453	94	4876	0,11	29
			м2		18,77	--	4876	--	100	--	--
168	817	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.13 К=1,15	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м/	116,55	293,27	0,36	34180	42	2516	0,13	15
			м2		21,59	--	2516	--	100	--	--
169	818	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.13 К=1,2	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю, при работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м/	69,93	294,20	0,36	20574	25	1575	0,13	9
			м2		22,52	--	1575	--	100	--	--
170	819	С11031-95 прим-но	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	66,19913	7530,00	--	498479	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
171	820	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,67722	53600,00	--	36299	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
172	821	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,29716	69800,00	--	20742	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Перегородки гипсокартонные								
173	822	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм /перегородка одинарная из профиля ПС50 с обшивкой листами ГКЛ 12,5мм с двух сторон и с изоляцией толщиной 50мм/	5,4	1751,28	14,49	9457	78	2543	2,26	12
			м2		387,00	5,47	2090	30	120	0,03	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	823	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /с обшивкой листами ГКЛВ 12,5мм/ м2	5,4	876,44	4,85	4733	26	1272	1,29	7
					222,86	1,41	1203	8	105	0,01	--
			Кровля								
			Утепление чердачного перекрытия								
175	824	Е0112-15-3 техн.ч.п.1.2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	107,82	12,70	0,99	1369	107	1551	0,07	8
					11,71	0,38	1262	41	119	--	--
176	825	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 1000м2	0,118602	30400,00	--	3606	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
177	826	Е0112-13-1 техн.ч.п.1.2	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/ м2	79,74	123,10	4,93	9816	393	2979	0,19	15
					29,54	1,85	2356	148	119	0,01	1
178	827	Е0112-13-2 техн.ч.п.1.2 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике /дополнительно 2 слоя, толщиной слоя до 50 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/ м2	79,74	210,08	9,80	16752	781	4363	0,27	21
					42,28	3,70	3371	295	119	0,02	1
179	828	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 м3	12,31983	4032,00	--	49674	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
180	829	Е0112-13-3 техн.ч.п.1.2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщиной слоя до 80 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/ м2	17,38	164,94	4,72	2867	82	1517	0,41	7
					71,59	1,78	1244	31	119	0,01	--
181	830	Е0112-13-4 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике /толщиной слоя до 80 мм приклеиванием на холодной мастике ИЗОЛ/ м2	17,38	138,95	4,72	2415	82	1179	0,32	5
					55,23	1,78	960	31	119	0,01	--
182	831	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	2,68521	6632,00	--	17808	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	832	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /колонн/ м3	0,381	--	--	--	--	--	--	--
					6758,57	378,22	2575	144	1413	20,04	8
					3566,25	141,75	1359	54	100	0,69	--
184	833	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96 м3	0,39243	9800,00	--	3846	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
185	834	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм по утеплителю на колоннах/ м2	12,8	290,45	0,36	3718	5	240	0,11	1
					18,77	--	240	--	100	--	--
186	835	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков м	45,08	331,43	3,73	14941	168	2196	0,23	11
					39,54	1,40	1783	63	119	0,01	--
187	836	Е0112-17-1 техн.ч.п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	97,3333334	155,28	15,94	15113	1551	4744	0,25	24
					35,00	5,96	3406	580	119	0,03	3
188	837	Е0112-17-2 К=15 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до толщины в 30 мм/ м2	97,3333334	82,71	2,10	8051	204	280	0,01	1
					1,67	0,75	162	73	119	--	--
189	838	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 150х150мм/ 1т	0,1204288	5239,08	327,33	631	39	255	11,60	1
					1890,00	123,75	228	15	105	0,60	--
190	839	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,1204288	50800,00	--	6118	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Устройство водосборного участка кровли								
191	840	Е0112-17-1 техн.ч.п.1.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	71,56	155,45	15,94	11124	1141	3502	0,25	18
					35,17	5,96	2517	426	119	0,03	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	841	Е0112-17-2 К=20 техн.ч.п.1.2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до средней толщины в 35 мм/	71,56	110,30	2,80	7893	200	275	0,02	1
			м2		2,23	1,00	160	72	119	0,01	--
193	842	Е0112-16-1 техн.ч.п.1.2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	71,56	24,85	0,22	1778	16	630	0,05	3
			м2		7,31	0,09	523	6	119	--	--
194	843	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	71,56	572,89	27,39	40996	1960	3908	0,20	14
			м2		35,63	10,26	2549	734	119	0,05	4
195	844	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков /примыкание к стене парапета/	42,6	347,31	3,34	14796	142	2326	0,28	12
			м		45,09	0,80	1921	34	119	--	--
196	845	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 техн.ч.п.1.2	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком /примыкание к стене карниза скатной кровли/	34,6	635,29	7,26	21981	251	3046	0,46	16
			м		72,87	1,10	2521	38	119	--	--
197	846	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /под обшивку а/ц листом/	0,12	22951,16	316,57	2754	38	519	22,50	3
			м3		3487,50	119,25	419	14	120	0,58	--
198	847	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,12	573,75	28,11	69	3	19	0,78	--
			м3		123,75	10,58	15	1	120	0,05	--
199	848	Е0110-7-3 прим-но	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /листами а/ц/	8,3	129,31	4,32	1073	36	1226	0,75	6
			м2		121,50	1,64	1008	14	120	0,01	--
200	849	С11011-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм	8,5075	589,00	--	5011	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	850	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, массой до 20 кг /костыль К-1, К-2/ т	0,1486	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	26111 1204	271 103	1829 140	42,70 3,37	6 1
202	851	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	9,49554	40,72 8,32	0,04 --	387 79	-- --	71 90	0,04 --	-- --
203	852	Е0112-10-1 техн.ч.п.1.2	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ /из деталей Ф-1, Ф-2 из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм/ м2	70,38	633,22 155,53	1,24 0,47	44566 10946	87 33	13065 119	0,99 --	69 --
			Полы								
			Тип Л								
204	853	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта приклеиванием мастикой ИЗОЛ/ м2	5,5	88,03 42,98	5,55 2,07	484 236	31 11	305 123	0,26 0,01	1 --
205	854	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 /пенополистирол ПСБ-С-50/ м3	0,2266	10100,00 --	-- --	2289 --	-- --	-- --	-- --	-- --
206	855	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,5	206,54 52,20	9,95 3,74	1136 287	55 21	378 123	0,36 0,02	2 --
207	856	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщины в 35 мм/ м2	5,5	94,63 1,89	2,01 0,75	520 10	11 4	18 123	0,01 --	-- --
208	857	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сеткой из Вр1 д.4мм ячейка 200х200мм/ 1т	0,00506	5239,08 1890,00	327,33 123,75	27 10	2 1	11 105	11,60 0,60	-- --
209	858	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,00506	50800,00 --	-- --	257 --	-- --	-- --	-- --	-- --
210	859	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее /линолеум на теплоизолирующей основе толщиной 3,6 мм/	5,5	925,06	4,90	5088	27	408	0,38	2