Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау"**
Подрядчик: **ТОО «Кокшетауавтодор»**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана-серэ до ул. Уалиханова в г. Кокшетау Акмолинской области**

СПРАВКА №6 от 27 декабря 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
230740011989	051140000014	KZ5000000	KZ2030000	№065/020	06.04.2023	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ"	91
				ДС №7	12.11.2024	ОБ и МБ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	852 092 394,29	368 092 394,29	41 566 654,72				4 987 998,57	46 554 653,29
Выплата аванса	236 287 897,80	91 087 897,80						
Удержание аванса	191 641 098,20	46 441 098,20	0,00				0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**896 739 193,89**	**412 739 193,89**	**41 566 654,72**				**4 987 998,57**	**46 554 653,29**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау"
Рахимжанов А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
ИИН 921112350872
Аттестат № KZ03VJE00068431
Базаров Р.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Кокшетауавтодор»
Калишев Р.С.

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Объект: Реконструкция дороги ул. Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г.Кокшетау Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 065/020 от 06.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 11

за декабрь 2024 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 04-01-01 Наружное освещение											
	Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80%	шт.	27	4 029,90	2 654,52	108 807	71 672		56 386	178 408
						1 375,38	1 235,08	37 135,00	33 347	-	13 215	
2	2	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	31,7	933,00	-	29 576	-	-	-	31 942
						-	-	-	-	-	2 366	
3	3	411-103-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км Коб =3	1 т·км	95,1	195,00	-	18 545	-	-	-	20 028
						-	-	-	-	-	1 484	
4	4	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	1 т	31,7	933,00	-	29 576	-	-	-	31 942
						-	-	-	-	-	2 366	
5	5	1133-0210-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР=80%	шт.	27	4 075,93	2 179,82	110 050	58 855	-	57 322	180 762
						1 896,11	757,68	51 195,00	20 457	-	13 390	
6	6	1133-0210-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры НР=80%	шт.	27	644,49	427,89	17 401	11 553	-	7 872	27 295

						216,60	147,84	5 848,00	3 992	-	2 022	
7	7	414-103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	1 т	0,3	1 400,00	-	420	-	-	-	454
						-	-	-	-	-	34	
8	8	411-103-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км Коб =3	1 т·км	0,9	195,00	-	176	-	-	-	190
						-	-	-	-	-	14	
9	9	414-103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	1 т	0,3	1 400,00	-	420	-	-	-	454
						-	-	-	-	-	34	
10	10	1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР=80%	опора	2	4 948,94	3 200,00	9 898	6 400	-	4 910	15 993
						1 748,94	1 319,50	3 498,00	2 639	-	1 185	
11	11	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80%	опора	2	12 722,67	8 546,19	25 445	17 092	-	12 691	41 187
						4 176,48	3 755,36	8 353,00	7 511	-	3 051	
12	12	1133-0210-0305	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом НР=80%	шт.	1	17 152,49	12 669,77	17 152	12 670	-	7 883	27 038
						4 482,72	5 370,96	4 483,00	5 371	-	2 003	
13	13	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	24 964,15	11 254,08	24 964	11 254	1 256	14 144	42 237
						12 454,25	5 225,57	12 454,00	5 226	-	3 129	
	Раздел 2 Раздел 2 ВЛИ - наружного освещения											
14	14	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР=72%	шт.	1	33 967,92	3 315,96	33 968	3 316	24 895	5 114	42 209
						5 757,00	1 346,10	5 757,00	1 346	-	3 127	
15	15	290-004-0005	Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4/100-У1 (кпл)	1 шт	1	272 321,43	-	272 321	-	272 321	-	294 107
						-	-	-	-	-	21 786	

16	16	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР=80%	м3	5,58	27 002,12	30,60	150 672	171	137 725	10 221	173 764
						2 289,56	-	12 776,00	-	-	12 871	
17	17	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80%	опора	18	12 722,67	8 546,19	229 008	153 831	-	114 218	370 684
						4 176,48	3 755,36	75 177,00	67 596	-	27 458	
18	18	247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	18	111 954,00	-	2 015 172	-	2 015 172	-	2 176 386
						-	-	-	-	-	161 214	
19	19	247-306-0912	Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20°	1 шт.	36	13 027,00	-	468 972	-	468 972	-	506 490
						-	-	-	-	-	37 518	
20	20	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	1 шт.	18	7 110,00	-	127 980	-	127 980	-	138 218
						-	-	-	-	-	10 238	
21	22	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	1 шт.	18	17 524,00	-	315 432	-	315 432	-	340 667
						-	-	-	-	-	25 235	
22	23	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80%	светильник	36	5 592,77	1 408,22	201 340	50 696	-	134 140	362 318
						4 184,55	473,09	150 644,00	17 031	-	26 838	
23	24	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	18	102 699,00	-	1 848 582	-	1 848 582	-	1 996 469
						-	-	-	-	-	147 887	
24	25	247-103-0602	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 48, мощность 59 Вт, IP67	1 шт.	18	82 703,00	-	1 488 654	-	1 488 654	-	1 607 746
						-	-	-	-	-	119 092	
25	26	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	20	2 873,00	-	57 460	-	57 460	-	62 057
						-	-	-	-	-	4 597	
26	27	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	20	3 860,00	-	77 200	-	77 200	-	83 376

						-	-	-	-	-	6 176	
27	28	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	36	2 097,00	-	75 492	-	75 492	-	81 531
						-	-	-	-	-	6 039	
28	29	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	18	3 104,00	-	55 872	-	55 872	-	60 342
						-	-	-	-	-	4 470	
29	30	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	2	1 359,00	-	2 718	-	2 718	-	2 935
						-	-	-	-	-	217	
30	31	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,009	1 193 871,00	-	10 745	-	10 745	-	11 605
						-	-	-	-	-	860	
31	32	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	6	2 954,00	-	17 724	-	17 724	-	19 142
						-	-	-	-	-	1 418	
32	33	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	44,5	647,00	-	28 792	-	28 792	-	31 095
						-	-	-	-	-	2 303	
33	34	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	1 шт.	7`	336,00	-	2 352	-	2 352	-	2 540
						-	-	-	-	-	188	
34	35	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	36	175,00	-	6 300	-	6 300	-	6 804
						-	-	-	-	-	504	
35	36	290-004-0003	Корпус для предохранителя SV 29.25 (кпл)	1 шт	18	3 861,61	-	69 509	-	69 509	-	75 070
						-	-	-	-	-	5 561	
36	37	290-004-0004	Плавкая вставка SVV10.25 (кпл)	1 шт	18	535,71	-	9 643	-	9 643	-	10 414
						-	-	-	-	-	771	
37	38	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,5	50 464,45	20 930,24	25 232	10 465	849	14 417	42 821
						27 836,90	8 205,12	13 918,00	4 103	-	3 172	
38	39	1133-0204-0401	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0101 НР=80%	опора	10	994,38	412,90	9 944	4 129	144	5 719	16 916
						567,12	147,84	5 671,00	1 478	-	1 253	

39	40	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	0,523	880 799,00	-	460 658	-	460 658	-	497 511
						-	-	-	-	-	36 853	
40	41	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	378	421,43	179,33	159 301	67 787	21 659	67 689	245 149
						184,80	63,91	69 854,00	24 158	-	18 159	
41	42	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,38556	118 399,00	-	45 650	-	45 650	-	49 302
						-	-	-	-	-	3 652	
	Раздел 3 Кабельная линия 0,4 кВ											
42	43	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	54,36	2 299,22	-	124 986	-	-	89 990	232 174
						2 299,22	-	124 986,00	-	-	17 198	
43	44	414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	1 т	31,71	509,00	-	16 140	-	-	-	17 431
						-	-	-	-	-	1 291	
44	45	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км Коб =15	1 т·км	475,65	29,00	-	13 794	-	-	-	14 898
						-	-	-	-	-	1 104	
45	46	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	36,24	1 200,42	-	43 503	-	-	31 322	80 811
						1 200,42	-	43 503,00	-	-	5 986	
46	47	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	325	312,33	-	101 507	-	65 471	47 526	160 956
						110,88	92,22	36 036,00	29 972	-	11 923	
47	48	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	18,12	5 584,00	-	101 182	-	101 182	-	109 277
						-	-	-	-	-	8 095	

48	49	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76%	канало-километр трубопровода	0,105	209 650,40	-	22 013	-	814	16 111	41 174
						201 894,00	-	21 199,00	-	-	3 050	
49	50	241-207-1202	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	1 м	105	1 385,00	-	145 425	-	145 425	-	157 059
						-	-	-	-	-	11 634	
50	51	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	105	421,43	179,33	44 250	18 830	6 017	18 803	68 097
						184,80	63,91	19 404,00	6 711	-	5 044	
51	52	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	220	447,84	189,50	98 525	41 690	12 113	42 862	152 698
						203,28	67,31	44 722,00	14 808	-	11 311	
52	53	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 Коб =1,02	1 км	0,0663	1 672 148,00	-	110 863	-	110 863	-	119 732
						-	-	-	-	-	8 869	
53	54	243-113-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1 Коб =1,02	1 км	0,2652	602 146,00	-	159 689	-	159 689	-	172 464
						-	-	-	-	-	12 775	
54	55	1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	2 063,62	104,37	4 127	209	223	2 726	7 401
						1 848,00	44,87	3 696,00	90	-	548	
55	56	243-903-1501	Муфта концевая наружной установки rek-1КнТ4-16/25-СЛ-М	1 шт.	2	10 838,00	-	21 676	-	21 676	-	23 410
						-	-	-	-	-	1 734	
56	57	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-6	100 шт.	0,12	7 471,00	-	897	-	897	-	969

						-	-	-	-	-	72	
	Раздел 4 ТП-10/0,4 кВ № 343											
57	58	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	117 766,61	147,42	117 767	147	46 616	51 122	182 400
						71 003,00	-	71 003,00	-	-	13 511	
58	59	515-301-0705	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-06	1 шт.	1	1 721 003,00	-	1 721 003	-	-	-	1 721 003
						-	-	-	-	1 721 003	-	
59	60	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 935,26	-	1 935	-	16	1 382	3 582
						1 919,00	-	1 919,00	-	-	265	
60	61	247-204-3434	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 630А 35кА	1 шт.	1	102 020,00	-	102 020	-	102 020	-	110 182
						-	-	-	-	-	8 162	
61	62	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	5 824,18	1 820,07	5 824	1 820	166	3 282	9 834
						3 838,00	720,65	3 838,00	721	-	728	
62	63	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	1	21 394,00	-	21 394	-	21 394	-	23 106
						-	-	-	-	-	1 712	
63	64	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 935,26	-	1 935	-	16	1 382	3 582
						1 919,00	-	1 919,00	-	-	265	
64	65	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 811,16	104,37	1 811	104	37	1 235	3 290
						1 669,53	44,87	1 670,00	45	-	244	
65	66	247-204-0681	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	4 227,00	-	4 227	-	4 227	-	4 565
						-	-	-	-	-	338	
66	67	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	64 549,00	-	64 549	-	64 549	-	69 713
						-	-	-	-	-	5 164	

67	68	247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	1 шт.	1	30 434,00	-	30 434	-	30 434	-	32 869
						-	-	-	-	-	2 435	
	ЛС № 04-01-01 Наружное освещение											
	Раздел 2 ВЛИ- наружного освещения											
68	18	247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	43	111 954,00	-	4 814 022	-	4 814 022	-	5 199 144
						-	-	-	-	-	385 122	
69	19	247-306-0912	Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20. диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20°	1 шт.	90	13 027,00	-	1 172 430	-	1 172 430	-	1 266 224
						-	-	-	-	-	93 794	
70	20	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	1 шт.	39	7 110,00	-	277 290	-	277 290	-	299 473
						-	-	-	-	-	22 183	
71	21	247-306-0302	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	1 шт.	4	9 050,00	-	36 200	-	36 200	-	39 096
						-	-	-	-	-	2 896	
72	22	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	1 шт.	45	17 524,00	-	788 580	-	788 580	-	851 666
						-	-	-	-	-	63 086	
73	24	247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	47	102 699,00	-	4 826 853	-	4 826 853	-	5 213 001
						-	-	-	-	-	386 148	
	ЛС № 02-01-01 Водоотвод											
	Раздел 1 Водоотводные лотки											
74	8	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 - ЛД-2	1 м3	2,1	131263	-	275652	-	275652	-	297 704
						-	-	-	-	-	22052	
75	10	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 - Л-2	1 м3	28,67	131263	-	3763310	-	3763310	-	4 064 375
						-	-	-	-	-	301065	

76	12	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 (прим) - - ИП 1,0х1,2х0,16	1 м3	1,71	89252	-	152621	-	152621	-	164 831
						-	-	-	-	-	12210	
77	13	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	1,71	857	-	1465	-	1465	-	1 582
						-	-	-	-	-	117	
78	14	212-103-0207	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	1 м3	1,71	767	-	1312	-	1312	-	1 417
						-	-	-	-	-	105	
79	15	212-103-0208	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1 м3	1,71	993	-	1698	-	1698	-	1 834
						-	-	-	-	-	136	
80	17	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 (прим) - ИП 3,0х1,2х0,16	1 м3	19,72	89252	-	1760049	-	1760049	-	1 900 853
						-	-	-	-	-	140804	
81	18	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	19,72	857	-	16900	-	16900	-	18 252
						-	-	-	-	-	1352	
82	19	212-103-0207	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	1 м3	19,72	767	-	15125	-	15125	-	16 335
						-	-	-	-	-	1210	
83	20	212-103-0208	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1 м3	19,72	993	-	19582	-	19582	-	21 149
						-	-	-	-	-	1567	
	ЛС № 02-01-03 Дорожная одежда											

	Раздел 1 Установка бортового камня											
84	3	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР 100х30х18	1 м3	24,126	55530	-	1339717	-	1339717	-	1 446 894
						-	-	-	-	-	107177	
85	5	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР 100х20х8	1 м3	22,751	55530	-	1263363	-	1263363	-	1 364 432
						-	-	-	-	-	101069	
	Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки ПК0+00 - ПК 8+44, ПСП и правоповоротных съездов											
86	17, 18	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1 т	12,34326	191 629,00	-	2 365 327	-	2 365 327	-	2 554 553
						-	-	-	-	-	189 226	

Итого	**38 151 090,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	830 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 144
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 602
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 735 644
- оборудование, тенге	1 721 003
- накладные расходы, тенге	820 469
в т.ч. зарплата, тенге	73 842
перевозка грузов, тенге	108 646
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 698 527
	38 151 090
Временные здания и сооружения (1,04%)	378 872,90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	1 247 823,74
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**39 777 786,64**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г к=1,045	**41 567 787,04**
Итого в текущих и прогнозных с к=0,999972755	**41 566 654,72**
НДС (12%)	4 987 998,57
Итого	**46 554 653,29**

Заказчик:

Руководитель ГУ ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау

_____ Рахимжанов А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшетауавтодор"

_____Калишев Р.С.

Работы принял :

Тех.надзор : эксперт тех. надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____Базаров Р.Б.

Авторский надзор

Расценки проверил инженер-сметчик ТОО "Кокшедорпроект"

_____ Рудковская А. Ю.