Заказчик: ГУ "Отдел строительства Караганды"
Подрядчик: ТОО "СК NEW CITY"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды.Октябрьский район.Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Договор действует до 31 декабря 2025 года

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы		код
60140010714	150440015031			№28	17.07.2023г.			
				Доп. согл. №28/2	22.04.2024г.			
				Доп. согл. №28/4	18.11.2024г.			
				Доп. согл. №28/5	24.12.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пятиэтажного жилого дома в г.Караганды,Октябрьский район.Пришахтинск (без наружных инженерных сетей)	751 604 016,32	751 604 016,32	191 923 081,19				23 030 769,74	214 953 850,93
удержание аванса 30%	225 481 204,90	225 481 204,90	48 177 183,32				5 781 262,00	53 958 445,32
Итого к оплате	**526 122 811,43**	**526 122 811,43**	**143 745 897,87**				**17 249 507,74**	**160 995 405,61**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города** **Руководитель** _____ **Казыдиев М.Т.** **БИН 060140010714**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СК NEW CITY"** **Директор** _____ **Сатоалдинова Д.Б.** **БИН 150440015031**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Туран курылыс"** **Директор** _____ **Рысжанов А.Ж.**

Заказчик:
Подрядчик:

Форма 2В

Наименование объект: Жилой дом

Акт приемки выполненных работ №7
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по порядку по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**161718279**
		Раздел 1.	**Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы**				**84994863**
		Подраздел 1.1.	**Стены**				**11449394**
1	46	**6105-0201-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**355,694**	**14 228**	**5060814**
2	47	**6105-0101-0805** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**43,488**	**5 319**	**231313**
3	48	**212-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**53,19195**	**53**	**2819**
4	49	**213-301-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	**$м^3$**	**2,203667**	**29 534**	**65083**
			Кладка подвала				
5	+	**6105-0201-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**83,9**	**14 228**	**1193729**
			Перемычка сборная ПР-1,1а,2,3,4,5,6,7,8 /на отм.+0,000				
6	54	**6104-0802-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,2297**	**222 475**	**273578**
7	55	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**1,2297**	**372 115**	**457590**
8	56	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**24,75**	**7 573**	**187432**

			Перемычка сборная ПР-1,1а,2,3,4,5,8 /на отм.+2,800, +5,600, +8,400, +11,200				
9	57	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	356	1 618	576008
10	59	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	4,6776	222 475	1040649
11	60	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,6776	372 115	1740605
12	61	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	81,84	7 573	619774
		Подраздел 1.2.	**Парапет**				**12083827**
13	121	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	59,4092	73 167	4346793
14	122	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	-156,34	1 283	-200584
15	+	6112-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича, стена и колонна прямолинейного очертания	$м^2$	142,64	40 842	5825703
16	+	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	1 618	29124
17	+	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,368	129 451	177089
18	+	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,055	372 115	20466
19	+	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,925	260	501
20	+	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,925	399	768
					Вентшахты		
			Вентшахты Вш-1				
21	128	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	0,36	108 547	39077
22	129	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	24,32	14 935	363219
23	130	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,216	66 535	80907
			Пояс обвязки 5,46 п.м				
24	131	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	1,638	52 854	86575
25	132	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0580944	353 133	20515
26	133	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодичеекого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1555008	339 665	52818

			Вентшахты Вш-2				
27	134	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	0,52	108 547	56444
28	135	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	29,38	14 935	438790
29	136	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,469	66 535	97740
			Пояс обвязки 4,16 п.м				
30	137	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	2,028	52 854	107188
31	138	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0719264	353 133	25400
32	139	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1925248	339 665	65394
			Вентшахты Вш-3				
33	140	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	3,47	108 547	376658
34	141	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,008	704 419	5635
35	142	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	2,82	14 935	42117
36	143	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,141	66 535	9381
			Пояс обвязки 2,2 п.м				
37	144	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,165	52 854	8721
38	145	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005852	353 133	2067
39	146	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015664	339 665	5321
		Подраздел 1.3.	**Кровля**				**32445121**
40	147	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	693,34	653	452751
41	148	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	693,34	3 537	2452344
42	149	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$ /ISOVER/	$м^3$	121,403834	55 733	6766200
43	154	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	5,23	263 403	1377598
44	156	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	4,3546	202 039	879799

45	158	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	5,8804	241 887	1422392
46	160	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	7,307	263 403	1924686
47	+	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	870	5 397	4695390
48	+	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	870	9 554	8311980
49	+	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	3,564	263 403	938768
50	+	214-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,0666	332 505	22145
51	+	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	78,76	4 881	384428
52	+	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	143,2	860	123152
53	163	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	$м^3$	10,6	101 732	1078359
54	165	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	92	7 125	655500
55	166	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	92	2 895	266340
56	167	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	$м^3$	1,168	108 960	127265
57	171	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	161	2 264	364504
58	172	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	110	1 832	201520
		Подраздел 1.4.	**ПРОЕМЫ**				**20715985**
			ОКНА				
59	219	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	99,75	7 588	756903
60	220	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	99,75	43 663	4355384

61	221	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	31,332	10 712	335628
62	222	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	31,332	51 457	1612251
63	223	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	7,8	10 443	81455
64	224	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	7,8	39 032	304450
			Двери металлические				
65	229	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м²	16,38	42 023	688337
66	231	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	99,36	33 823	3360653
67	232	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный /серия 1.326-5 в.3/ ДП3.07.00.00.00М4/	м²	4,06424	64 046	260298
68	233	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	3 410	204600
			Двери из ПВХ				
69	238	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м²	117,6	6 078	714773
70	239	223-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м²	117,6	68 378	8041253
		Подраздел 1.5.	**Наружняя отделка**				**8300536**
			Отделка цоколя				
71	+	6112-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича, стена и колонна прямолинейного очертания	м²	202	33 023	6670646
72	+	ТОО *"СТЕНСТРОЙ ГРУП"*	Цокольный рваный кирпич 250х60х88 мм	шт.	8 080	183,83	1485346
73	+	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,045	842 664	37920
74	+	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	14	4 881	68334
75	+	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м²	14	2 735	38290
		Раздел 2.	**Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация**				**25320631**
		Подраздел 2.1.	**Сеть хоз-питьевого водопровода В1п**				**5408184**
			Трубопроводы				

76	36	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	8 428	84280
77	37	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	9,9	380	3762
78	38	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	7 773	77730
79	39	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	9,9	361	3574
80	40	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	7 030	562400
81	41	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	79,2	234	18533
82	42	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	6 441	193230
83	43	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	29,7	143	4247
84	44	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	650	5 964	3876600
85	45	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	643,5	98	63063
86	46	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм /футляр/	м	1	11 750	11750
87	47	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1	11 153	11153
88	48	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	780	365	284700
89	49	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,78	263 680	205670
90	50	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	409	409
91	51	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	192	768
92	52	241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	120	240
93	53	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	5	53	265
94	54	241-216-0203 *РСНБ РК 2022 прим.*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм / сальниковое уплотнение за 1штуку=0,125м^3	шт.	1	203	203
95	55	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м^3	0,125	44 854	5607
		Подраздел 2.2.	**Водопровод Горячей воды Т3**				**5337450**

			Трубопроводы				
96	90	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	630	5 964	3757320
97	91	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	623,7	198	123493
98	92	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	7 773	93276
99	93	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	11,88	800	9504
100	94	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	7 773	621840
101	95	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	79,2	488	38650
102	96	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	92	1 927	177284
103	97	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	13,2	383	5056
104	98	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	88	341	30008
105	99	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	722	365	263530
106	100	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,722	263 680	190377
107	101	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,74	3 373	12615
108	102	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,12	708	1501
109	103	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	722	18	12996
		Подраздел 2.3.	**Водопровод Горячей воды Т4**				**2162083**
			Трубопроводы				
110	118	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	5 964	954240
111	119	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	158,4	198	31363

112	120	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	6 441	354255
113	121	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	54,45	294	16008
114	122	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	7 773	194325
115	123	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	24,75	488	12078
116	124	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	240	1 927	462480
117	129	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,24	263 680	63283
118	130	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20,98	3 373	70766
119	131	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,25	708	885
120	132	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	240	10	2400
		Подраздел 2.4.	**Сеть хоз-бытовой канализации К1**				**5125102**
121	133	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	400	3 444	1377600
122	134	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	399,2	556	221955
123	135	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	420	3 313	1391460
124	136	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	419,16	1 545	647602
125	137	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм /вытяжка/	м	10	4 912	49120
126	138	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	3 789	37890
127	139	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм /футляр/	м	3	13 837	41511
128	140	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	3	15 564	46692
129	141	6121-0201-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	10 280 100	30840
130	142	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	106	5088
131	143	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	382	9932

132	144	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	210	72	15120
133	145	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	189	6237
134	146	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х 100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	277	33240
135	147	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	781	2343
136	148	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	170	1700
137	149	241-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	132	3 502	462264
138	150	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	45	653	29385
139	151	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	27	367	9909
140	152	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	54	176	9504
141	153	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	400	69	27600
142	154	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	420	203	85260
143	155	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	160	1 927	308320
			Подвесная опора				
144	160	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 3*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,2171	556 531	120823
145	161	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	217,1	708	153707
		Подраздел 2.5.	**Канализация напорная, К2Н**				**7287812**
			Трубопроводы				
146	168	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	7	3 836	26852
147	169	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7	1 731	12117
148	170	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	365	2555
149	171	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2 149	15043
150	172	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	521	2084

151	173	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,74	3 373	2496
152	174	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,06	708	2874
153	175	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство=Под дренажные насосы	$м^3$	0,024	44 854	1076
			Приборы				
154	177	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	55	53 664	2951520
155	178	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	55	14 807	814385
156	181	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	75	20 814	1561050
157	185	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	45	7 059	317655
158	188	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	45	35 069	1578105
		Раздел 3.	**Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция**				**29820767**
		Подраздел 3.1.	**Отопление**				**29820767**
159	+	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1 485	5 878	8728830
160	3	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3 100	4 884	15140400
161	+	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	3 069	217	665973
162	6	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	165	3 338	550770
163	7	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, T до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	165	2 063	340395
164	8	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	165	903	148995
165	9	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	214	18	3852
166	10	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	340	20	6800
167	11	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	440	36	15840
168	12	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	152	2 139	325128
169	13	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	40	649	25960

170	14	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	40	1 172	46880
171	15	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	72	1 434	103248
172	16	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,5	3 373	28670
173	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	3 252	361	1173972
			Магистральные трубопроводы				
174	33	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	130	4 429	575770
175	34	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	130	2 301	299130
176	35	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	130	362	47060
177	36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15	3 373	50595
178	37	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	16	1 563	25008
179	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	13,2	260	3432
180	39	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,89	101 096	89975
181	40	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$	$м^3$	0,9612	15 688	15079
182	41	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,01782	552 642	9848
183	42	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,8	708	4106
184	43	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм /коллектор/	м	2,4	4 912	11789
185	44	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,4	3 789	9094
186	45	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	6	5 813	34878
187	46	242-301-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	6	76 327	457962
			Дренажная система				
188	47	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	70	2 139	149730
189	48	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	15	483	7245

190	49	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	55	1 172	64460
191	50	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	361	25270
192	51	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	10 183	162928
193	52	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	3 933	11799
194	53	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	3	903	2709
			Отопление.Лестничной клетки				
195	54	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	140	2 139	299460
196	55	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	140	633	88620
197	56	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	140	361	50540
198	58	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	2 063	12378
199	59	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /спускник/	шт.	3	2 063	6189
		Раздел 4.	**Локальная смета 2-1-4. Электроосвещение и электрооборудование**				**21582018**
			ВРУ-1				
200	1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	32 193	32193
201	2	515-301-0303 *РСНБ РК 2022 прим.*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 /ВРУ-1-13-20/ (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х 400 А	шт.	1	1 493 808	1493808
202	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 256	37536
203	4	247-302-0118 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	6	4 996	29976
204	7	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 132	16132
205	8	515-301-0268 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) /Устройство автоматического включения резерва на два ввода АВР-101-10 (10А)/	шт.	1	187 107	187107
			ВРУ-1				
206	9	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	32 193	32193
207	10	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	684 887	684887
			ЩС-1				

208	11	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16 565	16565
209	12	247-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 801	20801
210	14	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
211	15	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016
212	16	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	575	3450
213	17	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	4	3 554	14216
			Кабельные изделия				
214	56	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку постенам или в готовых бороздах	м	9 583	814	7800562
215	57	243-112-1122 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	м	6	7 026	42156
216	58	243-112-1119 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	м	145	3 543	513735
217	59	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	5	1 841	9205
218	60	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	40	1 242	49680
219	61	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	1 175	2 188	2570900
220	62	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	3 650	942	3438300
221	63	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	12	810	9720
222	64	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 120	601	1274120
223	65	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 430	398	967140
224	66	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	146,45	431	63120
225	67	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1 186,75	172	204121
226	71	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	670	345	231150

227	72	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**670**	**2 208**	**1479360**
228	73	243-904-0105 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22**	**м**	**670**	**351**	**235170**
			Заземление				
229	74	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**40**	**1 336**	**53440**
230	75	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**40**	**1 675**	**67000**
			ВСЕГО	**Тенге**			**161718279**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	Тенге	7,1%		11 481 998
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	0,3%		485 155
			Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	Тенге	0,002		323 437
			ВСЕГО	**Тенге**			**174 008 868**
			Сметная прибыль 5%	Тенге	5%		8 700 443
			Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге	3%		5 220 266
			В прогнозных ценах 2024 г.	Тенге	1,075		202 024 296
			Итого с учетом скидки к=0,95	Тенге	0,95		191 923 081
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	Тенге	12%		23 030 770
			ИТОГО	**Тенге**			**214 953 850,93**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"** **Руководитель_____ Камалиев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СК NEW CITY"** **Директор_____ Сатбалдинова Д.Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Туран курылыс"** **Эксперт_____ Кыдырбай Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Red line PRO"** **Эксперт_____ Әлібек Ә.Н.**