Заказчик: ТОО "ADD Tennis Padel"
Подрядчик: ТОО «POWER SERVICE COMPANY»
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по прокладке наружных инженерных сетей теплоснабжения к зданию "Центра Настольного тенниса" по адресу: -г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Утепова, земельный участок 2/2

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
		№05/07-24 ОТ от 15.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь), без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					Стоимость оборудования в отчетном месяце	Стоимость оборудования с начала стр-ва		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по прокладке наружных инженерных сетей теплоснабжения к зданию "Центра Настольного тенниса"	**38 940 674**	**38 940 674**	38 940 674							4 172 215	**38 940 674**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ADD Tennis Padel"
Ибраева Н.Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Калиев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «POWER SERVICE COMPANY»
Даминова А.Б.

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ADD Tennis Padel"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "POWER SERVICE COMPANY"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительно-монтажные работы по прокладке наружных инженерных сетей теплоснабжения к зданию "Центра Настольного тенниса"**
(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по прокладке наружных инженерных сетей теплоснабжения к зданию "Центра Настольного тенниса"**
(наименование)

Договор №05/07-24 ОТ от 15.07.2024г.

АКТ
выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к сметным ценам и нормам затрат труда рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. НДЦС РК 8.04-03-2022, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 3	$м^3$	530	801	801	424530	424530	--	--	424530
						--	184	--	97520		--	
2	2	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	27	18 263	--	493101	--	--	--	493101
						18 263	--	493101	--		--	
3	3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	530	4 063	--	2153390	--	--	--	2153390

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4 063	--	2153390	--		--	
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	27 825	27	--	751275	--		--	751275
						--	--	--	--		--	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	530	91	74	48230	39220	--	--	48230
						17	19	9010	10070		--	
6	6	1101-0102-0328 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	480	909	826	436320	396480	480	--	436320
						82	191	39360	91680		--	
7	7	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	25 200	47	--	1184400	--		--	1184400
						--	--	--	--		--	
8	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	480	131	131	62880	62880	--	--	62880
						--	34	--	16320		--	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	24	11 009	522	264216	12528	110568	--	264216
						5 880	128	141120	3072		--	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
10	10	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,424	4 713 210	1 373 338	1998401	582296	26812	--	1998401
						3 276 634	342 122	1389293	145060		--	
11	11	241-402-0106 СпрСЦ 08.2024	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	425,696	5 497	--	2340051	--	2340051	--	2340051
						--	--	--	--		--	
12	12	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	70 717	11 408	282868	45632	3624	--	282868
						58 403	3 227	233612	12908		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	242-208-0403 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 100	шт.	2	328 377	--	656754	--	656754	--	656754
						--	--	--	--		--	
14	14	242-208-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 25	шт.	2	97 554	--	195108	--	195108	--	195108
						--	--	--	--		--	
15	15	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	32	68 099	10 095	2179168	323040	28992	--	2179168
						57 098	2 872	1827136	91904		--	
16	16	241-405-0105 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	30	26 393	--	791790	--	791790	--	791790
						--	--	--	--		--	
17	17	241-406-0405 РСНБ РК 2022	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х32 мм	шт.	2	195 086	--	390172	--	390172	--	390172
						--	--	--	--		--	
18	18	241-414-0105 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	8	23 882	--	191056	--	191056	--	191056
						--	--	--	--		--	
19	19	241-412-0105 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	100	5 828	--	582800	--	582800	--	582800
						--	--	--	--		--	
20	20	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	20 117	2 381	20117	2381	2222	--	20117
						15 514	803	15514	803		--	
21	21	245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	175 766	--	175766	--	175766	--	175766
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1124-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2	29 583	5 528	59166	11056	432	--	59166
						23 839	1 937	47678	3874		--	
23	23	245-405-0402 РСНБ РК 2022	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	2	37 576	--	75152	--	75152	--	75152
						--	--	--	--		--	
24	24	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	48 188	22 154	96376	44308	3326	--	96376
						24 371	6 099	48742	12198		--	
25	25	241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	0,8	2 626	--	2101	--	2101	--	2101
						--	--	--	--		--	
26	26	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	424	471	2	199704	848	4664	--	199704
						458	--	194192	--		--	
27	27	1339-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	106	4 687	44	496822	4664	12826	--	496822
						4 522	--	479332	--		--	
			Колодец дренажный-1шт									
28	28	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	5,61	96 911	24 956	543671	140003	91629	--	543671
						55 622	7 938	312039	44532		--	
29	29	244-201-0903 РСНБ РК 2022	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-20	шт.	1	28 442	--	28442	--	28442	--	28442
						--	--	--	--		--	
30	30	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	84 470	--	84470	--	84470	--	84470
						--	--	--	--		--	
31	31	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	42 178	--	84356	--	84356	--	84356
						--	--	--	--		--	
32	32	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	63 070	--	63070	--	63070	--	63070
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,036	1 179 142	--	42449	--	42449	--	42449
						--	--	--	--		--	
34	34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,8	298	6	536	11	340	--	536
						103	1	185	2		--	
35	35	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	13,08	4 503	22	58899	288	38559	--	58899
						1 533	7	20052	92		--	
36	36	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	28,776	2 255	--	64890	--	64890	--	64890
						--	--	--	--		--	
			Лотки									
37	37	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	48,16	116 077	15 013	5590268	723026	1664746	--	5590268
						66 497	4 617	3202496	222355		--	
38	38	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	16,3429613	138 451	--	2262699	--	2262699	--	2262699
						--	--	--	--		--	
39	39	225-202-0902 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	шт.	77	75 841	--	5839757	--	5839757	--	5839757
						--	--	--	--		--	
40	40	225-203-0804 РСНБ РК 2022	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	77	8 404	--	647108	--	647108	--	647108
						--	--	--	--		--	
41	41	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	100	1 358	--	135800	--	135800	--	135800
						--	--	--	--		--	
42	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	147,42	2 367	102	348943	15037	66486	--	348943
						1 814	37	267420	5455		--	
43	43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	147,42	305	35	44963	5160	33169	--	44963
						45	12	6634	1769		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	147,42	5 214	21	768648	3096	588795	--	768648
						1 199	5	176757	737		--	
45	45	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм									
				$м^2$	294,84	2 255	--	664864	--	664864	--	664864
						--	--	--	--		--	
			Неподвижные опоры-10шт									
46	46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,6	30 170	3 192	18102	1915	12019	--	18102
						6 947	663	4168	398		--	
47	47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3896	80 789	5 069	31475	1975	82	--	31475
						75 509	1 640	29418	639		--	
48	48	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3896	495 890	--	193199	--	193199	--	193199
						--	--	--	--		--	
49	49	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	6,6	24 479	3 928	161561	25925	18988	--	161561
						17 674	833	116648	5498		--	
50	50	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,699	21 990	--	147311	--	147311	--	147311
						--	--	--	--		--	
51	51	241-411-0105 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	10	65 865	--	658650	--	658650	--	658650
						--	--	--	--		--	
			Разборака и восстановление асфальтобетонного покрытия									
52	52	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	73,8	6 113	4 700	451139	346860	--	--	451139
						1 413	1 223	104279	90257		--	
53	53	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	565,8	1 389	--	785896	--		--	785896
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	16 974	52	--	882648	--		--	882648
						--	--	--	--		--	
55	55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	36,9	7 404	3 065	273208	113098	130701	--	273208
						797	658	29409	24280		--	
56	56	1127-0602-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	246	537	407	132102	100122	1230	--	132102
						125	66	30750	16236		--	
57	57	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	22,7304	19 805	--	450176	--	450176	--	450176
						--	--	--	--		--	
58	58	1127-0602-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	$м^2$ покрытия	246	46	--	11316	--	246	--	11316
						45	--	11070	--		--	
59	59	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	11,2176	19 352	--	217083	--	217083	--	217083
						--	--	--	--		--	
60	60	1127-0602-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	246	549	419	135054	103074	1230	--	135054
						125	65	30750	15990		--	
61	61	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	22,9272	19 352	--	443687	--	443687	--	443687
						--	--	--	--		--	
62	62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15	5 735	106	86025	1590	20205	--	86025
						4 282	33	64230	495		--	
63	63	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	15	2 433	--	36495	--	36495	--	36495
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38940674
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11477785				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3531043			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					914144			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20327628		
			- Перевозка грузов	Тенге				3604219				

Заказчик:

Директор ТОО "ADD Tennis Padel"

_____ **Ибраева Н.Ж.**

Технический надзор

ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____ **Айдарбаев А.Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "POWER SERVICE COMPANY"

_____ **Даминова А.Б.**