Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Декларация о соответствии

"23" сентября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "POWER SERVICE COMPANY" БИН 030740005050
Республика Казахстан, г. Алматы., ул. Жандосова 60а.
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора - Даминова А. Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Строительство тепловой сети для центра настольного тенниса расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Утепова, земельный участок 2/2"
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО "ADD Tennis Padel"
050038, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент 14Б.
в лице Генерального Директора Ибраевой Н. Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "КНМ Строймонтаж" ГСЛ №20013760 от 21.09.2020г.
наименование организации
в лице Директора Крыкбаева Н. М.
ТОО "DSY-13" ГСЛ МКЛ №002292 от 21.11.2022 год.
наименование организации
в лице Директора Кошелева М. В.

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "РОСИБ"
наименование организации
утвержден(а) ТОО "ADD Tennis Padel" , № 1 от 07.08.2024 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или
Протяженность теплотрассы	км	0,227		0,227	

Теплосеть имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
2*Ø76х3,5 мм	м	227	227,4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 03.09.2024г.
месяц, год

окончание работ: 03.10.2024 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1

фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Алматинские тепловые сети" Главный инженер Шаграев К. А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство тепловой сети для центра настольного тенниса расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Утепова, земельный участок 2/2"

наименование объекта

завершен.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "POWER SERVICE COMPANY"
Даминова А. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Субподрядчик
ТОО "КНМ Строймонтаж"
Крыкбаев Н. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Субподрядчик
ТОО "DSY-13"
Кошелев М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.