Генподрядчик: ТОО «Zhayik Engineering»
Субподрядчик: ТОО «Arnau Stroy-Srt»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания ФАП в селе КАРАСУ , Амангельдинского района Костанайской области
Договор: №124 от 07.06.2023 года

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 на АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ												
		КРОВЛЯ										
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		2,3688	39537,91	3027,11	93657	7170	69359	13703	115948
		НР - 72%; СП - 8%				7230,69	803,46	17128	1903		8589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	0,568512	16729,00				9511		
26.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38	0,900144	66484,00				59845		
27	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		0,57	44365,02	2660,28	25288	1516	18260	4227	31876
		НР - 72%; СП - 8%				9670,32	629,58	5512	359		2361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,22	0,1254	17140,00				2149		
27.2	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,404	0,23028	69956,00				16109		
		ФАСАД										
33	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки		25	6524,28	35,44	163107	886	69656	66950	248461
		НР - 72%; СП - 8%				3702,60	16,83	92565	421		18405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02	0,5	20134,00				10067		
33.2	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	1	25	2373,00				59325		
		ПРОЕМЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				897,78	458,15	539	275		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	0,66	2150,00				1419		
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		0,6	8258,39	1834,04	4955	1101	3267	782	6196
		НР - 72%; СП - 8%				978,35	832,90	587	500		459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,69	4732,00				3265		
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		1	20692,56	1152,89	20693	1153	18122	1216	23662
		НР - 72%; СП - 8%				1417,50	271,77	1418	272		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,02	16068,00				16389		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									33303
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1	Тенге									33303
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									13 873 943,43
		в том числе оборудование										4 086 856,00
		Итого без оборудования										9 787 087,43
		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге									117 445,05
		Итого	Тенге									9 904 532,48
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге									217 899,71
		Итого	Тенге									10 122 432,19
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									202 448,64
		Итого	Тенге									14 411 736,84
		Итого в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге									15 133 064,44
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,949999994										14 376 411,13
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									1 725 169,34
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	Тенге									16 101 580,47

Подрядчик:
ТОО "Zhayik Engineering"

Директор Таласов Р.Т.

Субподрядчик
ТОО "Arna Stroy-Srt"

Директор