Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53
от «09» августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"21" декабря **2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО "ТУР-ГАЗ" Алматинская обл, Карасайский р-н,, с. Иргели, ул. Сапарлы Жол 2, 2**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Турдалиева С.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Газификация площадки фильтровальная станция «Медеу»,расположенный по адресу: ул. Горная, 584»**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, в лице Директора депортамента водоисточников сетей Югай О.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации _____
_____
(наименование организации)
_____
(фамилия, имя, о()тчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Техинтерсервис» 01-М-2018-ГСН**
(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР г.Алматы,**

Приказ №03-02/22 от 14.01.2022 г

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, произво-дительность и так далее	Еди-ница измер ения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность 305 м	**метр**	**Газопровод надземный низкого давления D57мм L=301 м среднего давления D57мм L=4**		**Газопровод надземный низкого давления D57мм L=301 м среднего давления D57мм L=4**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Газопровод выполнен из стальных труб диаметром 50 мм, все строительно-монтажные работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022 г.**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2022 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **1,0**

фактически, месяц **4,2**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

М.о. директора АлПФ АО «КТТ Азамат» Омирбеков Ш.М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя).

Место печати (при наличии)

считает объект: **«Газификация площадки фильтровальная станция «Медеу», расположенная по адресу: ул. Горная, 584**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемки в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **ТОО "ТУР-ГАЗ" Турдалиева С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)