Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии
"30" 11 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ», Директор Турдалиев Сембек Сапарбекович. Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село Иргели, улица Сапарлы Жол, дом 2, кв. 2, почтовый индекс 040916**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Турдалиев Сембек Сапарбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Замена подземного газопровода "Ростоши- Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС - "Ростоши" от ПК- 1160,67 до ПК-1154,965**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **«ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак», Директор Омаров Берик Амангелдиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Уралгазпроект», 283-22;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Заказчиком АО "КазТрансГаз Аймак", № 1 от 18.08.2022 года;** ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	км		5,705		5,705
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100	м		5762,05		5762,05

ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			
Провод	км	5,705	5,705
лента	км	5,705	5,705
Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 500x90,	шт	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность газопровода	км	5,705	5,705
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5762,05	5762,05
Провод	км	5,705	5,705
лента	км	5,705	5,705
Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 500x90,	шт	1	1

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ
июль 2023 г. месяц, год
окончание работ
ноябрь 2023 г. месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**
фактически, месяц: **5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **70** % и фактически применено **100** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Директор Омаров Б.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не предусмотрено ПСД;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
"Замена подземного газопровода "Ростоши- Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС - "Ростоши" от ПК- 1160,67 до ПК-1154,965
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ТУР-ГАЗ» Директор Турдалиев Сембек Сапарбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.