2

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93

Подрядчик: ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей) Участки № 1,2,3,4,5,6

Справка № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	160440015211			11-02-6-177	12.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей). Участки № 1,2,3,4,5,6	102 240 721,95	52 694 867,00	47 048 988,39				5 645 878,61	52 694 867,00

Подрядчик:

ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211

Директор _____ **Сейткалиев Ш.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919

Эксперт по техническому надзору _____ **Приходько С.Г.**

ИИН 620515350243 № аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г. № аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г. № аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 7-1

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Стены и перегородки (АР л.10)					
1	8	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	27,2	7 182,0	195 350,0	
2	9	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	44,62	764,0	34 090,0	Казахстан
3	10	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	12,5	925,0	11 562,0	Казахстан
4	11	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	1,751	15 111,0	26 459,0	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки (АР л.10)				267 461	
			Раздел 3: Покрытие (АР л.5)					
5	17	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	103,37	1 878,0	194 129,0	
6	18	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	25,553064	31 847,0	813 788,0	Казахстан
7	19	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	87,36	165,0	14 414,0	
8	20	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	96,096	120,0	11 532,0	
9	21	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	103,37	165,0	17 056,0	
10	22	217-203-0302 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	$м^2$	113,707	276,0	31 383,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Покрытие (АР л.5)				1 082 302	
			Раздел 4: Кровля (АР л.5)					
11	26	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	179,14	165,0	29 558,0	
12	27	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	197,054	120,0	23 646,0	
			Итого по разделу 4: Кровля (АР л.5)				53 204	
			Раздел 5: Полы (АР л.10)					
13	38	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	8	335,0	2 680,0	
14	39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,519	51 904,0	26 938,0	
15	40	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,52938	41 011,0	21 710,0	Казахстан
16	41	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,004152	66 541,0	276,0	
17	42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004152	418 351,0	1 737,0	
18	43	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,19	2 257,0	11 714,0	
19	44	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 30 мм/	$м^2$	5,19	419,0	2 175,0	
20	46	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	77,32	1 414,0	109 330,0	
21	47	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,592792	44 064,0	70 185,0	Казахстан
22	48	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	$м^2$	77,32	366,0	28 299,0	
23	49	232-104-0104 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм	$м^2$	79,6396	3 264,0	259 944,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Полы (АР л.10)				534 988	
			Раздел 6: Проемы (АР л.9)					
24	53	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	11,088	6 971,0	77 294,0	
25	54	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	11,088	43 663,0	484 135,0	Казахстан
26	55	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,2916	10 913,0	3 182,0	
27	56	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,2916	49 937,0	14 562,0	
28	58	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,2	3 507,0	32 264,0	
29	59	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,2	1 825,0	16 790,0	
			Итого по разделу 6: Проемы (АР л.9)				628 227	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 7: Отделочные работы (АР л.10)					
30	75	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	228,75	1 992,0	455 670,0	
			Итого по разделу 7:				455 670	
			Раздел 8: Разные работы					
31	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм**	$м^2$	23,28	12 308,0	286 530,0	
32	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	23,6292	3 988,0	94 233,0	Казахстан
33	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0083	492 144,0	4 134,0	
34	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,11979	449 673,0	53 866,0	
35	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,21049	334 129,0	70 331,0	
36	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	23,28	3 673,0	85 507,0	
37	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	2,37456	37 118,0	88 139,0	Казахстан
38	93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,58	10 308,0	26 595,0	
39	94	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,6316	39 585,0	104 172,0	Казахстан
40	95	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
41	96	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
42	97	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	51,72	5 274,0	272 771,0	
43	98	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	118,956	435,0	51 746,0	Казахстан
44	99	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	51,72	1 414,0	73 132,0	
45	100	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	5,32716	37 118,0	197 734,0	Казахстан
46	101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6,46	10 308,0	66 590,0	
47	102	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,5892	39 585,0	260 833,0	Казахстан
48	103	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
49	104	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
			Итого по разделу 8: Разные работы				1 776 439	
			ИТОГО по акту				4 798 291	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)		4798291*6,3/100		302 292	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР		4798291+0+0+302292		5 100 583	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)		5100583*5/100		255 029	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)		5100583*2/100		102 012	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				5 457 624	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368		5457624*1,0368*27%		1 527 785,43	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557		5457624*1,0557*73%		4 205 977,97	
			НДС (12%)		(1527785,43+4205977,97)*12/100		688 051,61	
			Итого с НДС				6 421 815,01	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,885755505				5688158,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160140015211

Директор _____ Сейткалиев Ш.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919

_____ Приходько С.Г.

ИИН 620513250243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Принял:(Заказчик)
Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ Сабитов Д.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Костенко А.Ю.

Приказ № 14 от 12.06.2024

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 1

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 7-2

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-06 общестроительные КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4: Покрытие (КЖ л.10)					
1	33	1114-0301-0302 РСНБ РК 2022	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	2,68	12 029,0	32 238,0	
2	34	215-202-0402 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,68	111 489,0	298 791,0	
3	35	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок)	$м^2$	85,5	2 472,0	211 356,0	
4	36	215-204-0201 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,852	109 230,0	202 294,0	
5	37	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс4/	т	0,078	491 397,0	38 329,0	
6	38	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	190	33,0	6 270,0	Казахстан
7	39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00672	954 056,0	6 411,0	Казахстан
8	40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,532	9 841,0	44 599,0	
			Итого по разделу 4: Покрытие (КЖ л.10)				840 288	
			Раздел 5: Кровля (КЖ л.13)					
9	41	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	3,189	225 473,0	719 033,0	
10	43	6107-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка досок ходовых	м	12	464,0	5 568,0	
11	44	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/	т	0,25177	491 397,0	123 719,0	
12	45	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
13	46	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01148	954 056,0	10 953,0	Казахстан
14	47	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,18921	352 317,0	66 662,0	
15	48	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,11022	595 374,0	65 622,0	
16	49	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711,0	34 654,0	
17	50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,561	9 841,0	35 044,0	
			Итого по разделу 5: Кровля (КЖ л.13)				1 063 499	
			Раздел 6: Полы					
18	51	6109-0307-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	60,9	3 128,0	190 495,0	
19	52	233-203-0201 РСНБ РК 2022	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,7	116 796,0	81 757,0	Казахстан
20	53	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	7	120,0	840,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Полы				273 092	
			ИТОГО по акту				2 176 879	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			2176879*6,3/100	137 143	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2176879+0+0+137143	2 314 022	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2314022*5/100	115 701	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			2314022*2/100	46 280	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2 476 003	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			2885796*1,0368*27%	693 122,38	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			2885796*1,0557*73%	1 908 158,95	
			НДС (12%)			(362783,19+2223970,43)*12/100	312 153,76	
			Итого с НДС				2 913 435,08	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575545				2580591,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Ситкалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620915350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 32 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 и.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 1-3

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 водопровод, канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	7	3 913,0	27 391,0	
2	11	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7	926,0	6 482,0	
3	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	50 685,0	2 281,0	
4	23	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	7	2 492,0	17 444,0	
5	24	6114-0103-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	3	2 503,0	7 509,0	
6	26	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	352,0	2 439,0	Казахстан
7	27	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	590,0	1 752,0	Казахстан
8	31	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	34,0	204,0	Казахстан
9	33	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	55,0	330,0	Казахстан
10	35	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	55	549,0	30 195,0	
11	36	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 834,0	1 834,0	
12	38	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 588,0	5 588,0	
13	41	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	5	2 492,0	12 460,0	
14	42	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	352,0	1 742,0	Казахстан
15	45	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	34,0	510,0	Казахстан
16	47	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	55,0	1 650,0	Казахстан
17	48	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	38	549,0	20 862,0	
			ИТОГО по акту				140 673	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			140673*6,3/100	8 862	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			140673+0+0+8862	149 535	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			149535*5/100	7 477	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			149535*2/100	2 991	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				160 003	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			160003*1,0368*27%	44 790,60	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			160003*1,0557*73%	123 308,07	
			НДС (12%)			(44790,60+123308,07)*12/100	20 171,84	
			Итого с НДС				188 270,51	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,8857574				166762,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620115350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.03.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 1-4

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление /-35/, вентляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)					
1	7	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	8	805,0	6 440,0	
2	8	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	331,0	2 648,0	
3	9	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 588,0	71 760,0	
4	10	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0	11 176,0	
5	11	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 106,0	36 424,0	
6	12	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	75	2 199,0	164 925,0	
7	13	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40	1 569,0	62 760,0	
8	14	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	30	1 172,0	35 160,0	
9	15	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952,0	9 760,0	
10	17	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,704	708,0	2 622,0	
			Итого по разделу 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)				403 675	
			ИТОГО по акту				403 675	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			403675*6,3/100	25 432	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			403675+0+0+25432	429 107	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			429107*5/100	21 455	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			429107*2/100	8 582	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				459 144	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			459144*1,0368*27%	128 530,93	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			4591447*1,0557*73%	353 844,37	
			НДС (12%)			(128530,93+353844,37)*12/100	57 885,04	
			Итого с НДС				540 260,35	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575629				478539,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор _____ Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Сабитов Д.К.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
_____ Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)**

Объект : **02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 1**

Договор подряда (контракт) **№ 11-02-6-177** от **12.06.2024 г.**

Акт выполненных работ 1-5

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-05 электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 431,0	12 862,0	
2	5	247-204-2517 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1 892,0	1 892,0	
3	6	247-204-2836 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА	шт.	1	4 519,0	4 519,0	
4	9	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997,0	16 997,0	
5	10	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641,0	2 641,0	
6	11	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 431,0	32 155,0	
7	12	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982,0	15 928,0	
8	13	247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4 494,0	4 494,0	
9	24	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
10	25	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	508,0	3 048,0	
11	27	247-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	26	229,0	5 954,0	
12	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836,0	173 052,0	
13	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213,0	3 195,0	Казахстан
14	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'	м	20	286,0	5 720,0	Казахстан
15	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398,0	17 910,0	Казахстан
16	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519,0	7 785,0	Казахстан
17	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601,0	58 297,0	Казахстан
18	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942,0	4 710,0	Казахстан
19	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188,0	21 880,0	Казахстан
20	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78,0	1 182,0	
21	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54,0	10 472,0	
			ИТОГО по акту				405 939	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			405939*6,3/100	25 574	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			405939+0+0+25574	431 513	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			431513*5/100	21 576	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			431513*2/100	8 630	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				461 719	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			461719*1,0368*27%	129 251,77	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			461719*1,0557*73%	355 828,83	
			НДС (12%)			(129251,77+355828,83)*12/100	58 209,67	
			Итого с НДС				543 290,27	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575487				481222,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620215350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 8-1

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Стены и перегородки (АР л.10)					
1	8	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	27,2	7 182,0	195 350,0	
2	9	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	44,62	764,0	34 090,0	Казахстан
3	10	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	12,5	925,0	11 562,0	Казахстан
4	11	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	1,751	15 111,0	26 459,0	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки (АР л.10)				267 461	
			Раздел 3: Покрытие (АР л.5)					
5	17	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	103,37	1 878,0	194 129,0	
6	18	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	25,553064	31 847,0	813 788,0	Казахстан
7	19	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	87,36	165,0	14 414,0	
8	20	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	96,096	120,0	11 532,0	
9	21	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	103,37	165,0	17 056,0	
10	22	217-203-0302 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	$м^2$	113,707	276,0	31 383,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Покрытие (АР л.5)				1 082 302	
			Раздел 4: Кровля (АР л.5)					
11	26	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	179,14	165,0	29 558,0	
12	27	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	197,054	120,0	23 646,0	
			Итого по разделу 4: Кровля (АР л.5)				53 204	
			Раздел 5: Полы (АР л.10)					
13	38	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	8	335,0	2 680,0	
14	39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,519	51 904,0	26 938,0	
15	40	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,52938	41 011,0	21 710,0	Казахстан
16	41	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,004152	66 541,0	276,0	
17	42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004152	418 351,0	1 737,0	
18	43	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,19	2 257,0	11 714,0	
19	44	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 30 мм/	$м^2$	5,19	419,0	2 175,0	
20	46	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	77,32	1 414,0	109 330,0	
21	47	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,592792	44 064,0	70 185,0	Казахстан
22	48	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	$м^2$	77,32	366,0	28 299,0	
23	49	232-104-0104 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм	$м^2$	79,6396	3 264,0	259 944,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Полы (АР л.10)				534 988	
			Раздел 6: Проемы (АР л.9)					
24	53	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	11,088	6 971,0	77 294,0	
25	54	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	11,088	43 663,0	484 135,0	Казахстан
26	55	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,2916	10 913,0	3 182,0	
27	56	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,2916	49 937,0	14 562,0	
28	58	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,2	3 507,0	32 264,0	
29	59	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,2	1 825,0	16 790,0	
			Итого по разделу 6: Проемы (АР л.9)				628 227	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 7: Отделочные работы (АР л.10)					
30	75	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	228,75	1 992,0	455 670,0	
			Итого по разделу 7:				455 670	
			Раздел 8: Разные работы					
31	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	23,28	12 308,0	286 530,0	
32	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	23,6292	3 988,0	94 233,0	Казахстан
33	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144,0	4 134,0	
34	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673,0	53 866,0	
35	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129,0	70 331,0	
36	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	23,28	3 673,0	85 507,0	
37	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,37456	37 118,0	88 139,0	Казахстан
38	93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,58	10 308,0	26 595,0	
39	94	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,6316	39 585,0	104 172,0	Казахстан
40	95	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
41	96	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
42	97	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	51,72	5 274,0	272 771,0	
43	98	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	118,956	435,0	51 746,0	Казахстан
44	99	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	51,72	1 414,0	73 132,0	
45	100	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	5,32716	37 118,0	197 734,0	Казахстан
46	101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,46	10 308,0	66 590,0	
47	102	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,5892	39 585,0	260 833,0	Казахстан
48	103	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
49	104	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
			Итого по разделу 8: Разные работы				1 776 439	
							4 798 291	
			ИТОГО по акту					
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			4798291*6,3/100	302 292	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4798291+0+0+302292	5 100 583	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5100583*5/100	255 029	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			5100583*2/100	102 012	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				5 457 624	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			5457624*1,0368*27%	1 527 785,43	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			5457624*1,0557*73%	4 205 977,97	
			НДС (12%)			(1527785,43+4205977,97)*12/100	688 051,61	
			Всего с НДС				6 421 815,01	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,885755505				5688158,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaKa-KZ" БИН 170440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Кочетова А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 8-2

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-06 общестроительные КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: Кровля (КЖ л.13)					
1	41	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	3,189	225 473,0	719 033,0	
2	43	6107-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка досок ходовых	м	12	464,0	5 568,0	
3	44	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/	т	0,25177	491 397,0	123 719,0	
4	45	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
5	46	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01148	954 056,0	10 953,0	Казахстан
6	47	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,18921	352 317,0	66 662,0	
7	48	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,11022	595 374,0	65 622,0	
8	49	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711,0	34 654,0	
9	50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,561	9 841,0	35 044,0	
			Итого по разделу 5: Кровля (КЖ л.13)				1 063 499	
			Раздел 6: Полы					
10	51	6109-0307-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	60,9	3 128,0	190 495,0	
11	52	233-203-0201 РСНБ РК 2022	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,7	116 796,0	81 757,0	Казахстан
12	53	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	7	120,0	840,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Полы				273 092	
			ИТОГО по акту				1 336 591	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			1336591*6,3/100	84 205	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1336591+0+0+84205	1 420 796	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1420796*5/100	71 040	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			1420796*2/100	28 416	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 520 252	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			1520252*1,0368*27%	425 573,26	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			1520252*1,0557*73%	1 171 598,93	
			НДС (12%)			(425573,26+1171598,93)*12/100	191 660,66	
			Итого с НДС				1 788 832,85	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575576				1584469,00	

Сдал (подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сайткалиев Ш.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Аймак

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 14 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 и.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 2-3

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 водопровод, канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	7	3 913,0	27 391,0	
2	11	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7	926,0	6 482,0	
3	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	0,045	50 685,0	2 281,0	
4	23	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	7	2 492,0	17 444,0	
5	24	6114-0103-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	3	2 503,0	7 509,0	
6	26	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	352,0	2 439,0	Казахстан
7	27	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	590,0	1 752,0	Казахстан
8	31	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	34,0	204,0	Казахстан
9	33	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	55,0	330,0	Казахстан
10	35	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	55	549,0	30 195,0	
11	36	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 834,0	1 834,0	
12	38	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 588,0	5 588,0	
13	41	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	5	2 492,0	12 460,0	
14	42	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	352,0	1 742,0	Казахстан
15	45	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	34,0	510,0	Казахстан
16	47	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	55,0	1 650,0	Казахстан
17	48	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	38	549,0	20 862,0	
			ИТОГО по акту				140 673	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			140673*6,3/100	8 862	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			140673+0+0+8862	149 535	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			149535*5/100	7 477	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			149535*2/100	2 991	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				160 003	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			160003*1,0368*27%	44 790,60	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			160003*1,0557*73%	123 308,07	
			НДС (12%)			(44790,60+123308,07)*12/100	20 171,84	
			Итого с НДС				188 270,51	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,8857574				166762,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 2-4

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление /-35/, вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)					
1	7	6116-0701-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	8	805,0	6 440,0	
2	8	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	331,0	2 648,0	
3	9	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 588,0	71 760,0	
4	10	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0	11 176,0	
5	11	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 106,0	36 424,0	
6	12	6114-0102-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	75	2 199,0	164 925,0	
7	13	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40	1 569,0	62 760,0	
8	14	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	30	1 172,0	35 160,0	
9	15	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952,0	9 760,0	
10	17	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,704	708,0	2 622,0	
			Итого по разделу 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)				403 675	
			ИТОГО по акту				403 675	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			403675*6,3/100	25 432	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			403675+0+0+25432	429 107	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			429107*5/100	21 455	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			429107*2/100	8 582	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				459 144	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			459144*1,0368*27%	128 530,93	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			459144*1,0557*73%	353 844,37	
			НДС (12%)			(128530,93+353844,37)*12/100	57 885,04	
			Итого с НДС				540 260,35	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575629				478539,00	

Сдал(Подрядчик)
(ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейтказиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)

Объект: 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 2-5

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-05 электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 431,0	12 862,0	
2	5	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1 892,0	1 892,0	
3	6	247-204-2836 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА	шт.	1	4 519,0	4 519,0	
4	9	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997,0	16 997,0	
5	10	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641,0	2 641,0	
6	11	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 431,0	32 155,0	
7	12	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982,0	15 928,0	
8	13	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4 494,0	4 494,0	
9	24	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
10	25	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	508,0	3 048,0	
11	27	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	26	229,0	5 954,0	
12	40	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836,0	173 052,0	
13	41	243-107-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213,0	3 195,0	Казахстан
14	42	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286,0	5 720,0	Казахстан
15	43	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398,0	17 910,0	Казахстан
16	44	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519,0	7 785,0	Казахстан
17	45	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601,0	58 297,0	Казахстан
18	46	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942,0	4 710,0	Казахстан
19	47	243-107-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188,0	21 880,0	Казахстан
20	48	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78,0	1 182,0	
21	49	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54,0	10 472,0	
			ИТОГО по акту				405 939	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			405939*6,3/100	25 574	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			405939+0+0+25574	431 513	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			431513*5/100	21 576	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			431513*2/100	8 630	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				461 719	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			461719*1,0368*27%	129 251,77	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			461719*1,0557*73%	355 828,83	
			НДС (12%)			461719+129251,77+355828,83*12/100	58 209,67	
			Итого с НДС				543 290,27	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575487				481222,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейтказиев Ш.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или экспертиз(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 9-1

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Стены и перегородки (АР л.10)					
1	8	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	27,2	7 182,0	195 350,0	
2	9	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	44,62	764,0	34 090,0	Казахстан
3	10	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	12,5	925,0	11 562,0	Казахстан
4	11	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	1,751	15 111,0	26 459,0	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки (АР л.10)				267 461	
			Раздел 3: Покрытие (АР л.5)					
5	17	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	103,37	1 878,0	194 129,0	
6	18	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^2$	25,553064	31 847,0	813 788,0	Казахстан
7	19	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	87,36	165,0	14 414,0	
8	20	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	96,096	120,0	11 532,0	
9	21	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	103,37	165,0	17 056,0	
10	22	217-203-0302 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	$м^2$	113,707	276,0	31 383,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Покрытие (АР л.5)				1 082 302	
			Раздел 4: Кровля (АР л.5)					
11	26	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	179,14	165,0	29 558,0	
12	27	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	197,054	120,0	23 646,0	
			Итого по разделу 4: Кровля (АР л.5)				53 204	
			Раздел 5: Полы (АР л.10)					
13	38	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	8	335,0	2 680,0	
14	39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,519	51 904,0	26 938,0	
15	40	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,52938	41 011,0	21 710,0	Казахстан
16	41	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,004152	66 541,0	276,0	
17	42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004152	418 351,0	1 737,0	
18	43	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,19	2 257,0	11 714,0	
19	44	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 30 мм/	$м^2$	5,19	419,0	2 175,0	
20	46	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	77,32	1 414,0	109 330,0	
21	47	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,592792	44 064,0	70 185,0	Казахстан
22	48	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	$м^2$	77,32	366,0	28 299,0	
23	49	232-104-0104 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм	$м^2$	79,6396	3 264,0	259 944,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Полы (АР л.10)				534 988	
			Раздел 6: Проемы (АР л.9)					
24	53	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	11,088	6 971,0	77 294,0	
25	54	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	11,088	43 663,0	484 135,0	Казахстан
26	55	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,2916	10 913,0	3 182,0	
27	56	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,2916	49 937,0	14 562,0	
28	58	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,2	3 507,0	32 264,0	
29	59	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,2	1 825,0	16 790,0	
			Итого по разделу 6: Проемы (АР л.9)				628 227	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 7: Отделочные работы (АР л.10)					
30	75	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	228,75	1 992,0	455 670,0	
			Итого по разделу 7:				455 670	
			Раздел 8: Разные работы					
31	86	6112-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	23,28	12 308,0	286 530,0	
32	87	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	23,6292	3 988,0	94 233,0	Казахстан
33	88	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144,0	4 134,0	
34	89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673,0	53 866,0	
35	90	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129,0	70 331,0	
36	91	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	23,28	3 673,0	85 507,0	
37	92	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,37456	37 118,0	88 139,0	Казахстан
38	93	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,58	10 308,0	26 595,0	
39	94	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,6316	39 585,0	104 172,0	Казахстан
40	95	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
41	96	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
42	97	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	51,72	5 274,0	272 771,0	
43	98	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	118,956	435,0	51 746,0	Казахстан
44	99	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	51,72	1 414,0	73 132,0	
45	100	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	5,32716	37 118,0	197 734,0	Казахстан
46	101	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,46	10 308,0	66 590,0	
47	102	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,5892	39 585,0	260 833,0	Казахстан
48	103	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
49	104	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
			Итого по разделу 8: Разные работы				1 776 439	
							4 798 291	
			ИТОГО по акту					
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			4798291*6,3/100	302 292	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4798291+0+0+302292	5 100 583	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5100583*5/100	255 029	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			5100583*2/100	102 012	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				5 457 624	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			5457624*1,0368*27%	1 527 785,43	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			5457624*1,0557*73%	4 205 977,97	
			НДС (12%)			(1527785,43+4205977,97)*12/100	688 051,61	
			Итого с НДС				6 421 815,01	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,885755505				5688158,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Sana-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейтказиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко Г.О.
Приказ № 34 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 9-2

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-06 общестроительные КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: Кровля (КЖ л.13)					
1	41	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	3,189	225 473,0	719 033,0	
2	43	6107-0101-0212 ЕСП РСНБ РК 2024	Укладка досок ходовых	м	12	464,0	5 568,0	
3	44	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/	т	0,25177	491 397,0	123 719,0	
4	45	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
5	46	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01148	954 056,0	10 953,0	Казахстан
6	47	6106-0302-0301 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,18921	352 317,0	66 662,0	
7	48	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,11022	595 374,0	65 622,0	
8	49	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711,0	34 654,0	
9	50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,561	9 841,0	35 044,0	
			Итого по разделу 5: Кровля (КЖ л.13)				1 063 499	
			Раздел 6: Полы					
10	51	6109-0307-0801 ЕСП РСНБ РК 2024	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	60,9	3 128,0	190 495,0	
11	52	233-203-0201 РСНБ РК 2022	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,7	116 796,0	81 757,0	Казахстан
12	53	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	7	120,0	840,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Полы				273 092	
			ИТОГО по акту				1 336 591	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			1336591*6,3/100	84 205	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1336591+0+0+84205	1 420 796	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1420796*5/100	71 040	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			1420796*2/100	28 416	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 520 252	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			1520252*1,0368*27%	425 573,26	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			1520252*1,0557*73%	1 171 598,93	
			НДС (12%)			(425573,26+1171598,93)*12/100	191 660,66	
			Итого с НДС				1 788 832,85	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575576				1584469,00	

Сдал (подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сайткалиев Ш.М.

Принял: (заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Айма

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
_____ Прихолько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.02.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный однокварти рный жилой дом № 3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 3-3

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 водопровод, канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	7	3 913,0	27 391,0	
2	11	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7	926,0	6 482,0	
3	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	0,045	50 685,0	2 281,0	
4	23	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	7	2 492,0	17 444,0	
5	24	6114-0103-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	3	2 503,0	7 509,0	
6	26	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	352,0	2 439,0	Казахстан
7	27	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	590,0	1 752,0	Казахстан
8	31	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	34,0	204,0	Казахстан
9	33	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	55,0	330,0	Казахстан
10	35	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	55	549,0	30 195,0	
11	36	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 834,0	1 834,0	
12	38	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 588,0	5 588,0	
13	41	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	5	2 492,0	12 460,0	
14	42	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	352,0	1 742,0	Казахстан
15	45	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	34,0	510,0	Казахстан
16	47	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	55,0	1 650,0	Казахстан
17	48	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	38	549,0	20 862,0	
			ИТОГО по акту				140 673	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			140673*6,3/100	8 862	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			140673+0+0+8862	149 535	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			149535*5/100	7 477	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			149535*2/100	2 991	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				160 003	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			160003*1,0368*27%	44 790,60	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			160003*1,0557*73%	123 308,07	
			НДС (12%)			(44790,60+123308,07)*12/100	20 171,84	
			Итого с НДС				188 270,51	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,8857574				166 702,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейтказиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Протокол № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный однокварти рный жилой дом № 3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 3-4

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление /-35/, вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)					
1	7	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	8	805,0	6 440,0	
2	8	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	331,0	2 648,0	
3	9	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 588,0	71 760,0	
4	10	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0	11 176,0	
5	11	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 106,0	36 424,0	
6	12	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	75	2 199,0	164 925,0	
7	13	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40	1 569,0	62 760,0	
8	14	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	30	1 172,0	35 160,0	
9	15	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952,0	9 760,0	
10	17	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,704	708,0	2 622,0	
			Итого по разделу 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)				403 675	
			ИТОГО по акту				403 675	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			403675*6,3/100	25 432	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			403675+0+0+25432	429 107	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			429107*5/100	21 455	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			429107*2/100	8 582	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				459 144	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			459144*1,0368*27%	128 530,93	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			4591447*1,0557*73%	353 844,37	
			НДС (12%)			(128530,93+353844,37)*12/100	57 885,04	
			Итого с НДС				540 260,35	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575629				478539,00	

Заказчик (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211

Директор _____ Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919

_____ Приходько С.Г.

ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Костенко А.Ю.

Приказ № 74 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный однокварти рный жилой дом № 3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 3-5

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-05 электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 431,0	12 862,0	
2	5	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1 892,0	1 892,0	
3	6	247-204-2836 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА	шт.	1	4 519,0	4 519,0	
4	9	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997,0	16 997,0	
5	10	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641,0	2 641,0	
6	11	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 431,0	32 155,0	
7	12	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982,0	15 928,0	
8	13	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4 494,0	4 494,0	
9	24	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
10	25	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	508,0	3 048,0	
11	27	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	26	229,0	5 954,0	
12	40	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836,0	173 052,0	
13	41	243-107-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213,0	3 195,0	Казахстан
14	42	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286,0	5 720,0	Казахстан
15	43	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398,0	17 910,0	Казахстан
16	44	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519,0	7 785,0	Казахстан
17	45	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601,0	58 297,0	Казахстан
18	46	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942,0	4 710,0	Казахстан
19	47	243-107-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188,0	21 880,0	Казахстан
20	48	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78,0	1 182,0	
21	49	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54,0	10 472,0	
			ИТОГО по акту				405 939	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			405939*6,3/100	25 574	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			405939+0+0+25574	431 513	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			431513*5/100	21 576	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			431513*2/100	8 630	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				461 719	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			461719*1,0368*27%	129 251,77	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			461719*1,0557*73%	355 828,83	
			НДС (12%)			(129264,77+355828,83)*12/100	58 209,67	
			Итого с НДС				543 290,27	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575487				481222,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 10-1

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Стены и перегородки (АР л.10)					
1	8	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	27,2	7 182,0	195 350,0	
2	9	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	44,62	764,0	34 090,0	Казахстан
3	10	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	12,5	925,0	11 562,0	Казахстан
4	11	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	1,751	15 111,0	26 459,0	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки (АР л.10)				267 461	
			Раздел 3: Покрытие (АР л.5)					
5	17	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	103,37	1 878,0	194 129,0	
6	18	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	25,553064	31 847,0	813 788,0	Казахстан
7	19	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	87,36	165,0	14 414,0	
8	20	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	96,096	120,0	11 532,0	
9	21	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	103,37	165,0	17 056,0	
10	22	217-203-0302 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	$м^2$	113,707	276,0	31 383,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Покрытие (АР л.5)				1 082 302	
			Раздел 4: Кровля (АР л.5)					
11	26	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	179,14	165,0	29 558,0	
12	27	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	197,054	120,0	23 646,0	
			Итого по разделу 4: Кровля (АР л.5)				53 204	
			Раздел 5: Полы (АР л.10)					
13	38	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	8	335,0	2 680,0	
14	39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,519	51 904,0	26 938,0	
15	40	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,52938	41 011,0	21 710,0	Казахстан
16	41	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,004152	66 541,0	276,0	
17	42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004152	418 351,0	1 737,0	
18	43	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,19	2 257,0	11 714,0	
19	44	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 30 мм/	$м^2$	5,19	419,0	2 175,0	
20	46	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	77,32	1 414,0	109 330,0	
21	47	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,592792	44 064,0	70 185,0	Казахстан
22	48	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	$м^2$	77,32	366,0	28 299,0	
23	49	232-104-0104 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм	$м^2$	79,6396	3 264,0	259 944,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Полы (АР л.10)				534 988	
			Раздел 6: Проемы (АР л.9)					
24	53	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	11,088	6 971,0	77 294,0	
25	54	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	11,088	43 663,0	484 135,0	Казахстан
26	55	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,2916	10 913,0	3 182,0	
27	56	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,2916	49 937,0	14 562,0	
28	58	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,2	3 507,0	32 264,0	
29	59	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,2	1 825,0	16 790,0	
			Итого по разделу 6: Проемы (АР л.9)				628 227	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 7: Отделочные работы (АР л.10)					
30	75	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	228,75	1 992,0	455 670,0	
			Итого по разделу 7:				455 670	
			Раздел 8: Разные работы					
31	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм**	$м^2$	23,28	12 308,0	286 530,0	
32	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	23,6292	3 988,0	94 233,0	Казахстан
33	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0084	492 144,0	4 134,0	
34	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,11979	449 673,0	53 866,0	
35	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,21049	334 129,0	70 331,0	
36	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	23,28	3 673,0	85 507,0	
37	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	2,37456	37 118,0	88 139,0	Казахстан
38	93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,58	10 308,0	26 595,0	
39	94	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,6316	39 585,0	104 172,0	Казахстан
40	95	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
41	96	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
42	97	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	51,72	5 274,0	272 771,0	
43	98	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	118,956	435,0	51 746,0	Казахстан
44	99	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	51,72	1 414,0	73 132,0	
45	100	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	5,32716	37 118,0	197 734,0	Казахстан
46	101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6,46	10 308,0	66 590,0	
47	102	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,5892	39 585,0	260 833,0	Казахстан
48	103	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
49	104	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
			Итого по разделу 8: Разные работы				1 776 439	
			ИТОГО по акту				4 798 291	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			4798291*6,3/100	302 292	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4798291+0+0+302292	5 100 583	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5100583*5/100	255 029	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			5100583*2/100	102 012	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				5 457 624	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			5457624*1,0368*27%	1 527 785,43	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			5457624*1,0557*73%	4 205 977,97	
			НДС (12%)			(1527785,43+4205977,97)*12/100	688 051,61	
			Итого с НДС				6 421 815,01	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,885755505				5688158,00	

Сдал (подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160740015211

Директор _____ Сейткалиев Ш.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919

_____ Приходько С.Г.

ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ Габитов Д.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Костенко А.Ю.

Приказ № 24 от 22.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 109

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 10-2

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-06 общестроительные КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: Кровля (КЖ л.13)					
1	41	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	3,189	225 473,0	719 033,0	
2	43	6107-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка досок ходовых	м	12	464,0	5 568,0	
3	44	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/	т	0,25177	491 397,0	123 719,0	
4	45	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
5	46	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01148	954 056,0	10 953,0	Казахстан
6	47	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,18921	352 317,0	66 662,0	
7	48	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,11022	595 374,0	65 622,0	
8	49	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711,0	34 654,0	
9	50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,561	9 841,0	35 044,0	
			Итого по разделу 5: Кровля (КЖ л.13)				1 063 499	
			Раздел 6: Полы					
10	51	6109-0307-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	60,9	3 128,0	190 495,0	
11	52	233-203-0201 РСНБ РК 2022	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,7	116 796,0	81 757,0	Казахстан
12	53	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	7	120,0	840,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Полы				273 092	
			ИТОГО по акту				1 336 591	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			1336591*6,3/100	84 205	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1336591+0+0+84205	1 420 796	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1420796*5/100	71 040	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			1420796*2/100	28 416	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 520 252	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			1520252*1,0368*27%	425 573,26	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			1520252*1,0557*73%	1 171 598,93	
			НДС (12%)			(425573,26+171598,93)*12/100	191 660,66	
			Итого с НДС				1 788 832,85	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575576				1584469,00	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Аймаг

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
_____ Прихолько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ Костенко А.О.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 4-3

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 водопровод, канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	7	3 913,0	27 391,0	
2	11	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7	926,0	6 482,0	
3	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	0,045	50 685,0	2 281,0	
4	23	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	7	2 492,0	17 444,0	
5	24	6114-0103-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	3	2 503,0	7 509,0	
6	26	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	352,0	2 439,0	Казахстан
7	27	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	590,0	1 752,0	Казахстан
8	31	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	34,0	204,0	Казахстан
9	33	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	55,0	330,0	Казахстан
10	35	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	55	549,0	30 195,0	
11	36	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 834,0	1 834,0	
12	38	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 588,0	5 588,0	
13	41	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	5	2 492,0	12 460,0	
14	42	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	352,0	1 742,0	Казахстан
15	45	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	34,0	510,0	Казахстан
16	47	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	55,0	1 650,0	Казахстан
17	48	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	38	549,0	20 862,0	
			ИТОГО по акту				140 673	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			140673*6,3/100	8 862	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			140673+0+0+8862	149 535	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			149535*5/100	7 477	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			149535*2/100	2 991	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				160 003	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			160003*1,0368*27%	44 790,60	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			160003*1,0557*73%	123 308,07	
			НДС (12%)			(44790,60+123308,07)*12/100	20 171,84	
			Итого с НДС				188 270,51	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,8857574				166762,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620215350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный однокварти рный жилой дом № 4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 4-4

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление /-35/, вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)					
1	7	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	8	805,0	6 440,0	
2	8	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	331,0	2 648,0	
3	9	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 588,0	71 760,0	
4	10	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0	11 176,0	
5	11	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 106,0	36 424,0	
6	12	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	75	2 199,0	164 925,0	
7	13	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40	1 569,0	62 760,0	
8	14	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	30	1 172,0	35 160,0	
9	15	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952,0	9 760,0	
10	17	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,704	708,0	2 622,0	
			Итого по разделу 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)				403 675	
			ИТОГО по акту				403 675	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			403675*6,3/100	25 432	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			403675+0+0+25432	429 107	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			429107*5/100	21 455	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			429107*2/100	8 582	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				459 144	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			459144*1,0368*27%	178 530,93	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			4591447*1,0557*73%	353 844,37	
			НДС (12%)			(128530,93+353844,37)*12/100	57 885,04	
			Итого с НДС				540 260,35	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575629				478539,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Экспертная технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 4-5

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-05 электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 431,0	12 862,0	
2	5	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1 892,0	1 892,0	
3	6	247-204-2836 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА	шт.	1	4 519,0	4 519,0	
4	9	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997,0	16 997,0	
5	10	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641,0	2 641,0	
6	11	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 431,0	32 155,0	
7	12	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982,0	15 928,0	
8	13	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4 494,0	4 494,0	
9	24	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
10	25	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	508,0	3 048,0	
11	27	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	26	229,0	5 954,0	
12	40	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836,0	173 052,0	
13	41	243-107-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213,0	3 195,0	Казахстан
14	42	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286,0	5 720,0	Казахстан
15	43	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398,0	17 910,0	Казахстан
16	44	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519,0	7 785,0	Казахстан
17	45	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601,0	58 297,0	Казахстан
18	46	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942,0	4 710,0	Казахстан
19	47	243-107-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188,0	21 880,0	Казахстан
20	48	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78,0	1 182,0	
21	49	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54,0	10 472,0	
			ИТОГО по акту				405 939	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			405939*6,3/100	25 574	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			405939+0+0+25574	431 513	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			431513*5/100	21 576	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			431513*2/100	8 630	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				461 719	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			461719*1,0368*27%	129 251,77	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			461719*1,0557*73%	355 828,83	
			НДС (12%)			461719+77 251,77+355828,83*12/100	58 209,67	
			Итого с НДС				543 290,27	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575487				481 222,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515450243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 5
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 11-1

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Стены и перегородки (АР л.10)					
1	6	6105-0101-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	$м^3$	12,34	27 786,0	342 879,0	
2	7	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	12,0932	34 529,0	417 566,0	Казахстан
3	8	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	27,2	7 182,0	195 350,0	
4	9	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	44,62	764,0	34 090,0	Казахстан
5	10	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	12,5	925,0	11 562,0	Казахстан
6	11	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^2$	1,751	15 111,0	26 459,0	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки (АР л.10)				1 027 906	
			Раздел 2: Наружная отделка (АР л.7)					
7	14	217-103-0401 РСНБ РК 2022	Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2	шт.	566	132,0	74 712,0	
8	15	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,0146	112 123,0	1 637,0	
9	16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0146	449 673,0	6 565,0	
			Итого по разделу 2: Наружная отделка (АР л.7)				82 914	
			Раздел 3: Покрытие (АР л.5)					
10	17	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	103,37	1 878,0	194 129,0	
11	18	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	25,553064	31 847,0	813 788,0	Казахстан
12	19	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	87,36	165,0	14 414,0	
13	20	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	96,096	120,0	11 532,0	
14	21	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	103,37	165,0	17 056,0	
15	22	217-203-0302 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	$м^2$	113,707	276,0	31 383,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Покрытие (АР л.5)				1 082 302	
			Раздел 4: Кровля (АР л.5)					
16	26	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	179,14	165,0	29 558,0	
17	27	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	197,054	120,0	23 646,0	
			Итого по разделу 4: Кровля (АР л.5)				53 204	
			Раздел 5: Полы (АР л.10)					
18	38	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	8	335,0	2 680,0	
19	39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,519	51 904,0	26 938,0	
20	40	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,52938	41 011,0	21 710,0	Казахстан
21	41	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,004152	66 541,0	276,0	
22	42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004152	418 351,0	1 737,0	
23	43	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,19	2 257,0	11 714,0	
24	44	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 30 мм/	$м^2$	5,19	419,0	2 175,0	
25	46	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	77,32	1 414,0	109 330,0	
26	47	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,592792	44 064,0	70 185,0	Казахстан
27	48	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	$м^2$	77,32	366,0	28 299,0	
28	49	232-104-0104 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм	$м^2$	79,6396	3 264,0	259 944,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Полы (АР л.10)				534 988	
			Раздел 6: Проемы (АР л.9)					
29	53	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	11,088	6 971,0	77 294,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	54	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	11,088	43 663,0	484 135,0	Казахстан
31	55	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	0,2916	10 913,0	3 182,0	
32	56	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	0,2916	49 937,0	14 562,0	
33	58	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	9,2	3 507,0	32 264,0	
34	59	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	м	9,2	1 825,0	16 790,0	
			Итого по разделу 6: Проемы (АР л.9)				628 227	
			Раздел 7: Отделочные работы (АР л.10)					
35	75	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	228,75	1 992,0	455 670,0	
			Итого по разделу 7:				455 670	
			Раздел 8: Разные работы					
36	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм**	$м^2$	23,28	12 308,0	286 530,0	
37	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	23,6292	3 988,0	94 233,0	Казахстан
38	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0084	492 144,0	4 134,0	
39	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,11979	449 673,0	53 866,0	
40	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,21049	334 129,0	70 331,0	
41	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	23,28	3 673,0	85 507,0	
42	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	2,37456	37 118,0	88 139,0	Казахстан
43	93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,58	10 308,0	26 595,0	
44	94	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,6316	39 585,0	104 172,0	Казахстан
45	95	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
46	96	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
47	97	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	51,72	5 274,0	272 771,0	
48	98	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	118,956	435,0	51 746,0	Казахстан
49	99	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	51,72	1 414,0	73 132,0	
50	100	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	5,32716	37 118,0	197 734,0	Казахстан
51	101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6,46	10 308,0	66 590,0	
52	102	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,5892	39 585,0	260 833,0	Казахстан
53	103	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
54	104	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
			Итого по разделу 8: Разные работы				1 776 439	
			ИТОГО по акту				5 641 650	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			5641650*6,3/100	355 424	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			5641650+0+0+355424	5 997 074	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5997074*5/100	299 854	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			5997074*2/100	119 941	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			6416869*1,0368*27%	6 416 869	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			6416869*1,0557*73%	1 796 312,64	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			4945230,68+(1796312,64-1936230,68)*12/100	4 945 230,68	
			НДС (12%)				808 985,20	
			Итого с НДС				7 550 528,52	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,885755478				6687922,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaBa-KZ" БИН 160140015211
Директор _____ Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
_____ Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)**

Объект : **02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 5**

Договор подряда (контракт) **№ 11-02-6-177** от **12.06.2024 г.**

Акт выполненных работ 11-2

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-06 общестроительные КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4: Покрытие (КЖ л.10)					
1	33	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	2,68	12 029,0	32 238,0	
2	34	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	2,68	111 489,0	298 791,0	
3	35	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок)**	$м^2$	85,5	2 472,0	211 356,0	
4	36	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	1,852	109 230,0	202 294,0	
5	37	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс4/**	т	0,078	491 397,0	38 329,0	
6	38	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	190	33,0	6 270,0	Казахстан
7	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00672	954 056,0	6 411,0	Казахстан
8	40	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	4,532	9 841,0	44 599,0	
			Итого по разделу 4: Покрытие (КЖ л.10)				840 288	
			Раздел 5: Кровля (КЖ л.13)					
9	41	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	3,189	225 473,0	719 033,0	
10	43	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка досок ходовых**	м	12	464,0	5 568,0	
11	44	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/**	т	0,25177	491 397,0	123 719,0	
12	45	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
13	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,01148	954 056,0	10 953,0	Казахстан
14	47	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,18921	352 317,0	66 662,0	
15	48	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У**	т	0,11022	595 374,0	65 622,0	
16	49	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,07899	438 711,0	34 654,0	
17	50	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	3,561	9 841,0	35 044,0	
			Итого по разделу 5: Кровля (КЖ л.13)				1 063 499	
			Раздел 6: Полы					
18	51	6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	$м^2$	60,9	3 128,0	190 495,0	
19	52	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм**	$м^3$	0,7	116 796,0	81 757,0	Казахстан
20	53	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	$м^2$	7	120,0	840,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Полы				273 092	
			ИТОГО по акту				2 176 879	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			2176879*6,3/100	137 143	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2176879+0+0+137143	2 314 022	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2314022*5/100	115 701	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			2314022*2/100	46 280	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2 476 003	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			2885796*1,0368*27%	693 122,38	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			2885796*1,0557*73%	1 908 158,95	
			НДС (12%)			(440838,14+1323970,43)*12/100	312 153,76	
			Итого с НДС				2 913 435,08	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575545				2580591,00	

Сдал(Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
(Приказ 25/24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 и.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.**

Акт выполненных работ 5-3

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-02 водопровод, канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	7	3 913,0	27 391,0	
2	11	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7	926,0	6 482,0	
3	13	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	0,045	50 685,0	2 281,0	
4	23	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	7	2 492,0	17 444,0	
5	24	6114-0103-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	3	2 503,0	7 509,0	
6	26	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	6,93	352,0	2 439,0	Казахстан
7	27	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	590,0	1 752,0	Казахстан
8	31	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	34,0	204,0	Казахстан
9	33	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	55,0	330,0	Казахстан
10	35	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	55	549,0	30 195,0	
11	36	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 834,0	1 834,0	
12	38	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 588,0	5 588,0	
13	41	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	5	2 492,0	12 460,0	
14	42	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	352,0	1 742,0	Казахстан
15	45	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	34,0	510,0	Казахстан
16	47	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	30	55,0	1 650,0	Казахстан
17	48	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	38	549,0	20 862,0	
			ИТОГО по акту				140 673	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			140673*6,3/100	8 862	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			140673+0+0+8862	149 535	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			149535*5/100	7 477	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			149535*2/100	2 991	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				160 003	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			160003*1,0368*27%	44 790,60	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			160003*1,0557*73%	123 308,07	
			НДС (12%)			(44790,60+123308,07)*12/100	20 171,84	
			Итого с НДС				188 270,51	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,8857574				166762,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор _____ Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
_____ Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.04.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 и.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 5
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 5-4

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление /-35/, вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)					
1	7	6116-0701-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	8	805,0	6 440,0	
2	8	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	331,0	2 648,0	
3	9	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 588,0	71 760,0	
4	10	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0	11 176,0	
5	11	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 106,0	36 424,0	
6	12	6114-0102-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	75	2 199,0	164 925,0	
7	13	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40	1 569,0	62 760,0	
8	14	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	30	1 172,0	35 160,0	
9	15	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952,0	9 760,0	
10	17	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,704	708,0	2 622,0	
			Итого по разделу 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)				403 675	
			ИТОГО по акту				403 675	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			403675*6,3/100	25 432	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			403675+0+0+25432	429 107	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			429107*5/100	21 455	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			429107*2/100	8 582	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				459 144	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			459144*1,0368*27%	128 530,93	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			459144*1,0557*73%	353 844,37	
			НДС (12%)			(128530,93+353844,37)*12/100	57 885,04	
			Итого с НДС				540 260,35	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575629				478539,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ №24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 5
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 5-5

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-05 электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 431,0	12 862,0	
2	5	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1 892,0	1 892,0	
3	6	247-204-2836 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА	шт.	1	4 519,0	4 519,0	
4	9	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997,0	16 997,0	
5	10	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641,0	2 641,0	
6	11	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 431,0	32 155,0	
7	12	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982,0	15 928,0	
8	13	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4 494,0	4 494,0	
9	24	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
10	25	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	508,0	3 048,0	
11	27	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	26	229,0	5 954,0	
12	40	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836,0	173 052,0	
13	41	243-107-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213,0	3 195,0	Казахстан
14	42	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286,0	5 720,0	Казахстан
15	43	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398,0	17 910,0	Казахстан
16	44	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519,0	7 785,0	Казахстан
17	45	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601,0	58 297,0	Казахстан
18	46	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942,0	4 710,0	Казахстан
19	47	243-107-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188,0	21 880,0	Казахстан
20	48	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78,0	1 182,0	
21	49	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54,0	10 472,0	
			ИТОГО по акту				405 939	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			405939*6,3/100	25 574	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			405939+0+0+25574	431 513	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			431513*5/100	21 576	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			431513*2/100	8 630	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				461 719	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			461719*1,0368*27%	129 251,77	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			461719*1,0557*73%	355 828,83	
			НДС (12%)			(129251,77+355828,83)*12/100	58 209,67	
			Итого с НДС				543 290,27	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575487				481 222,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Сейткалиев Ш.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 2 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 6
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 12-1

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Наружная отделка (АР л.7)					
1	14	217-103-0401 РСНБ РК 2022	Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2	шт.	566	132,0	74 712,0	
2	15	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,0146	112 123,0	1 637,0	
3	16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0146	449 673,0	6 565,0	
			Итого по разделу 2: Наружная отделка (АР л.7)				82 914	
			Раздел 5: Полы (АР л.10)					
4	38	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	8	335,0	2 680,0	
5	39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,519	51 904,0	26 938,0	
6	40	212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,52938	41 011,0	21 710,0	Казахстан
7	41	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,004152	66 541,0	276,0	
8	42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004152	418 351,0	1 737,0	
9	43	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,19	2 257,0	11 714,0	
10	44	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 30 мм/	$м^2$	5,19	419,0	2 175,0	
11	46	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	77,32	1 414,0	109 330,0	
12	47	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,592792	44 064,0	70 185,0	Казахстан
13	48	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	$м^2$	77,32	366,0	28 299,0	
14	49	232-104-0104 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм	$м^2$	79,6396	3 264,0	259 944,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Полы (АР л.10)				534 988	
			Раздел 6: Проемы (АР л.9)					
15	53	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	11,088	6 971,0	77 294,0	
16	54	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	11,088	43 663,0	484 135,0	Казахстан
17	55	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,2916	10 913,0	3 182,0	
18	56	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,2916	49 937,0	14 562,0	
19	58	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,2	3 507,0	32 264,0	
20	59	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	9,2	1 825,0	16 790,0	
			Итого по разделу 6: Проемы (АР л.9)				628 227	
			Раздел 7: Отделочные работы (АР л.10)					
21	75	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	228,75	1 992,0	455 670,0	
			Итого по разделу 7:				455 670	
			Раздел 8: Разные работы					
22	86	6112-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	23,28	12 308,0	286 530,0	
23	87	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	23,6292	3 988,0	94 233,0	Казахстан
24	88	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144,0	4 134,0	
25	89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673,0	53 866,0	
26	90	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129,0	70 331,0	
27	91	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	23,28	3 673,0	85 507,0	
28	92	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,37456	37 118,0	88 139,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	2,58	10 308,0	26 595,0	
30	94	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,6316	39 585,0	104 172,0	Казахстан
31	95	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
32	96	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
33	97	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	51,72	5 274,0	272 771,0	
34	98	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	118,956	435,0	51 746,0	Казахстан
35	99	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	$м^2$	51,72	1 414,0	73 132,0	
36	100	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	5,32716	37 118,0	197 734,0	Казахстан
37	101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6,46	10 308,0	66 590,0	
38	102	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,5892	39 585,0	260 833,0	Казахстан
39	103	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,041376	66 541,0	2 753,0	
40	104	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,041376	418 351,0	17 310,0	
			Итого по разделу 8: Разные работы				1 776 439	
							3 478 238	
			ИТОГО по акту					
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)		3478238*6,3/100		219 129	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР		3478238+0+0+219129		3 697 367	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)		3697367*5/100		184 868	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)		3697367*2/100		73 947	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3 956 182	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368		3956182*1,0368*27%		1 107 477,76	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557		3956182*1,0557*73%		3 048 875,18	
			НДС (12%)		(1107477,76+3048875,18)*12/100		498 762,35	
			Итого с НДС				4 655 115,29	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,885755506				4123294,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SanaTech" БИН 160440015211

Директор _____ **Сапарбалиев Ш.М.**

Принял:(Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919

Приходько С.Г.

ИИН 620515350243

№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.

№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.

№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ № 24 от 17.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 6

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 12-2

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-06 общестроительные КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4: Покрытие (КЖ л.10)					
1	33	1114-0301-0302 РСНБ РК 2022	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	2,68	12 029,0	32 238,0	
2	34	215-202-0402 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,68	111 489,0	298 791,0	
3	35	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок)	$м^2$	85,5	2 472,0	211 356,0	
4	36	215-204-0201 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^2$	1,852	109 230,0	202 294,0	
5	37	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс4/	т	0,078	491 397,0	38 329,0	
6	38	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	190	33,0	6 270,0	Казахстан
7	39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00672	954 056,0	6 411,0	Казахстан
8	40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,532	9 841,0	44 599,0	
			Итого по разделу 4: Покрытие (КЖ л.10)				840 288	
			Раздел 5: Кровля (КЖ л.13)					
9	41	1114-0301-0301 РСНБ РК 2022	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	3,189	225 473,0	719 033,0	
10	43	6107-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка досок ходовых	м	12	464,0	5 568,0	
11	44	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/	т	0,25177	491 397,0	123 719,0	
12	45	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33,0	2 244,0	Казахстан
13	46	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01148	954 056,0	10 953,0	Казахстан
14	47	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,18921	352 317,0	66 662,0	
15	48	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,11022	595 374,0	65 622,0	
16	49	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711,0	34 654,0	
17	50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,561	9 841,0	35 044,0	
			Итого по разделу 5: Кровля (КЖ л.13)				1 063 499	
			Раздел 6: Полы					
18	51	6109-0307-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	60,9	3 128,0	190 495,0	
19	52	233-203-0201 РСНБ РК 2022	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,7	116 796,0	81 757,0	Казахстан
20	53	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	7	120,0	840,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Полы				273 092	
			ИТОГО по акту				2 176 879	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			2176879*6,3/100	137 143	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2176879+0+0+137143	2 314 022	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2314022*5/100	115 701	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			2314022*2/100	46 280	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2 476 003	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			2885796*1,0368*27%	693 122,38	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			2885796*1,0557*73%	1 908 158,95	
			НДС (12%)			2807888,99+2223970,43)*12/100	312 153,76	
			Итого с НДС				2 913 435,08	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575545				2580591,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
Приходько С.Г.
ИИН 620513350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 6**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **11-02-6-177** от **12.06.2024 г.**

Акт выполненных работ 6-3

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-02 водопровод, канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	м	7	3 913,0	27 391,0	
2	11	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	7	926,0	6 482,0	
3	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,045	50 685,0	2 281,0	
4	45	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	15	34,0	510,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				36 664	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			36664*6,3/100	2 310	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			36664+0+0+2310	38 974	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			38974*5/100	1 949	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			38974*2/100	779	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				41 702	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			41702*1,0368*27%	11 673,89	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			41702*1,0557*73%	32 138,11	
			НДС (12%)			(11673,89+32138,11)*12/100	5 257,44	
			Итого с НДС				49 069,44	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,8857449				43463,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Сейткалиев Ш.М.

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Сабитов Д.К.

Эксперты технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
_____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчик проекта строительства или эксперты автнадзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ Костенко А.Ю.
Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом №6
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 6-5

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-05 электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	6124-0303-0601 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 431,0	12 862,0	
2	5	247-204-2517 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А	шт.	1	1 892,0	1 892,0	
3	6	247-204-2836 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА	шт.	1	4 519,0	4 519,0	
4	9	6119-0602-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 997,0	16 997,0	
5	10	247-201-0902 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641,0	2 641,0	
6	11	6124-0303-0601 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 431,0	32 155,0	
7	12	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982,0	15 928,0	
8	13	247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4 494,0	4 494,0	
9	24	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	1 246,0	1 246,0	
10	25	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	508,0	3 048,0	
11	27	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	26	229,0	5 954,0	
12	40	6119-0102-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836,0	173 052,0	
13	41	243-107-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213,0	3 195,0	Казахстан
14	42	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286,0	5 720,0	Казахстан
15	43	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398,0	17 910,0	Казахстан
16	44	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519,0	7 785,0	Казахстан
17	45	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601,0	58 297,0	Казахстан
18	46	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942,0	4 710,0	Казахстан
19	47	243-107-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188,0	21 880,0	Казахстан
20	48	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78,0	1 182,0	
21	49	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54,0	10 472,0	
			ИТОГО по акту				405 939	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			405939*6,3/100	25 574	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			405939+0+0+25574	431 513	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			431513*5/100	21 576	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			431513*2/100	8 630	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				461 719	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			461719*1,0368*27%	129 251,77	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			461719*1,0557*73%	355 828,83	
			НДС (12%)			(129251,77+355828,83)*12/100	58 209,67	
			Итого с НДС				543 290,27	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575487				481222,00	

Принял:(Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ Сабитов Д.К.

Сдал:(Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211

Директор _____ Сейткалиев Ш.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919

_____ Приходько С.Г.

ИИН 620515350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или экспертиза авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Костенко А.Ю.

Приказ № 24 от 12.06.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625, РК г. Костанай пр. Аль-Фараби 112 тел 8(7142) 55-06-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211, РК г. Костанай микр. Северо-Западный квартал 45А д.4 н.п. № 1 (цоколь) тел 8-705-669-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Одноэтажный одноквартирный жилой дом № 6
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-177 от 12.06.2024 г.

Акт выполненных работ 6-4

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление /-35/, вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)					
1	7	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	8	805,0	6 440,0	
2	8	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	331,0	2 648,0	
3	9	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 588,0	71 760,0	
4	10	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0	11 176,0	
5	11	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 106,0	36 424,0	
6	12	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	75	2 199,0	164 925,0	
7	13	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40	1 569,0	62 760,0	
8	14	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	30	1 172,0	35 160,0	
9	15	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1 952,0	9 760,0	
10	17	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,704	708,0	2 622,0	
			Итого по разделу 1: Отопление (ОВ.СО, Лист 1-2)				403 675	
			ИТОГО по акту				403 675	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			403675*6,3/100	25 432	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			403675+0+0+25432	429 107	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			429107*5/100	21 455	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)			429107*2/100	8 582	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				459 144	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368			459144*1,0368*27%	128 530,93	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557			4591447*1,0557*73%	353 844,37	
			НДС (12%)			(128530,93+353844,37)*12/100	57 885,04	
			Итого с НДС				540 260,35	
			Итого с НДС учетом понижающего К=0,88575629				478539,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SaRa-KZ" БИН 160440015211
Директор _____ Сейткалиев Ш.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
Заместитель руководителя _____ Сабитов Д.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ" БИН 061040003919
_____ Приходько С.Г.
ИИН 620513350243
№ аттестата KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 г.
№ аттестата KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ Костенко А.Ю.
Приказ № 21 от 12.06.2024 г.

2

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"** — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "SARA-KZ",Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., микрорайон Северо-Западный, квартал 45А, дом 4 (спуск в цокольный этаж)** — **160440015211**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11-02-6-17,7 от 12.06.2024г

Номер документа	Дата составления
26	30.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в Костанайская область, Амангельдинский район, п. Амангельды(без наружных инженерных сетей). Участки № 1,2,3,4,5,6			услуга	1	47 048 988,39	47 048 988,39	5 645 878,61	52 694 867,00
				Итого	1	x	47 048 988,39	5 645 878,61	52 694 867,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейткалиев Ш.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2024

М.П.